Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное Общество "КазТрансОйл",010000 г.Нұр-Сұлтан, район Есиль, проспект Тұран,здание 20, нежилое помещение12** — **970540000107**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Art Price",Республика Казахстан, город Алматы, улица Райымбека, дом № 251Г** — **111040010666**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение № 2 от 29/03/2019 к договору подряда № СС1686/2018 от 02.10.2018

Номер документа	Дата составления
18	28.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изменение точек подключения вдольтрассовой ВЛ 6 кВ на участке 80-178 км магистрального нефтепровода "Кенкияк Орск" Актюбинского нефтепроводного управления АО "КазТрансОйл"			Работа	1	13 954 079,94	13 954 079,94	1 495 079,99
				Итого	1	x	13 954 079,94	1 495 079,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карибжанова А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. нач. АкНУ / _____ / Тұрақбай Ө.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2019

М.П.

Заказчик: **АО "КазТрансОйл"**
Подрядчик: **ТОО "Art Price"**
Наименование строительства и его адрес: **Изменение точек подключения вдольтрассовой ВЛ-6кВ на участке 80-178 км магистрального нефтепровода "Кенкияк-Орск" Актюбинского нефтепроводного управления**

Договор подряда (контракт) **№** СС1686/2018 от 02.10.2018г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Электроснабжение 2-1-1								
1	**4**	**Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**1**	**82524,9**	**43492,16**	**82525**	**43492**	**35026**	**31,05**	**31**
				подстанция	**34248,15**	**14399,25**	**34248**	**14399**	**72**	**9,53**	**10**
2	**5**	**Коммерческое предложение**	**Трансформатор сухой 250кВа, 10/6 кВ, в блочно модульном здании**	**1**	**7685406,76**		**7685407**				
				шт							
			Отпускная цена		7685407		7685407				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		92225				
			Сметная стоимость оборудования				***7777632***				
3	**6**	**СПРАЙС лист ТОО "АктауЭнергоКабель"**	**Комплект переносного заземления для ВЛЗ-10кВ с оперативной штангой, ЗПЛ-10Н-1Ш**	**1**	**60937,5**		**60938**				
				шт							
4	**7**	**Е11-330208-0103**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**5**	**14309,96**	**4221,55**	**71550**	**21108**	**46335**	**8,53**	**43**
				комплект	**9958,01**	**1625,63**	**49790**	**8128**	**80**	**1,17**	**6**
5	**8**	**Коммерческое предложение ТОО "Таврида Электрик Астана"**	**Разъединитель трехполюсный с полимерной изоляцией, с приводами ПР-СЭЩ-01 Тяга 5ГК.234.420-03(L 4630мм)-2шт., РЛК СЭЩ-2-II-10/400 УХЛ1**	**5**	**664708,04**		**3323540**				
				компл							
			Отпускная цена		664708		3323540				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		39882				
			Сметная стоимость оборудования				***3363423***				
6	**9**	**Ц13-080304-0304**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка**	**1**	**4099,14**	**1399,31**	**4099**	**1399**	**2254**	**2,3**	**2**
				шт.	**2635,8**	**494,72**	**2636**	**495**	**72**	**0,41**	**0**
7	**10**	**Коммерческое предложение ТОО "Вильсон Казахстан"**	**Панель переключения нагрузки CTI-63**	**1**	**446428,57**		**446429**				
				шт							
			Отпускная цена		446429		446429				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		5357				
			Сметная стоимость оборудования				***451786***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	21	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах - В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРУБЕ	54	330,41	157,72	17842	8517	6637	0,12	6
				м кабеля	126,85	43,86	6850	2368	72	0,04	2
9	24	Ц13-080201-2506	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	2	32051,08	24367,49	64102	48735	22486	6,9	14
				шт.	7610,7	8004,38	15221	16009	72	6,07	12
10	25	С123-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	2	13729		27458				
				шт.							
			Итого по разделу: Электроснабжение 2-1-1				11921353				
			Раздел: Архитектурно-строительные решениясмета 2-1-2								
11	17	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные В12,5, F200, W4, сульфатостойкий. Устройство	1,76	27638,62	1260,29	48644	2218	8737	5,63	10
				м3	5201,11	253,91	9154	447	91	0,23	0
12	18	СПРАЙС лист	Стоимость Пенетрон Адмикс	7,1808	1522,32		10931				
				кг							
13	21	Е11-090305-0401	Монтаж сетчатых панелей	0,507	100560,71	1629,46	50984	826	34194	99,47	50
				т конструкций	97286,55	458,49	49324	232	69	0,36	0
14	28	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза	36,64324	98,74	5,09	3618	186	2161	0,07	2
				м2	84,95	0,51	3113	19	69	0	0
15	29	С122-041002-0104	Композиция органосиликатная, ОС-12-03	16,489458	1304		21502				
				кг							
16	30	ЕУ1-33-5	Установка концертины, строительные работы	40	172,4	0	6896	0	5256	0,09	3
				м ограды	93,87	0	3755	0	140	0	0
17	31	ЕУ1-33-6	Установка концертины, монтаж металлоконструкций	40	254,77	0,38	10191	15	1741	0,04	2
				м ограды	48,2	0,17	1928	7	90	0	0
18	32	СПРАЙС лист	Режущая лента СББ Егоза АКЛ900/42/5 (1 бухта 300м)	40	77		3080				
				м							
19	33	С121-050307-0208	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	1	382		382				
				кг							
20	71	ЕУ1-33-5	Установка концертины, строительные работы	40	172,4	0	6896	0	5256	0,09	3
				м ограды	93,87	0	3755	0	140	0	0
21	72	ЕУ1-33-6	Установка концертины, монтаж металлоконструкций	40	254,77	0,38	10191	15	1741	0,04	2
				м ограды	48,2	0,17	1928	7	90	0	0
22	73	СПРАЙС лист	Режущая лента СББ Егоза АКЛ900/42/5 (1 бухта 300м)	40	77		3080				
				м							
23	74	С121-050307-0208	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	1	382		382				
				кг							
24	91	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные В12,5, F200, W4, сульфатостойкий. Устройство	1,76	27638,62	1260,29	48644	2218	8737	5,63	10
				м3	5201,11	253,91	9154	447	91	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	92	СПРАЙС лист	Стоимость Пенетрон Адмикс	7,1808	1522,32		10931				
				кг							
26	102	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза	36,64324	98,74	5,09	3618	186	2161	0,07	2
				м2	84,95	0,51	3113	19	69	0	0
27	103	С122-041002-0104	Композиция органосиликатная, ОС-12-03	16,489458	1304		21502				
				кг							
28	104	ЕУ1-33-5	Установка концертины, строительные работы	40	172,4	0	6896	0	5256	0,09	3
				м ограды	93,87	0	3755	0	140	0	0
29	105	ЕУ1-33-6	Установка концертины, монтаж металлоконструкций	40	254,77	0,38	10191	15	1741	0,04	2
				м ограды	48,2	0,17	1928	7	90	0	0
30	106	СПРАЙС лист	Режущая лента СББ Егоза АКЛ900/42/5 (1 бухта 300м)	40	77		3080				
				м							
			Итого по Акту:				12065530,95				
	ИТОГО ПО АКТУ:										
		Итого прямые затраты:					12065530,95				
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге							
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			163267,00				
				Тенге			11455376,95				
		Накладные расходы I уровня									
		ИТОГО:		Тенге			155655,00				
		Сметная прибыль		Тенге			12221185,95				
		Заготовительно-складские расходы		Тенге			100350,00				
		ИТОГО по акту:					137464,00				
			Оборудование	Тенге			12458999,95				
			СМР:				11592840,95				
			Итого по акту в текущих ценах 2018г.				866159,00				
		НДС (12 %)		**Тенге**			12458999,95				
		ВСЕГО в ценах 2018 г. С НДС		**Тенге**			1495079,99				
				Тенге			13954079,94				

Заказчик:
И.о.начальника Актюбинского нефтепроводного управления
АО "КазТрансОйл"

_____**Тұрақбай Ө.Т.**

Начальник СКС иКР _____**Ниязгалиев А.А.**

Начальник СГЭ _____**Хамитов М.М.**

Ведущий инженер СКС иКР _____**Кутумов А.Д.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Art Price"

_____**Карибжанова А.А.**