Заказчик: ТОО "Otau Stroy Company"

Подрядчик: ТОО "Сәтті Құрылыс НС"

Наименование объекта: Строительство двух 80-квартирных жилых домов в г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, 16 микрорайон. (дом №1)

Договор: №18/10 от 20.02.2018 г.

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1	Е11-150213-0101 11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНЫХ СТЕН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	199.2	5933.58	5.75	1181970	1145	393830	2.25	449
		м2		3020.60	--	601704	--	54.8	0.14	29
2	Е11-100402-0601 11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС	199.2	1882.37	25.88	374967	5155	157364	1.00	200
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1129.17	10.10	224931	2012	59.8	0.01	1
3	С122-030201-0105 22-030201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97	209.16	374.00	--	78226	--	3317	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	509.775	3760.79	41.24	1917154	21024	694166	1.79	912
		М2		2083.56	21.09	1062147	10753	54.8	0.02	11
5	Е11-150203-0105 11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ ПОВЕРХ НОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕ Н	6210.95	1521.36	54.00	9449118	335361	3247511	0.64	3975
		М2		757.76	44.65	4706409	277297	54.8	0.04	271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е11-150205-0102 11-150205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК УЛУЧШЕННОЕ С ОТДЕЛКОЙ КОСОУРОВ И БАЛО К БЕЗ ТЯГ	77.85	3172.36	69.92	246968	5444	75279	1.17	91
		М2		1408.68	48.64	109666	3787	54.8	0.05	4
7	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ	2504.3	1085.77	26.33	2719082	65942	950116	0.45	1127
		М2		561.15	22.42	1405288	56153	54.8	0.02	55
8	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3ММ СТЕН (ГЛАДИ ФИНИШ)	6410.15	873.17	22.54	5597163	144510	1857654	0.37	2372
		М2		423.28	19.23	2713288	123257	54.8	0.02	120
9	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СПЛОШНОЕ ВЫРА ВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	509.775	1345.68	40.72	685994	20760	198664	0.46	232
		М2		548.06	34.28	279388	17474	54.8	0.03	17
10	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА П ОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕ Н,ОТКОСОВ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	6919.925	430.87	2.80	2981591	19384	1139744	0.23	1599
		М2		255.02	1.33	1764747	9172	54.8	–	8
11	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ НЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПОТОЛКОВ,ПОДГОТО ВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	2504.3	479.23	2.80	1200126	7015	463405	0.26	651
		М2		287.04	1.33	718834	3319	54.8	–	3
12	Е11-150107-0101 11-150107-0101 РСНБ РК 2015	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН,СТОЛБОВ,ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ,ПЛИНТ УСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕ ТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	676.2	5542.67	18.41	3747950	12449	1046137	2.00	1352
		М2		2288.00	8.91	1547146	6022	54.8	0.01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30180310	638190			12960
			Тенге			15133548	509245			523
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30180310				
	Материалы -		Тенге			14330347				
	Всего заработная плата -		Тенге				15642793			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			10227187				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8583598		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1643589		
		Сметная прибыль -	Тенге			3232600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43640097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13483
		Сметная заработная плата -	Тенге				15642793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43640097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13483
		Сметная заработная плата -	Тенге				15642793			
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
		ПОЛЫ ПОДВАЛА								
13	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	43.82	991.66	26.79	43454	1174	11018	0.36	16
		М2		316.84	13.00	13884	570	60.9	0.01	1
14	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	33.82	339.43	9.10	11480	308	747	0.01	–
		М2		7.83	4.30	265	145	60.9	–	–
		ПОЛЫ 1 ЭТАЖА								
		ТИП1								
15	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	24.8	991.66	26.79	24593	664	6236	0.36	9
		М2		316.84	13.00	7858	323	60.9	0.01	–
16	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТ ВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	24.8	1667.51	69.13	41354	1714	20004	1.06	26
		М2		1127.84	31.38	27970	778	60.9	0.03	1
17	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИ ЧЕСКИХ	42.95	571.75	1.56	24557	67	8809	0.24	10
		М		284.14	0.73	12204	32	60.9	–	–
		ТИП2								
18	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	45.5	313.93	29.09	14284	1324	9232	0.26	12
		М2		284.83	13.83	12960	629	60.9	0.01	1
19	С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER,МАРКА OL-К-30(ПРИМ) ЖЕСТКИЕ	1.8746	25683.00	–	48145	–	2041	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВ ЫЙ СЛОЙ	45.5	1194.80	83.40	54364	3795	20532	0.42	19
		М2		619.84	11.21	28203	510	60.9	0.01	--
21	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПОСЛ ЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	45.5	639.30	41.19	29088	1874	12220	0.25	11
		М2		373.99	6.39	17017	291	60.9	0.01	--
22	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	0.1001	82405.00	--	8249	--	350	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕ К ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	45.5	960.67	26.13	43711	1189	11289	0.37	17
		М2		313.66	13.00	14272	592	60.9	0.01	1
24	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВО РЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	45.5	1667.51	69.13	75872	3145	36700	1.06	48
		М 2		1127.84	31.38	51317	1428	60.9	0.03	1
25	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧ ЕСКИХ	86.5	571.75	1.56	49456	135	17740	0.24	20
		М		284.14	0.73	24578	63	60.9	--	--
				ТИП3						
26	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗ ОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ И ЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	697.61	313.93	29.09	218997	20296	141550	0.26	180
		М2		284.83	13.83	198702	9647	60.9	0.01	8
27	С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER,МАРКА OL-К-30(ПРИМ) ЖЕСТКИЕ	28.741532	25683.00	--	738169	--	31298	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ О КЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕПЕРВЫЙ СЛОЙ	697.61	1194.80	83.40	833507	58179	314806	0.42	290
		М2		619.84	11.21	432407	7820	60.9	0.01	7
29	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	0.767371	82405.00	--	63235	--	2681	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИН ОЙ 20 ММ	697.61	991.66	26.79	691790	18686	175406	0.36	248
		М2		316.84	13.00	221031	9072	60.9	0.01	9
31	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	697.61	848.57	22.76	591974	15878	38532	0.02	15
		М2		19.58	10.75	13659	7501	60.9	–	1
32	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА Н А КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	697.61	2875.62	20.01	2006061	13961	253787	0.38	266
		М2		371.30	9.70	259025	6766	60.9	0.01	6
33	Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	760.25	380.31	2.08	289128	1582	50538	0.08	58
		М		78.34	0.98	59555	744	60.9	–	1
34	Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска плинтусов улучшенная масляными составами по дереву	69.761	710.47	3.26	49563	228	23081	0.47	33
		м2 окрашиваемой поверхности		524.91	1.55	36618	108	54.8	–	–
				ТИП4						
35	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИСТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	96.8	313.93	29.09	30388	2816	19641	0.26	25
		М2		284.83	13.83	27572	1339	60.9	0.01	1
36	С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER,МАРКА OL-К-30(ПРИМ) ЖЕСТКИЕ	3.98816	25683.00	–	102428	–	4343	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
37	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛ ЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ П ЕРВЫЙ СЛОЙ	96.8	1194.80	83.40	115657	8073	43682	0.42	40
		М2		619.84	11.21	60001	1085	60.9	0.01	1
38	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	0.10648	82405.00	–	8774	–	372	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
39	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	96.8	991.66	26.79	95992	2593	24339	0.36	34
		М2		316.84	13.00	30670	1259	60.9	0.01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛО В	96.8	1667.51	69.13	161415	6692	78079	1.06	103
		М2		1127.84	31.38	109175	3038	60.9	0.03	3
		ПОЛЫ 2-3 ЭТАЖЕЙ								
		ТИП1								
41	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИН ОЙ 20 ММ	77.85	991.66	26.79	77201	2085	19575	0.36	28
		М2		316.84	13.00	24666	1012	60.9	0.01	1
42	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПО ЛОВ	77.85	1667.51	69.13	129816	5382	62794	1.06	83
		М2		1127.84	31.38	87802	2443	60.9	0.03	2
43	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	85.9	571.75	1.56	49113	134	17617	0.24	20
		М		284.14	0.73	24408	63	60.9	–	–
		ТИП2								
44	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	91	1194.80	83.40	108727	7589	41065	0.42	38
		М2		619.84	11.21	56405	1020	60.9	0.01	1
45	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	91	639.30	41.19	58176	3748	24441	0.25	23
		М2		373.99	6.39	34033	582	60.9	0.01	1
46	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,ТОЛЩИНА 0,15 ММ	0.2002	82405.00	–	16497	–	699	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
47	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	91	960.67	26.13	87421	2378	22578	0.37	33
		М2		313.66	13.00	28543	1183	60.9	0.01	1
48	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ПОЛОВ	91	1667.51	69.13	151744	6291	73401	1.06	96
		М2		1127.84	31.38	102633	2856	60.9	0.03	3
49	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	173	571.75	1.56	98913	270	35480	0.24	41
		М		284.14	0.73	49157	127	60.9	–	–
		ТИП3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	1395.22	991.66	26.79	1383581	37372	350813	0.36	497
		М2		316.84	13.00	442062	18145	60.9	0.01	18
51	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	1395.22	848.57	22.76	1183948	31757	77065	0.02	31
		М2		19.58	10.75	27318	15001	60.9	--	3
52	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	1395.22	2875.62	20.01	4012123	27921	507574	0.38	533
		М2		371.30	9.70	518051	13532	60.9	0.01	12
53	Е11-110101-3901 11-110101-3901 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	1520.5	380.31	2.08	578256	3164	101076	0.08	116
		М		78.34	0.98	119110	1488	60.9	--	1
54	Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска плинтусов улучшенная масляными составами по дереву	139.522	710.47	3.26	99126	455	46162	0.47	65
		м2 окрашиваемой поверхности		524.91	1.55	73236	216	54.8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14500329	292918			3086
			Тенге			3246366	111406			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14500329				
	Материалы -		Тенге			9975547				
	Всего заработная плата -		Тенге				3357772			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			985498				
		Накладные расходы -	Тенге			2739394				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2038162		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					701232		
		Сметная прибыль -	Тенге			1379178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18618901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3171
		Сметная заработная плата -	Тенге				3357772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18618901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3171
		Сметная заработная плата -	Тенге				3357772			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			44680639	931108			16046
			Тенге			18379913	620652			608
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44680639				
	Материалы -		Тенге			24305894				
	Всего заработная плата -		Тенге				19000565			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1063724				
		Накладные расходы -	Тенге			12966582				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10621760		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2344822		
		Сметная прибыль -	Тенге			4611778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62258998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16654
		Сметная заработная плата -	Тенге				19000565			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			62258998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16654
		Сметная заработная плата -	Тенге				19000565			
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами										62258998
Итого с временными зданиями и сооружениями, 0,9%										62819329
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 1,2*0,9%										63497778
Пересчет в текущих ценах, К-1,04675186739										66466417
Налог на добавленную стоимость, 12%										7975970
Итого с НДС										**74442387**

Заказчик:
ТОО "Otan Stroy Company"

Директор _____ Сакенов А.С.

Подрядчик:
ТОО "Сәтті Құрылыс НС"

Директор _____ Таскулов А.И.

Технический надзор:

_____ Айткулов Т.Ш.