Тапсырыс беруші: Түркістан қаласы әкімдігінің "Жолаушылар көлігі мен автокөлік жолдар бөлімі" ММ-і **Нысан 3**

Техникалық қадағалаушы: "Политехстрой" ЖШС-і

Мердігер: "Алем Транс Жол" ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы анықтама:

Келісім шарт: 2022 жылғы 19 қараша №022/74 келісім шарт бойынша жалпы соммасы - 12 366 053 748,16 теңге, 2023 жылға қарастырылған соммасы - 488 546 911,46 теңге

Қосымша келісім шарт: - 2023 жылғы 05 мамыр №1

Құрылыс атауы: Түркістан облысы Түркістан қаласында Қалаби көшесінің бойындағы (О. Жандосов және Майкөтов көшелерінің арасында) автожолды реконструкциялау

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 2 қазан айындағы №2 анықтама

Код	Код		Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру -құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		Нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
4853501	120440		№022/74	19.11.2022	РБ	485-022-032-432	ЖШС	17
Орындалған жұмыстар құны және шығындар, мың теңге								
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	ҚҚС-қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан				Есепті айдың ҚҚС	Төлемге барлығы
			2017 жылғы баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда / жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға / басқа қосымша шығыстар		
А	1	2	3	4 / 5	6	7 / 8	9	10
Түркістан облысы Түркістан қаласында Қалаби көшесінің бойындағы (О. Жандосов және Майкөтов көшелерінің арасында) автожолды реконструкциялау	428 574 213,71	191 327 835,51					22 959 340,26	214 287 175,77
Аванс Ұстап қалу 30 %	128 572 264,11							64 286 152,73
Төленетін сомасы	300 001 949,60							150 001 023,04

Тапсырыс беруші:
Түркістан қаласы әкімдігінің "Жолаушылар көлігі мен автокөлік жолдар бөлімі" ММ-і басшысы
_____ **Оспан А.**

Техникалық қадағалаушы:
"Политехстрой" ЖШС-нің директоры
_____ **Алтынбеков Г.**

Мердігер:
"Алем Транс Жол" ЖШС-нің директоры
_____ **Бейкутов Б.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Туркестан
Технический надзор: ТОО "Политехстрой"
Авторский надзор: ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"
Подрядчик: ТОО "Алем Транс Жол"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автодороги по улице Калаби (между улицами О.Жандосова и Майкотова) в городе Туркестан, Туркестанской области
Договор: № 022/74 от 19.11.2022 г.; Доп.соглашение №1 от 05.05.2023г.

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**		**2400**	**10,90**	**10,90**	**26160**	**26160**	**--**	**4608**	**33240**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**2,66**	**--**	**6384**		**2472**	
2	**СЦИ РК 8.03-04-2017 табл.1601-0204-30**	**Восстановление оси моста 11 категории сложности**	**км**		**0,8**	**30659,00**	**--**	**24527**	**--**	**--**	**--**	**24527**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**50687**	**26160**	**--**	**4608**	**57767**
								--	**6384**	**--**	**2472**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**26160**				
	Всего заработная плата		Тенге						**6384**			
		Накладные расходы	Тенге					**4608**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2472**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**33240**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6384**			
	Стоимость прочих работ		Тенге					**24527**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					**24527**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**57767**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6384**			
		РАЗДЕЛ 2.КРАЙНИЕ ОПОРЫ										
3	**Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**		**354,88**	**323,39**	**309,98**	**114765**	**110005**	**--**	**23177**	**148979**
		НР - 72%; СП - 8%				**13,41**	**77,30**	**4759**	**27432**		**11037**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	125		10,90	10,90	1363	1363	--	240	1732
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,66	--	333		129	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	12,5		230,73	111,79	2884	1397	--	1514	4750
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	1487	616		352	
6	Е11-040101-2903 1104-0101-2903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 24 м.Бурение шнековое станками типа СО-2.Грунты 3 группы	м бурения	336		48484,63	1841,01	16290836	618579	15351034	510666	18145623
		НР - 85%; СП - 8%				956,02	832,03	321223	279562		1344121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	239827 С	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС	шт.	0,252	84,672	181300,00				15351034		
7	Е11-050101-0310 1105-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сваи железобетонные длиной до 12 м.Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом.Грунты групп 1-2	$м^3$ железобетона	156,8		29736,07	27867,03	4662616	4369550	40182	697540	5788968
		НР - 99%; СП - 8%				1612,78	2880,76	252884	451703		428812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	131042 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0001	0,01568	1028310,00				16124		
7.2	131792 С	Доска необрезная дубовая 2 сорта ГОСТ 2695-83	$м^3$	0,004	0,6272	27095,00				16994		
8	Е11-050101-1002 1105-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 $м^2$.Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	112		5952,54	3212,77	666684	359830	12604	447502	1203321
		НР - 99%; СП - 8%				2627,23	1408,68	294250	157772		89135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,01	1,12	8558,00				9585		
8.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,063	7,056	428,00				3020		
9	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные./подготовка.Устройство	$м^3$ бетона в деле	16,26		29943,29	4127,57	486878	67114	345638	78195	610279
		НР - 84%; СП - 8%				4558,79	1166,25	74126	18963		45206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0114	0,185364	138287,00				25633		
9.2	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0137	0,222762	140764,00				31357		
9.3	147058 С	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	0,0472	0,767472	13974,00				10725		
9.4	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,0097	0,157722	59186,00				9335		
9.5	279175 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,02	16,5852	14868,00				246589		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные.Устройство	$м^3$ бетона в деле		317,2	37487,21	4127,57	11890943	1309266	9135629	1525424	14489677
		НР - 84%; СП - 8%				4558,79	1166,25	1446048	369935		1073310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0114	3,61608	138287,00				500057		
10.2	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0137	4,34564	140764,00				611710		
10.3	147058 С	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	0,0472	14,97184	13974,00				209216		
10.4	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,0097	3,07684	59186,00				182106		
10.5	279489 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,02	323,544	22264,00				7203384		
11	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры		11,21778	82497,68	--	925441	--	5048	773130	1834457
		НР - 84%; СП - 8%				82047,68	--	920393	--		135886	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	33,65334	150,00				5048		
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,43472	399352,00	--	173606	--	173606	--	187495
		СП - 8%				--	--	--	--		13889	
13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		10,78306	372799,00	--	4019914	--	4019914	--	4341507
		СП - 8%				--	--	--	--		321593	
14	Е11-300104-0201 1130-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции подферменников и ригелей одноблочные,сборные железобетонные под автомобильные дороги.Установка на мостах	$м^3$ сборного железобетона		14,9	26228,18	1377,49	390800	20524	181486	161735	596738
		НР - 84%; СП - 8%				12670,48	251,76	188790	3751		44203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	131502 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0353	0,52597	83758,00				44054		
14.2	131599 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0425	0,63325	114336,00				72403		
14.3	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,0565	0,84185	59186,00				49826		
15	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022 .1,02	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$		14,9	35521,00	--	529263	--	529263	--	571604
		СП - 8%				--	--	--	--		42341	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-300103-0102 1130-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги.Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	10,5		66144,66	9584,74	694519	100640	470881	127459	887736
		НР - 84%; СП - 8%				11714,10	2737,05	122998	28739		65758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	131207 С	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,04	0,42	1008038,00				423376		
17	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные./ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК С ПОДКОЛОННИКАМИ.Устройство	$м^3$ бетона в деле	3,1		37487,21	4127,57	116210	12795	89283	14908	141607
		НР - 84%; СП - 8%				4558,79	1166,25	14132	3615		10489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0114	0,03534	138287,00				4887		
17.2	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0137	0,04247	140764,00				5978		
17.3	147058 С	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	0,0472	0,14632	13974,00				2045		
17.4	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,0097	0,03007	59186,00				1780		
17.5	279489 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,02	3,162	22264,00				70399		
18	Е11-300104-0103 1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Крылья устоев из монолитного железобетона./БЕТОНИРОВАНИЕ НАСАДКИ КРАЙНИХ ОПОР.Устройство	$м^3$ железобетона в деле	18,7		63531,88	6064,38	1188046	113404	761747	301853	1609091
		НР - 84%; СП - 8%				16732,35	2484,19	312895	46454		119192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,021	0,3927	140764,00				55278		
18.2	147058 С	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	0,4056	7,58472	13974,00				105989		
18.3	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,105	1,9635	59186,00				116212		
18.4	279322 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,04	19,448	22332,00				434313		
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,81968		399352,00	--	327341	--	327341	--	353528
		СП - 8%				--	--	--	--		26187	
20	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,08248		372799,00	--	776346	--	776346	--	838454
		СП - 8%				--	--	--	--		62108	
21	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,76824		383478,00	--	294603	--	294603	--	318171
		СП - 8%				--	--	--	--		23568	
22	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	463,26085		4797,26	196,55	2222383	91054	1638721	438592	2873853
		НР - 84%; СП - 8%				1063,35	63,73	492608	29524		212878	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	144678 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0045	2,084674	191696,00				399624		
22.2	146099 С	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0016	0,741217	166935,00				123735		
22.3	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,365976	692172,00				253318		
22.4	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	463,26085	1293,00				598996		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					45775441	7175521	34153326	5101935	54947570
								4446593	1418399	--	4070194	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					45775441				
	Материалы		Тенге					28032252				
	Всего заработная плата		Тенге						5864992			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6121073				
		Накладные расходы	Тенге					5101935				
		Сметная прибыль	Тенге					4070194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					54947570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3137
		Сметная заработная плата	Тенге						5864992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					54947570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3137
		Сметная заработная плата	Тенге						5864992			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ										
23	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	692,8		1496,60	328,72	1036844	227737	776130	111458	1240167
		НР - 108%; СП - 8%				47,60	101,36	32977	70222		91865	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100094 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	0,189	130,9392	5432,00				711262		
24	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дресвы или их смеси с песком.Устройство**	**$м^3$ подушки**	331,2		7144,07	298,76	2366116	98949	1340334	815431	3436071
		НР - 84%; СП - 8%				2798,41	132,60	926833	43917		254524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100414 С	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	1,1	364,32	3679,00				1340333		
25	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/на свалку.**	**$м^3$ грунта**	298		324,00	309,98	96552	92374	182	19462	125294
		НР - 72%; СП - 8%				13,41	77,30	3996	23035		9280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	0,00012	0,03576	5083,00				182		
26	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	476,8		206,00	--	98221	--		--	106079
		СП - 8%				--	--	--	--		7858	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/на свалку.	м³ грунта	328		324,00	309,98	106272	101673	201	21422	137908
		НР - 72%; СП - 8%				13,41	77,30	4398	25354		10214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,00012	0,03936	5083,00				200		
28	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	2624		74,00	--	194176	--		--	209710
		СП - 8%				--	--	--	--		15534	
29	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м² спланированной площади	185,6		10,90	10,90	2023	2023	--	356	2571
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,66	--	494		191	
30	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	18,56		230,73	111,79	4282	2075	--	2248	7053
		НР - 72%; СП - 8%				118,94	49,30	2208	915		522	
31	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/на свалку.	м³ грунта	423,59		254,91	244,73	107977	103665	--	21027	139323
		НР - 72%; СП - 8%				10,18	58,76	4312	24890		10319	
32	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	3388,72		74,00	--	250765	--		--	270826
		СП - 8%				--	--	--	--		20061	
33	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные./подготовка.Устройство	м³ бетона в деле	11,12		29943,29	4127,57	332969	45899	236376	53476	417361
		НР - 84%; СП - 8%				4558,79	1166,25	50694	12969		30916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0114	0,126768	138287,00				17530		
33.2	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0137	0,152344	140764,00				21445		
33.3	147058 С	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	0,0472	0,524864	13974,00				7334		
33.4	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м³	0,0097	0,107864	59186,00				6384		
33.5	279175 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м³	1,02	11,3424	14868,00				168639		
34	Е11-040101-2903 1104-0101-2903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Скважины глубиной до 24 м.Бурение шнековое станками типа СО-2.Грунты 3 группы	м бурения	168		48484,63	1841,01	8145418	309290	7675517	255333	9072812
		НР - 85%; СП - 8%				956,02	832,03	160611	139781		672060	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	239827 С	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС	шт.	0,252	42,336	181300,00				7675517		
35	Е11-050101-0310 1105-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сваи железобетонные длиной до 12 м.Погружение сваебойными установками на гусеничном ходу с гидравлическим молотом.Грунты групп 1-2	м³ железобетона	107,52		29736,07	27867,03	3197222	2996263	27553	478313	3969578
		НР - 99%; СП - 8%				1612,78	2880,76	173406	309739		294042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	131042 С	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0001	0,010752	1028310,00				11056		
35.2	131792 С	Доска необрезная дубовая 2 сорта ГОСТ 2695-83	м³	0,004	0,43008	27095,00				11653		
36	С1226-101-0103 226-101-0103 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т3 ГОСТ 19804-2012	м	1116		22589,00	--	25209324	--	25209324	--	27226070
		СП - 8%				--	--	--	--		2016746	
37	Е11-050101-1002 1105-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м².Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	56		5952,54	3212,77	333342	179915	6302	223751	601660
		НР - 99%; СП - 8%				2627,23	1408,68	147125	78886		44568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,01	0,56	8558,00				4792		
37.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,063	3,528	428,00				1510		
38	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты монолитные.Устройство	м³ бетона в деле	298,2		37487,21	4127,57	11178686	1230842	8588413	1434053	13621758
		НР - 84%; СП - 8%				4558,79	1166,25	1359431	347776		1009019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0114	3,39948	138287,00				470104		
38.2	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0137	4,08534	140764,00				575069		
38.3	147058 С	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	0,0472	14,07504	13974,00				196685		
38.4	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м³	0,0097	2,89254	59186,00				171198		
38.5	279489 С	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	1,02	304,164	22264,00				6771907		
39	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	20,78336		82497,68	--	1714579	--	9353	1432390	3398727
		НР - 84%; СП - 8%				82047,68	--	1705226	--		251758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	62,35008	150,00				9353		
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0666		399352,00	--	26597	--	26597	--	28725
		СП - 8%				--	--	--	--		2128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	20,71676	372799,00	--	7723187	--	7723187	--	8341042
		СП - 8%			--	--	--	--		617855	
42	Е11-300103-0301 1130-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры монолитные бетонные.Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки./СТОЙКИ В-25 F300 W6.	$м^3$ бетона в деле	120,78	44202,22	7275,02	5338744	878677	3690206	859733	6694355
		НР - 84%; СП - 8%			6374,08	2099,93	769861	253630		495878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00357 0,431185	286428,00				123503		
42.2	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0047 0,567666	140764,00				79907		
42.3	248399 С	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	$м^2$	0,29 35,0262	21311,00				746443		
42.4	279300 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,02 123,1956	21054,00				2593760		
43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	16,57033	27824,48	1648,06	461061	27309	6363	397016	926723
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	427389	8892		68646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3 49,71099	128,00				6363		
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,00165	399352,00	--	400011	--	400011	--	432012
		СП - 8%			--	--	--	--		32001	
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	12,6	372799,00	--	4697267	--	4697267	--	5073048
		СП - 8%			--	--	--	--		375781	
46	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,048	403617,00	--	19374	--	19374	--	20924
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
47	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,2328	1076926,90	1861,70	250709	434	226964	21381	293858
		НР - 91%; СП - 8%			100131,20	796,91	23311	186		21767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	274464 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,2328	974934,00				226965		
48	Е11-300104-0103 1130-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Крылья устоев из монолитного железобетона./РИГЕЛЬ В-30 F300 W6.Устройство	$м^3$ железобетона в деле	32	63531,88	6064,38	2033020	194060	1303525	516540	2753525
		НР - 84%; СП - 8%			16732,35	2484,19	535435	79494		203965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.1	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,021	0,672	140764,00				94593		
48.2	147058 С	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	0,4056	12,9792	13974,00				181371		
48.3	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	$м^3$	0,105	3,36	59186,00				198865		
48.4	279322 С	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,04	33,28	22332,00				743209		
49	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		5,66624	27824,48	1648,06	157660	9339	2175	135760	316894
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	146146	3041		23474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,99872	128,00				2176		
50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,85568	399352,00	--	341718	--	341718	--	369055
		СП - 8%				--	--	--	--		27337	
51	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		5,81024	372799,00	--	2166052	--	2166052	--	2339336
		СП - 8%				--	--	--	--		173284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					77990168	6500524	64473124	6799150	91572465
								6473359	1423221	--	6783143	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					77990168				
	Материалы		Тенге					23889595				
	Всего заработная плата		Тенге						7896580			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					40583530				
	Транспортные расходы		Тенге					543162				
		Накладные расходы	Тенге					6799150				
		Сметная прибыль	Тенге					6783143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					91572461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4610
		Сметная заработная плата	Тенге						7896580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					91572461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4610
		Сметная заработная плата	Тенге						7896580			
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ МОСТА										
52	С1226-104-0109 226-104-0109 РСНБ РК 2022	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-33У	шт.	4		5920910,00	--	23683640	--	23683640	--	25578331
		СП - 8%				--	--	--	--		1894691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					23683640	--	23683640	--	25578331
								--	--	--	1894691	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					23683640				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23683640				
		Сметная прибыль	Тенге					1894691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25578331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					25578331				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									172156129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**10919952**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13702205**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2848004**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**122310090**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**543162**				
		- Прочие затраты	Тенге				**24527**				
		- Накладные расходы	Тенге							**11905693**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**12750500**	
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2022 г.	Тенге				**172 156 129**				
		временные здания и сооружения 1,4%					2 410 185,81				
		Итого					**174 566 314,81**				
		допол-е затраты на климатические условия 0,32%					558 612,21				
		Итого					**175 124 927,01**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					3 502 498,54				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%					**178 627 425,55**				
		Оборудование					**0,00**				
		Прочие затраты					**0,00**				
		в том числе на 2022 год - 10 %					17 862 742,56				
		в том числе на 2023 год - 90 %					160 764 683,00				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год -10 % , К=1					17 862 742,56				
		НДС на 2022 год. - 12%					2 143 529,11				
		Итого в текущих ценах на 2022 год					**20 006 271,66**				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 90 % , К=1,079					173 465 092,96				
		НДС на 2023 год. - 12%					20 815 811,15				
		Итого в текущих ценах на 2023 год					**194 280 904,11**				
		Налог на добавленную стоимость - 12%					22 959 340,26				
		Итого с НДС					**214 287 175,77**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Алем Транс Жол"
(наименование организации)

Директор _____ **Бейкутов Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
ТОО "Алем Транс Жол"
(наименование организации)

Начальник участка _____ **Порхужаев Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Технический надзор)
ТОО "Политехстрой"
(наименование организации)

Директор _____ **Алтынбеков Г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)
ТОО "Политехстрой"
(наименование организации)

Инженер-эксперт _____ **Калмуратов К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)