Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 37Ф8
Форма

Заказчик: ТОО "Алуа-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазДемСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома и паркинга по адресу: г. Кокшетау, ул. Ш.Кудайбердиева 67
(наименование, адрес)

Объект : Строительство многоквартирного жилого дома и паркинга по адресу: г. Кокшетау, ул. Ш.Кудайбердиева 67
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2/2018 от 21.11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №8 от 19.03.2020г.

за март 2020г.

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 6 Проемы									
		6.1 Окна									
1	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % К=0,300;	м2	163,455	2900,95	166,98	474175	27293	250380	188153	715314
					1202,18	76,82	196502	12557	–	52986	
2	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 К=0,300;	м2	163,455	23303		3808992		3808992		4113711
									–	304719	
		Раздел 9 Лестницы									

3 1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91 %	м3 бетона	205,7	57438,7	7940,58	11815140	1633378	8577158	1751264	14651716
				7800,7	1554,99	1604604	319862	–	1085312	
4 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	14,399	216590		3118679		3118679		3368173
								–	249494	
	Раздел 12 Внутренняя отделка									
	12.1 Стены									
5 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1116,72	2241,09	74,74	2502675	83460	1424262	847435	3618119
				890,96	57,62	994953	64341	–	268009	
6 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1116,72	951,69	7,26	1062767	8107	340176	573586	1767261
				639,81	2,24	714484	2499	–	130908	
	12.2 Потолок									
7 1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1721,67	1326,32	74,74	2283493	128672	600153	1323091	3895111
				903	57,62	1554668	99196	–	288527	

Итого	**32 129 405**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 065 211
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 880 910
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	498 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 119 800
Накладные расходы, тенге	4 683 529
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 379 955
Всего	**32 129 405**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	289 165
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	595 205
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**660 276**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**33 674 051**

НДС (12 %)	4 040 886
Итого	**37 714 937**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазДемСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Муханов Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Технадзор) ТОО «Expert Групп», БИН 160640020265

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Саменов Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алуа-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сердалин К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Авторский надзор) ТОО «Ремвикт»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Алдабергенов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)