Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 37Ф8
Форма

Заказчик: ТОО "Алуа-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазДемСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома и паркинга по адресу: г. Кокшетау, ул. Ш.Кудайбердиева 67
(наименование, адрес)

Объект : Строительство многоквартирного жилого дома и паркинга по адресу: г. Кокшетау, ул. Ш.Кудайбердиева 67
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2/2018 от 21.11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №8 от 19.03.2020г.

за март 2020г.

на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Провода и кабельные изделия									
1	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	4794,5955	826,19	406,79	3961237	1950387	1176494	1052662	5415011
					174,02	130,91	834356	627675	–	401112	
2	2306-0902-0116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,285	1086437		309635		309635		334406

3	2306-0902-0107						
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,36	81510	29344	29344	31692
4	2306-0144-0503						
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,3455	171879	231263	231263	249764
5	2306-0144-0703						
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38625	232022	89618	89618	96787
6	2306-0144-0504						
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,0405	269000	817895	817895	883327
7	2306-0144-0506						
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34125	607623	207351	207351	223939
8	2306-0144-0902						
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1515	446071	67580	67580	72986

9	2306-0144-0903									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,123	692135		85133		85133		91944
10	2306-0144-0904									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0405	995815		40331		40331		43557
11	2306-0144-0905									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0375	1658181		62182		62182		67157
12	2306-0144-0907									
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02775	4181573		116039		116039		125322
									–	9283	
		Раздел 5 Трубы защитные									
13	1308-0206-1901									
		Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	665,25	400,57	15,6	266477	10378	79888	128463	426535
					264,88	3,32	176211	2210	–	31595	
14	1308-0206-1902									
		Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	207	505,05	35,33	104546	7314	24956	53523	170715
					349,16	9,96	72276	2062	–	12646	
15	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	632,25	60		37935		37935		40970
16	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	33	80		2640		2640		2851
17	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	120	109		13080		13080		14126
18	2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	4,5	171		770		770		832

19	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	51	243	12393	12393	13384
20	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	31,5	300	9450	9450	10206
							–	756

Итого	**8 315 511**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 082 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 968 079
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	631 947
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 413 977
Накладные расходы, тенге	1 234 648
Сметная прибыль (8 %), тенге	615 964
Всего	**8 315 511**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	74 840
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	154 047
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**170 888**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**8 715 286**
НДС (12 %)	1 045 834
Итого	**9 761 120**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазДемСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Муханов Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Технадзор) ТОО «Expert Групп», БИН 160640020265

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Саменов Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алуа-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Сердалин К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Авторский надзор) ТОО «Ремвикт»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Алдабергенов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)