к приказу Министра по инвестициям и развитию

к Правилам организации деятельности и осуществления

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы", БИН 040740002533

Подрядчик: ТОО "Карасай Курылыс" БИН: 040140003242

Договор №040740002533/190182/00 от 03.09.2019 года Доп. согл. №040740002533/190182/10 от 27.03.2023 г

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы "Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Бораллдай"

Справка № 2 от 11.10.2023г

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование			код
			040740002533/190182/00	03.09.2019г.						
			№040740002533/190182/10	27.03.2023 г						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за март без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы "Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Бораллдай"	52 876 969	31 891 930							3 827 032	35 718 962

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

М.П. (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Карасай Курылыс"

Ерубаев Н.А.
М.П.(при наличии)

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Төреғали А.Қ.
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" КС-2

Подрядчик: ТОО "Карасай Құрылыс"

Основание: Договор №040740002533/190182/00 от 03.09.2019 года., Доп. соглашения №040740002533/190182/10 от 27.03.2023 г

Наименование стройки: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных поселков г.Алматы "Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос.Боралдай"

АКТ №2 от 11.10.2023г

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
		Фланцы								
1	Е0122-40-1	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм**								
			14	74,06	9,93	1037	139	1147	0,32	4
		фланец		63,00	--	882	--	130	--	--
2	Е0122-40-3	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм**								
			8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,60	5
		фланец		126,00	--	1008	--	130	--	--
3	Е0122-40-8	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм**								
			10	708,82	102,44	7088	1024	6874	2,45	25
		фланец		524,25	4,50	5243	45	130	0,02	--
4	Е0122-40-14	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм**								
			2	1705,86	244,48	3412	489	3019	5,50	11
		фланец		1140,75	20,25	2282	41	130	0,08	--
5	Е0122-40-8	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм**								
			74	708,82	102,44	52452	7580	50866	2,45	181
		фланец		524,25	4,50	38795	333	130	0,02	1
6	Е0122-40-14	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм**								
			2	1705,86	244,48	3412	489	3019	5,50	11
		фланец		1140,75	20,25	2282	41	130	0,08	--
		Фасонные части								
7	Е0122-33-6	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм**								
			0,4384	78096,82	39324,82	34238	17240	25777	147,70	65
		т		30375,00	14854,50	13316	6512	130	72,55	32
8	Е0122-33-6	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (Тройник 820-8х426-7)**								
			0,184	204796,82	39324,82	37683	7236	10819	147,70	27
		т		30375,00	14854,50	5589	2733	130	72,55	13
9	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**								
			0,0116	121294,13	49389,75	1407	573	1228	312,70	4
		т		62775,00	18657,00	728	216	130	91,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (переход диаметром 219 х57 мм)								
			0,0232	247994,13	49389,75	5753	1146	2456	312,70	7
		т		62775,00	18657,00	1456	433	130	91,12	2
11	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм								
			0,027	78096,82	39324,82	2109	1062	1588	147,70	4
		т		30375,00	14854,50	820	401	130	72,55	2
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОТВОДЫ								
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
			40	300,57	225,64	12023	9026	6683	0,41	17
		шт		69,53	58,98	2781	2359	130	0,23	9
14	С130804-985 Изм. и доп. вып. 30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 315х23,2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			16,528	4468,00	--	73847	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			2	16,36	0,05	33	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	12	--	90	--	--
16	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			2	33,16	0,04	66	--	15	0,04	--
		м2		8,32	--	17	--	90	--	--
17	Е0122-38-12	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 800 мм								
			1	21288,80	2550,92	21289	2551	4355	12,13	12
		врезка		2387,25	963,00	2387	963	130	4,71	5
18	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм								
			3	4199,20	537,62	12598	1613	5212	5,59	17
		врезка		1134,00	202,50	3402	607	130	0,99	3
19	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3К=0,3	Прокладка сигнальной ленты								
			6,75	6469,41	5158,75	43669	34822	18272	6,30	43
		км		1310,66	724,68	8847	4892	133	4,20	28
20	С11011-336	Лента								
			1350	198,00	--	267300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной								
			2,8	1734,32	274,19	4856	768	3628	6,93	19
		м3		994,50	103,50	2785	290	118	0,50	1
22	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой								
			8,4	4111,96	261,86	34540	2200	6184	3,44	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		499,50	99,00	4196	832	123	0,48	4
		УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ТРУБОПРОВОДА К КОНТРОЛЬНОМУ КОЛОДЦУ - 23 ШТ								
23	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки								
			163,3	89,00	88,73	14534	14490	3938	--	--
		м3		0,25	24,61	41	4019	97	0,08	14
24	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских								
			20,7	339,88	100,65	7035	2083	4005	0,97	20
		м3		146,25	38,03	3027	787	105	0,19	4
25	С143001-7 Изм. и доп. вып. 30	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010								
			21,0105	3161,00	--	66414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной								
			69	1734,32	274,19	119668	18919	89399	6,93	478
		м3		994,50	103,50	68621	7141	118	0,50	35
27	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
			1,4099	18837,97	11119,34	26560	15677	17411	42,50	60
		1т		7560,00	4200,75	10659	5923	105	20,52	29
28	С130806-141 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76								
			8,05	19296,00	--	155333	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ОБХОДА ТРУБОПРОВОДА СЕТЕВОГО КОЛОДЦА - 17 ШТ								
29	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки								
			120,7	89,00	88,73	10743	10710	2911	--	--
		м3		0,25	24,61	30	2970	97	0,08	10
30	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских								
			15,3	339,88	100,65	5200	1540	2960	0,97	15
		м3		146,25	38,03	2238	582	105	0,19	3
31	С143001-7 Изм. и доп. вып. 30	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010								
			15,5295	3161,00	--	49089	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной								
			51	1734,32	274,19	88450	13984	66078	6,93	353
		м3		994,50	103,50	50720	5278	118	0,50	26
33	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
			2,0842	18837,97	11119,34	39262	23175	25737	42,50	89
		1т		7560,00	4200,75	15757	8755	105	20,52	43
34	С130806-141 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76								
			11,9	19296,00	--	229622	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1434077	190286			1499
			Тенге			248404	56567			267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43669				
		Всего заработная плата -	Тенге				13739			
		Накладные расходы -	Тенге			18272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3716				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			65657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				16479			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			931606				
		Материалы -	Тенге			69143				
		Всего заработная плата -	Тенге				291232			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			267300				
		Местные материалы -	Тенге			200142				
		Накладные расходы -	Тенге			347797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52170			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76764				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1356167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1869
		Сметная заработная плата -	Тенге				343402			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			458802				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			458802				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27528				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			486330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1908155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1949
		Сметная заработная плата -	Тенге				359881			
		РАЗДЕЛ 2.Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия								
35	**E0127-18-4**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**								
			40,6713434	408,11	169,61	16598	6898	13121	1,55	63
		м3		238,50	4,07	9700	166	133	0,01	1
36	**C01031-A26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
			80,5291872	27,10	--	2182	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	**C010333-A30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			80,5291872	196,00	--	15784	--	--	--	--
		т		39,20	--	3157	--	--	--	--
38	**E0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14**	**Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3**								
			729,998472	423,61	22,78	309232	16633	13127	0,05	33
		м2		7,70	5,82	5621	4249	133	0,02	15
39	**E0127-48-1 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37**	**Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя**								
			4614,46	55,91	--	257978	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			729,998472	342,91	15,35	250321	11207	10680	0,03	25
		м2		5,94	5,06	4336	3694	133	0,02	13
41	Е0127-54-6 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			729,998472	319,58	--	233291	--	78	--	1
		м2		0,08	--	58	--	133	--	--
42	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			729,998472	389,57	15,35	284388	11207	10680	0,03	25
		м2		5,94	5,06	4336	3694	133	0,02	13
43	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			729,998472	91,49	--	66789	--	19	--	--
		м2		0,02	--	15	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1436564**	**45944**			**146**
			Тенге			**27223**	**11802**			**41**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1436564				
	Материалы -		Тенге			7132				
	Всего заработная плата -		Тенге				39025			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2182				
	Местные материалы -		Тенге			1341455				
	Транспортные расходы -		Тенге			15784				
		Накладные расходы -	Тенге			47705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1573325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				46181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1573325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				46181			
		РАЗДЕЛ 3.Добавить. Прямоугольные колодцы водопровода №4,5								
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ - №4, 5								
		Плита днища 3,3х3,3								
44	Е0106-1-1	Устройство подбетонки (марка бетона В7,5)								
			2,44	3242,05	66,01	7911	161	565	1,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	478	61	105	0,12	--
45	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм								
			6,52	6514,22	954,99	42473	6227	9625	6,51	42
		м3		1075,50	330,44	7012	2154	105	1,34	9
46	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015								
			0,7	59754,00	--	41828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	0,01	--
		Монтаж стен из ФБС								
48	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
			20	298,54	172,69	5971	3454	3822	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
49	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
			60	422,94	243,37	25376	14602	16125	0,67	40
		шт		106,88	85,08	6413	5105	140	0,34	20
50	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015								
			0,2664	58620,00	--	15616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен ФБС объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона 12х4х6 (60штх0,576)								
			17,28	7176,00	--	124001	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен ФБС объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона 9х4х6 (14штх0,0,216)								
			3,024	7176,00	--	21700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен ФБС объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона 6х4х6 (6штх0,144)								
			0,864	7176,00	--	6200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-1-1	Замоноличивание вставки								
			2,42	3090,07	66,01	7478	160	561	1,35	3
		м3		195,75	24,93	474	60	105	0,12	--
55	С130806-130 Изм. и доп. вып. 30	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм (гильзы)								
			1,6	10210,00	--	16336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			72	245,44	3,82	17672	275	3296	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2689	104	118	0,01	1
		Перекрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий								
			5,28	2375,01	1240,62	12540	6550	3617	2,13	11
		м3		362,25	127,08	1913	671	140	0,41	2
58	С143018-23 Изм. и доп. вып. 30	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92								
			5,28	15811,00	--	83482	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015								
			0,6826	59754,00	--	40788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стремянка С2								
60	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			0,0782	110909,00	--	8673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			479812	31457			127
			Тенге			20773	9370			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			454803				
	Материалы -		Тенге			28101				
	Всего заработная плата -		Тенге				30142			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98232				
	Местные материалы -		Тенге			276240				
		Накладные расходы -	Тенге			37940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5691			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			522308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				35833			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8673				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8673				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			520				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9193				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16336				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			980				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17316				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			548817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				35833			

РАЗДЕЛ 4.Добавить прокладку п/э трубы методом ГНБ L-532м по ул. Дачная (от УП28 до 29/ПГ17 - 120м, от №30/ПГ18 до ПК58 -252м, от ПК58 до ПК58+40 - 40м, от ПК59 до ПК60+20-120м). Магистральные сети водоснабжения В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм (стоимость трубы учтена выше)								
			84,9377	5651,92	3837,89	480061	325982	221306	8,41	714
		м		1320,75	850,51	112181	72240	120	3,06	260
62	Е0122-47-5Прим.	Протаскивание в футляр труб диам. 300 мм								
			84,9377	439,99	0,69	37371	59	17620	0,91	77
		м		159,30	0,27	13531	23	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			517432	326040			791
			Тенге			125712	72263			260
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			517432				
	Материалы -		Тенге			65680				
	Всего заработная плата -		Тенге				197975			
		Накладные расходы -	Тенге			238926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35839			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			801739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1171
		Сметная заработная плата -	Тенге				233814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			801739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1171
		Сметная заработная плата -	Тенге				233814			
		РАЗДЕЛ 5.Добавить. Магистральные сети водоснабжения. Переход через БАК открытым способом стальной трубой (96п.м.)								
63	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм								
			0,096	307552,18	115368,43	29525	11075	27148	857,00	82
		км		162000,00	55530,00	15552	5331	130	271,21	26
64	С130806-482 Изм. и доп. вып. 30	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			96,384	11032,00	--	1063308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1092833	11075			82
			Тенге			15552	5331			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29525				
	Материалы -		Тенге			2898				
	Всего заработная плата -		Тенге				20883			
		Накладные расходы -	Тенге			27148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4072			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				24955			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1063308				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1063308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63798				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1127107				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1187180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				24955			
	РАЗДЕЛ 6.Добавить прокладку п/э трубы методом ГНБ L-174м по ул. Кенжина (от УП15-1 до УП15-2 - 85м, от ПК45+20,50 до ПК46+09,50 - 89м). Магистральные сети водоснабжения В1									
65	Е0125-13-1	**Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм (стоимость трубы учтена выше)**								
			174	5651,92	3837,89	983433	667793	453359	8,41	1463
		м		1320,75	850,51	229811	147989	120	3,06	533
66	Е0122-47-5Прим.	**Протаскивание в футляр труб диам. 300 мм**								
			174	439,99	0,69	76558	120	36095	0,91	158
		м		159,30	0,27	27718	47	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			1059991	667913			1621
			Тенге			257529	148036			533
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1059991				
	Материалы -		Тенге			134549				
	Всего заработная плата -		Тенге				405564			
		Накладные расходы -	Тенге			489454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73418			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1642412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2399
		Сметная заработная плата -	Тенге				478982			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1642412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2399
		Сметная заработная плата -	Тенге				478982			
	РАЗДЕЛ 7.Добавить. Камера 99, 100(прямоугольный ж/б колодец из ФБС)									
		Камера К-99								
		Плита днища 3,4х3,25								
67	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки (марка бетона В7,5)**								
			1,242	3242,05	66,01	4027	82	288	1,35	2
		м3		195,75	24,93	243	31	105	0,12	--
68	Е0106-33-4	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**								
			2,21	6514,22	954,99	14396	2111	3262	6,51	14
		м3		1075,50	330,44	2377	730	105	1,34	3
69	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015**								
			0,296	59754,00	--	17687	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
			3,95	245,44	3,82	969	15	181	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	148	6	118	0,01	--
		Монтаж стен из ФБС								
71	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
			10	422,94	243,37	4229	2434	2687	0,67	7
		шт		106,88	85,08	1069	851	140	0,34	3
72	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
			18	298,54	172,69	5374	3108	3440	0,48	9
		шт		76,28	60,21	1373	1084	140	0,24	4
73	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015								
			0,0741	58620,00	--	4344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен ФБС объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона 24х4х6 (10шт.х0,576)								
			5,76	7176,00	--	41334	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен ФБС объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона 12х4х6 (4шт.х0,288)								
			1,152	7176,00	--	8267	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен ФБС объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона 9х4х6 (2шт.х0,216)								
			0,432	7176,00	--	3100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен ФБС объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона 8х4х6 (14шт.х0,192)								
			0,768	7176,00	--	5511	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен ФБС объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона 6х4х6 (8шт.х0,144)								
			1,152	7176,00	--	8267	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			30,588	245,44	3,82	7508	117	1400	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1142	44	118	0,01	--
		Перекрытие (1,6х3,05 - 2шт.)								
80	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий								
			1,864	2375,01	1240,62	4427	2313	1277	2,13	4
		м3		362,25	127,08	675	237	140	0,41	1
81	С143018-23 Изм. и доп. вып. 30	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92								
			1,864	15811,00	--	29472	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015								
			0,2668	59754,00	--	15942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стремянка С2								
83	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83								
			0,0391	110909,00	--	4337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Камера К-100								
		Плита днища 3,75х2,28								
84	Е0106-1-1	Устройство подбетонки (марка бетона В7,5)								
			1,328	3242,05	66,01	4305	88	308	1,35	2
		м3		195,75	24,93	260	33	105	0,12	--
85	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм								
			2,37	6514,22	954,99	15439	2263	3499	6,51	15
		м3		1075,50	330,44	2549	783	105	1,34	3
86	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015								
			0,3257	59754,00	--	19462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			4,13	245,44	3,82	1014	16	189	0,21	1
		м2		37,35	1,44	154	6	118	0,01	--
		Монтаж стен из ФБС								
88	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
			10	422,94	243,37	4229	2434	2687	0,67	7
		шт		106,88	85,08	1069	851	140	0,34	3
89	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
			18	298,54	172,69	5374	3108	3440	0,48	9
		шт		76,28	60,21	1373	1084	140	0,24	4
90	С12041-432 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2015								
			0,07762	58620,00	--	4550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен ФБС объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона 24х4х6 (10шт.)								
			5,76	7176,00	--	41334	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен ФБС объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона 12х4х6 (4шт.)								
			1,152	7176,00	--	8267	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен ФБС объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона 9х4х6 (8шт.)								
			0,728	7176,00	--	5224	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен ФБС объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона 8х4х6 (1шт.)	0,192	7176,00	--	1378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143003-22 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен ФБС объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона 6х4х6 (5шт.)	0,72	7176,00	--	5167	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,757	245,44	3,82	7794	121	1454	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1186	46	118	0,01	--
		Перекрытие (1,6х3,05 - 2шт.)								
97	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	1,946	2375,01	1240,62	4622	2414	1333	2,13	4
		м3		362,25	127,08	705	247	140	0,41	1
98	С143018-23 Изм. и доп. вып. 30	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	1,946	15811,00	--	30768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-438 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2015	0,3257	59754,00	--	19462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стремянка С2								
100	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0391	110909,00	--	4337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Запорная арматура								
101	С130809-41 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	1	3407,00	--	3407	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С130809-41 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80 (свободные)	7	3407,00	--	23849	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	2	3660,00	--	7320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С130810-3081 Изм. и доп. вып. 26	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 300х300 ГОСТ 5525-88								
			1	82405,00	--	82405	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**478896**	**20624**			**87**
			Тенге			**14323**	**6032**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**353242**				
	Материалы -		Тенге			**22708**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**20355**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**81447**				
	Местные материалы -		Тенге			**214140**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25444**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3817**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22721**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**401407**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24172**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8673**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8673**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**520**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9193**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**116981**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**116981**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7019**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**124000**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**534601**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**123**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24172**			

РАЗДЕЛ 8.Добавить. Погрузка, перевозка грунта при разработке и погрузка и перевозка при обратной засыпке по ул.Дачная от кол. №13 до К41- 1201м

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

105	**С01031-А7-1**	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**								
			11097,24	**30,00**	--	**332917**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	**С010333-А5-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**								
			11097,24	**45,00**	--	**499376**	--	--	--	--
		т		**9,00**	--	**99875**	--	--	--	--
107	**С01031-А7-1**	**Обратная погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**								
			10764,6	**30,00**	--	**322938**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С010333-А5-1	Обратная перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			10764,6	45,00	--	484407	--	--	--	--
		т		9,00	--	96881	--	--	--	--
109	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
			6725,6	7,91	7,91	53202	53202	16755	--	--
		м3		--	2,57	--	17273	97	0,01	66
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1692840**	**53202**			--
			Тенге			**196757**	**17273**			**66**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1692840**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**214030**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**655855**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**983783**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16755**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2513**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**102576**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1812170**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216543**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1812170**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216543**			

РАЗДЕЛ 9.Добавить. Погрузка, перевозка грунта при разработке и погрузка и перевозка при обратной засыпке по ул.Кенжина от УП15-2 до камеры №21/ПК47 - 273м

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

110	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках								
			990,99	30,00	--	29730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			990,99	45,00	--	44595	--	--	--	--
		т		9,00	--	8919	--	--	--	--
112	С01031-А7-1	Обратная погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках								
			946,44	30,00	--	28393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С010333-А5-1	Обратная перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			946,44	45,00	--	42590	--	--	--	--
		т		9,00	--	8518	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м								
			600,6	7,91	7,91	4751	4751	1496	--	--
		м3		--	2,57	--	1542	97	0,01	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			150058	4751			--
			Тенге			17437	1542			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150058				
	Всего заработная плата -		Тенге				18979			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			58123				
	Транспортные расходы -		Тенге			87184				
		Накладные расходы -	Тенге			1496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				224			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				19204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			160648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				19204			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8342504	1351292			4353
			Тенге			923710	328215			1260
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			43669				
	Всего заработная плата -		Тенге				13739			
		Накладные расходы -	Тенге			18272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3716				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			65657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				16479			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6626061				
	Материалы -		Тенге			330211				
	Всего заработная плата -		Тенге				1238186			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1163140				
	Местные материалы -		Тенге			2031977				
	Транспортные расходы -		Тенге			1086751				
		Накладные расходы -	Тенге			1232664				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				184900			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8330249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6158
		Сметная заработная плата -	Тенге				1423086			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17346				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1041				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18387				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1655428				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1655428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99326				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1754753				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10169047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6238
		Сметная заработная плата -	Тенге				1439565			
		Итого по смете за канализацию				2 346 771				
		Итого по смете за водоснабжение				7 822 276				
		ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ:	**Тенге**			**10 169 047**				
		Затраты на временные здания и сооружения - канализация 1,3%				30 508				
		Затраты на временные здания и сооружения - вода 1,3%				101 690				
		ИТОГО С ВРЕМЕНЫМИ:	**Тенге**			**10 301 245**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - канализация 2,25%				53 489				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - вода 2,07%				164 026				
		Затраты на выслугу лет - 1%				103 012				
		Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%				41 205				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**Тенге**			**10 662 977**				
		ИТОГО в текущих ценах 2019 года К=2525/775 k=3,25806	**Тенге**			**34 740 666**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%				694 813				
		ИТОГО С НАЛОГАМИ:				**35 435 479**				
		НДС - 12%				4 252 257				
		ИТОГО С НДС:				**39 687 736**				
		Скидка по условиям тендера				3 968 774				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ				**35 718 962**				

"Алматы қаласы Энергетикалық және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма №2 АКТ үшін

Для АКТов Форма №2

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Заказчик:

КГУ"Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

"____" _____ 20____ ж.

Авторский надзор:

ТОО "ПСК Градцентр"

Генподрядчик:

Главный инженер ТОО "Карасай Құрылыс"

Маемгенов С.С.

Технадзор

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А.К.