Приложение 3-1
к Правилам организации деятельтности и
осуществления функций заказзчика (застройщика)

**Заказчик:** **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН 060240010430 Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 62

**Подрядчик:** **ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР"**
БИН 090740012561 Павлодарская обл. г.Аксу, ул.Донентаева,8

**Стройка:** Строительство сетей канализации южного района города Экибастуза

**Объект:** Наружные сети канализации

**Договор подряда:** №61 от 18 февраля 2021 года

## Акт приемки выполненных работ №6 от 06.01.2023 года
## по Локальной смете №6-1-1
Перекладка канализации дл.=663,6 м

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0363 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(мокрых грунтов) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м3 грунта | 2624,379 | 307,36 | 307,36 | 806642 | 806642 | – | 136469 | 1018560 |
| | | | | | – | 72,22 | – | 189540 | – | 75449 | |
| 2 | 1101-0101-0363 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 4942,379 | 279,42 | 279,42 | 1381012 | 1381012 | – | 233641 | 1743825 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 65,66 | – | 324502 | – | 129172 | |
| 3 | 1101-0205-0109 | | | | | | | | | |
| | Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 283,092 | 5142,13 | – | 1455695 | – | – | 1048100 | 2704099 |
| | | | | 5142,13 | – | 1455695 | – | – | 200304 | |
| 4 | 1101-0205-0109 | | | | | | | | | |
| | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м(грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 601,0875 | 5142,13 | – | 3090869 | – | – | 2225426 | 5741599 |
| | | | | 5142,13 | – | 3090869 | – | – | 425304 | |
| 5 | 1101-0102-0381 | | | | | | | | | |
| | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(лишний грунт) НР = 72 % | м3 грунта | 160,5892 | 334,31 | 334,31 | 53686 | 53686 | – | 9083 | 67791 |
| | | | | – | 78,55 | – | 12615 | – | 5022 | |
| 6 | 4102-0103-1015 | | | | | | | | | |
| | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,800; | т | 200,26656 | 270 | | 54072 | | – | | 58398 |
| 7 | 1101-0104-0405 | | | | | | | | | |
| | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 7562,0599 | 20,32 | 20,32 | 153665 | 153665 | – | 41115 | 210362 |
| | | | | – | 7,55 | – | 57104 | – | 15582 | |
| 8 | 1101-0205-0502 | | | | | | | | | |
| | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов НР = 72 % | м3 грунта | 840,292 | 903,18 | – | 758937 | – | – | 546435 | 1409802 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 903,18 | – | 758937 | – | – | 104430 | |
| 9 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(песчаная подсыпка на глубину траншеи) НР = 72 % | м3 грунта | 3749,616 | 822,34 | – | 3083467 | – | – | 2220096 | 5727848 |
| | | | | 822,34 | – | 3083467 | – | – | 424285 | |
| 10 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 7562,0599 | 170,86 | 82,8 | 1292069 | 626171 | – | 678324 | 2128024 |
| | | | | 88,06 | 36,53 | 665898 | 276218 | – | 157631 | |
| 11 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 160,5892 | 22,94 | 19,6 | 3684 | 3148 | 16 | 1217 | 5293 |
| | | | | 3,24 | 7,29 | 520 | 1170 | – | 392 | |
| 12 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(песчаная подсыпка под действующие коммуникации) НР = 72 % | м3 грунта | 17,252 | 822,34 | – | 14187 | – | – | 10215 | 26354 |
| | | | | 822,34 | – | 14187 | – | – | 1952 | |
| 13 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 36,1091 | 3377,49 | 176,85 | 121958 | 6386 | 76223 | 40697 | 175667 |
| | | | | 1089,73 | 48,71 | 39349 | 1759 | – | 13012 | |
| | **Раздел 2 Трубопровод** | | | | | | | | | |
| 14 1122-0501-0111 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,3116 | 1268344,03 | 478847,88 | 395216 | 149209 | 12763 | 271261 | 719795 |
| | | | | 748536,59 | 130799,1 | 233244 | 40757 | – | 53318 | |
| 15 2301-0503-0208 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010; | м | 314,716 | 11010 | | 3465023 | | 3465023 | | 3742225 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 1123-1101-0102 | Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР = 99 % | врезка | 5 | 25103,8 | – | 125519 | – | 16757 | 107674 | 251848 |
| | | | | 21752,4 | – | 108762 | – | – | 18655 | |
| | **Раздел 3 Колодцы канализационные д.1500 мм - 15 шт.** | | | | | | | | | |
| 22 1123-0601-0106 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 42,107 | 46294,35 | 8286,75 | 1949316 | 348930 | 999460 | 727454 | 2890912 |
| | | | | 14271,4 | 3179,42 | 600926 | 133876 | – | 214142 | |
| 23 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 16230 | | 194760 | | 194760 | | 210341 |
| 24 2104-0301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 25 | 13998 | | 349950 | | 349950 | | 377946 |
| 25 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 16936 | | 186296 | | 186296 | | 201200 |
| 26 2104-0301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 10379 | | 83032 | | 83032 | | 89675 |
| 27 2104-0301-0105 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 7095 | | 42570 | | 42570 | | 45976 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2104-0301-0104 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4731 | | 4731 | | 4731 | | 5109 |
| 29 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 13 | 2456 | | 31928 | | 31928 | | 34482 |
| 30 | 2104-0302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 9672 | | 116064 | | 116064 | | 125349 |
| 31 | 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 15965 | | 191580 | | 191580 | | 206906 |
| 32 | 2303-0101-0304 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 14 | 32649 | | 457086 | | 457086 | | 493653 |
| 33 | 2106-0208-0501 | Стремянки С1-05 | т | 0,3178 | 544342 | | 172992 | | 172992 | | 186831 |
| 34 | 1133-0303-0401 | Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью (окраска стремянок) НР = 80 % | т | 0,3178 | 13945,88 | 9990,56 | 4432 | 3175 | 311 | 1282 | 6171 |
| | | | | | 2976,71 | 2067,34 | 946 | 657 | – | 457 | |
| 36 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство отмостки В7,5 НР = 91 % К=15,000; | м3 | 7,476 | 21078,52 | 1227,26 | 157583 | 9175 | 138577 | 10663 | 181706 |
| | | | | | 1315,01 | 252,41 | 9831 | 1887 | – | 13460 | |

**Раздел 4 Пересечение с телефонной канализацией - 1 шт.**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 1122-1501-0104 | Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2 НР = 99 % | м короба | 4,5 | 8874,22 | 1559,78 | 39934 | 7019 | 24640 | 10282 | 54233 |
| | | | | 1838,89 | 469,11 | 8275 | 2111 | – | 4017 | |
| 38 2105-0204-0802 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,21135 | 308966 | | 65300 | | 65300 | | 70524 |
| 39 2105-0304-0402 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,011 | 209373 | | 2303 | | 2303 | | 2487 |
| | | | | | | | | – | 184 | |
| | **Раздел 6 Водопонижение** | | | | | | | | | |
| 43 3205-0101-0102 | Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт | маш.-ч | 16165,2 | 382 | 382 | 6175106 | 6175106 | – | – | 6669114 |
| | | | | – | 254 | – | 4105961 | – | 494008 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **37 584 105** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 10 070 906 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 9 723 324 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 5 148 157 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 6 632 362 |
| - перевозка грузов, тенге | 54 072 |
| Накладные расходы, тенге | 8 319 434 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 2 784 007 |
| **Всего** | **37 584 105** |
| Временные здания и сооружения (1,3 %) | 488 593 |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %) | 1 423 919 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **789 932** |
| **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | **40 286 549** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)** | **42 300 876** |
| Коэффициент понижения цены **К=0,9** | 38 070 788 |
| НДС (12 %) | 4 568 495 |
| **Итого** | **42 639 283** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН 060240010430
**И.о.руководителя**
_____**Шарипов Р.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ПТСФ "ДАНИЕР"**
БИН 090740012561
**Директор**
_____**Нурмагамбетов Н.Е.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Бестау-С"**
БИН 061240009707 Аттестат KZ18VJE00061856
**Эксперт технического надзора**
_____**Бокаев С.К.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "ES-ПРОЕКТ"**
БИН 060340010771
**Директор**
_____**Кабдышева Б.Н.**