Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Строительство аульного клуба на 100 мест в ауле Каукей Казалинского района, Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за ИЮНЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		07.	31.01.2022						
		Доп.соглашение							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	322 069,94316									
В отчётном месяце:	**80 000 000**									
в т.ч.:										
СМР	70 000 000	62 500 000							7 500 000	70 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ПОДРЯДЧИК: _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

ТЕХНАДЗОР:
Директор _____ **Рысбай Ә.С.**
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Технадзор _____ **Әбибуллаев Ғ.А.**
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор _____ **Карабаев А.И.**
ТОО "Прикаспийское управление строительство-Шымкент"
Эксперт _____ **Карабаев К.М.**
ТОО "Прикаспийское управление строительство-Шымкент"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство аульного клуба на 100 мест в ауле Каукей Казалинского района, Кызылординской области

Наименование объекта - Строительство аульного клуба на 100 мест в ауле Каукей Казалинского района, Кызылординской области

№2. Акт выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /40/**	**м3 грунта**		**544**	**51,86**	**51,86**	**28212**	**28212**	**--**	**8053**	**39166**
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,56	--	11185		2901	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**544**	**133,14**	**133,14**	**72428**	**72428**	**--**	**20673**	**100549**
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,78	--	28712		7448	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Насыпь с перемещением до 20м/**	**м3 грунта**		**864**	**51,86**	**51,86**	**44807**	**44807**	**--**	**12790**	**62205**
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,56	--	17764		4608	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/добавлять с 10м до 20м/**	**м3 грунта**		**864**	**44,38**	**44,38**	**38344**	**38345**	**--**	**10942**	**53229**
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,59	--	15198		3943	
5	Е11-010102-0385 1101-0102-0385 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**320**	**251,83**	**251,83**	**80586**	**80586**	**--**	**10783**	**98678**
		НР - 72%; СП - 8%				--	46,80	--	14976		7309	
6	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км/недостаток грунта/**	**т·км**		**5536**	**57,00**	--	**315552**	--		--	**340796**

		СП - 8%				--	--	--	--		25244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**579929**	**264378**	--	**63241**	**694623**
								--	**87835**	--	**51453**	
					ОСР							
					РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (АС-20)							
2	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с учетом въезда и выезда**	**м3 грунта**	**3938,2**		**-170,51**	**-164,04**	**-671502**	**-646023**	--	**-97229**	**-830230**
		НР - 72%; СП - 8%				**-6,47**	**-27,82**	**-25480**	**-109561**		**-61499**	
		НР - 72%; СП - 8%				**8,92**	**51,48**	**24533**	**141570**		**68950**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,00851	23,4135	1048,00		24533				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02409	66,2475							
4.3	2440 С	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,01838	50,54775		12599,00		636851			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01838	50,54775		2137,00		108021			
					Втопленные валуны							
7	**Е11-010102-0328 1101-0102-0328 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Валуны в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**423**		**411,13**	**394,94**	**173908**	**167060**	--	**28720**	**218838**
		НР - 72%; СП - 8%				**16,19**	**78,11**	**6848**	**33041**		**16210**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0279	11,8017		2137,00		25220			
7.4	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00865	3,65895		5020,00		18368			
9	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м./30м/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**423**		**36,35**	**36,35**	**15376**	**15376**	--	**4389**	**21346**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**14,41**	--	**6095**		**1581**	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	3,4094							
9.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3,40938		4510,00		15376			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	3,40938		1788,00		6096			
10	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2115**		**17,95**	**17,95**	**37964**	**37964**	--	**10842**	**52711**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**7,12**	--	**15059**		**3905**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	63,455		1788,00		113458			
14.5	1669 С	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	48,02		9515,00		456910			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	48,02		2137,00		102619			
14.6	1827 С	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	2,695		4134,00		11141			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	2,695		1496,00		4032			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	29,89		2137,00		63875			
14.9	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,2695		6590,00		1776			
		СП - 8%				--	--	--	--		302918	

		Обратная засыпка										
17	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1170**		**17,95**	**17,95**	**21002**	**21001**	**--**	**5998**	**29160**
		НР - 72%. СП - 8%				**--**	**7,12**	**--**	**8330**		**2160**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	14,274	877,00		12519				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	14,274							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	14,274		1496,00		21354			
18.4	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**117**	**21,00**				**2457**		
19	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1170**		**174,70**	**79,98**	**204399**	**93577**	**--**	**112873**	**342654**
19.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего	маш.-ч	0,02625	30,7125		2979,00		91493			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	30,7125		1496,00		45946			
19.4	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	122,85		17,00		2088			
		Водоотливные работы										
21	**Е11-010205-**	**Котлованы.Водоотлив**	**грунта**	**1700**		**1540,20**	**1540,20**	**2618340**	**2618340**	**--**	**1306742**	**4239089**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	1,02	1734		1046,67		1814920			
		Обратная засыпка под полы										
		НР - 72%. СП - 8%				**--**	**6,80**	**--**	**3978**		**976**	
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	1,8603							
23.2	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00157	0,91845		5020,00		4611			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00157	0,91845		2137,00		1963			
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	70,2	877,00		61568				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	17,0625							
25.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	17,0625		2979,00		50829			
		НР - 72%; СП - 8%				**10,70**	**18,25**	**6260**	**10676**		**5337**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	7,137	877,00		6260				
26.4	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**58,5**	**21,00**				**1229**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**36287718**
27	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**13**		**25470,31**	**1130,18**	**331114**	**14692**	**298030**	**19946**	**379144**
		НР - 91%; СП - 8%				**1414,80**	**271,22**	**18392**	**3526**		**28085**	
27.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0169		3154,00		53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0169		1496,00		25			
27.6	**100489 С**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**13,26**	**20777,00**				**275503**		
		НР - 91%; СП - 8%				**4773,60**	**466,39**	**606247**	**59232**		**430469**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	457,2	1326,00		606247				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	34,6075		1496,00		51773			

28.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	157,1752		173,00		27191				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	1,5875		2137,00		3392				
28.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	2,3749		3154,00		7490				
28.11	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0014	0,1778	60737,00				10799			
28.12	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0047	0,5969	60737,00				36254			
28.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,00283	0,35941	21,00				8			
28.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	49,784	920,00				45801			
28.18	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	16,51	392,00				6472			
29	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,96174**		**419679,00**	**--**	**403622**	**--**	**403622**	**--**	**435912**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**32290**	
		Фундамент Фм-1 /10шт/										
30	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**2,9**		**25470,31**	**1130,18**	**73864**	**3278**	**66483**	**4449**	**84578**
		НР - 91%; СП - 8%				**1414,80**	**271,22**	**4103**	**787**		**6265**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	3,915	1048,00		4103				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,5258							
30.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,522		6216,00		3245			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,522		1496,00		781			
30.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,392		15,00		21			
30.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00377		3154,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00377		1496,00		6			
		НР - 91%; СП - 8%				**7937,68**	**487,42**	**87314**	**5362**		**37775**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	69,74	1252,00		87314				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	3,5519							
31.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	4,1492		38,00		158			
31.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	3,3385		6216,00		20752			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	3,3385		1496,00		4994			
31.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0297		5116,00		152			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0297		1496,00		44			
31.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,0748		5224,00		391			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,0748		2137,00		160			
31.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,1089		3154,00		343			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,1089		1496,00		163			
31.9	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически	кг	0,061	0,671	112,00				75		
31.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	4,125	70,00				289		
31.11	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0074	0,0814	60737,00				4944		

31.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,00297	23420,00				70			
31.13	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,683	6931,00				11665			
31.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00441	0,04851	21,00				1			
31.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	7,051	920,00				6487			
31.16	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238	2,618	392,00				1026			
32	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2096**		**419679,00**	**--**	**87965**	**--**	**87965**	**--**	**95002**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7037**	
33	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Арматурные выпучки Ав-1/.Установка при бетонировании**	**т**	**0,3206**		**48156,27**	**2221,34**	**15439**	**712**	**136**	**13510**	**31265**
		НР - 91%; СП - 8%				**45512,50**	**794,58**	**14591**	**255**		**2316**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	33,1	10,6119	1375,00		14591				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,1195							
33.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,519372		173,00		90			
33.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,118622		5224,00		620			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,118622		2137,00		254			
33.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000834		3154,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000834		1496,00		1			
33.6	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000641	211214,00				135		
34	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2702**		**373950,00**	**--**	**101041**	**--**	**101041**	**--**	**109124**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8083**	
35	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0504**		**392348,00**	**--**	**19774**	**--**	**19774**	**--**	**21356**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1582**	
		Фундамент Фм-1,1 /4шт/										
36	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**1,16**		**25470,31**	**1130,18**	**29546**	**1311**	**26594**	**1780**	**33832**
		НР - 91%; СП - 8%				**1414,80**	**271,22**	**1641**	**315**		**2506**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,566	1048,00		1641				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,2103							
36.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2088		6216,00		1298			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2088		1496,00		312			

36.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5568		15,00		8				
36.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001508		3154,00		5				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001508		1496,00		2				
36.6	**100489 С**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**1,1832**	**20777,00**				**24583**			
36.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,29	6931,00				2010			
36.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,00232	21,00				0			
37	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	**м3**	**4,4**		**35259,03**	**1981,45**	**155140**	**8719**	**111495**	**33734**	**203984**
		НР - 91%; СП - 8%				**7937,68**	**487,42**	**34926**	**2145**		**15110**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	27,896	1252,00		34926				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	1,4208							
37.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,65968		38,00		63			
37.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	1,3354		6216,00		8301			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	1,3354		1496,00		1998			
37.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01188		5116,00		61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01188		1496,00		18			
37.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,02992		5224,00		156			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,02992		2137,00		64			
37.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,04356		3154,00		137			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,04356		1496,00		65			
37.8	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**4,466**	**22766,00**				**101673**		
37.9	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,2684	112,00				30		
37.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,65	70,00				116		
37.11	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0074	0,03256	60737,00				1978		
37.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,001188	23420,00				28		
37.13	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,6732	6931,00				4666		
37.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00441	0,019404	21,00				0		
37.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,8204	920,00				2595		
37.16	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238	1,0472	392,00				411		
38	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,08384**		**419679,00**	**--**	**35186**	**--**	**35186**	**--**	**38001**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2815**	
39	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Арматурные выпучки Ав-1/.Установка при бетонировании**	**т**	**0,18872**		**48156,27**	**2221,34**	**9088**	**419**	**80**	**7953**	**18404**
		НР - 91%; СП - 8%				**45512,50**	**794,58**	**8589**	**150**		**1363**	

39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	33,1	6,2466	1375,00		8589					
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,0703								
39.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,305726		173,00		53				
39.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,069826		5224,00		365				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,069826		2137,00		149				
39.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000491		3154,00		2				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000491		1496,00		1				
39.6	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000377	211214,00				80			
40	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,16856**		**373950,00**	**--**	**63033**	**--**	**63033**	**--**		**68076**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5043**		
41	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,02016**		**392348,00**	**--**	**7910**	**--**	**7910**	**--**		**8543**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**633**		
		Фундамент Фм-2 /2шт/											
42	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**0,66**		**25470,31**	**1130,18**	**16810**	**746**	**15130**	**1013**		**19248**
		НР - 91%; СП - 8%				**1414,80**	**271,22**	**934**	**179**		**1426**		
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,891	1048,00		934					
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,1197								
42.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1188		6216,00		738				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1188		1496,00		178				
42.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3168		15,00		5				
42.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000858		3154,00		3				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000858		1496,00		1				
42.6	**100489 С**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**0,6732**	**20777,00**				**13987**			
42.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,165	6931,00				1144			
42.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,00132	21,00				0			
43	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	**м3**	**2,3**		**35259,03**	**1981,45**	**81096**	**4557**	**58282**	**17634**		**106628**
		НР - 91%; СП - 8%				**7937,68**	**487,42**	**18257**	**1121**		**7898**		
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	14,582	1252,00		18257					
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,7427								
43.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,86756		38,00		33				
43.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,69805		6216,00		4339				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,69805		1496,00		1044				
43.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00621		5116,00		32				

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00621			1496,00		9			
43.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,01564			5224,00		82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,01564			2137,00		33			
43.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,02277			3154,00		72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,02277			1496,00		34			
43.8	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**2,3345**	**22766,00**					**53147**		
43.9	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,1403	112,00					16		
43.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,8625	70,00					60		
43.11	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0074	0,01702	60737,00					1034		
43.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,000621	23420,00					15		
43.13	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,3519	6931,00					2439		
43.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00441	0,010143	21,00					0		
43.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,4743	920,00					1356		
43.16	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238	0,5474	392,00					215		
44	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,08992**	**419679,00**	**--**	**37738**	**--**	**37738**	**--**	**40757**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3019**	
45	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/**	**т**		**0,02304**	**386515,00**	**--**	**8905**	**--**	**8905**	**--**	**9617**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**712**	
46	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Арматурные выпучки Ав-1/.Установка при бетонировании**	**т**		**0,15848**	**48156,27**	**2221,34**	**7632**	**352**	**67**	**6678**	**15455**
		НР - 91%, СП - 8%				**45512,50**	**794,58**	**7213**	**126**		**1145**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	33,1	5,2457	1375,00		7213				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,059							
46.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,256738		173,00		44			
46.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,058638		5224,00		306			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,058638		2137,00		125			
46.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000412		3154,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000412		1496,00		1			
46.6	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000317	211214,00				67		
47	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,13832**	**373950,00**	**--**	**51725**	**--**	**51725**	**--**	**55863**

		СП - 8%				--	--	--	--		4138		
48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,02016		392348,00	--	7910	--	7910	--	8543	
		СП - 8%				--	--	--	--		633		
		Фундамент Фм-3 /2шт/											
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	1,7		25470,31	1130,18	43300	1921	38974	2608	49581	
		НР - 91%; СП - 8%				1414,80	271,22	2405	461		3673		
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,295	1048,00		2405					
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,3082								
49.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,306		6216,00		1902				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,306		1496,00		458				
49.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,816		15,00		12				
49.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00221		3154,00		7				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00221		1496,00		3				
49.6	**100489 С**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**1,734**	**20777,00**				**36027**			
49.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,425	6931,00				2946			
49.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,0034	21,00				0			
50	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3.Устройство**	м3	8,62		32538,26	1644,95	280480	14180	215037	49824	356729	
		НР - 91%; СП - 8%				5947,00	404,75	51263	3489		26424		
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	40,945	1252,00		51263					
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2682	2,3119								
50.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	2,436012		38,00		93				
50.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,252	2,17224		6216,00		13503				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,252	2,17224		1496,00		3250				
50.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023274		5116,00		119				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023274		1496,00		35				
50.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,04741		5224,00		248				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,04741		2137,00		101				
50.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,06896		3154,00		217				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,06896		1496,00		103				
50.8	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**8,7493**	**22766,00**				**199187**			
50.9	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,44824	112,00				50			
50.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	2,155	70,00				151			

50.11	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0062	0,053444	60737,00				3246		
50.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,002155	23420,00				50		
50.13	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	1,06026	6931,00				7349		
50.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00364	0,031377	21,00				1		
50.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	4,741	920,00				4362		
50.16	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,19	1,6378	392,00				642		
51	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,25332**	**419679,00**	**--**	**106313**	**--**	**106313**	**--**	**114818**
		СП - 8%				--	--	--	--		**8505**	
52	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/**	**т**		**0,06048**	**386515,00**	**--**	**23376**	**--**	**23376**	**--**	**25246**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1870**	
53	**Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Арматурные выпучки Ав-3,4/.Установка при бетонировании**	**т**		**0,22184**	**48156,27**	**2221,34**	**10683**	**493**	**94**	**9348**	**21634**
		НР - 91%; СП - 8%				**45512,50**	**794,58**	**10096**	**176**		**1602**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	33,1	7,3429	1375,00		10096				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,0827							
53.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,359381		173,00		62			
53.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,082081		5224,00		429			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,082081		2137,00		175			
53.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000577		3154,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000577		1496,00		1			
53.6	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000444	211214,00				94		
54	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,17128**	**373950,00**	**--**	**64050**	**--**	**64050**	**--**	**69174**
		СП - 8%				--	--	--	--		**5124**	
55	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,02304**	**386515,00**	**--**	**8905**	**--**	**8905**	**--**	**9617**
		СП - 8%				--	--	--	--		**712**	
56	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,02752**	**392348,00**	**--**	**10797**	**--**	**10797**	**--**	**11661**
		СП - 8%				--	--	--	--		**864**	

		Фундамент Фм-4 /2шт/										
57	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**0,58**		**25470,31**	**1130,18**	**14773**	**655**	**13297**	**890**	**16916**
		НР - 91%; СП - 8%				**1414,80**	**271,22**	**821**	**157**		**1253**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,783	1048,00		821				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,1052							
57.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1044		6216,00		649			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1044		1496,00		156			
57.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,2784		15,00		4			
57.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000754		3154,00		2			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000754		1496,00		1			
57.6	**100489 С**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**0,5916**	**20777,00**				**12292**		
57.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,145	6931,00				1005		
57.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,00116	21,00				0		
58	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	**м3**	**2,2**		**35259,03**	**1981,45**	**77570**	**4359**	**55748**	**16867**	**101992**
		НР - 91%; СП - 8%				**7937,68**	**487,42**	**17463**	**1072**		**7555**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	13,948	1252,00		17463				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,7104							
58.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,82984		38,00		32			
58.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,6677		6216,00		4150			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,6677		1496,00		999			
58.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00594		5116,00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00594		1496,00		9			
58.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,01496		5224,00		78			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,01496		2137,00		32			
58.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,02178		3154,00		69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,02178		1496,00		33			
58.8	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**2,233**	**22766,00**				**50836**		
58.9	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,1342	112,00				15		
58.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,825	70,00				58		
58.11	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0074	0,01628	60737,00				989		
58.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00027	0,000594	23420,00				14		
58.13	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,3366	6931,00				2333		
58.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00441	0,009702	21,00				0		
58.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,4102	920,00				1297		
58.16	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,238	0,5236	392,00				205		

59	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,07592	419679,00	--	31862	--	31862	--	34411
		СП - 8%				--	--	--	--		2549	
60	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Арматурные выпучки Ав-3/.Установка при бетонировании**	т		0,09632	48156,27	2221,34	4638	214	40	4059	9393
		НР - 91%; СП - 8%				45512,50	794,58	4384	77		696	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	33,1	3,1882	1375,00		4384				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,0359							
60.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,156038		173,00		27			
60.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,035638		5224,00		186			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,035638		2137,00		76			
60.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,00025		3154,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,00025		1496,00		0			
60.6	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000193	211214,00				41		
61	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	т		0,07472	373950,00	--	27942	--	27942	--	30177
		СП - 8%				--	--	--	--		2235	
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,01152	386515,00	--	4453	--	4453	--	4809
		СП - 8%				--	--	--	--		356	
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т		0,01008	392348,00	--	3955	--	3955	--	4271
		СП - 8%				--	--	--	--		316	
		Фундамент Фм-5 /2шт/										
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3		2,46	25470,31	1130,18	62657	2780	56397	3774	71746
		НР - 91%; СП - 8%				1414,80	271,22	3480	667		5315	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	3,321	1048,00		3480				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,446							
64.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4428		6216,00		2752			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,4428		1496,00		662			
64.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,1808		15,00		18			
64.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003198		3154,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003198		1496,00		5			

64.6	**100489 С**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**2,5092**	**20777,00**				**52134**		
64.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,615	6931,00				4263		
64.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,00492	21,00				0		
65	**Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3.Устройство**	**м3**	**14,4**		**30247,44**	**1562,14**	**435563**	**22494**	**352673**	**59994**	**535202**
		НР - 91%; СП - 8%				**4194,20**	**384,13**	**60396**	**5531**		**39645**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	48,24	1252,00		60396				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2548	3,6691							
65.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	2,86992		38,00		109			
65.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2404	3,46176		6216,00		21518			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2404	3,46176		1496,00		5179			
65.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03888		5116,00		199			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03888		1496,00		58			
65.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,06624		5224,00		346			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,06624		2137,00		142			
65.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,10224		3154,00		322			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,10224		1496,00		153			
65.8	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**14,616**	**22766,00**				**332748**		
65.9	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,504	112,00				56		
65.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	2,6928	70,00				188		
65.11	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0042	0,06048	60737,00				3673		
65.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00022	0,003168	23420,00				74		
65.13	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	1,4544	6931,00				10080		
65.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00304	0,043776	21,00				1		
65.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	5,328	920,00				4902		
65.16	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,168	2,4192	392,00				948		
66	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,39576**		**419679,00**	**--**	**166092**	**--**	**166092**	**--**	**179379**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13287**	
67	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/**	**т**	**0,0864**		**386515,00**	**--**	**33395**	**--**	**33395**	**--**	**36067**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2672**	

68	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Арматурные выпучки Ав-1,2,3,5/.Установка при бетонировании**	т	0,35848		48156,27	2221,34	17263	796	152	15106	34959
		НР - 91%; СП - 8%				45512,50	794,58	16315	285		2590	
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	33,1	11,8657	1375,00		16315				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,1336							
68.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,580738		173,00		100			
68.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,132638		5224,00		693			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,132638		2137,00		283			
68.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000932		3154,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000932		1496,00		1			
68.6	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000717	211214,00				151		
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,28776		373950,00	--	107608	--	107608	--	116217
		СП - 8%				--	--	--	--		8609	
70	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02304		386515,00	--	8905	--	8905	--	9617
		СП - 8%				--	--	--	--		712	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,04768		392348,00	--	18707	--	18707	--	20204
		СП - 8%				--	--	--	--		1497	
		Фундамент Фм-6 /2шт/										
72	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	2,1		25470,31	1130,18	53488	2374	48143	3222	61247
		НР - 91%; СП - 8%				1414,80	271,22	2971	570		4537	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,835	1048,00		2971				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,3807							
72.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,378		6216,00		2350			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,378		1496,00		565			
72.4	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,008		15,00		15			
72.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00273		3154,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00273		1496,00		4			
72.6	**100489 С**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**2,142**	**20777,00**				**44504**		
72.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,525	6931,00				3639		
72.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,0042	21,00				0		

73	Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3.Устройство**	м3	11,8		30247,44	1562,14	356920	18434	288994	49162	438569
		НР - 91%; СП - 8%				4194,20	384,13	49492	4533		32487	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	39,53	1252,00		49492				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2548	3,0066							
73.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	2,35174		38,00		89			
73.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2404	2,83672		6216,00		17633			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2404	2,83672		1496,00		4244			
73.5	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03186		5116,00		163			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03186		1496,00		48			
73.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,05428		5224,00		284			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,05428		2137,00		116			
73.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,08378		3154,00		264			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,08378		1496,00		125			
73.8	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**11,977**	**22766,00**				**272668**		
73.9	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,413	112,00				46		
73.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	2,2066	70,00				154		
73.11	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0042	0,04956	60737,00				3010		
73.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00022	0,002596	23420,00				61		
73.13	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	1,1918	6931,00				8260		
73.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00304	0,035872	21,00				1		
73.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	4,366	920,00				4017		
73.16	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,168	1,9824	392,00				777		
74	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1584		419679,00	--	66477	--	66477	--	71795
		СП - 8%				--	--	--	--		5318	
75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/**	т	0,072		386515,00	--	27829	--	27829	--	30055
		СП - 8%				--	--	--	--		2226	
76	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Арматурные выпучки Ав-2,3,5/.Установка при бетонировании**	т	0,29436		48156,27	2221,34	14175	654	124	12404	28706
		НР - 91%; СП - 8%				45512,50	794,58	13397	234		2126	

76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3.5)	чел-ч	33,1	9,7433	1375,00		13397					
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,1097								
76.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,476863		173,00		82				
76.4	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,108913		5224,00		569				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,108913		2137,00		233				
76.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000765		3154,00		2				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000765		1496,00		1				
76.6	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000589	211214,00				124			
77	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,23372**		**373950,00**	**--**	**87400**	**--**	**87400**	**--**		**94392**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6992**		
78	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02304**		**386515,00**	**--**	**8905**	**--**	**8905**	**--**		**9617**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**712**		
79	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,02752**		**392348,00**	**--**	**10797**	**--**	**10797**	**--**		**11661**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**864**		
		Гидроизоляционные работы /АС-22/											
80	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм**	**м2 поверхности**	**50,5**		**1612,03**	**12,62**	**81408**	**637**	**56619**	**22742**		**112482**
		НР - 93%; СП - 8%				**478,26**	**5,98**	**24152**	**302**		**8332**		
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	чел-ч	0,382	19,291	1252,00		24152					
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,202								
80.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,202		3154,00		637				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,202		1496,00		302				
80.4	**102673 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2**	**м3**	**0,05**	**2,525**	**22422,00**				**56616**			
80.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,00225	0,113625	21,00				2			
81	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону (с внутренней и наружной стороны)**	**м2 поверхности**	**748**		**911,08**	**20,25**	**681488**	**15147**	**432756**	**219314**		**972867**
		НР - 93%; СП - 8%				**312,28**	**2,99**	**233585**	**2237**		**72064**		
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3.9)	чел-ч	0,212	158,576	1473,00		233585					
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,496								
81.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	14,586		715,00		10429				
81.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,496		3154,00		4718				

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,496		1496,00		2238			
81.5	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0002	0,11968	190213,00				22765		
81.6	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0002	0,17952	53822,00				9662		
81.7	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1795,2	223,00				400330		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									11799837

РАЗДЕЛ 3. Колонны и ригели /АС-31/

Колонна монолитная КМ-1 /2шт/

82	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м3	6,4		40880,04	5277,28	261632	33775	170821	58996	346278
		НР - 91%; СП - 8%				8911,85	1217,93	57036	7795		25650	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,85	43,84	1301,00		57036				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8053	5,1539							
82.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4076	2,60864		38,00		99			
82.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7509	4,80576		6216,00		29873			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7509	4,80576		1496,00		7189			
82.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	13,86112		173,00		2398			
82.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01728		5116,00		88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01728		1496,00		26			
82.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,13184		5224,00		689			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,13184		2137,00		282			
82.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0311	0,19904		3154,00		628			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0311	0,19904		1496,00		298			
82.9	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	6,496	24830,00				161296		
82.10	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,0064	69870,00				447		
82.11	131633 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,003	0,0192	50378,00				967		
82.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,0032	23420,00				75		
82.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,01664	211214,00				3515		
82.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00151	0,009664	21,00				0		
82.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,67	4,288	920,00				3945		
82.16	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,23	1,472	392,00				577		
83	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82	т	0,38848		373950,00	--	145272	--	145272	--	156894
		СП - 8%				--	--	--	--		11622	

84	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,09536	386515,00	--	36858	--	36858	--	39807
		СП - 8%				--	--	--	--		2949	
85	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т		0,18648	392348,00	--	73165	--	73165	--	79018
		СП - 8%				--	--	--	--		5853	
86	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	т		0,064	492313,00	--	31508	--	31508	--	34029
		СП - 8%				--	--	--	--		2521	
		Колонна монолитная КМ-2 /4шт/										
87	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство**	м3		3,2	40880,04	5277,28	130816	16887	85411	29498	173139
		НР - 91%; СП - 8%				8911,85	1217,93	28518	3897		12825	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,85	21,92	1301,00		28518				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8053	2,577							
87.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4076	1,30432		38,00		50			
87.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7509	2,40288		6216,00		14936			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7509	2,40288		1496,00		3595			
87.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	6,93056		173,00		1199			
87.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00864		5116,00		44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00864		1496,00		13			
87.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,06592		5224,00		344			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,06592		2137,00		141			
87.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0311	0,09952		3154,00		314			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0311	0,09952		1496,00		149			
87.9	**100560 С**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**3,248**	**24830,00**				**80648**		
87.10	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,0032	69870,00				224		
87.11	131633 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,003	0,0096	50378,00				484		
87.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,0016	23420,00				37		
87.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,00832	211214,00				1757		
87.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00151	0,004832	21,00				0		
87.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,67	2,144	920,00				1972		
87.16	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,23	0,736	392,00				289		

88	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	т		0,19424	373950,00	--	72636	--	72636	--	78447
		СП - 8%				--	--	--	--		5811	
89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,04768	386515,00	--	18429	--	18429	--	19903
		СП - 8%				--	--	--	--		1474	
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т		0,16132	392348,00	--	63294	--	63294	--	68357
		СП - 8%				--	--	--	--		5063	
91	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	т		0,032	492313,00	--	15754	--	15754	--	17014
		СП - 8%				--	--	--	--		1260	
		Колонна монолитная КМ-3 /2шт/										
92	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство**	м3		1	40880,04	5277,28	40880	5277	26691	9218	54106
		НР - 91%; СП - 8%				8911,85	1217,93	8912	1218		4008	
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,85	6,85	1301,00		8912				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8053	0,8053							
92.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4076	0,4076		38,00		15			
92.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7509	0,7509		6216,00		4668			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7509	0,7509		1496,00		1123			
92.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	2,1658		173,00		375			
92.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0027		5116,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0027		1496,00		4			
92.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0206		5224,00		108			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0206		2137,00		44			
92.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0311	0,0311		3154,00		98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0311	0,0311		1496,00		47			
92.9	**100560 С**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**1,015**	**24830,00**				**25202**		
92.10	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,001	69870,00				70		
92.11	131633 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,003	0,003	50378,00				151		
92.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,0005	23420,00				12		

92.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0026	211214,00				549		
92.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00151	0,00151	21,00				0		
92.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,67	0,67	920,00				616		
92.16	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,23	0,23	392,00				90		
93	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,06616**	**373950,00**	**--**	**24741**	**--**	**24741**	**--**	**26720**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1979**	
94	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,01408**	**386515,00**	**--**	**5442**	**--**	**5442**	**--**	**5877**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**435**	
95	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,04796**	**392348,00**	**--**	**18817**	**--**	**18817**	**--**	**20322**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1505**	
96	**С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	**т**		**0,016**	**492313,00**	**--**	**7877**	**--**	**7877**	**--**	**8507**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**630**	
		Колонна монолитная КМ-4 /8шт/										
97	**Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство**	**м3**		**4**	**40880,04**	**5277,28**	**163520**	**21109**	**106764**	**36872**	**216424**
		НР - 91%; СП - 8%				**8911,85**	**1217,93**	**35647**	**4872**		**16031**	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,85	27,4	1301,00		35647				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8053	3,2212							
97.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4076	1,6304		38,00		62			
97.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7509	3,0036		6216,00		18670			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7509	3,0036		1496,00		4493			
97.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	8,6632		173,00		1499			
97.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0108		5116,00		55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0108		1496,00		16			
97.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0824		5224,00		430			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0824		2137,00		176			
97.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0311	0,1244		3154,00		392			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0311	0,1244		1496,00		186			
97.9	**100560 С**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**4,06**	**24830,00**				**100810**		
97.10	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,004	69870,00				279		

97.11	131633 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,003	0,012	50378,00				605		
97.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,002	23420,00				47		
97.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0104	211214,00				2197		
97.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00151	0,00604	21,00				0		
97.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,67	2,68	920,00				2466		
97.16	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,23	0,92	392,00				361		
98	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,31392**		**373950,00**	**--**	**117390**	**--**	**117390**	**--**	**126781**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9391**	
99	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,11088**		**392348,00**	**--**	**43504**	**--**	**43504**	**--**	**46984**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3480**	
100	**С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,032**		**492313,00**	**--**	**15754**	**--**	**15754**	**--**	**17014**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1260**	
		Колонна монолитная КМ-5 /16шт/										
101	**Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство**	**м3**	**8**		**40880,04**	**5277,28**	**327040**	**42218**	**213527**	**73745**	**432848**
		НР - 91%; СП - 8%				**8911,85**	**1217,93**	**71295**	**9743**		**32063**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3.2)	чел-ч	6,85	54,8	1301,00		71295				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8053	6,4424							
101.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4076	3,2608		38,00		124			
101.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7509	6,0072		6216,00		37341			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7509	6,0072		1496,00		8987			
101.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,1658	17,3264		173,00		2997			
101.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0216		5116,00		111			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0216		1496,00		32			
101.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,1648		5224,00		861			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,1648		2137,00		352			
101.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0311	0,2488		3154,00		785			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0311	0,2488		1496,00		372			
101.9	**100560 С**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**8,12**	**24830,00**				**201620**		
101.10	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,008	69870,00				559		

101.11	131633 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,003	0,024	50378,00				1209		
101.12	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	0,004	23420,00				94		
101.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,0208	211214,00				4393		
101.14	249132 С	Вода техническая	м3	0,00151	0,01208	21,00				0		
101.15	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,67	5,36	920,00				4931		
101.16	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,23	1,84	392,00				721		
102	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,38816**		**373950,00**	**--**	**145152**	**--**	**145152**	**--**	**156764**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11612**	
103	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,22176**		**392348,00**	**--**	**87007**	**--**	**87007**	**--**	**93968**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6961**	
104	**С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,064**		**492313,00**	**--**	**31508**	**--**	**31508**	**--**	**34029**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2521**	
		Ригель монолитный РМ-1 /2шт/										
105	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**3,2**		**61961,30**	**6386,71**	**198276**	**20438**	**118994**	**57754**	**276513**
		НР - 91%; СП - 8%				**18388,80**	**1444,36**	**58844**	**4622**		**20482**	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	46,08	1277,00		58844				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	3,0672							
105.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,74176		38,00		104			
105.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	2,92832		6216,00		18202			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	2,92832		1496,00		4381			
105.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	9,06304		173,00		1568			
105.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00864		5116,00		44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00864		1496,00		13			
105.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,05216		5224,00		272			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,05216		2137,00		111			
105.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,07808		3154,00		246			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,07808		1496,00		117			
105.9	**100615 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**3,248**	**28648,00**				**93049**		
105.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,728	70,00				121		

105.11	131543 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0151	0,04832	70707,00				3417		
105.12	**131548 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0956**	**0,30592**	**34153,00**				**10448**		
105.13	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0203	0,06496	60737,00				3945		
105.14	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00079	0,002528	23420,00				59		
105.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,01088	211214,00				2298		
105.16	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6.5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,005696	44541,00				254		
105.17	249132 С	Вода техническая	м3	0,00235	0,00752	21,00				0		
105.18	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	4,96	920,00				4563		
105.19	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,67	2,144	392,00				840		
106	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,63168**	**373950,00**	**--**	**236217**	**--**	**236217**	**--**	**255114**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18897**	
107	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,16612**	**392348,00**	**--**	**65177**	**--**	**65177**	**--**	**70391**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5214**	
108	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0312**	**386515,00**	**--**	**12059**	**--**	**12059**	**--**	**13024**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**965**	
109	**С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	**т**		**0,024**	**492313,00**	**--**	**11816**	**--**	**11816**	**--**	**12761**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**945**	
		Ригель монолитный РМ-2 /2шт/										
110	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**		**2,2**	**61961,30**	**6386,71**	**136315**	**14051**	**81809**	**39706**	**190103**
		НР - 91%; СП - 8%				**18388,80**	**1444,36**	**40455**	**3178**		**14082**	
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	31,68	1277,00		40455				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	2,1087							
110.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,88496		38,00		72			
110.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	2,01322		6216,00		12514			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	2,01322		1496,00		3012			

110.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	6,23084		173,00		1078			
110.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00594		5116,00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00594		1496,00		9			
110.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,03586		5224,00		187			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,03586		2137,00		77			
110.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,05368		3154,00		169			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,05368		1496,00		80			
110.9	**100615 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**2,233**	**28648,00**				**63971**		
110.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	1,188	70,00				83		
110.11	131543 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0151	0,03322	70707,00				2349		
110.12	**131548 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0956**	**0,21032**	**34153,00**				**7183**		
110.13	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0203	0,04466	60737,00				2713		
110.14	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00079	0,001738	23420,00				41		
110.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,00748	211214,00				1580		
110.16	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6.5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,003916	44541,00				174		
110.17	249132 С	Вода техническая	м3	0,00235	0,00517	21,00				0		
110.18	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	3,41	920,00				3137		
110.19	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,67	1,474	392,00				578		
111	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,28576**	**373950,00**	**--**	**106860**	**--**	**106860**	**--**	**115409**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8549**	
112	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,11588**	**392348,00**	**--**	**45465**	**--**	**45465**	**--**	**49102**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3637**	
113	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0208**	**386515,00**	**--**	**8040**	**--**	**8040**	**--**	**8683**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**643**	
114	**С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	**т**		**0,024**	**492313,00**	**--**	**11816**	**--**	**11816**	**--**	**12761**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**945**	
		Ригель монолитный РМ-3 /2шт/										

115	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	5,2		61961,30	6386,71	322199	33211	193366	93851	449333
		НР - 91%; СП - 8%				18388,80	1444,36	95622	7511		33284	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	74,88	1277,00		95622				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	4,9842							
115.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	4,45536		38,00		169			
115.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	4,75852		6216,00		29579			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	4,75852		1496,00		7119			
115.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	14,72744		173,00		2548			
115.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01404		5116,00		72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01404		1496,00		21			
115.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,08476		5224,00		443			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,08476		2137,00		181			
115.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,12688		3154,00		400			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,12688		1496,00		190			
115.9	**100615 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**5,278**	**28648,00**				**151204**		
115.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	2,808	70,00				197		
115.11	131543 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0151	0,07852	70707,00				5552		
115.12	**131548 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0956**	**0,49712**	**34153,00**				**16978**		
115.13	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0203	0,10556	60737,00				6411		
115.14	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00079	0,004108	23420,00				96		
115.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,01768	211214,00				3734		
115.16	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,009256	44541,00				412		
115.17	249132 С	Вода техническая	м3	0,00235	0,01222	21,00				0		
115.18	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	8,06	920,00				7415		
115.19	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,67	3,484	392,00				1366		
116	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,4448**		**373950,00**	**--**	**166333**	**--**	**166333**	**--**	**179640**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13307**	
117	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2712**		**392348,00**	**--**	**106405**	**--**	**106405**	**--**	**114917**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8512**	

118	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0416	386515,00	--	16079	--	16079	--	17365
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
119	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,016	492313,00	--	7877	--	7877	--	8507
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		Ригель монолитный РМ-4 /2шт/									
120	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	5,8	61961,30	6386,71	359376	37043	215678	104679	501180
		НР - 91%; СП - 8%			18388,80	1444,36	106655	8377		37124	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4 83,52	1277,00		106655				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585 5,5593							
120.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568 4,96944		38,00		189			
120.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151 5,30758		6216,00		32992			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151 5,30758		1496,00		7940			
120.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322 16,42676		173,00		2842			
120.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027 0,01566		5116,00		80			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027 0,01566		1496,00		23			
120.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163 0,09454		5224,00		494			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163 0,09454		2137,00		202			
120.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244 0,14152		3154,00		446			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244 0,14152		1496,00		212			
120.9	**100615 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015 5,887**	**28648,00**				**168651**		
120.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54 3,132	70,00				219		
120.11	131543 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0151 0,08758	70707,00				6193		
120.12	**131548 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0956 0,55448**	**34153,00**				**18937**		
120.13	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0203 0,11774	60737,00				7151		
120.14	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00079 0,004582	23420,00				107		
120.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034 0,01972	211214,00				4165		
120.16	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178 0,010324	44541,00				460		
120.17	249132 С	Вода техническая	м3	0,00235 0,01363	21,00				0		
120.18	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55 8,99	920,00				8271		

120.19	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,67	3,886	392,00				1523			
121	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,50424**		**373950,00**	**--**	**188561**	**--**	**188561**	**--**	**203646**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15085**	
122	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,3036**		**392348,00**	**--**	**119117**	**--**	**119117**	**--**	**128646**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9529**	
123	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0416**		**386515,00**	**--**	**16079**	**--**	**16079**	**--**	**17365**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1286**	
124	**С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,016**		**492313,00**	**--**	**7877**	**--**	**7877**	**--**	**8507**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**630**	
		Ригель монолитный РМ-5 /4шт/										
125	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**4,4**		**61961,30**	**6386,71**	**272630**	**28101**	**163618**	**79412**	**380205**
		НР - 91%, СП - 8%				**18388,80**	**1444,36**	**80911**	**6355**		**28163**	
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	63,36	1277,00		80911				
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	4,2174							
125.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,76992		38,00		143			
125.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	4,02644		6216,00		25028			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	4,02644		1496,00		6024			
125.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	12,46168		173,00		2156			
125.6	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01188		5116,00		61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01188		1496,00		18			
125.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,07172		5224,00		375			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,07172		2137,00		153			
125.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,10736		3154,00		339			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,10736		1496,00		161			
125.9	**100615 С**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**4,466**	**28648,00**				**127942**		
125.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	2,376	70,00				166		
125.11	131543 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0151	0,06644	70707,00				4698		

125.12	**131548 С**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,0956**	**0,42064**	**34153,00**				**14366**		
125.13	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0203	0,08932	60737,00				5425		
125.14	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00079	0,003476	23420,00				81		
125.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,01496	211214,00				3160		
125.16	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6.5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,007832	44541,00				349		
125.17	249132 С	Вода техническая	м3	0,00235	0,01034	21,00				0		
125.18	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	6,82	920,00				6274		
125.19	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,67	2,948	392,00				1156		
126	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,36256**	**373950,00**	**--**	**135579**	**--**	**135579**	**--**	**146425**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10846**	
127	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**		**0,228**	**392348,00**	**--**	**89455**	**--**	**89455**	**--**	**96611**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7156**	
128	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0416**	**386515,00**	**--**	**16079**	**--**	**16079**	**--**	**17365**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1286**	
129	**С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	**т**		**0,048**	**492313,00**	**--**	**23631**	**--**	**23631**	**--**	**25521**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1890**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**									**5552320**

РАЗДЕЛ 4. Стены и перегородки кирпичные

130	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м,+ПАРАПЕТ**	**м3 кладки**		**59,34**	**32316,74**	**2979,79**	**1917675**	**176821**	**1312754**	**442385**	**2548865**
		НР - 93%; СП - 8%				**7214,37**	**801,86**	**428101**	**47582**		**188805**	

131	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	24,9	31946,92	2979,79	795478	74197	550852	177068	1050350
					6844,55	801,86	170429	19966		77804	
132	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки (Сетка СГ-1,СГ-2) *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,046656	527417,82	2407,42	24607	112	21006	3280	30118
					74786,40	807,84	3489	38		2231	
				ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ							
133	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	79,748	5288,40	273,84	421738	21838	221045	171694	640910
					2242,76	72,26	178855	5763		47475	
134	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012 /СГ-3/ *СП - 8%*	т	0,264114	450224,00	--	118910	--	118910	--	128423
					--	--	--	--		9513	
				КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ							
135	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0097845	991388,95	6924,87	9700	68	8959	640	11168
					68832,40	1540,88	673	15		827	
136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,039138	392348,00	--	15356	--	15356	--	16584
					--	--	--	--		1228	
137	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *СП - 8%*	т	0,039138	108313,00	--	4239	--	4239	--	4578
					--	--	--	--		339	
		Перемычки /АС-42/									
139	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,8692	373950,00	--	325037	--	325037	--	351040
					--	--	--	--		26003	

140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23141	392348,00	--	90793	--	90793	--	98056
		СП - 8%			--	--	--	--		7263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**4880093**

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Р1. Вертикальная планировка		694 623	0
Р1. ОСР Зем.работы+Фундаменты		58 519 971	
ИТОГО	Тенге	59 214 594	
Временные здания и сооружения -1,5%		888 219	
ИТОГО	Тенге	60 102 813	
Удорожание строительства в зимнее время -2,2%		1 322 262	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	61 425 075	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		1 228 501	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	62 653 576	
в том числе в текущих ценах на 2022г. 100% К=1,0500514		65 789 475	
С понижающим коэффициентом К= 0,9500000009		62 500 000	
НДС 12%		7 500 000	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	70 000 000	

ЗАКАЗЧИК :
_____ Б.Каражанов
КГУ «Департамент строительства,архитектуры и

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Эбибуллаев Ғ.А.
ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт_____ КарабаевК.М.
ТОО "Прикаспийское управление строительство-Шымкент"

ПОДРЯДЧИК : _____ А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"