Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1, тел.:8 711 2 50 34 59**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117 тел.: 87292776161**

Наименование строительства: **«Строительство многоквартирного жилого дома Пятно №42 в г.Уральск ЗКО» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 13	от 2022-04-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__ г.	Дополн. затраты: на приобретение материалов	другие дополнит.расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**627 744 252,52**	**185 642 554,03**							**22 277 106,48**	**207 919 660,51**
Удержание аванса 30%		**55 692 766,21**							**6 683 131,94**	**62 375 898,15**
Всего к оплате		**129 949 787,82**							**15 593 974,54**	**145 543 762,36**

М.П. Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Уральска"
БИН 060240009070

(подпись) (расшифровка подписи) **Руководитель Ибасов А.К.**

М.П. Подрядчик:

ТОО "Ондасын Строй" БИН060440009800

(подпись) (расшифровка подписи) **Директор Боранбаев Б.О.**

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО " «Строй Потенциал»" Туйгужин Е.Е. аттестат от 07.11.2017г № KZ13VJE00032070

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО "Астанатехстройэксперт" Аймашев Н.А. аттестат от 28.01.2020 г № KZ19VJE00052429

(подпись) (расшифровка подписи)

№ KZ19VJE00052429
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АЙМАШЕВ Н. А.

Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1, тел..8 711 2 50 34 59**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117 тел.: 87292776161**

Наименование строительства: **«Строительство многоквартирного жилого дома Пятно №42 в г.Уральск ЗКО» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»**

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2023года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 13	от 2022-04-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__ г.	Дополн. затраты: на приобретение материалов	Дополн. затраты: другие дополнит.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**627 744 252,52**	**185 642 554,03**							**22 277 106,48**	**207 919 660,51**
Удержание аванса 30%		**55 692 766,21**							**6 683 131,94**	**62 375 898,15**
Всего к оплате		**129 949 787,82**							**15 593 974,54**	**145 543 762,36**

М.П. Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства города Уральска" БИН 060240009070

Руководитель Ибасов А.К.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:

ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800

Директор Боранбаев Б.О.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО " «Строй Потенциал» " Туйгужин Е.Е. аттестат от 07.11.2017г № KZ13VJE00032070

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО "Астанатехстройэксперт" Аймашев Н.А. аттестат от 28.01.2020 г № KZ19VJE00052429

(подпись) (расшифровка подписи)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1, тел..8 711 2 50 34 59

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117 тел.: 87292776161

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : «Строительство многоквартирного жилого дома Пятно №42 в г.Уральск ЗКО» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2022-04-05

Акт выполненных работ №5

за Октябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 02-01-07 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-КЖ работы										
			Раздел: Несущий остов (каркас) здания										
1	1	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,16	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	314028,54 52857,60	22603,69 4647,39	238567,26	52329,54 29308,65	395666,73	
2	2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,574358	228166,00		131048,97		131048,97	10483,92	141532,89	
3	4	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	131524,94 22138,41	9467,13 1946,47	99919,40	21917,24 12275,37	165717,55	
4	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235675	228166,00		53773,02		53773,02	4301,84	58074,86	
5	8	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	131524,94 22138,41	9467,13 1946,47	99919,40	21917,24 12275,37	165717,55	
6	9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235675	228166,00		53773,02		53773,02	4301,84	58074,86	
7	12	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	131524,94 22138,41	9467,13 1946,47	99919,40	21917,24 12275,37	165717,55	
8	13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235675	228166,00		53773,02		53773,02	4301,84	58074,86	
9	16	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	131524,94 22138,41	9467,13 1946,47	99919,40	21917,24 12275,37	165717,55	
10	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235675	228166,00		53773,02		53773,02	4301,84	58074,86	
11	20	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,966	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	49245,39 8289,03	3544,66 728,79	37411,68	8206,22 4596,13	62047,74	
12	21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122527	220357,00		26999,68		26999,68	2159,97	29159,65	
13	23	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,966	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	49245,39 8289,03	3544,66 728,79	37411,68	8206,22 4596,13	62047,74	
14	24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122527	220357,00		26999,68		26999,68	2159,97	29159,65	
15	30	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,282	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	116333,30 19581,34	8373,64 1721,65	88378,32	19385,72 10857,52	146576,54	
16	31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215962	228166,00		49275,19		49275,19	3942,01	53217,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	34	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,548	50978,66	3669,43	78914,97	5680,27	59951,64	13150,35	99430,54	
						8580,78	754,45	13283,05	1167,88		7365,22		
18	35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,196348	220357,00		43266,66		43266,66		46727,99	
											3461,33		
19	37	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,548	50978,66	3669,43	78914,97	5680,27	59951,64	13150,35	99430,54	
						8580,78	754,45	13283,05	1167,88		7365,22		
20	38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,196348	220357,00		43266,66		43266,66		46727,99	
											3461,33		
21	40	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
22	42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125728	220357,00		27705,04		27705,04		29921,44	
											2216,40		
23	44	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
24	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125728	220357,00		27705,04		27705,04		29921,44	
											2216,40		
25	48	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
26	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175086	220357,00		38581,43		38581,43		41667,94	
											3086,51		
27	52	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
28	54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175086	220357,00		38581,43		38581,43		41667,94	
											3086,51		
29	56	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	0,94	50978,66	3669,43	47919,94	3449,26	36404,74	7985,35	60377,71	
						8580,78	754,45	8065,93	709,18		4472,42		
30	57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087646	228166,00		19997,84		19997,84		21597,67	
											1599,83		
31	59	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	1,28	50978,66	3669,43	65252,68	4696,87	49572,42	10873,67	82216,46	
						8580,78	754,45	10983,40	965,69		6090,11		
32	60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,119347	228166,00		27230,93		27230,93		29409,40	
											2178,47		
33	62	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,114	50978,66	3669,43	107768,89	7757,17	81871,94	17958,55	135785,63	
						8580,78	754,45	18139,77	1594,90		10058,19		
34	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197109	228166,00		44973,57		44973,57		48571,46	
											3597,89		
35	65	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,114	50978,66	3669,43	107768,89	7757,17	81871,94	17958,55	135785,63	
						8580,78	754,45	18139,77	1594,90		10058,19		
36	66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197109	228166,00		44973,57		44973,57		48571,46	
											3597,89		
37	81	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,065104	680539,89	1321,89	44305,87	86,06	42627,36	1482,58	49451,53	
						24460,00	564,66	1592,44	36,76		3663,08		
38	82	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,2127	727013,89	1321,89	881649,74	1603,05	794025,03	78902,85	1037396,80	
						70934,00	564,66	86021,66	684,76		76844,21		
39	83	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,09045	898233,89	1321,89	81245,26	119,56	59222,86	19978,05	109321,17	
						242154,00	564,66	21902,83	51,07		8097,86		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	84	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	0,5	60028,39	5161,34	30014,19	2580,67	20617,53	6683,71	39633,73	
						13632,00	1057,47	6816,00	528,74		2935,83		
41	85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1449	19920,72	1361,10	2886,51	197,22	41,73	2459,41	5773,59	
						18271,62	380,20	2647,56	55,09		427,67		
42	86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1124	220357,00		24768,13		24768,13		26749,58	
											1981,45		
43	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0325	233333,00		7583,32		7583,32		8189,99	
											606,67		
44	88	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	223,98	63856,42	1829,05	14302560,95	409669,81	9923607,17	3697700,59	19440282,46	
						17721,60	420,23	3969283,97	94123,27		1440020,92		
45	89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	25,1406	19920,72	1361,10	500818,93	34218,95	7240,49	426715,33	1001737,00	
						18271,62	380,20	459359,49	9558,46		74202,74		
46	90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,9745	228166,00		4785667,77		4785667,77		5168521,19	
											382853,42		
47	91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2814	220357,00		723079,46		723079,46		780925,82	
											57846,36		
48	92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8105	233333,00		422449,40		422449,40		456245,35	
											33795,95		
49	93	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,195312	680539,89	1321,89	132917,61	258,18	127882,09	4447,73	148354,57	
						24460,00	564,66	4777,33	110,28		10989,23		
50	94	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	3,6381	727013,89	1321,89	2644949,23	4809,17	2382075,08	236708,54	3112190,39	
						70934,00	564,66	258064,99	2054,29		230532,62		
51	95	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,27135	898233,89	1321,89	243735,77	358,69	177668,58	59934,15	327963,51	
						242154,00	564,66	65708,49	153,22		24293,59		
52	125	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	63856,42	1829,05	76627,70	2194,86	53166,93	19810,88	104153,67	
						17721,60	420,23	21265,92	504,28		7715,09		
53	126	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1166	19920,72	1361,10	2322,76	158,70	33,58	1979,07	4645,98	
						18271,62	380,20	2130,47	44,33		344,15		
54	127	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1118	228166,00		25508,96		25508,96		27549,68	
											2040,72		
55	128	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	233333,00		1120,00		1120,00		1209,60	
											89,60		
56	129	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	680539,89	1321,89	41510,21	80,63	39937,62	1389,03	46331,18	
						24460,00	564,66	1491,96	34,44		3431,94		
57	130	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,64	63856,42	1829,05	40868,11	1170,59	28355,70	10565,80	55548,62	
						17721,60	420,23	11341,82	268,95		4114,71		
58	131	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0622	19920,72	1361,10	1239,07	84,66	17,91	1055,73	2478,38	
						18271,62	380,20	1136,49	23,65		183,58		
59	132	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0597	228166,00		13621,51		13621,51		14711,23	
											1089,72		
60	133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	233333,00		583,33		583,33		630,00	
											46,67		
61	134	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,030498	680539,89	1321,89	20755,11	40,31	19968,81	694,51	23165,59	
						24460,00	564,66	745,98	17,22		1715,97		
62	135	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,944	63856,42	1829,05	187993,30	5384,71	130436,20	48602,69	255523,67	
						17721,60	420,23	52172,39	1237,16		18927,68		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28608	19920,72	1361,10	5698,92	389,39	82,39	4855,68	11398,97	
						18271,62	380,20	5227,15	108,77		844,37		
64	137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27456	228166,00		62645,26		62645,26		67656,88	
											5011,62		
65	138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01168	233333,00		2725,33		2725,33		2943,36	
											218,03		
66	139	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,097594	680539,89	1321,89	66416,34	129,01	63900,19	2222,44	74129,88	
						24460,00	564,66	2387,14	55,11		5491,10		
67	140	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	7,2	5574,29	2804,57	40134,88	20192,88	569,69	28145,91	73743,25	
						2690,60	622,24	19372,32	4480,15		5462,46		
68	141	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2ГОСТ 9818-85/2,72.1,2.6/	м2	23,5008	14546,00		341842,64		683685,28		369190,05	
											27347,41		
69	142	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/(Столик СТ1, СТ2)	т конструкций	1,610496	75309,35	26098,09	121285,40	42030,86	19260,18	50707,35	185752,17	
						37252,10	8379,13	59994,36	13494,56		13759,42		
70	149	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2484	322546,00		80120,43		80120,43		86530,06	
											6409,63		
71	150	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	20	1404,14	53,47	28082,81	1069,36	596,65	31712,94	64579,41	
						1320,84	22,93	26416,80	458,57		4783,66		
72	151	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	20	3539,00		70780,00		141560,00		76442,40	
											5662,40		
			Итого по разделу "Несущий остов (каркас) здания"					28732744,62	661179,82	23090153,18	5047792,93	36482980,49	
								5394034,21	155706,42	0,00	2702442,94		
			ИТОГО по акту					28732744,62	661179,82	23090153,18	5047792,93	36482980,49	
								5394034,21	155706,42	0,00	2702442,94		

на 02-01-08 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 2-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Несущий остов (каркас) здания										
1	1	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,08	50978,66	3669,43	157014,27	11301,84	119283,63	26164,77	197833,36	
						8580,78	754,45	26428,80	2323,69		14654,32		
2	4	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,624	50978,66	3669,43	133768,00	9628,59	101623,45	22291,03	168543,75	
						8580,78	754,45	22515,97	1979,67		12484,72		
3	7	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,966	50978,66	3669,43	49245,39	3544,66	37411,68	8206,22	62047,74	
						8580,78	754,45	8289,03	728,79		4596,13		
4	10	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,932	50978,66	3669,43	98490,77	7089,34	74823,37	16412,45	124095,48	
						8580,78	754,45	16578,07	1457,59		9192,26		
5	13	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,29	50978,66	3669,43	65762,47	4733,56	49959,70	10958,62	82858,78	
						8580,78	754,45	11069,21	973,23		6137,69		
6	17	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,322	50978,66	3669,43	67393,79	4850,99	51199,01	11230,46	84914,19	
						8580,78	754,45	11343,79	997,38		6289,94		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	21	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,192	50978,66	3669,43	111745,22	8043,38	84892,76	18621,16	140795,69	
						8580,78	754,45	18809,07	1653,74		10429,31		
8	25	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,386	50978,66	3669,43	121635,08	8755,26	92406,08	20269,20	153256,62	
						8580,78	754,45	20473,74	1800,11		11352,34		
9	29	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,386	50978,66	3669,43	121635,08	8755,26	92406,08	20269,20	153256,62	
						8580,78	754,45	20473,74	1800,11		11352,34		
10	33	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,03	50978,66	3669,43	103486,68	7448,94	78618,75	17244,96	130390,17	
						8580,78	754,45	17418,98	1531,52		9658,53		
11	37	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,292	50978,66	3669,43	116843,09	8410,33	88765,61	19470,67	147218,86	
						8580,78	754,45	19667,15	1729,19		10905,10		
12	41	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,774	50978,66	3669,43	39457,48	2840,14	29975,82	6575,17	49715,26	
						8580,78	754,45	6641,52	583,94		3682,61		
13	44	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,797	50978,66	3669,43	40629,99	2924,53	30866,58	6770,56	51192,59	
						8580,78	754,45	6838,88	601,29		3792,04		
14	47	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
15	50	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
16	53	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
17	56	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,644	50978,66	3669,43	32830,26	2363,11	24941,12	5470,82	41365,17	
						8580,78	754,45	5526,02	485,86		3064,09		
18	59	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,665	50978,66	3669,43	33900,81	2440,17	25754,42	5649,21	42714,02	
						8580,78	754,45	5706,22	501,71		3164,00		
19	62	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	0,94	50978,66	3669,43	47919,94	3449,26	36404,74	7985,35	60377,71	
						8580,78	754,45	8065,93	709,18		4472,42		
20	65	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	1,28	50978,66	3669,43	65252,68	4696,87	49572,42	10873,67	82216,46	
						8580,78	754,45	10983,40	965,69		6090,11		
21	68	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,114	50978,66	3669,43	107768,89	7757,17	81871,94	17958,55	135785,63	
						8580,78	754,45	18139,77	1594,90		10058,19		
22	71	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,114	50978,66	3669,43	107768,89	7757,17	81871,94	17958,55	135785,63	
						8580,78	754,45	18139,77	1594,90		10058,19		
23	82	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	0,37	60028,39	5161,34	22210,50	1909,70	15256,97	4945,95	29328,97	
						13632,00	1057,47	5043,84	391,27		2172,52		
24	83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1449	19920,72	1361,10	2886,51	197,22	41,73	2459,41	5773,59	
						18271,62	380,20	2647,56	55,09		427,67		
25	84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0859	220357,00		18928,67		18928,67		20442,96	
											1514,29		
26	85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0364	233333,00		8493,32		8493,32		9172,79	
											679,47		
27	91	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,065104	680539,89	1321,89	44305,87	86,06	42627,36	1482,58	49451,53	
						24460,00	564,66	1592,44	36,76		3663,08		
28	92	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,086	727013,89	1321,89	789537,08	1435,57	711067,19	70659,27	929012,06	
						70934,00	564,66	77034,32	613,22		68815,71		
29	93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,081	898233,89	1321,89	72756,95	107,08	53035,40	17890,79	97899,56	
						242154,00	564,66	19614,47	45,74		7251,82		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	94	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	0,37	60028,39	5161,34	22210,50	1909,70	15256,97	4945,95	29328,97	
						13632,00	1057,47	5043,84	391,27		2172,52		
31	95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1449	19920,72	1361,10	2886,51	197,22	41,73	2459,41	5773,59	
						18271,62	380,20	2647,56	55,09		427,67		
32	96	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0859	220357,00		18928,67		18928,67		20442,96	
											1514,29		
33	97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0364	233333,00		8493,32		8493,32		9172,79	
											679,47		
34	98	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	207	63856,42	1829,05	13218278,94	378612,60	9171295,13	3417376,65	17966508,04	
						17721,60	420,23	3668371,20	86987,75		1330852,45		
35	99	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	23,814	19920,72	1361,10	474392,10	32413,30	6858,43	404198,74	948878,11	
						18271,62	380,20	435120,36	9054,08		70287,27		
36	100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	19,4499	228166,00		4437805,88		4437805,88		4792830,35	
											355024,47		
37	101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5463	220357,00		781452,03		781452,03		843968,19	
											62516,16		
38	102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6599	233333,00		387309,45		387309,45		418294,21	
											30984,76		
39	103	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,195312	680539,89	1321,89	132917,61	258,18	127882,09	4447,73	148354,57	
						24460,00	564,66	4777,33	110,28		10989,23		
40	104	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	3,0951	727013,89	1321,89	2250180,69	4091,38	2026541,49	201378,91	2647684,37	
						70934,00	564,66	219547,82	1747,68		196124,77		
41	105	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,23085	898233,89	1321,89	207357,29	305,16	151150,88	50988,76	279013,73	
						242154,00	564,66	55901,25	130,35		20667,68		
42	106	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	1,11	60028,39	5161,34	66631,51	5729,09	45770,91	14837,84	87986,90	
						13632,00	1057,47	15131,52	1173,80		6517,55		
43	107	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4347	19920,72	1361,10	8659,54	591,67	125,19	7378,23	17320,79	
						18271,62	380,20	7942,67	165,27		1283,02		
44	108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2577	220357,00		56786,00		56786,00		61328,88	
											4542,88		
45	109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1092	233333,00		25479,96		25479,96		27518,36	
											2038,40		
46	147	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	63856,42	1829,05	76627,70	2194,86	53166,93	19810,88	104153,67	
						17721,60	420,23	21265,92	504,28		7715,09		
47	148	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1166	19920,72	1361,10	2322,76	158,70	33,58	1979,07	4645,98	
						18271,62	380,20	2130,47	44,33		344,15		
48	149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1118	228166,00		25508,96		25508,96		27549,68	
											2040,72		
49	150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	233333,00		1120,00		1120,00		1209,60	
											89,60		
50	151	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	680539,89	1321,89	41510,21	80,63	39937,62	1389,03	46331,18	
						24460,00	564,66	1491,96	34,44		3431,94		
51	152	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,64	63856,42	1829,05	40868,11	1170,59	28355,70	10565,80	55548,62	
						17721,60	420,23	11341,82	268,95		4114,71		
52	153	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0622	19920,72	1361,10	1239,07	84,66	17,91	1055,73	2478,38	
						18271,62	380,20	1136,49	23,65		183,58		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0597	228166,00		13621,51		13621,51	1089,72	14711,23	
54	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	233333,00		583,33		583,33	46,67	630,00	
55	156	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,030498	680539,89 24460,00	1321,89 564,66	20755,11 745,98	40,31 17,22	19968,81	694,51 1715,97	23165,59	
56	157	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,944	63856,42 17721,60	1829,05 420,23	187993,30 52172,39	5384,71 1237,16	130436,20	48602,69 18927,68	255523,67	
57	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28608	19920,72 18271,62	1361,10 380,20	5698,92 5227,15	389,39 108,77	82,39	4855,68 844,37	11398,97	
58	159	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27456	228166,00		62645,26		62645,26	5011,62	67656,88	
59	160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01168	233333,00		2725,33		2725,33	218,03	2943,36	
60	161	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,097594	680539,89 24460,00	1321,89 564,66	66416,34 2387,14	129,01 55,11	63900,19	2222,44 5491,10	74129,88	
61	162	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	7,2	5574,29 2690,60	2804,57 622,24	40134,88 19372,32	20192,88 4480,15	569,69	28145,91 5462,46	73743,25	
62	163	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2ГОСТ 9818-85/2,72.1.2.6/	м2	23,5008	14546,00		341842,64		683685,28	27347,41	369190,05	
63	164	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1, Кр-2/	т конструкций	0,09936	75309,35 37252,10	26098,09 8379,13	7482,74 3701,37	2593,11 832,55	1188,26	3128,40 848,89	11460,03	
64	165	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2484	322546,00		80120,43		80120,43	6409,63	86530,06	
65	172	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	20	1404,14 1320,84	53,47 22,93	28082,81 26416,80	1069,36 458,57	596,65	31712,94 4783,66	64579,41	
66	173	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	20	3539,00		70780,00		141560,00	5662,40	76442,40	
			Итого по разделу "Несущий остов (каркас) здания"					26043297,03 4981948,33	595669,93 136643,09	20878301,35 0,00	4670617,28 2457113,15	33171027,46	
			ИТОГО по акту					26043297,03 4981948,33	595669,93 136643,09	20878301,35 0,00	4670617,28 2457113,15	33171027,46	

на 02-01-09 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 3-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: НЕСУЩИЙ ОСТОВ (КАРКАС) ЗДАНИЯ										
1	1	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,16	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	314028,54 52857,60	22603,69 4647,39	238567,26	52329,54 29308,65	395666,73	
2	4	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	131524,94 22138,41	9467,13 1946,47	99919,40	21917,24 12275,37	165717,55	
3	8	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	131524,94 22138,41	9467,13 1946,47	99919,40	21917,24 12275,37	165717,55	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	12	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66	3669,43	131524,94	9467,13	99919,40	21917,24	165717,55	
						8580,78	754,45	22138,41	1946,47		12275,37		
5	16	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66	3669,43	131524,94	9467,13	99919,40	21917,24	165717,55	
						8580,78	754,45	22138,41	1946,47		12275,37		
6	20	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,966	50978,66	3669,43	49245,39	3544,66	37411,68	8206,22	62047,74	
						8580,78	754,45	8289,03	728,79		4596,13		
7	23	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,966	50978,66	3669,43	49245,39	3544,66	37411,68	8206,22	62047,74	
						8580,78	754,45	8289,03	728,79		4596,13		
8	26	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66	3669,43	131524,94	9467,13	99919,40	21917,24	165717,55	
						8580,78	754,45	22138,41	1946,47		12275,37		
9	30	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,282	50978,66	3669,43	116333,30	8373,64	88378,32	19385,72	146576,54	
						8580,78	754,45	19581,34	1721,65		10857,52		
10	34	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,548	50978,66	3669,43	78914,97	5680,27	59951,64	13150,35	99430,54	
						8580,78	754,45	13283,05	1167,88		7365,22		
11	37	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,548	50978,66	3669,43	78914,97	5680,27	59951,64	13150,35	99430,54	
						8580,78	754,45	13283,05	1167,88		7365,22		
12	40	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
13	41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,068554	228166,00		15641,69		15641,69		16893,03	
											1251,34		
14	44	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
15	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125728	220357,00		27705,04		27705,04		29921,44	
											2216,40		
16	48	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
17	52	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
18	56	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	0,94	50978,66	3669,43	47919,94	3449,26	36404,74	7985,35	60377,71	
						8580,78	754,45	8065,93	709,18		4472,42		
19	59	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	1,28	50978,66	3669,43	65252,68	4696,87	49572,42	10873,67	82216,46	
						8580,78	754,45	10983,40	965,69		6090,11		
20	62	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,114	50978,66	3669,43	107768,89	7757,17	81871,94	17958,55	135785,63	
						8580,78	754,45	18139,77	1594,90		10058,19		
21	65	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,114	50978,66	3669,43	107768,89	7757,17	81871,94	17958,55	135785,63	
						8580,78	754,45	18139,77	1594,90		10058,19		
22	76	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	77,2	63856,42	1829,05	4929715,62	141202,38	3420405,72	1274499,89	6700552,75	
						17721,60	420,23	1368107,52	32441,81		496337,24		
23	77	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,627	19920,72	1361,10	171856,08	11742,24	2484,58	146427,42	343746,18	
						18271,62	380,20	157629,27	3279,99		25462,68		
24	79	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87504	220357,00		192821,19		192821,19		208246,89	
											15425,70		
25	80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,604	233333,00		140933,13		140933,13		152207,78	
											11274,65		
26	81	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,065104	680539,89	1321,89	44305,87	86,06	42627,36	1482,58	49451,53	
						24460,00	564,66	1592,44	36,76		3663,08		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	82	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,9774	727013,89	1321,89	710583,38	1292,02	639960,47	63593,34	836110,86	
						70934,00	564,66	69330,89	551,90		61934,14		
28	83	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0729	898233,89	1321,89	65481,25	96,36	47731,86	16101,71	88109,60	
						242154,00	564,66	17653,03	41,16		6526,64		
29	84	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	0,5	60028,39	5161,34	30014,19	2580,67	20617,53	6683,71	39633,73	
						13632,00	1057,47	6816,00	528,74		2935,83		
30	85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1449	19920,72	1361,10	2886,51	197,22	41,73	2459,41	5773,59	
						18271,62	380,20	2647,56	55,09		427,67		
31	86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1124	220357,00		24768,13		24768,13		26749,58	
											1981,45		
32	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0325	233333,00		7583,32		7583,32		8189,99	
											606,67		
33	88	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	225,72	63856,42	1829,05	14413671,12	412852,35	10000699,21	3726426,36	19591305,28	
						17721,60	420,23	4000119,55	94854,47		1451207,80		
34	89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	25,3095	19920,72	1361,10	504183,54	34448,83	7289,14	429582,10	1008466,89	
						18271,62	380,20	462445,57	9622,67		74701,25		
35	90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	21,1368	228166,00		4822699,11		4822699,11		5208515,04	
											385815,93		
36	91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2814	220357,00		723079,46		723079,46		780925,82	
											57846,36		
37	92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8288	233333,00		426719,39		426719,39		460856,94	
											34137,55		
38	93	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	3,258	727013,89	1321,89	2368611,25	4306,72	2133201,56	211977,80	2787036,17	
						70934,00	564,66	231102,97	1839,66		206447,12		
39	94	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,243	898233,89	1321,89	218270,84	321,22	159106,19	53672,38	293698,68	
						242154,00	564,66	58843,42	137,21		21755,46		
40	124	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	63856,42	1829,05	76627,70	2194,86	53166,93	19810,88	104153,67	
						17721,60	420,23	21265,92	504,28		7715,09		
41	125	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1166	19920,72	1361,10	2322,76	158,70	33,58	1979,07	4645,98	
						18271,62	380,20	2130,47	44,33		344,15		
42	126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1118	228166,00		25508,96		25508,96		27549,68	
											2040,72		
43	127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	233333,00		1120,00		1120,00		1209,60	
											89,60		
44	128	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	680539,89	1321,89	41510,21	80,63	39937,62	1389,03	46331,18	
						24460,00	564,66	1491,96	34,44		3431,94		
45	129	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,64	63856,42	1829,05	40868,11	1170,59	28355,70	10565,80	55548,62	
						17721,60	420,23	11341,82	268,95		4114,71		
46	130	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0622	19920,72	1361,10	1239,07	84,66	17,91	1055,73	2478,38	
						18271,62	380,20	1136,49	23,65		183,58		
47	131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0597	228166,00		13621,51		13621,51		14711,23	
											1089,72		
48	132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	233333,00		583,33		583,33		630,00	
											46,67		
49	133	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,030498	680539,89	1321,89	20755,11	40,31	19968,81	694,51	23165,59	
						24460,00	564,66	745,98	17,22		1715,97		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	134	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,944	63856,42	1829,05	187993,30	5384,71	130436,20	48602,69	255523,67	
						17721,60	420,23	52172,39	1237,16		18927,68		
51	135	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28608	19920,72	1361,10	5698,92	389,39	82,39	4855,68	11398,97	
						18271,62	380,20	5227,15	108,77		844,37		
52	136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27456	228166,00		62645,26		62645,26		67656,88	
											5011,62		
53	137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01168	233333,00		2725,33		2725,33		2943,36	
											218,03		
54	138	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,097594	680539,89	1321,89	66416,34	129,01	63900,19	2222,44	74129,88	
						24460,00	564,66	2387,14	55,11		5491,10		
55	139	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	7,2	5574,29	2804,57	40134,88	20192,88	569,69	28145,91	73743,25	
						2690,60	622,24	19372,32	4480,15		5462,46		
56	140	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2ГОСТ 9818-85/2,72.1,2.6/	м2	23,5008	14546,00		341842,64		683685,28		369190,05	
											27347,41		
57	141	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1, Кр-2/	т конструкций	0,09936	75309,35	26098,09	7482,74	2593,11	1188,26	3128,40	11460,03	
						37252,10	8379,13	3701,37	832,55		848,89		
58	142	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2484	322546,00		80120,43		80120,43		86530,06	
											6409,63		
59	149	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	20	1404,14	53,47	28082,81	1069,36	596,65	31712,94	64579,41	
						1320,84	22,93	26416,80	458,57		4783,66		
60	150	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	20	3539,00		70780,00		141560,00		76442,40	
											5662,40		
			Итого по разделу "Несущий остов (каркас) здания"					32957667,10	786433,90	25723862,70	6420024,98	42527907,43	
								6859993,09	181024,40	0,00	3150215,35		
			ИТОГО по акту					32957667,10	786433,90	25723862,70	6420024,98	42527907,43	
								6859993,09	181024,40	0,00	3150215,35		

на 02-01-10 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 4-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: НЕСУЩИЙ ОСТОВ (КАРКАС) ЗДАНИЯ										
1	1	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	6,16	50978,66	3669,43	314028,54	22603,69	238567,26	52329,54	395666,73	
						8580,78	754,45	52857,60	4647,39		29308,65		
2	4	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66	3669,43	131524,94	9467,13	99919,40	21917,24	165717,55	
						8580,78	754,45	22138,41	1946,47		12275,37		
3	8	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66	3669,43	131524,94	9467,13	99919,40	21917,24	165717,55	
						8580,78	754,45	22138,41	1946,47		12275,37		
4	12	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66	3669,43	131524,94	9467,13	99919,40	21917,24	165717,55	
						8580,78	754,45	22138,41	1946,47		12275,37		
5	16	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66	3669,43	131524,94	9467,13	99919,40	21917,24	165717,55	
						8580,78	754,45	22138,41	1946,47		12275,37		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	20	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,966	50978,66	3669,43	49245,39	3544,66	37411,68	8206,22	62047,74	
						8580,78	754,45	8289,03	728,79		4596,13		
7	23	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,966	50978,66	3669,43	49245,39	3544,66	37411,68	8206,22	62047,74	
						8580,78	754,45	8289,03	728,79		4596,13		
8	26	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,58	50978,66	3669,43	131524,94	9467,13	99919,40	21917,24	165717,55	
						8580,78	754,45	22138,41	1946,47		12275,37		
9	30	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,282	50978,66	3669,43	116333,30	8373,64	88378,32	19385,72	146576,54	
						8580,78	754,45	19581,34	1721,65		10857,52		
10	34	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,548	50978,66	3669,43	78914,97	5680,27	59951,64	13150,35	99430,54	
						8580,78	754,45	13283,05	1167,88		7365,22		
11	37	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,548	50978,66	3669,43	78914,97	5680,27	59951,64	13150,35	99430,54	
						8580,78	754,45	13283,05	1167,88		7365,22		
12	40	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
13	42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08801	220357,00		19393,53		19393,53		20945,01	
											1551,48		
14	44	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
15	46	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125728	220357,00		27705,04		27705,04		29921,44	
											2216,40		
16	48	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
17	50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175086	220357,00		38581,43		38581,43		41667,94	
											3086,51		
18	52	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
19	54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175086	220357,00		38581,43		38581,43		41667,94	
											3086,51		
20	56	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	0,94	50978,66	3669,43	47919,94	3449,26	36404,74	7985,35	60377,71	
						8580,78	754,45	8065,93	709,18		4472,42		
21	57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087646	228166,00		19997,84		19997,84		21597,67	
											1599,83		
22	59	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	1,28	50978,66	3669,43	65252,68	4696,87	49572,42	10873,67	82216,46	
						8580,78	754,45	10983,40	965,69		6090,11		
23	60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,119347	228166,00		27230,93		27230,93		29409,40	
											2178,47		
24	62	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,114	50978,66	3669,43	107768,89	7757,17	81871,94	17958,55	135785,63	
						8580,78	754,45	18139,77	1594,90		10058,19		
25	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197109	228166,00		44973,57		44973,57		48571,46	
											3597,89		
26	65	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,114	50978,66	3669,43	107768,89	7757,17	81871,94	17958,55	135785,63	
						8580,78	754,45	18139,77	1594,90		10058,19		
27	66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197109	228166,00		44973,57		44973,57		48571,46	
											3597,89		
28	81	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,065104	680539,89	1321,89	44305,87	86,06	42627,36	1482,58	49451,53	
						24460,00	564,66	1592,44	36,76		3663,08		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	82	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,9774	727013,89	1321,89	710583,38	1292,02	639960,47	63593,34	836110,86	
						70934,00	564,66	69330,89	551,90		61934,14		
30	83	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0729	898233,89	1321,89	65481,25	96,36	47731,86	16101,71	88109,60	
						242154,00	564,66	17653,03	41,16		6526,64		
31	84	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	0,5	60028,39	5161,34	30014,19	2580,67	20617,53	6683,71	39633,73	
						13632,00	1057,47	6816,00	528,74		2935,83		
32	85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1449	19920,72	1361,10	2886,51	197,22	41,73	2459,41	5773,59	
						18271,62	380,20	2647,56	55,09		427,67		
33	86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1124	220357,00		24768,13		24768,13		26749,58	
											1981,45		
34	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0325	233333,00		7583,32		7583,32		8189,99	
											606,67		
35	88	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	225,72	63856,42	1829,05	14413671,12	412852,35	10000699,21	3726426,36	19591305,28	
						17721,60	420,23	4000119,55	94854,47		1451207,80		
36	89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	25,3095	19920,72	1361,10	504183,54	34448,83	7289,14	429582,10	1008466,89	
						18271,62	380,20	462445,57	9622,67		74701,25		
37	90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	21,1368	228166,00		4822699,11		4822699,11		5208515,04	
											385815,93		
38	91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2814	220357,00		723079,46		723079,46		780925,82	
											57846,36		
39	92	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8288	233333,00		426719,39		426719,39		460856,94	
											34137,55		
40	93	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	3,258	727013,89	1321,89	2368611,25	4306,72	2133201,56	211977,80	2787036,17	
						70934,00	564,66	231102,97	1839,66		206447,12		
41	94	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,243	898233,89	1321,89	218270,84	321,22	159106,19	53672,38	293698,68	
						242154,00	564,66	58843,42	137,21		21755,46		
42	124	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,2	63856,42	1829,05	76627,70	2194,86	53166,93	19810,88	104153,67	
						17721,60	420,23	21265,92	504,28		7715,09		
43	125	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1166	19920,72	1361,10	2322,76	158,70	33,58	1979,07	4645,98	
						18271,62	380,20	2130,47	44,33		344,15		
44	126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1118	228166,00		25508,96		25508,96		27549,68	
											2040,72		
45	127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	233333,00		1120,00		1120,00		1209,60	
											89,60		
46	128	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,060996	680539,89	1321,89	41510,21	80,63	39937,62	1389,03	46331,18	
						24460,00	564,66	1491,96	34,44		3431,94		
47	129	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,64	63856,42	1829,05	40868,11	1170,59	28355,70	10565,80	55548,62	
						17721,60	420,23	11341,82	268,95		4114,71		
48	130	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0622	19920,72	1361,10	1239,07	84,66	17,91	1055,73	2478,38	
						18271,62	380,20	1136,49	23,65		183,58		
49	131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0597	228166,00		13621,51		13621,51		14711,23	
											1089,72		
50	132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025	233333,00		583,33		583,33		630,00	
											46,67		
51	133	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,030498	680539,89	1321,89	20755,11	40,31	19968,81	694,51	23165,59	
						24460,00	564,66	745,98	17,22		1715,97		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	134	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2,944	63856,42	1829,05	187993,30	5384,71	130436,20	48602,69	255523,67	
						17721,60	420,23	52172,39	1237,16		18927,68		
53	135	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28608	19920,72	1361,10	5698,92	389,39	82,39	4855,68	11398,97	
						18271,62	380,20	5227,15	108,77		844,37		
54	136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27456	228166,00		62645,26		62645,26		67656,88	
											5011,62		
55	137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01168	233333,00		2725,33		2725,33		2943,36	
											218,03		
56	138	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,097594	680539,89	1321,89	66416,34	129,01	63900,19	2222,44	74129,88	
						24460,00	564,66	2387,14	55,11		5491,10		
57	139	1107-0506-0104 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	7,2	5574,29	2804,57	40134,88	20192,88	569,69	28145,91	73743,25	
						2690,60	622,24	19372,32	4480,15		5462,46		
58	140	2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2ГОСТ 9818-85/2,72.1,2.6/	м2	23,5008	14546,00		341842,64		683685,28		369190,05	
											27347,41		
59	141	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Кр-1, Кр-2/	т конструкций	0,09936	75309,35	26098,09	7482,74	2593,11	1188,26	3128,40	11460,03	
						37252,10	8379,13	3701,37	832,55		848,89		
60	142	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2484	322546,00		80120,43		80120,43		86530,06	
											6409,63		
61	149	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	20	1404,14	53,47	28082,81	1069,36	596,65	31712,94	64579,41	
						1320,84	22,93	26416,80	458,57		4783,66		
62	150	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	20	3539,00		70780,00		141560,00		76442,40	
											5662,40		
			Итого по разделу "Несущий остов (каркас) здания"					27740431,69	633489,27	22185308,69	4999097,67	35358691,68	
								5334256,30	145302,60	0,00	2619162,32		
			ИТОГО по акту					27740431,69	633489,27	22185308,69	4999097,67	35358691,68	
								5334256,30	145302,60	0,00	2619162,32		
h			ИТОГО:									35 358 691,68	

на 02-01-11 Надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 5-КЖ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Несущий остов (каркас) здания										
1	1	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,08	50978,66	3669,43	157014,27	11301,84	119283,63	26164,77	197833,36	
						8580,78	754,45	26428,80	2323,69		14654,32		
2	2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,287179	228166,00		65524,48		65524,48		70766,44	
											5241,96		
3	4	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,624	50978,66	3669,43	133768,00	9628,59	101623,45	22291,03	168543,75	
						8580,78	754,45	22515,97	1979,67		12484,72		
4	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,244662	228166,00		55823,55		55823,55		60289,43	
											4465,88		
5	7	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство		0,966	50978,66	3669,43	49245,39	3544,66	37411,68	8206,22	62047,74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		8580,78	754,45	8289,03	728,79		4596,13		
6	8	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122527	220357,00		26999,68		26999,68	2159,97	29159,65	
7	10	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,932	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	98490,77 16578,07	7089,34 1457,59	74823,37	16412,45 9192,26	124095,48	
8	11	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,245054	220357,00		53999,36		53999,36	4319,95	58319,31	
9	13	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,29	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	65762,47 11069,21	4733,56 973,23	49959,70	10958,62 6137,69	82858,78	
10	14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126451	228166,00		28851,82		28851,82	2308,15	31159,97	
11	17	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,322	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	67393,79 11343,79	4850,99 997,38	51199,01	11230,46 6289,94	84914,19	
12	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126451	228166,00		28851,82		28851,82	2308,15	31159,97	
13	21	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,192	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	111745,22 18809,07	8043,38 1653,74	84892,76	18621,16 10429,31	140795,69	
14	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,206904	228166,00		47208,46		47208,46	3776,68	50985,14	
15	25	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,386	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	121635,08 20473,74	8755,26 1800,11	92406,08	20269,20 11352,34	153256,62	
16	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215429	228166,00		49153,57		49153,57	3932,29	53085,86	
17	29	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,386	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	121635,08 20473,74	8755,26 1800,11	92406,08	20269,20 11352,34	153256,62	
18	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,215429	228166,00		49153,57		49153,57	3932,29	53085,86	
19	33	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,03	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	103486,68 17418,98	7448,94 1531,52	78618,75	17244,96 9658,53	130390,17	
20	34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,194028	228166,00		44270,59		44270,59	3541,65	47812,24	
21	37	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,292	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	116843,09 19667,15	8410,33 1729,19	88765,61	19470,67 10905,10	147218,86	
22	38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249883	228166,00		57014,80		57014,80	4561,18	61575,98	
23	41	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,774	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	39457,48 6641,52	2840,14 583,94	29975,82	6575,17 3682,61	49715,26	
24	42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,098174	220357,00		21633,33		21633,33	1730,67	23364,00	
25	44	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,797	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	40629,99 6838,88	2924,53 601,29	30866,58	6770,56 3792,04	51192,59	
26	45	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111583	220357,00		24588,10		24588,10	1967,05	26555,15	
27	47	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66 8580,78	3669,43 754,45	81259,98 13677,76	5849,07 1202,59	61733,15	13541,12 7584,09	102385,19	
28	48	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,223166	220357,00		49176,19		49176,19		53110,29	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3934,10		
29	50	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
30	51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,234002	220357,00		51563,98		51563,98	4125,12	55689,10	
31	53	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,594	50978,66	3669,43	81259,98	5849,07	61733,15	13541,12	102385,19	
						8580,78	754,45	13677,76	1202,59		7584,09		
32	54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,234002	220357,00		51563,98		51563,98	4125,12	55689,10	
33	56	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,644	50978,66	3669,43	32830,26	2363,11	24941,12	5470,82	41365,17	
						8580,78	754,45	5526,02	485,86		3064,09		
34	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044092	220357,00		9715,98		9715,98	777,28	10493,26	
35	59	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	0,665	50978,66	3669,43	33900,81	2440,17	25754,42	5649,21	42714,02	
						8580,78	754,45	5706,22	501,71		3164,00		
36	60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,099109	220357,00		21839,36		21839,36	1747,15	23586,51	
37	62	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	0,94	50978,66	3669,43	47919,94	3449,26	36404,74	7985,35	60377,71	
						8580,78	754,45	8065,93	709,18		4472,42		
38	63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087646	228166,00		19997,84		19997,84	1599,83	21597,67	
39	65	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	1,28	50978,66	3669,43	65252,68	4696,87	49572,42	10873,67	82216,46	
						8580,78	754,45	10983,40	965,69		6090,11		
40	66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,119347	228166,00		27230,93		27230,93	2178,47	29409,40	
41	71	1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	2,114	50978,66	3669,43	107768,89	7757,17	81871,94	17958,55	135785,63	
						8580,78	754,45	18139,77	1594,90		10058,19		
42	72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197109	228166,00		44973,57		44973,57	3597,89	48571,46	
43	82	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/	м3	0,37	60028,39	5161,34	22210,50	1909,70	15256,97	4945,95	29328,97	
						13632,00	1057,47	5043,84	391,27		2172,52		
44	83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1449	19920,72	1361,10	2886,51	197,22	41,73	2459,41	5773,59	
						18271,62	380,20	2647,56	55,09		427,67		
45	84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0859	220357,00		18928,67		18928,67	1514,29	20442,96	
46	85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0364	233333,00		8493,32		8493,32	679,47	9172,79	
47	86	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	79,6	63856,42	1829,05	5082971,03	145592,09	3526739,58	1314121,65	6908860,09	
						17721,60	420,23	1410639,36	33450,36		511767,41		
48	87	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,9682	19920,72	1361,10	178653,03	12206,64	2582,84	152218,66	357341,42	
						18271,62	380,20	163863,54	3409,71		26469,73		
49	91	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,065104	680539,89	1321,89	44305,87	86,06	42627,36	1482,58	49451,53	
						24460,00	564,66	1592,44	36,76		3663,08		
50	92	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,086	727013,89	1321,89	789537,08	1435,57	711067,19	70659,27	929012,06	
						70934,00	564,66	77034,32	613,22		68815,71		
51	93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,081	898233,89	1321,89	72756,95	107,08	53035,40	17890,79	97899,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		242154,00	564,66	19614,47	45,74		7251,82		
52	94	1106-0701-0103 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Б-1/		0,37	60028,39	5161,34	22210,50	1909,70	15256,97	4945,95	29328,97	
				м3		13632,00	1057,47	5043,84	391,27		2172,52		
53	95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1449	19920,72	1361,10	2886,51	197,22	41,73	2459,41	5773,59	
				т		18271,62	380,20	2647,56	55,09		427,67		
54	96	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0859	220357,00		18928,67		18928,67		20442,96	
				т							1514,29		
55	97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0364	233333,00		8493,32		8493,32		9172,79	
				т							679,47		
56	98	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		204	63856,42	1829,05	13026709,68	373126,20	9038377,08	3367849,32	17706123,72	
				м3		17721,60	420,23	3615206,40	85726,92		1311564,72		
			Итого по разделу "Несущий остов (каркас) здания"					32026287,16	745711,49	25154886,79	5232078,42	29289324,46	
								6538311,46	171908,26	0,00	2169579,61		
			ИТОГО по акту					32026287,16	745711,49	25154886,79	5232078,42	29289324,46	
								6538311,46	171908,26	0,00	2169579,61		
			ИТОГО:									176 829 931,52	
			Временные здания и сооружения			0,90%			1 591 469,38				
			Итого с временными									178 421 400,90	
			Зимние удорожания			1,53%			2 729 847,43				
			Итого с зимними удорожаниями									181 151 248,34	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			3 623 024,97				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									184 774 273,31	
			-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 9 % К=1					16 629 684,60					
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 62,4 %, К=1,0500359					121 068 243,11					
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 28,6 %, К=1,0921526					57 715 287,06					
			итого в текущих ценах					195 413 214,77					
			Всего с К договорной цены К=0,95					*185 642 554,03*					
			НДС			12 %		22 277 106,48					
			Итого с НДС					207 919 660,51					
			ВСЕГО					207 919 660,51					

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын строй" БИН 060440009800

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Боранбаев Б.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Ибасов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Строй Потенциал»

Эксперт технического надзора Туйгужин Е.Е. аттестат от 07.11.2017г № KZ13VJE00032070

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Главный инженер проекта ТОО "Астанатехстройэксперт" Айматов Н.А. , аттестат от 28.01.2020 г № KZ19VJE00052429

№ KZ19VJE00052429 АВТОРСКИЙ НАДЗОР АЙМАШЕВ Н. А.