Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«29» 06 **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «LifeStroyInvest», Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а

(наименование организации, юридический адрес)

в лице руководителя Аткенова Б.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство сетей водоснабжения микрорайона Шабыт, в с.Междуреченск» Илийский район Алатинской области

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района", руководитель Майшыбаев А.Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «HDD Service» лицензия №23004670 от 17.02.2023 г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Мухамеджанова Д.Т.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

ТОО «ДМ» лицензия ГСЛ № 004686-2, от 11.05.2001 г.

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя Байкенова М.Х.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «ЭЛАЙ», рабочий проект № 487/20-89

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района», приказ № 1411 от 14.03.2021 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы сетей водопровода в одну нитку Ø160х9,5:	м	2091,0		2091,0	
Общая протяженность трассы в сетей водопровода в одну нитку Ø110х6,6:	м	2783,5		2783,5	
Общая протяженность трассы сетей водопровода в одну нитку Ø40х2,4:	м	131,0		131,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водоснабжение обеспечивается от существующих кольцевых водопроводных сетей Ф150мм. Наружные сети водопровода кольцевые по 160-110 мм. из труб ПЭ100 SDR17 S8 СТ РК ISO 4427-2-2014, трубопроводы в колодцах - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода Для определения местонахождения пожарных гидрантов установлены указательные знаки, из металла размером 560х710 мм Сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода из труб ПЭ100 SDR17 S8 СТ РК ISO 4427-2-2014 Общая протяженность трассы сетей водопровода в одну нитку Ø160х9,5 - 2019,0 м. Общая протяженность трассы в сетей водопровода в одну нитку Ø110х6,6 - 2783,5 м. Общая протяженность трассы сетей водопровода в одну нитку Ø40х2,4 - 131,0 м. Укладка трубопроводов по утрамбованному грунту и песчаному основанию. Фасонные части в колодце стальные. Все стальные трубы и фасонные части, укладываемые в земле и

колодцах, покрыты антикоррозийной изоляцией типа «Весьма усиленная» ГОСТ 9.015-74*. Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по Т.П. 901-09-11.84.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «22» ноября 2022 г.
месяц, год
окончание работ: « 01» июня 2023 г.
месяц, год
при продолжительности строительства: 3 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;
фактически: 6 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор ГКП [signature] С. Зайцев

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «LifeStroyInvest», руководитель Аткенов Б.Б.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

место для печати