Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2016 г.

Заказчик **ГУ «Управление строительстваКарагандинской области», от лица Зам. руководителя Мырзагали Ж.М.**.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии_от « » **2016г., ТОО «СЕрВИС НС», директор Әбдірахман С.Ж., г. Караганда, ул.Алиханова, 37**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **« 22 » сентября 2016г., ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», Өтен Д.Т.**.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ТОО «Институт «Гражданпроект», директор Жаров Т.Ж.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство внутриквартальных тепловых сетей с насосной станцией для больничного городка (областной центр крови, областная многопрофильная больница на 300 коек, областная многопрофильная детская больница на 200 коек) в г. Караганде Карагандинской области**.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Караганда, Карагандинская область**.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а)_____.

наименование органа с вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_-_»__-___20_-_года №_____----_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (сметной документации) **ТОО «Институт «Гражданпроект» № 309-2123**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2016 г.**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2016 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **август – декабрь 2016 г.**

фактически, месяц: **август – декабрь 2016 г.**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание тепловой насосной станции					
полы	М2	194,42		194,42	
окна	М2	16,29		16,29	
двери	м2	4,57691		4,57691	
ворота	шт	1		1	
кровля	М2	216		216	
Отопление здания					
Трубопровод д. 20	М.п.	11		11	
Трубопровод д. 25	М.п.	92		92	
Вентиляция здания					
Прокладка воздуховодов	М2	11,5524		11,5524	
Холодное водоснабжение здания					
Прокладка трубопроводов д.63	М.п.	6		6	
Прокладка трубопроводов д.15	М.п.	12		12	
Прокладка	М.п.	25		25	

трубопроводов д.50					
Горячее водоснабжение здания					
Прокладка трубопроводов д.15	М.п.	58		58	
Канализация по зданию					
Прокладка трубопроводов д.100	М.п.	22		22	
Прокладка трубопроводов д.50	М.п.	6		6	
Электроосвещение					
Прокладка кабеля	М.п.	470		770	
Тепломеханическое оборудование					
Насосная станция	компл	1		1	
Внеплощадочные тепловые сети					
Лотки каналов	М3	113,7		113,7	
Прокладка трубопровода д.32	М.п.	4		4	
Прокладка трубопровода д.325	М.п.	410		410	
Прокладка трубопровода д.89	М.п.	8		8	
Прокладка трубопровода д.108	М.п.	18		18	
Прокладка трубопровода д.273	М.п.	8		8	
Наружные сети электроснабжения					
Прокладка кабеля	М.п.	1326		1326	
Наружные сети водопровода					
Прокладка трубопровода д.100	М.п.	38,62		38,62	
Прокладка трубопровода д.300	М.п.	6		6	
Наружные сети канализации					
Прокладка трубопровода д.32	М.п.	4		4	
Устройство колодцев	шт	1		1	
Прокладка трубопровода д.160	М.п.	3,03		3,03	
Прокладка трубопровода д.100	М.п.	3,535		3,535	
Септик V=5 м3					

Септик V=5 м3	Компл.	1		1	
Проезды и тротуары					
Устройство а/бетонного покрытия	М2	465		0	
Устройство покрытий из брусчатки	М2	0		335	
Ограждение территории					
Ограда металлическая	М.п.	172		177,07	
Ворота металлические	компл	1		1	
Ограждение мусоросборника	м	8		8	
Озеленение					
Посадка деревьев	шт	14		14	
Посадка кустарников	шт	42		42	
Посев газона	м2	800		800	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ----;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: разработка грунта, монтаж лотков, прокладка трубопроводов водопровода, отопления, канализации, устройство колодцев водопроводных и канализационных, устройство тепловых узлов, строительство тепловой насосной станции с устройством водопровода, канализации, отопления, вентиляции

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – оборудование тепловой насосной станции (акт №1);

6.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **103 950,076** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **67 752,215** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **23 240,481** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **103 950,076** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **67 752,215** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **23 240,481** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ_) **Строительство внутриквартальных тепловых сетей с насосной станцией для больничного городка (областной центр крови, областная многопрофильная больница на 300 коек, областная многопрофильная детская больница на 200 коек) в г. Караганде Карагандинской области**.

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Мырзагали Ж.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Өтен Д.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Жаров Т.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Әбдірахман С.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.