Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«31» октября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СЕрВИС НС», Караганда, улица Мустафина 9/3**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Әбдірахман С.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство тепловых сетей к 20 домам и объектам СКБ в п.Актас**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Жигита», ТОО «Ботакара 2030», ТОО «Асар Строй KZ»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) рабочий проект **ТОО «КОНЕС», № 05-05-2014**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом ГУ «Отдел строительства города Сарани» №25 от 26.08.2015 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность	Гкал/час	11,2	11,2	12,0	12,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общая длина трубопровода – 5586 п.м.
Труба стальная электросварная D = 219 мм – 212,6 п.м.
Труба стальная электросварная D = 159 мм – 909,2 п.м.
Труба стальная электросварная D = 133 мм – 767,7 п.м.
Труба стальная электросварная D = 108 мм – 393,9 п.м.
Труба стальная электросварная D = 89 мм – 1584,8 п.м.
Труба стальная электросварная D = 76 мм – 1573,9 п.м.
Труба стальная электросварная D = 57 мм – 24 п.м.
Труба стальная электросварная D = 40 мм – 111,2 п.м.
Труба стальная электросварная D = 48 мм – 9 п.м.
Краны шаровые сварные D = 80 мм – 40 шт
Краны шаровые сварные D = 40 мм – 4 шт
Краны шаровые сварные D = 15 мм – 56 шт
Краны шаровые сварные D = 20 мм – 27 шт
Краны шаровые сварные D = 25 мм – 98 шт
Маты минераловатные прошивные, толщина 80 мм-236,1 м3
Сталь листовая оцинкованная – 12,3 тн
Задвижки фланцевые D = 125 мм – 8 шт
Задвижки фланцевые с выдвижным шпинделем D = 150 мм – 4 шт
Задвижки фланцевые с выдвижным шпинделем D = 200 мм – 2 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования –

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2017 год**;

окончание работ **октябрь 2017 год**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**;

фактически, месяц: **2 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

указать наименование организации

_____ _____ _____

Ф.И.О. руководителя *Личная подпись и М.П.* *Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____ _____ _____

Ф.И.О. руководителя *Личная подпись и М.П.* *Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство тепловых сетей к 20 домам и объектам СКБ в п.Актас**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Әбдірахман С.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать (при наличии)