Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Объект: **"Строительство бани при центре ресоциализации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в г.Кызылорда, пос.Тасбугет, ул.Баймаганбетова №7"**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			03	**08.08.2022г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство бани при КГУ "Центр для ресолизации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" в г.Кызылорда пос.Тасбугет ул.Баймаганбетова, 7	2 000 000	1 785 714						214 286	**2 000 000**
Итого к оплате:	**2 000 000 (три миллиона тенге 00 тиын) в т.ч. НДС**								

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор _____ **Сейткулов Б.**

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем курылыс"
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Объект: "Строительство бани при центре ресоциализации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в г.Кызылорда, пос.Тасбугет, ул.Баймаганбетова №7"
Договор: № 3 от 08.08.2022г.

Форма-2В

АКТ №1
выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлена 2кв.2019г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Земляные работы			
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**60,5280**		**207,87**	**12581,99**
		Итого оплата труда:				**82,82**	**5013,10**
		Итого эксплуатация машин:				**198,45**	**12011,96**
		Накладные расходы	%	72		59,63	3609,43
		Сметная прибыль	%	8		21,40	1295,31
		Сметная стоимость:				**288,90**	**17486,74**
2	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	**м3 грунта**	**1,8720**		**1162,54**	**2176,27**
		Итого оплата труда:				**1089,81**	**2040,12**
		Итого эксплуатация машин:				**119,21**	**223,16**
		Накладные расходы	%	72		784,66	1468,88
		Сметная прибыль	%	8		155,78	291,61
		Сметная стоимость:				**2102,98**	**3936,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**43,6800**		**33,81**	**1476,90**
		Итого оплата труда:				**11,88**	**518,94**
		Итого эксплуатация машин:				**33,81**	**1476,90**
		Накладные расходы	%	72		8,55	373,64
		Сметная прибыль	%	8		3,39	148,04
		Сметная стоимость:				**45,75**	**1998,57**
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,8720**		**800,93**	**1499,34**
		Итого оплата труда:				**800,93**	**1499,34**
		Накладные расходы	%	72		576,67	1079,52
		Сметная прибыль	%	8		110,21	206,31
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**2785,17**
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**43,6800**		**150,14**	**6558,13**
		Итого оплата труда:				**110,48**	**4825,61**
		Итого эксплуатация машин:				**72,06**	**3147,42**
		Накладные расходы	%	72		79,54	3474,44
		Сметная прибыль	%	8		18,37	802,61
		Сметная стоимость:				**248,06**	**10835,17**
				Фундаменты			
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**5,0400**		**4059,25**	**20458,62**
		Итого оплата труда:				**1490,51**	**7512,17**
		Итого эксплуатация машин:				**1654,90**	**8340,70**
		Итого материалов:				**1599,40**	**8060,98**
		Накладные расходы	%	93		1386,17	6986,32
		Сметная прибыль	%	8		435,63	2195,60
		Сметная стоимость:				**5881,06**	**29640,53**
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0025**		**114901,82**	**289,55**
		Итого оплата труда:				**854,92**	**2,15**
		Итого эксплуатация машин:				**1711,00**	**4,31**
		Итого материалов:				**113190,82**	**285,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		923,31	2,33
		Сметная прибыль	%	8		9266,01	23,35
		Сметная стоимость:				**125091,14**	**315,23**
		ФЛ					
8	**1107-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**3063,90**	**24511,20**
		Итого оплата труда:				**1978,30**	**15826,37**
		Итого эксплуатация машин:				**1691,76**	**13534,08**
		Накладные расходы	%	118		2334,39	18675,12
		Сметная прибыль	%	8		431,86	3454,91
		Сметная стоимость:				**5830,15**	**46641,22**
9	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**2120,51**	**12723,07**
		Итого оплата труда:				**1328,24**	**7969,45**
		Итого эксплуатация машин:				**1218,79**	**7312,72**
		Накладные расходы	%	118		1567,33	9403,96
		Сметная прибыль	%	8		295,03	1770,16
		Сметная стоимость:				**3982,86**	**23897,19**
10	**1107-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**3063,90**	**9191,70**
		Итого оплата труда:				**1978,30**	**5934,89**
		Итого эксплуатация машин:				**1691,76**	**5075,28**
		Накладные расходы	%	118		2334,39	7003,17
		Сметная прибыль	%	8		431,86	1295,59
		Сметная стоимость:				**5830,15**	**17490,46**
11	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**5,8400**		**34603,00**	**202081,52**
		Сметная прибыль	%	8		2768,24	16166,52
		Сметная стоимость:				**37371,24**	**218248,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**0,2200**		**27099,21**	**5961,83**
		Итого оплата труда:				**3250,53**	**715,12**
		Итого эксплуатация машин:				**1308,82**	**287,94**
		Итого материалов:				**22820,93**	**5020,60**
		Накладные расходы	%	91		2957,98	650,76
		Сметная прибыль	%	8		2404,58	529,01
		Сметная стоимость:				**32461,76**	**7141,59**
13	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**0,1400**		**29084,98**	**4071,90**
		Итого оплата труда:				**4319,50**	**604,73**
		Итого эксплуатация машин:				**1933,40**	**270,68**
		Итого материалов:				**23216,79**	**3250,35**
		Накладные расходы	%	91		3930,74	550,30
		Сметная прибыль	%	8		2641,26	369,78
		Сметная стоимость:				**35656,98**	**4991,98**
14	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0028**		**243344,00**	**681,36**
		Сметная прибыль	%	8		19467,52	54,51
		Сметная стоимость:				**262811,52**	**735,87**
15	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0008**		**219813,00**	**167,06**
		Сметная прибыль	%	8		17585,04	13,36
		Сметная стоимость:				**237398,04**	**180,42**
		ФБС					
16	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**1564,40**	**4693,21**
		Итого оплата труда:				**801,87**	**2405,62**
		Итого эксплуатация машин:				**801,81**	**2405,43**
		Итого материалов:				**251,84**	**755,53**
		Накладные расходы	%	118		946,21	2838,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		200,85	602,55
		Сметная стоимость:				**2711,46**	**8134,39**
17	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**22,0000**		**2214,37**	**48716,20**
		Итого оплата труда:				**1126,79**	**24789,27**
		Итого эксплуатация машин:				**1125,23**	**24755,14**
		Итого материалов:				**372,37**	**8192,25**
		Накладные расходы	%	118		1329,61	29251,34
		Сметная прибыль	%	8		283,52	6237,40
		Сметная стоимость:				**3827,50**	**84204,94**
18	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3347,67**	**20086,04**
		Итого оплата труда:				**1699,26**	**10195,54**
		Итого эксплуатация машин:				**1780,70**	**10684,18**
		Итого материалов:				**523,16**	**3138,94**
		Накладные расходы	%	118		2005,12	12030,74
		Сметная прибыль	%	8		428,22	2569,34
		Сметная стоимость:				**5781,02**	**34686,12**
19	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**4727,58**	**47275,84**
		Итого оплата труда:				**2322,23**	**23222,25**
		Итого эксплуатация машин:				**2665,41**	**26654,11**
		Итого материалов:				**747,65**	**7476,53**
		Накладные расходы	%	118		2740,23	27402,26
		Сметная прибыль	%	8		597,42	5974,25
		Сметная стоимость:				**8065,23**	**80652,34**
20	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,5970**		**23504,00**	**84543,89**
		Сметная прибыль	%	8		1880,32	6763,51
		Сметная стоимость:				**25384,32**	**91307,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,3100**		**20748,00**	**68675,88**
		Сметная прибыль	%	8		1659,84	5494,07
		Сметная стоимость:				**22407,84**	**74169,95**
22	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**10,0480**		**18547,00**	**186360,26**
		Сметная прибыль	%	8		1483,76	14908,82
		Сметная стоимость:				**20030,76**	**201269,08**
23	**СТТЕХ.Ч.РАЗД. 21-02, табл.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**2,4000**		**16,99**	**40,77**
		Сметная прибыль	%	8		1,36	3,26
		Сметная стоимость:				**18,35**	**44,03**
24	**1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,8600**		**27444,02**	**23601,86**
		Итого оплата труда:				**3573,67**	**3073,36**
		Итого эксплуатация машин:				**1258,82**	**1082,58**
		Итого материалов:				**22901,82**	**19695,57**
		Накладные расходы	%	91		3252,04	2796,76
		Сметная прибыль	%	8		2455,69	2111,89
		Сметная стоимость:				**33151,75**	**28510,50**
25	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**25,2000**		**2024,68**	**51021,81**
		Итого оплата труда:				**216,27**	**5450,03**
		Итого эксплуатация машин:				**42,44**	**1069,49**
		Итого материалов:				**1774,60**	**44719,97**
		Накладные расходы	%	93		201,13	5068,53
		Сметная прибыль	%	8		178,06	4487,23
		Сметная стоимость:				**2403,87**	**60577,56**
		Арматурные сетки					

1	2	3	4	5	6	7	8
26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0400**		**18541,17**	**741,65**
		Итого оплата труда:				**17294,36**	**691,77**
		Итого эксплуатация машин:				**1311,21**	**52,45**
		Итого материалов:				**288,00**	**11,52**
		Накладные расходы	%	91		15737,87	629,51
		Сметная прибыль	%	8		2742,32	109,69
		Сметная стоимость:				**37021,36**	**1480,85**
				Сетка С-1-5шт			
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0200**		**226241,00**	**4524,82**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	361,99
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**4886,81**
				Сетка С-2-1шт			
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0040**		**226241,00**	**904,96**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	72,40
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**977,36**
				Сетка С-3-4шт			
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0160**		**226241,00**	**3619,86**
		Сметная прибыль	%	8		18099,28	289,59
		Сметная стоимость:				**244340,28**	**3909,44**
				Стены			
30	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**26,0226**		**10528,11**	**273968,46**
		Итого оплата труда:				**4947,34**	**128742,49**
		Итого эксплуатация машин:				**2357,60**	**61350,80**
		Итого материалов:				**3716,77**	**96719,91**
		Накладные расходы	%	93		4601,03	119730,51
		Сметная прибыль	%	8		1210,33	31495,92
		Сметная стоимость:				**16339,47**	**425194,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**20,7463**		**28651,00**	**594403,04**
		Сметная прибыль	%	8		2292,08	47552,24
		Сметная стоимость:				**30943,08**	**641955,29**
		РАЗДЕЛ 1. ВЫГРЕБ ЕМКОСТЬЮ на 6 м3					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
32	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**10,0500**		**164,59**	**1654,09**
		Итого оплата труда:				**45,85**	**460,76**
		Итого эксплуатация машин:				**156,15**	**1569,27**
		Накладные расходы	%	72		33,01	331,75
		Сметная прибыль	%	8		15,81	158,87
		Сметная стоимость:				**213,40**	**2144,71**
33	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**4,5000**		**149,62**	**673,31**
		Итого оплата труда:				**41,68**	**187,56**
		Итого эксплуатация машин:				**141,95**	**638,78**
		Накладные расходы	%	72		30,01	135,04
		Сметная прибыль	%	8		14,37	64,67
		Сметная стоимость:				**194,00**	**873,01**
34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**0,4500**		**1765,69**	**794,56**
		Итого оплата труда:				**1765,69**	**794,56**
		Накладные расходы	%	72		1271,29	572,08
		Сметная прибыль	%	8		242,96	109,33
		Сметная стоимость:				**3279,94**	**1475,97**
35	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,5000**		**17,67**	**185,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6,70**	**70,30**
		Итого эксплуатация машин:				**17,67**	**185,53**
		Накладные расходы	%	72		4,82	50,62
		Сметная прибыль	%	8		1,80	18,89
		Сметная стоимость:				**24,29**	**255,05**
36	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,4500**		**800,93**	**360,42**
		Итого оплата труда:				**800,93**	**360,42**
		Накладные расходы	%	72		576,67	259,50
		Сметная прибыль	%	8		110,21	49,59
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**669,51**
37	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**10,5000**		**150,14**	**1576,47**
		Итого оплата труда:				**110,48**	**1160,00**
		Итого эксплуатация машин:				**72,06**	**756,59**
		Накладные расходы	%	72		79,54	835,20
		Сметная прибыль	%	8		18,37	192,93
		Сметная стоимость:				**248,06**	**2604,61**
38	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,4500**		**800,93**	**360,42**
		Итого оплата труда:				**800,93**	**360,42**
		Накладные расходы	%	72		576,67	259,50
		Сметная прибыль	%	8		110,21	49,59
		Сметная стоимость:				**1487,80**	**669,51**
39	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**20400,88**	**6120,26**
		Итого оплата труда:				**1390,12**	**417,04**
		Итого эксплуатация машин:				**1071,51**	**321,45**
		Итого материалов:				**18162,97**	**5448,89**
		Накладные расходы	%	91		1265,01	379,50
		Сметная прибыль	%	8		1733,27	519,98
		Сметная стоимость:				**23399,16**	**7019,75**
40	**1111-0101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,5000**		**1270,97**	**635,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**169,93**	84,96
		Итого эксплуатация машин:				**67,15**	33,57
		Итого материалов:				**1058,82**	**529,41**
		Накладные расходы	%	94		159,73	79,87
		Сметная прибыль	%	8		114,46	57,23
		Сметная стоимость:				**1545,16**	772,58
41	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Заделка труб бетоном. Устройство**	**м3**	**0,0500**		**18870,12**	**943,51**
		Итого оплата труда:				**1253,25**	**62,66**
		Итого эксплуатация машин:				**1156,92**	**57,85**
		Итого материалов:				**16711,19**	**835,56**
		Накладные расходы	%	91		1140,46	57,02
		Сметная прибыль	%	8		1600,85	80,04
		Сметная стоимость:				**21611,42**	**1080,57**
		КОЛОДЦЫ					
42	**1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**2,2000**		**44281,16**	**97418,55**
		Итого оплата труда:				**13166,14**	**28965,51**
		Итого эксплуатация машин:				**7117,90**	**15659,39**
		Итого материалов:				**26775,81**	**58906,79**
		Накладные расходы	%	99		13034,48	28675,86
		Сметная прибыль	%	8		4585,25	10087,55
		Сметная стоимость:				**61900,89**	**136181,96**
43	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**18077,00**	**18077,00**
		Сметная прибыль	%	8		1446,16	1446,16
		Сметная стоимость:				**19523,16**	**19523,16**
44	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**5573,00**	**5573,00**
		Сметная прибыль	%	8		445,84	445,84
		Сметная стоимость:				**6018,84**	**6018,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3**	**шт.**	**1,0000**		**3301,00**	**3301,00**
		Сметная прибыль	%	8		264,08	264,08
		Сметная стоимость:				**3565,08**	**3565,08**
46	**2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**24255,00**	**24255,00**
		Сметная прибыль	%	8		1940,40	1940,40
		Сметная стоимость:				**26195,40**	**26195,40**
47	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**14894,00**	**14894,00**
		Сметная прибыль	%	8		1191,52	1191,52
		Сметная стоимость:				**16085,52**	**16085,52**
48	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**23073,00**	**46146,00**
		Сметная прибыль	%	8		1845,84	3691,68
		Сметная стоимость:				**24918,84**	**49837,68**
49	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**27252,00**	**27252,00**
		Сметная прибыль	%	8		2180,16	2180,16
		Сметная стоимость:				**29432,16**	**29432,16**
50	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка металлическая**	**т**	**0,0138**		**544343,00**	**7533,71**
		Сметная прибыль	%	8		43547,44	602,70
		Сметная стоимость:				**587890,44**	**8136,40**
		ИЗОЛЯЦИЯ					
51	**1113-0501-0305 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой**	**м2**	**12,5600**		**3064,59**	**38491,25**
		Итого оплата труда:				**873,87**	**10975,81**
		Итого эксплуатация машин:				**81,02**	**1017,61**
		Итого материалов:				**2144,71**	**26937,56**
		Накладные расходы	%	69		602,97	7573,31
		Сметная прибыль	%	8		293,40	3685,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3960,97	49749,72
52	**1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**12,5600**		**132,99**	**1670,38**
		Итого оплата труда:				**57,12**	717,39
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	28,79
		Итого материалов:				**73,83**	**927,31**
		Накладные расходы	%	69		39,41	495,00
		Сметная прибыль	%	8		13,79	173,23
		Сметная стоимость:				**186,19**	**2338,61**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**297915,94**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**272305,23**
Материалы -	Тенге	**93585,51**
Всего заработная плата -	Тенге	**44617,39**
Местные материалы -	Тенге	**121421,00**
Накладные расходы -	Тенге	**39704,25**
Сметная прибыль -	Тенге	**24960,76**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**336970,24**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**36,88**
Сметная заработная плата -	Тенге	**44617,39**
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**7533,71**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**7533,71**
Сметная прибыль -	Тенге	**602,70**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	**8136,40**
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**18077,00**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**18077,00**
Сметная прибыль -	Тенге	**1446,16**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	**19523,16**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	**364629,80**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**36,88**
Сметная заработная плата -	Тенге	**44617,39**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**2015524,89**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**231568,70**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**200008,16**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**64081,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1583948,03
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				292730,39
	ИТОГО:		Тенге				2308255,29
	Сметная прибыль		Тенге				184660,42
	ИТОГО по смете:		Тенге				2492915,71
	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**				**2 492 915,71**
	- оборудование						**0,00**
	Временные здания и сооружения (1,2%)		**Тенге**	**1,2%**			**29 915**
	Итого		**Тенге**				**2 522 831**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		**Тенге**	**1,35%**			**34 058**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**				**211 522**
	Итого по главам 1-9		**Тенге**				**2 768 411**
	Непредвиденные затраты 2%		**Тенге**				**51 138**
	Итого с непредвиденными затратами						**2 819 549**
	Итого с понижающим коэффициентом		**Тенге**				**1 785 714**
	Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**				**214 286**
	ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС		**Тенге**				**2 000 000**

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Директор_____**Сейтмуратов Р.Е.**

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор_____**Сейткулов Б.**