Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта - «Строительство сетей наружной канализации к зданиям расположенным по улице Г.Муратбаева №4, 4а г.Кызылорда»

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2023 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		2	03.07.2023г.				
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сетей наружной канализации к зданиям расположенным по улице Г.Муратбаева №4, 4а г.Кызылорда»	5 320 587	4 750 524	-	-	-	-	-	570 063	5 320 587
Итого:	**5 320 587**	**4 750 524**	-	-	-	-	-	**570 063**	**5 320 587**

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Директор _____ **Уткельбаев М.**

Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор _____ **Сейткулов Б.**

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта - «Строительство сетей наружной канализации к зданиям расположенным по улице Г.Муратбаева №4, 4а г.Кызылорда»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за АВГУСТ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2023 г

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7141964,64**
		из них				
		затраты на труд рабочих	тенге			1193292
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*577589*
		машины и механизмы	тенге			945512
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*234422*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5004261
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	439		
		Земляные работы				
1	У6101-0102-0108 6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3**	**$м^3$ грунта**	**1098,378918**	**388**	**426171**
		из них				
1.1		машины и механизмы			389,00	427269
		в том числе оплата труда машинистов			79,00	86772
1.1.1	3101 311-101-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$ масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	27,6396071	15436,00	426645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*27,6396071*	*3136,00*	*86678*
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**33,970482**	**6126**	**208103**
		из них				
2.1		затраты на труд рабочих			6126,00	208103
		в том числе оплата труда рабочих			2951,00	100247
2.1.1	20019 001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	56,4997057	3683,00	208088
3	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**1089,495561**	**81**	**88249**
		из них				
3.1		машины и механизмы			81,00	88249
		в том числе оплата труда машинистов			19,00	20700
3.1.1	3092 311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	9,483841	9358,00	88750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,483841*	*2195,00*	*20817*
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**33,695739**	**3198**	**107759**
		из них				
4.1		затраты на труд рабочих			3198,00	107759
		в том числе оплата труда рабочих			1540,00	51891
4.1.1	20008 001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	35,3737868	3046,00	107749
5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1089,495561**	**511**	**556732**
		из них				
5.1		затраты на труд рабочих			312,00	339923
		в том числе оплата труда рабочих			150,00	163424
5.1.1	20001 001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	127,0331824	2672,00	339438
5.2		машины и механизмы			199,00	216810
		в том числе оплата труда машинистов			62,00	67549
5.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	30,8871991	6961,00	215006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*30,8871991*	*2195,00*	*67797*
5.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	123,5487966	18,00	2224
		Трубопроводы				
6	У6122-0204-0103 6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**200**	**7529**	**1505800**
		из них				
6.1		затраты на труд рабочих			381,00	76200
		в том числе оплата труда рабочих			185,00	37000
6.1.1	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,72	4068,00	76153
6.2		машины и механизмы			53,00	10600
		в том числе оплата труда машинистов			15,00	3000
6.2.1	2468 313-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,9504	10901,00	10360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9504*	*3136,00*	*2980*
6.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0432	7095,00	307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0432*	*2195,00*	*95*
6.3		материалы, изделия и конструкции			7095,00	1419000
6.3.1	154951 241-204-0106	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб. муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	204	6897,00	1406988
6.3.2	295735 261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	3,6	2782,00	10015
6.3.3	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	1,68	1117,00	1877
7	У6122-0204-0102 6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**31,4**	**5108**	**160391**
		из них				
7.1		затраты на труд рабочих			315,00	9891

П	1	2	3	4	5	6	7
17.2			машины и механизмы			36,00	124
			в том числе оплата труда машинистов			5,00	17
17.2.1		1238 321-2014-0101	Котлы битумные передвижные. 400 л	маш.-ч	0,0727412	960,00	70
17.2.2		2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0074606	7095,00	53
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0074606*	*2195,00*	*16*
17.3			материалы, изделия и конструкции			3546,00	12249
17.3.1		135822 235-2014-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	8,2896	1367,00	11332
17.3.2		144636 216-2014-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0005526	200348,00	111
17.3.3		315956 217-4060-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000829	973152,00	807
			Колодец д-1500мм				
18	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*		**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**2,67**	**77540**	**207032**
			из них				
18.1			затраты на труд рабочих			43190,00	115317
			в том числе оплата труда рабочих			21032,00	56155
18.1.1		20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,841158	4142,00	115318
18.2			машины и механизмы			17688,00	47227
			в том числе оплата труда машинистов			5187,00	13849
18.2.1		1005 311-5014-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0749736	307,00	23
18.2.2		2349 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0374868	5349,00	201
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0374868*	*2195,00*	*82*
18.2.3		2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0461376	10387,00	479
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0461376*	*2195,00*	*101*
18.2.4		2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,0796848	10901,00	33572
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,0796848*	*3136,00*	*9658*
18.2.5		2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,8253188	7095,00	12951
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8253188*	*2195,00*	*4007*
18.3			материалы, изделия и конструкции			16662,00	44188
18.3.1		100328 211-4014-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,38715	6375,00	2468
18.3.2		100533 212-1014-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3884	21743,00	30188
18.3.3		102636 212-4014-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,21894	21936,00	4803
18.3.4		144476 216-1014-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,001869	24399,00	46
18.3.5		279119 222-5194-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,005073	1215727,00	6167
18.3.6		316018 233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,03204	25523,00	818
19	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*		**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**13**	**34014**	**442182**
20	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*		**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**10**	**19813**	**198130**
21	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*		**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**20**	**22868**	**457360**
22	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*		**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**3**	**45098**	**135294**
23	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*		**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**10**	**31267**	**312670**
24	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*		**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**14**	**6870**	**96180**
25	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*		**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**12,3402**	**4576**	**56469**
			из них				
25.1			затраты на труд рабочих			994,00	12266
			в том числе оплата труда рабочих			495,00	6108
25.1.1		20101 002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,8259058	4343,00	12273
25.2			машины и механизмы			36,00	444
			в том числе оплата труда машинистов			5,00	62
25.2.1		1238 321-2014-0101	Котлы битумные передвижные. 400 л	маш.-ч	0,2598846	960,00	249
25.2.2		2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0266548	7095,00	189
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0266548*	*2195,00*	*59*
25.3			материалы, изделия и конструкции			3546,00	43758
25.3.1		135822 235-2014-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	29,61648	1367,00	40486
25.3.2		144636 216-2014-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0019744	200348,00	396
25.3.3		315956 217-4060-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,002964	973152,00	2882
			Отмоска				
26	С1241-102-0250 241-102-0250 *РСНБ РК 2022*		**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм**	**м**	**21,42**	**35316**	**756469**
27	У6121-0201-0110 6121-0201-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*		**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм**	**км**	**0,021**	**10379877**	**217977**
			из них				
27.1			затраты на труд рабочих			954884,00	20053
			в том числе оплата труда рабочих			464983,00	9765
27.1.1		20241 004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,67208	4292,00	20053
27.2			машины и механизмы			1063979,00	22344
			в том числе оплата труда машинистов			247204,00	5191
27.2.1		846 324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	1,056888	12998,00	13737
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,056888*	*3136,00*	*3314*
27.2.2		863 321-2014-0103	Котлы битумные передвижные. 1000 л	маш.-ч	1,1392464	1573,00	1792

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			154,00	4836
	20238 004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.4335	4068,00	9899
		машины и механизмы			44,00	1382
		в том числе оплата труда машинистов			13,00	408
	2468 314-1024-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.1220832	10901,00	1331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1220832*	*3136,00*	*383*
	2509 331-1014-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0067824	7095,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0067824*	*2195,00*	*15*
		материалы, изделия и конструкции			4749,00	149119
	288221 241-204-0105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	32,028	4608,00	147585
	295735 261-1054-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,471	2782,00	1310
	315996 218-103-0201	Ветошь	кг	0.19782	1117,00	221
8	**У6121-0105-0403** **6121-0105-0403** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,049**	**1180936**	**57866**
		из них				
		затраты на труд рабочих			761086,00	37293
		в том числе оплата труда рабочих			370547,00	18157
	20236 004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.5111548	3921,00	37293
		машины и механизмы			419850,00	20573
		в том числе оплата труда машинистов			97827,00	4794
	223 311-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	1.3910604	7174,00	9979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3910604*	*2195,00*	*3053*
	1023 311-1024-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0.1998683	20259,00	4049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1998683*	*3747,00*	*749*
	1904 333-1014-0101	Тягачи седельные грузоподъемностью 12 т	маш.-ч	0.3777641	9552,00	3608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3777641*	*2624,00*	*991*
	2639 333-2014-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъемностью 12 т	маш.-ч	0.3777641	965,00	365
	3452 315-1014-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2.7175849	606,00	1647
	3458 315-2024-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	2.4979669	370,00	924
9	**С1241-203-0201** **241-203-0201** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм**	**м**	**49,49**	**1749**	**86558**
	Колодец д-1000мм					
10	**У6122-0401-0103** **6122-0401-0103** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**4,24**	**102116**	**432972**
		из них				
		затраты на труд рабочих			62041,00	263054
		в том числе оплата труда рабочих			30212,00	128099
	20239 004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	63.50884	4142,00	263054
		машины и механизмы			26059,00	110499
		в том числе оплата труда машинистов			7566,00	32080
	1005 311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0.137376	307,00	42
	2339 315-1014-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0.068688	5349,00	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,068688*	*2195,00*	*151*
	2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.0824256	10387,00	856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0824256*	*2195,00*	*181*
	2468 314-1024-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	8.6455296	10901,00	94245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,6455296*	*3136,00*	*27112*
	2509 331-1014-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2.1110112	7095,00	14978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1110112*	*2195,00*	*4634*
		материалы, изделия и конструкции			14016,00	59428
	100328 211-1014-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0.6784	6375,00	4325
	100533 212-1014-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1.7384	21743,00	37798
	102636 212-1014-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.32648	21936,00	7162
	144476 216-1014-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0.003392	24399,00	83
	279119 222-5199-0102	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.007208	1215727,00	8763
	316018 233-4024-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0.05088	25523,00	1299
11	**С1225-101-0601** **225-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**10**	**20842**	**208420**
12	**С1225-101-0104** **225-101-0104** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**4**	**7129**	**28516**
13	**С1225-101-0105** **225-101-0105** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**5**	**15002**	**75010**
14	**С1225-101-0106** **225-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**1**	**17929**	**17929**
15	**С1225-101-0605** **225-101-0605** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**10**	**25844**	**258440**
16	**С1225-101-0201** **225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	**6870**	**27480**
17	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**3,454**	**4576**	**15806**
		из них				
		затраты на труд рабочих			994,00	3433
		в том числе оплата труда рабочих			495,00	1710
	20101 002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.790966	4343,00	3435

П	1	2	3	4	5	6	7
[illegible]		1087 324-106-0102	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром от 350 до 500 мм	маш.-ч	0,1433376	17307,00	2481
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел	*чел.-ч*	*0,2866752*	*5248,00*	*752*
[illegible]		1198 324-106-0303	Машины изоляционные для труб диаметром от 350 до 500 мм	маш.-ч	0,2106972	16327,00	3440
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел	*чел.-ч*	*0,4213944*	*5248,00*	*1106*
[illegible]		1961 324-108-0701	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	0,0383292	20972,00	804
[illegible]		2459 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0086184	10387,00	90
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	*чел.-ч*	*0,0086184*	*2195,00*	*19*
[illegible]			материалы, изделия и конструкции			8361014,00	175581
[illegible]		131498 215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0063	124270,00	783
[illegible]		135569 235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	35,91	441,00	15836
[illegible]		135842 235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	121,38	1098,00	133275
[illegible]		136328 234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	$10\ м^2$	3,339	6864,00	22919
[illegible]		147035 261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	$м^2$	0,0252	346,00	9
[illegible]		149239 236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00462	590458,00	2728
[illegible]		316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,00441	7094,00	31

Итого по акту	**тенге**	**7141964,64**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	**тенге**	**378 524**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия	**тенге**	**663390**
Итого	**тенге**	**8 183 879**
Сметная прибыль 5%	**тенге**	**376024**
Непредвиденные работы и затраты 3%	**тенге**	**245 516**
Итого в сметных ценах	**тенге**	**8 805 420**
Итого в прогнозных ценах 2023 К=1,079	**тенге**	**9 501 048**
Итого с понижающим коэф-м	**тенге**	**4 750 524**
НДС-12%	**тенге**	**570 063**
Итого с НДС		**5 320 587**

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Директор Утеканбаев М.

Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор Сейткулов Б.