Форма КС-3

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области "
Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"
Наименование стройки: Капитальный ремонт гаража, фасадов, кровли ,вентиляционной системы и благоустройство поликлиники по ул.Коркыт Ата №73 Кызылординской области

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстан, от "19" марта 2015 г. №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		30	20.01.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**30200283,20**									
в т.ч. за отчетный м-ц	**30200283,20**	26964538,57							3235744,63	**30200283,20**

Заказчик:
КГП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области "
БИН 001040003125

Главный врач
_____ **Кожарипова Ж.Ш.**

Технадзор:
ТОО "Актаустройэксперт"

БИН 021140003456

Технический надзор
_____ **Смаилов Е.У.**

Авторский надзор
ТОО "КОНЭС "

БИН 040740003086

_____ **Архипова Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН 020440004832

_____ **Алимкулов Т.М.**

Форма 4

Заказчик: КГП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области "

Подрядчик: ТОО "СМП-Кызылорда"

АКТ
выполненных работ

по объекту: Капитальный ремонт гаража, фасадов, кровли, вентиляционной системы и благоустройство поликлиники по ул.Коркыт Ата №73

за май месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ФАСАДЫ(лист 8)										
29	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	869,112		4797,31 3878,76	38,87 11,19	4169400 3371077	33782 9725	764540	2434178 52829	6656406
30	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110** *СП - 8%*	м3	86,9		41869,00 --	-- --	3638416 --	-- --	3638416	-- 291073	3929489
31	Коммерческое предложение ТОО"АМК Казахстан"г.Алматы	**Декоративное покрытие АМК кирпич для облицовки** *СП - 8%*	м2	850		3786,75 --	-- --	3218738 --	-- --	3218738	-- 257499	3476237
35	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	266,78304		1274,48 815,55	78,36 35,40	340010 217575	20905 9444	126912	163454 4028	507491
36	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	604,43904		1274,48 815,55	78,36 35,40	770345 492950	47364 21397	287539	370330 9125	1149801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1108-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,66 на изменение высоты сверх 16м	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 (18,65-16=2,65м 2,65:4=0,66)	м2 вертикальной проекции	604,43904	152,21	0,70	92002	423	42099	35760	128784
		НР - 72%; СП - 8%			81,86	0,31	49479	187		1022	
		итого									15848208
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		СИСТЕМЫ В1,В2									
9	1120-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2	16313,69	691,41	32627	1383	1943	21405	58354
		НР - 72%; СП - 8%			14650,50	213,92	29301	428		4323	
11	246-403-0123 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 3 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5 ВР86-77 с электродвигателем АИР90L4 N=2,2кВт и частотным регулятором	комплект	2	245426,00	--	490852	--	490852	--	530120
		СП - 8%			--	--	--	--		39268	
		СИСТЕМА В3									
14	246-403-0111 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, корпус №4 ВР86-77 с электродвигателем АИР80А4 N=1,1кВт и частотным регулятором	комплект	1	165937,00	--	165937	--	165937	--	179212
		СП - 8%			--	--	--	--		13275	
		СИСТЕМА В4									
15	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8168,62	369,75	8169	370	64	5660	14935
		НР - 72%; СП - 8%			7735,49	125,06	7735	125		1106	
17	246-401-0505 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч ВКП50-25-4D с элекродвигателем N =0,49кВт с регулятором скорости ATV212H075N4	комплект	1	141251,00	--	141251	--	141251	--	152551
		СП - 8%			--	--	--	--		11300	
		СИСТЕМА В5									
20	246-401-0111 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ВКК200	комплект	1	38104,00	--	38104	--	38104	--	41152
		СП - 8%			--	--	--	--		3048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА В6									
23	246-401-0108 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ВКК315	комплект	1	56291,00	--	56291	--	56291	--	60794
		СП - 8%			--	--	--	--		4503	
		СИСТЕМА В7									
26	246-401-0106 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ВКК250	комплект	1	46017,00	--	46017	--	46017	--	49698
		СП - 8%			--	--	--	--		3681	
		СИСТЕМА В8									
27	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	8168,62	369,75	8169	370	64	5660	14935
		НР - 72%; СП - 8%			7735,49	125,06	7735	125		1106	
29	246-409-0202 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт бытовой SOLO 100S N=0,015кВт	шт.	1	6457,00	--	6457	--	6457	--	6974
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
79	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	388,8	9385,57	87,05	3649110	33845	1116011	804875	4810303
		НР - 72%; СП - 8%			2840,12	35,09	1104239	13643		356319	
80	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	195,78	9127,62	68,96	1787005	13501	1264403	370436	2330037
		НР - 72%; СП - 8%			2600,37	27,55	509100	5394		172595	
84	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	9837,57	87,05	24712	219	17359	5200	32305
		НР - 72%; СП - 8%			2840,12	35,09	7134	88		2393	
88	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,826	9837,57	87,05	27801	246	19529	5850	36343
		НР - 72%; СП - 8%			2840,12	35,09	8026	99		2692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	68	790,00	--	53720	--	53720	--	58018
		СП - 8%			--	--	--	--		4298	
		итого									**8375730**

	24223938
Итого	290687
Временные здания и сооружения 1,2%	**24514625**
итого	171602
Зимнее удорож-=0,7%	
на дополнительную оплату труда в зонах	1980106
экологического бедствия и радиационного риска	**26666334**
итого	493725
непредвиденные затраты 2 %	**27160058**
итого	28383725
в ценах 2021года к=1,0450539	**26964538,57**
итого с учетом снижения	
	3235744,63
НДС 12%	**30200283,20**
ВСЕГО к оплате	

Заказчик:
КГП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №6 управления здравоохранения Кызылординской области "
БИН 070140002001
Главный врач
_____ **Кожарипова Ж.Ш.**

Технадзор:
ТОО "Актаустройэксперт"
БИН 021140003456
Технический надзор
_____ **Смаилов Е.У.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМП-Кызылорда"
БИН 020440004832
_____ **Алимкулов Т.М.**

Авторский надзор
ТОО "КОНЭС "
БИН 040740003086
_____ **Архипова Т.Н.**