Заказчик : **ТОО «СЕрВИС НС»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ботакара 2030»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство тепловых сетей к 20 домам и объектам СКБ в п.Актас**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство тепловых сетей к 20 домам и объектам СКБ в п.Актас**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21 от 01.09.2017**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2017** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2017

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105 Ктр и Ксм=1,11	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/	м3 грунта	5872,65	54,11 0	54,11 14,96	317769 0	317769 87855	0	63248 30479	411496
2	2	Е11-010101-0332 Ктр и Ксм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14631,66042	206,76 10,62	196,14 45,73	3025242 155388	2869854 669106	0	593606 289561	3908409
3	3	Е11-010205-0102 Ктр и Ксм=1,11 и ГЧ 01 табл. 11 п.3,179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	452,52558	3491,74 3491,74	0 0	1580102 1580102	0 0	0	1137672 217420	2935194
4	4	Е11-010104-0402 Ктр и Ксм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	12067,3488	54,61 0	54,61 15,35	658998 0	658998 185234	0	133344 63354	855696
5	5	Е11-010201-0601 Ктр и Ксм=1,11	Грунт насыпной уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	12067,3488	121,26 13,62	99,14 23,24	1463287 164357	1196357 280445	102572	320267 142636	1926190
6	6	Е11-010201-0501 Ктр и Ксм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12067,3488	236,8 120,6	116,2 50	2857548 1455322	1402225 603367	0	1482232 347178	4686958
7	7	Е11-010205-0502 Ктр и Ксм=1,11	Траншеи,лунки котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1880,2392	1237,52 1237,52	0 0	2326834 2326834	0 0	0	1675312 320167	4322313
8	8	Е11-010107-1302 Ктр и Ксм=1,11	Канавы (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5667,525	101,47 0	101,47 25,52	575084 0	575084 144635	0	104112 54352	733548
9	9	Е11-110101-0201 Ктр и Ксм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	490	15535,2 4137,86	1390,83 540,54	7612248 2027551	681507 264865	4903190	2154873 781369	10548490
			Итого по разделу : 1. Земляные работы									30328294
			Раздел: 2. Наружные сети водоснабжения									
10	10	Е11-220501-0401 Ктр и Ксм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	4,9	565390,57 297848,98	267541,59 78599,16	2770414 1459460	1310954 385136	0	1826150 367725	4964289

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	49,49	1661		8220289		8220289		8877912
											657623	
12	12	Е11-220501-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6,835	417053,52	102362,29	2767150	679174	7340	2257715	5426854
						313584,99	30125,68	2080636	199884		401989	
13	13	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	6701,35	98		656732		656732		709271
											52539	
14	14	Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	23	2800,16	129,37	64404	2975	7065	55121	129087
						2363,63	57,14	54363	1314		9562	
15	15	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	23	79815		1835745		1835745		1982605
											146860	
16	16	Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1690,68	43,12	3381	86	324	2979	6869
						1485,71	19,05	2971	38		509	
17	17	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	43694		87388		87388		94379
											6991	
18	18	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	1533,99	87,11	55224	3136	2913	48683	112219
						1365,97	0	49175	0		8312	
19	19	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	2895		104220		104220		112558
											8338	
20	20	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм(свободный)	шт.	68	2895		196860		196860		212609
											15749	
21	21	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	799,98	43,56	1600	87	56	1442	3285
						728,52	0	1457	0		243	
22	22	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484		2968		2968		3205
											237	
23	23	Е11-220801-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	68	1989,38	1264,68	135278	85999	0	73105	226054
						724,7	361,23	49280	24564		16671	
24	24	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая П 9 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	68	1621		110228		110228		119046
											8818	
25	25	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0914	1428431,9	691807,82	130559	63232	2260	83769	231474
						711895,95	213869,97	65067	19548		17146	
26	26	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходный ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2882		28820		28820		31126
											2306	
27	27	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	3206		6412		6412		6925
											513	
28	28	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,7	113265,12	4527,97	79286	3170	29142	47890	137350
						67105,72	2000	46974	1400		10174	
29	29	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ПШТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	2	207562		415124		415124		448334
											33210	
30	30	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ПШФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	16	151884		2430144		2430144		2624556
											194412	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	Е11-221001-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	18	652892,05	267,28	11752057	4811	11695028	53684	12750200
						2901,01	111,56	52218	2008		944459	
32	32	Е11-220501-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	751645,16	156404,66	150	31	6	123	295
						564035,4	59205,01	113	12		22	
33	33	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,2002	4403		881		881	74	952
34	34	Е11-220501-0410 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,021	2013631,76	1537254,01	42286	32283	0	20363	67661
						476377,75	503074,92	10004	10565		5012	
35	35	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/Гильза/	м	21	13224		277704		277704	22216	299920
36	36	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Бетон В7,5 для упоров	м3	0,09	37241,67	1362,88	3352	123	2674	547	4211
						6166,49	518,17	555	47		312	
37	37	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,4	40458,06	2665,96	16183	1067	12305	2761	20460
						7029,36	556,35	2812	223		1516	
38	38	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,026	55872,71	12008,77	1453	314	310	627	2246
						31896,18	3033,29	829	79		166	
39	39	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,026	1018274		26475		26475	2118	28593
40	40	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	100	167		16700		16700	1336	18036
41	41	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,754	186,79	4,39	141	4	84	37	192
						70,54	0,72	53	1		14	
42	42	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,754	222,3	6,1	168	5	72	63	249
						120,69	0,72	91	1		18	
43	43	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Бетон В7,5	м3	0,9	37241,67	1362,88	33518	1226	26741	5475	42112
						6166,49	518,17	5550	466		3119	
44	44	Е11-270902-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Указатель пожарного гидранта.Установка	шт.	29	6847,74	1155,1	198584	33498	17167	171621	399822
						5100,67	378,91	147919	10988		29617	
45	45	С1251-101-0329	Указатель пожарного гидранта	шт.	29	5553		161037		161037	12883	173920
46	46	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,24	64380,03	13391,49	144211	29997	57776	67839	229904
						25195,56	5391,71	56438	12077		16963	
47	47	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	76194		76194		76194	6096	82290
48	48	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	41335		41335		41335	3307	44642
49	49	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-96	шт.	1	41335		41335		41335	3307	44642
50	50	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	76451		76451		76451	6116	82567
51	51	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0		0				0
52	52	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0
53	53	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785		6280		6280	502	6782

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559		27604
55	55	Е11-060101-0101 Кстр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,34	25900,02 / 1801,2	1688,99 / 345,33	138306 / 9618	9019 / 1844	119668	2045 / 10431 / 11899	160636
56	56	Е11-080101-0307 Кстр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65 / 397,60	28,84 / 3,81	13244 / 4442	323 / 43	8479	4171 / 1393	18808
57	57	Е11-221301-0102 Кстр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	43,4	64380,03 / 25195,86	13391,49 / 5391,71	2794093 / 1093487	581190 / 234000	1119415	1314213	4436970
58	58	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	28	39584		1108352		1108352	328664	1197020
59	59	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	28	27618		773304		773304	88668	835168
60	60	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	28	27618		773304		773304	61864	835168
61	61	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	28	31053		869484		869484	61864	939043
62	62	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	28	0		0			69559	0
63	63	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	28	0		0				0
64	64	С1261-107-0626	Скобы хорошие	шт.	224	785		175840		175840		189907
65	65	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	28	25559		715652		715652	14067	772904
66	66	Е11-060101-0101 Кстр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22,428	25900,02 / 1801,2	1688,99 / 345,33	580886 / 40397	37881 / 7745	502608	57252 / 43810 / 49976	674672
67	67	Е11-080101-0307 Кстр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65 / 397,60	28,84 / 3,81	13244 / 4442	323 / 43	8479	4171 / 1393	18808
68	68	Е11-220501-0410 Кстр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншеи/Футляр/	км трубопровода	0,132	2013631,76 / 476377,75	1537254,01 / 503074,92	265799 / 62882	202918 / 66406	0	127995 / 31504	425298
69	69	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	132	13224		1745568		1745568	139645	1885213
70	70	Е11-220501-0401 Кстр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,181	565390,57 / 297848,98	267541,59 / 78599,16	102336 / 53911	48425 / 14226	0	67456 / 13583	183375
71	71	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	181	8331		1507911		1507911	120633	1628544
			Итого по разделу: 2. Наружные сети водоснабжения									**5498694**
			Раздел: 3. Водоразборный колодец (Вр.к.6) (21шт)									
72	72	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	16,8	1969		33079		33079	2646	35725
73	73	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	25,2	740		18648		18648	1492	20140
74	74	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,T до+225°С,PN 16,марки 15кч18кр),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	126	1051		132426		132426	10594	143020
75	75	Е11-160901-0501 Кстр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	126	775,35 / 715,06	40,79 / 18,02	97694 / 90098	5140 / 2271	2457	90521 / 15057	203272
76	76	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Q=1,5 м3/ч,Tmax 30°С		126	25295		3187170		3187170		3442144

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	77	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт.	42	799,98	43,56	33599	1830	1172	254974	69002
				фланец		728,52	0	30598	0		30292	
78	78	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	42	1484		62328		62328	5111	67314
79	79	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	126	588		74088		74088	4986	80015
80	80	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	42	1621		68082		68082	5927	73529
81	81	Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею.ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0252	1494604,16	1109689,24	37664	27964	0	5447	58132
						384914,92	262923,62	9700	6626		10162	
82	82	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	25,452	4584		115908		115908	4306	125181
83	83	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	16,821	36629,72	11,59	616149	195	530754	9273	751936
						5065,07	0	85200	0		80088	
84	84	Е11-130301-1420 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-734	м2	234,57	429,13	2,6	100661	610	94691	55699	112802
						22,85	0,54	5360	127		3786	
85	85	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	234,57	1185,65	28,84	278118	6765	178067	8355	394960
						397,69	3,81	93286	894		87586	
86	86	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,35868	1004968		360462		360462	29256	389299
87	87	Е11-080101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	1,334	40458,06	2665,96	45879	3023	34885	28837	58004
						7029,36	556,35	7971	631		7828	
88	88	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,1004052	55872,71	12068,77	5610	1212	1196	4297	8672
						31896,18	3033,29	3203	305		2420	
89	89	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1004052	1018274		102240		102240	642	110419
90	90	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	13,27788	783		10397		10397	8179	11229
91	91	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9117508	186,79	4,39	544	13	326	832	742
						70,54	0,72	205	2		143	
92	92	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9117508	222,3	6,1	647	18	278	55	962
						120,69	0,72	351	2		244	
93	93	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0798	444222,12	4527,97	35449	362	29733	71	44181
						67105,72	2000	5355	160		5459	
94	94	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17378-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	21	3206		67326		67326	3273	72712
											5386	
95	95	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	84	1533,99	87,11	128855	7317	6796	113584	261845
						1365,97	0	114741	0		19396	
96	96	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	2895		121590		121590	9727	131347
97	97	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		42	2895		121590		121590		131347

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							9727	
98	98	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	21	2191,59	129,37	46023	2717	3275	40819	93789
						1906,26	57,14	40031	1200		6947	
99	99	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	21	66216,42		1390545				1390545
			Отпускная цена			66216		1390545		1390545		
			Сметная стоимость оборудования					*1390545*				
100	100	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,45	64380,03	13391,49	1960372	407771	785396	922069	3113036
						25195,56	5391,71	767205	164178		230595	
101	101	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	21	39584		831264		831264		897765
102	102	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	27618		579978		579978	66501	626376
103	103	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	21	27618		579978		579978	46398	626376
104	104	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	21	31053		652113		652113	46398	704282
105	105	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	0		0			52169	0
106	106	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	21	0		0				0
107	107	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	168	785		131880		131880		142430
108	108	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип.Т (А15)	комплект	21	25559		536739		536739	10550	579678
			Итого по разделу: 3. Водоразборный колодец (Врс.6) (21шт)								42939	
												14972148
			Раздел: 4. Водоразборный колодец (Врс.5) (8шт)									
109	109	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	6,4	1969		12602		12602	1008	13610
110	110	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	8	740		5920		5920	474	6394
111	111	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15ч1бр(р),15ч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	40	1051		42040		42040	3363	45403
112	112	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	775,35	40,79	31014	1632	780	28737	64531
						715,06	18,02	28602	721		4780	
113	113	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	40	25295		1011800		1011800		1092744
											80944	
114	114	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	799,98	43,56	12800	697	446	11540	26287
						728,52	0	11656	0		1947	
115	115	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	1484		23744		23744		25644
											1900	
116	116	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	40	588		23520		23520		25402
											1882	
117	117	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1621		25936		25936		28011
											2075	
118	118	Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ТИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0096	1494604,16	1109689,24	14348	10653	0	6157	22145
						384914,92	262923,62	3695	2524		1640	
119	119	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм		9,696	4554		44156		44156		47688

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	120	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	6,408	36629,72	11,59	234723	74	202192	3532 30510	286452
						5065,07	0	32457	0		21219	
121	121	Е11-130301-1420 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХП-734	м2	89,36	429,13	2,6	38347	232	36073	1442 3183	42972
						22,85	0,54	2042	48			
122	122	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,при,бетону	м2 поверхности	89,36	1185,65	28,84	105950	2577	67835	33366 11145	150461
						397,69	3,81	35538	340			
123	123	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,13664	1004968		137319		137319	10986	148305
124	124	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,432	40458,06	2665,96	17478	1151	13290	2982 1637	22097
						7029,36	556,55	3037	240			
125	125	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,038246	55872,71	12068,77	2137	462	455	922 245	3304
						31896,18	3033,29	1220	116			
126	126	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,038246	1018274		38949		38949	3116	42065
127	127	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5,05824	783		3961		3961	317	4278
128	128	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,1092384	186,79	4,39	207	5	124	55 21	283
						70,54	0,72	78	1			
129	129	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1092384	222,3	6,1	247	7	106	93 27	367
						120,69	0,72	134	1			
130	130	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0304	444222,12	4527,97	13504	138	11327	2080 1247	16831
						67105,72	2000	2040	61			
131	131	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	8	3206		25648		25648	2052	27700
132	132	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	32	1533,99	87,11	49088	2788	2589	43274 7389	99751
						1365,97	0	43711	0			
133	133	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2895		46320		46320	3706	50026
134	134	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2895		46320		46320	3706	50026
135	135	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	8	2191,59	129,37	17533	1035	1248	15550 2647	35730
						1906,26	57,14	15250	457			
136	136	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	8	66216,42		529731		529731		529731
			Отпускная цена			66216		529731				
			Сметная стоимость оборудования					529731				
137	137	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,6	64380,03	13391,49	746808	155341	299199	351284 87846	1185918
						25195,56	5391,71	292268	62544			
138	138	С1225-101-0002	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	39584		316672		316672	25334	342006
139	139	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	27618		220944		220944	17676	238620
140	140	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	8	27618		220944		220944	17676	238620

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	141	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	8	31053		248424		248424	19874	268298
142	142	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	0		0				0
143	143	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	0		0				0
144	144	С1261-107-0626	Скобы монтаж.	шт.	64	785		50240		50240	4019	54259
145	145	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	25559		204472		204472	16358	220830
			Итого по разделу : 4. Водоразборный колодец (Врк.5) (8шт)									**5456789**
			Раздел: 5. Водоразборный колодец (Врк.4) (3шт)									
146	146	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1,8	1969		3544		3544	284	3828
147	147	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2,4	740		1776		1776	142	1918
148	148	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18пр),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	1051		12612		12612	1009	13621
149	149	Е11-160901-0501 Ктр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	775,35 715,06	40,79 18,02	9304 8581	489 216	234	8621 1434	19359
150	150	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	12	25295		303540		303540	24283	327823
151	151	Е11-221201-0101 Ктр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	799,98 728,52	43,56 0	4800 4371	261 0	167	4327 730	9857
152	152	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1484		8904		8904	712	9616
153	153	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	12	588		7056		7056	564	7620
154	154	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1621		9726		9726	778	10504
155	155	Е11-220501-0407 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншеи/ТИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0036	1494604,16 38491492	1109689,24 262923,62	5381 1386	3995 947	0	2309 615	8305
156	156	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	3,636	4554		16558		16558	1325	17883
157	157	Е11-110101-0209 Ктр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	2,403	36629,72 5065,07	11,59 0	88021 12171	28 0	75822	11441 7957	107419
158	158	Е11-130301-1420 Ктр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-734	м2	33,51	429,13 22,85	2,6 0,54	14380 766	87 18	13527	541 1194	16115
159	159	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	33,51	1185,65 397,69	28,84 3,81	39731 13327	967 128	25438	12512 4179	56422
160	160	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,05124	1004968		51495		51495	4120	55615
161	161	Е11-060101-0102 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,162	40458,06 7029,36	2665,96 556,35	6554 1139	432 90	4984	1118 614	8286
162	162	Е11-090305-0305 Ктр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0143436	55872,71 31896,18	12068,77 3033,29	801 458	174 44	171	346 92	1259

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	163	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0143436	1018274		14606		14606	1168	15774
164	164	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,09684	783		1485		1485	119	1604
165	165	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4159644	186,79 70,54	4,39 0,72	78 29	2 0	47	20 8	106
166	166	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4159644	222,3 120,69	6,1 0,72	92 50	2 0	40	35 10	137
167	167	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0114	444222,12 67105,72	4527,97 2000	5064 765	52 23	4248	780 468	6312
168	168	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	3	3206		9618		9618	769	10387
169	169	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1533,99 1365,97	87,11 0	18408 16392	1045 0	971	16228 2771	37407
170	170	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2895		17370		17370	1390	18760
171	171	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2895		17370		17370	1390	18760
172	172	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	3	2191,59 1906,26	129,37 57,14	6575 5719	388 171	468	5831 992	13398
173	173	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	3	66216,42		198649		198649		198649
			Отпускная цена			66216		198649		198649		
			Сметная стоимость оборудования					*198649*				
174	174	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,35	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	280053 109601	58253 23454	112199	131724 52942	444719
175	175	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	39584		118752		118752	9500	128252
176	176	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	27618		82854		82854	6628	89482
177	177	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	3	27618		82854		82854	6628	89482
178	178	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	31053		93159		93159	7453	100612
179	179	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	0		0				0
180	180	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	0		0				0
181	181	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	24	785		18840		18840	1507	20347
182	182	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	25589		76677		76677	6134	82811
			Итого по разделу : 5. Водоразборный колодец (Врк.4) (3шт)									**1952429**
			Раздел: 6. Водоразборный колодец (Врк.3) (1шт)									
183	183	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,6	1969		1181		1181	95	1276
184	184	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		0,6	740		444		444		480

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	185	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18р(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	м							36	
				шт.	3	1051		3153		3153		3405
186	186	Е11-160901-0501 Kтр и Kзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка								252	
				счетчик (водомер)	3	775,35	40,79	2326	122	59	2155	4840
						715,06	18,02	2145	54		359	
187	187	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	3	25295		75885		75885		81956
188	188	Е11-221201-0101 Kтр и Kзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								6071	
				фланец	2	799,98	43,56	1600	87	56	1442	3285
						728,52	0	1457	0		243	
189	189	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484		2968		2968		3205
190	190	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	3	588		1764		1764	237	1905
191	191	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1621		3242		3242	141	3501
192	192	Е11-220501-0407 Kтр и Kзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ТИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0012	1494604,16	1109689,24	1794	1332	0	259	2769
						384914,92	262923,62	462	316		770	
193	193	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,212	4554		5519		5519	205	5961
194	194	Е11-110101-0209 Kтр и Kзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	0,801	36629,72	11,59	29340	9	25274	442	35806
						5065,07	0	4057	0		3814	
195	195	Е11-130301-1420 Kтр и Kзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаком ХП-734	м2	11,17	429,13	2,6	4793	29	4509	2652	5371
						22,85	0,54	255	6		180	
196	196	Е11-080101-0107 Kтр и Kзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65	28,84	13244	323	8479	398	18808
						397,69	3,81	4442	43		4171	
197	197	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,01708	1004968		17165		17165	1393	18538
198	198	Е11-060101-0102 Kтр и Kзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3,Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,054	40458,06	2665,96	2185	144	1661	1573	2763
						7029,36	556,35	380	30		373	
199	199	Е11-090305-0305 Kтр и Kзм=1,11	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0047812	55872,71	12068,77	267	58	57	205	413
						31896,18	3033,29	153	15		115	
200	200	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047812	1018274		4869		4869	31	5258
201	201	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	783		495		495	389	535
202	202	Е11-130301-1406 Kтр и Kзм=1,05 K=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1386548	186,79	4,39	26	1	16	40	36
						70,54	0,72	10	0		7	
203	203	Е11-130301-0406 Kтр и Kзм=1,05 K=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	222,3	6,1	31	1	13	3	46
						120,69	0,72	17	0		12	
204	204	Е11-220801-0101 Kтр и Kзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	444222,12	4527,97	1688	18	1416	3	2104
						67105,72	2000	255	8		260	
											156	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	205	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3206		3206		3206	256	3462
206	206	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1533,99 1365,97	87,11 0	6136 5464	348 0	324	5409 924	12469
207	207	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253
208	208	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253
209	209	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2191,59 1906,26	129,37 57,14	2192 1906	129 57	156	1944 331	4467
210	210	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	1	66216,42		66216		66216		66216
			Отпускная цена			66216		66216				
			Сметная стоимость оборудования					*66216*				
211	211	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в группах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	93351 36534	19418 7818	37400	43908 10981	148240
212	212	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39584		39584		39584	3167	42751
213	213	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	2209	29827
214	214	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	1	27618		27618		27618	2209	29827
215	215	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	31053		31053		31053	2209	33537
216	216	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0		0			2484	0
217	217	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0
218	218	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785		6280		6280	502	6782
219	219	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604
			Итого по разделу: 6. Водоразборный колодец (Врс.3) (1шт)									619949
			Раздел: 7. Водоразборный колодец (Врс.2) (1шт)									
220	220	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,6	1969		1181		1181	95	1276
221	221	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,4	740		296		296	24	320
222	222	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15ст3Л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051		2102		2102	168	2270
223	223	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	775,35 715,06	40,79 18,02	1551 1430	82 36	39	1437 239	3227
224	224	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	2	25295		50590		50590	4047	54637
225	225	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	799,98 728,52	43,56 0	1600 1457	87 0	56	1442 243	3285
226	226	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484		2968		2968	237	3205

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	227	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	2	588		1176		1176	94	1270
228	228	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1621		3242		3242	259	3501
229	229	Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншеи/ГЦЛЬЛА/	км трубопровода	0,0012	1494604,16 / 384914,92	1109689,24 / 262923,62	1794 / 462	1332 / 316	0	770 / 205	2769
230	230	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,212	4554		5519		5519	442	5961
231	231	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	0,801	36629,72 / 5665,07	11,59 / 0	29340 / 4057	9 / 0	25274	3814 / 2652	35806
232	232	Е11-130301-1420 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-734	м2	11,17	429,13 / 22,88	2,6 / 0,54	4793 / 255	29 / 6	4509	180 / 398	5371
233	233	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65 / 397,69	28,84 / 3,81	13244 / 4442	323 / 43	8479	4171 / 1393	18808
234	234	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,01708	1004968		17165		17165	1373	18538
235	235	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,054	40458,06 / 7029,36	2665,96 / 556,35	2185 / 380	144 / 30	1661	373 / 205	2763
236	236	Е11-090305-0505 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0047812	55872,71 / 31896,18	12068,77 / 3033,29	267 / 153	58 / 15	57	115 / 31	413
237	237	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047812	1018274		4869		4869		5258
238	238	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 и шпилькой	кг	0,63228	783		495		495	389 / 40	535
239	239	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1386548	186,79 / 70,54	4,39 / 0,72	26 / 10	1 / 0	16	7 / 3	36
240	240	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	222,3 / 120,69	6,1 / 0,72	31 / 17	1 / 0	13	12 / 3	46
241	241	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	444222,12 / 67305,72	4527,97 / 2000	1688 / 255	18 / 8	1416	260 / 156	2104
242	242	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3206		3206		3206	256	3462
243	243	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1533,89 / 1365,97	87,11 / 0	6136 / 5464	348 / 0	324	5409 / 924	12469
244	244	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253
245	245	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253
246	246	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2191,59 / 1906,26	129,37 / 57,14	2192 / 1906	129 / 57	156	1944 / 331	4467
247	247	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	1	66216,42		66216		66216		66216
			Отпускная цена			66216		66216				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					66216				
248	248	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Кольцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	64380,03 / 25195,56	13391,49 / 5391,71	93351 / 36534	19418 / 7818	37400	43908 / 10981	148240
249	249	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	39584		39584		39584		42751
250	250	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	3167	29827
251	251	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	2209	29827
252	252	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	31053		31053		31053	2209	33537
253	253	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0		0			2484	0
254	254	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0
255	255	С1261-107-0626	Скобы тормозные	шт.	8	785		6280		6280		6782
256	256	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	502	27604
			Итого по разделу: 7. Водоразборный колодец (Вра.2) (1шт)								2045	589087
			Раздел: 8. Прочие									
257	257	Е11-220701-0203 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	11,535	38813,98 / 32835,58	0 / 0	447719 / 378758	0 / 0	68961	374971 / 65815	888505
			Итого по разделу: 8. Прочие									888505
			Раздел: 9. Восстановление дорог									
258	258	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	8,4	260,41 / 64,05	196,36 / 56,58	2187 / 538	1649 / 475	0	1094 / 263	3844
259	259	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8,4	7014		58918		58918		63631
260	260	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	125,58	260,41 / 64,05	196,36 / 56,58	32702 / 8043	24659 / 7105	0	16361 / 3926	52989
261	261	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	125,58	7014		880818		880818		951283
262	262	Е11-270602-0901 Кзтр и Кзм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,61	3032,3 / 0	3032,3 / 1320,43	7914 / 0	7914 / 3446	0	70465 / 3722 / 931	12567
263	263	С1216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	2,61	160876		419886		419886		453477
264	264	Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1046,5	281,94 / 32,07	249,79 / 33,77	295050 / 33561	261405 / 35340	84	74417 / 29553	399020
265	265	С1212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	41,86	24468		1024230		1024230	81938	1106168
			Итого по разделу: 9. Восстановление дорог									3042679
			Раздел: 10. Насосная 1 подъема									
266	266	ЦЗ-070403-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ6-10-110, масса 0,98 т.Монтаж оборудования	шт.	1	226344,79 / 117612	98463,36 / 37509,12	226345 / 117612	98463 / 37509	10269	94624 / 25677	346646
267	267	Прайс лист	Насос скважинный DAB S4 /Рабочий, 1резервный/	ко-т	2	2857142,86		5714286		5714286		5714286

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отпускная цена			2857143		5714286				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		68571				
			Сметная стоимость оборудования					5782857				
268	268	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Отводов/	т фасонных частей	0,1722	1878136,9	691807,82	323415	119129	81697	157823	519737
						711895,95	213869,97	122588	36828		38499	
269	269	Е11-070112-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Бетонирование устья скважины	м3 бетона в деле	2,25	33818,96	1091,07	76093	2455	68328	7369	90139
						2359,95	415,42	5310	935		6677	
270	270	Е11-181101-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Манометры с трехходовым краном,Установка	комплект	1	3301,14	0	3301	0	2890	403	4000
						411,64	0	412	0		296	
271	271	Е11-160901-0503 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	8057,63	207,48	8058	207	4920	2907	11842
						2930	36,04	2930	36		877	
272	272	С1244-301-0803	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	219495		219495		219495		237055
											17560	
273	273	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2899,47	161,7	17397	970	1822	14524	34475
						2434,1	36,04	14605	216		2554	
274	274	С1242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	12861		25722		25722		27780
											2058	
275	275	С1242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33425-2015 DN 50	шт.	1	23093		23093		23093		24940
											1847	
276	276	С1242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, маркиЛ1Б38бс ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797		1797		1797		1941
											144	
277	277	С1242-301-1002 #прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 марки 15кч22пк ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	46144		46144		46144		49836
											5692	
278	278	С1242-204-9906	Кран шаровый стальной цапковый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	11243		11243		11243		12142
											899	
279	279	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	1878136,9	691807,82	5634	2076	1423	2750	9055
						711895,95	213869,97	2136	642		671	
280	280	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	365		730		730		788
											58	
281	281	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931		1862		1862		2011
											149	
282	282	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	483		966		966		1043
											77	
283	283	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	9	799,98	43,56	7200	392	251	6491	14786
						728,52	0	6557	0		1095	
284	284	С1241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1010		2020		2020		2182
											162	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
285	285	С1241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1620		3240		3240	299	3499
286	286	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	1484		7420		7420	594	8014
287	287	С1244-401-0101 прим.	Головка муфтовая ГМ-50	шт.	1	1006		1006		1006	80	1086
288	288	С1244-402-0101	Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	1083		21660		21660	1733	23393
289	289	Е11-220601-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	964934,61 298268,1	42931,79 133,33	28948 8948	1288 4	18712	8863 3025	40836
290	290	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	30	1810		54300		54300	4344	58644
			Итого по разделу : 10. Наружная 1 подъема									**7308727**
			Раздел: 11. Отопление									
291	291	Е11-200801-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка	дефлектор	1	24949,35 4734,49	99,69 18,02	24949 4734	100 18	20115	4657 2369	31975
292	292	Е11-200501-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 250 мм.Установка	заслонка	1	2277,44 1724,04	60,92 18,02	2277 1724	61 18	492	1707 319	4303
293	293	С1246-302-0301	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК,диаметром 200 мм	шт.	1	6903		6903		6903	552	7455
294	294	Е11-200101-0301 Кзтр и Кзм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	9394,68 2414,18	70,1 27,44	6576 1690	49 19	4837	1675 660	8911
295	295	С1241-701-0201 #прим.	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 50 мм с муфтами БНМ	м	4	1396		5584		5584	447	6031
296	296	Е11-200301-0207 Кзтр и Кзм=1,05 #прим.	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),размер 3,размер 200х200 мм.Установка	решетка	1	3648,47 1740,3	72,23 18,02	3648 1740	72 18	1836	1723 430	5801
297	297	С1246-101-0526 #прим.	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315х200	шт.	1	1793		1793		1793	143	1936
			Итого по разделу : 11. Отопление									**66412**
			Раздел: 12. Резервуар для чистой воды 50 м3-2шт									
298	298	Е11-010104-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты I группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /с перемещением до 30м в зеленую зону/	м3 грунта	41,06	66,67 0	66,67 18,74	2737 0	2737 769	0	554 263	3554
299	299	Е11-010104-0109 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	Грунты I группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	41,06	123,45 0	123,45 34,7	5069 0	5069 1425	0	1026 487	6582
300	300	Е11-010101-0331 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты I группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1400,63235	153,14 7,87	145,27 33,87	214493 11023	203469 47439	0	42089 20533	277115

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	301	Е11-010205-0301 Кзтр и Кзм=1,11 ЕТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Группы 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,94765	2180,03 2180,03	0 0	54387 54387	0 0	0	39158 7484	101029
302	302	Е11-010102-0320 Кзтр и Кзм=1,11	Группы 2 группы в карьере.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	302,5	182,85 6,85	176,2 38,28	55312 2012	53301 11580	0	9786 5209	70307
318	318	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,1283	26906,04 391464	462,5	76322 833153	1312 833153		12151 66652	899805
319	319	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6503	389901		253553	253553		20284	273837
320	320	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058	408502		23693	23693		1895	25588
321	321	Е11-161201-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	3974,23 2980,53	0 0	15897 11922	0 0	3975	11684 2206	29787
322	322	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	4	83160		332640		332640	26611	359251
323	323	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/бетон кл.В25 ССП/	м3	7,75	59139,08 12002,55	4255,98 1578,55	458328 93020	32984 12234	332324	95781 44329	598438
324	324	Е11-066301-0601 Кзтр и Кзм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление и постановка в проектные условия из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,12252	28641,13 26906,04	1351,09 462,5	32150 30203	1516 519	431	27957 4809	64916
325	325	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,08388	391464		424300		424300	33944	458244
326	326	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03864	408502		15785		15785	1263	17048
327	327	Е11-161201-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3974,23 2980,53	0 0	3974 2981	0 0	994	2921 552	7447
328	328	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	1	83160		83160		83160	6653	89813
329	329	Е11-070201-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,45	11526,22 5247,91	6135,1 2338,02	28239 12857	15031 5721	351	21922 4013	54174
330	330	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	27618		55236		55236	4419	59655
331	331	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	13054		26108		26108	2089	28197
332	332	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39584		39584		39584	3167	42751
333	333	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49783		49783		49783	3983	53766
334	334	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Люки. Установка	шт.	1	2660,66 2128,8	301,86 133,33	2661 2129	302 133	230	2240 392	5293
335	335	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152		35152		35152	2812	37964
336	336	Е11-161201-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3974,23 2980,53	0 0	7948 5961	0 0	1987	5842 1103	14893
337	337	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм		2	83160		166320		166320		179626

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
338	338	Е11-070201-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	шт.	2,45	11526,22	6135,1	28239	15031	351	13306	54174
				м3 сборных железобетонных конструкций		5247,91	2335,02	12857	5721		21922	
339	339	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	27618		55236		55236	4013	59655
340	340	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	13054		26108		26108	4419	28197
341	341	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	39584		39584		39584	2089	42751
342	342	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49783		49783		49783	3167	53766
343	343	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Люки. Установка	шт.	1	2660,66	301,86	2661	302	230	3983	5293
344	344	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	2128,8	133,33	2129	133		2240	37964
345	345	Е11-161201-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	35152		35152		35152	392	22341
346	346	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	3	3974,23	0	11923	0	2981	2812	269438
347	347	Е11-070201-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка		2,95	2980,53	0	8942	0		8763	
				м3 сборных железобетонных конструкций		83160		249480		249480	1655	
348	348	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	11526,22	6135,1	34002	18098	422	19958	65230
349	349	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	5247,91	2335,02	15481	6888		26396	59655
350	350	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	27618		55236		55236	4832	14098
351	351	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	13054		13054		13054	4419	0
352	352	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	39584		39584		39584	1044	42751
353	353	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Люки. Установка	шт.	1	49783		49783		49783	3167	53766
354	354	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	2660,66	301,86	2661	302	230	3983	5293
355	355	Е11-161201-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2128,8	133,33	2129	133		392	37964
356	356	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	2	3974,23	0	7948	0	1987	2812	14893
357	357	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	52	2980,53	0	5964	0		5842	179626
358	358	Е11-130501-0305 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности.Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике,первый слой	м2	25,57	83160		166320		166320	1103	227534
359	359	Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя по плите днища	м2 поверхности	31,34	4499,95	116,02	115064	2967	80769	13306	148589
360	360	Е11-110101-0402 Кзтр и Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 поверхности	31,34	1225,18	51,11	31328	1307		21467	227534
				м2 поверхности		2281,56	114,35	71504	3583	39296	16854	
				м2 поверхности		913,35	16,51	28624	517		22518	148589
				м2 поверхности		1372,37	56,5	43010	1771	23969	11007	
				м2 поверхности		551,08	9,41	17271	295		27393	106809
			Итого по разделу: 12. Резервуар для чистой воды 50 м3-2шт								7912	
											16512	64284
											4762	
												10929999
			ИТОГО:					103043578	128283440	64077902	18970982	131964388

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :					18092524	3863661	7965643	9118399	
			Стоимость оборудования, всего							8034214		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2461975				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									133594932
			НДС			12 %		16031392				
			Итого с НДС									149626324

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Ботакара 2000»

(полное наименование, почтовый адрес, телефон, банковские реквизиты, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Ахмеитасов Айдос Жаниетович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «СервисКС»

(полное наименование, почтовый адрес, телефон, банковские реквизиты, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Кожемяков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)