Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» декабря 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СЕрВИС НС», Караганда, улица Мустафина 9/3**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мусин Асет Бахытович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство теплотрассы от Карагандинской ТЭЦ-3 до теплового узла на границе территории ферросплавного завода в г. Караганде**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства города Караганды»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Жигита», ТОО «Ботакара 2030», ТОО «Асар Строй KZ»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) рабочий проект **ТОО «ТЕХТОРГ», шифр 2017-077-ТС. АС, 2017-077-ТС, 2017-077-ТС. ЭМ**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «YDD Corporation», приказ №9/2 от 25.12.2017 г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность	**Гкал/час**	**1,13**		**1,13**	
Теплотрасса	**м**	**2408**		**2408**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Местонахождение объекта – Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район;

Труба стальная электросварная прямошовная, D 108 мм – 2408 п.м.

Труба стальная электросварная прямошовная, D 57 мм – 5,05 п.м.

Маты минераловатные прошивные толщ.60мм – 98,04 м3

Сталь листовая оцинкованная – 6,519 тн

Задвижки стальные фланц., с выдвижным шпинделем под электропривод D 100 мм – 4 шт

Задвижки стальные фланц., с выдвижным шпинделем D 100 мм – 6 шт

Задвижки стальные фланц., с выдвижным шпинделем D 50 мм – 4 шт

Краны шаровые стальные сварные, D 20 мм – 12 шт

Краны шаровые стальные сварные, D 25 мм – 1 шт

Краны шаровые стальные сварные, D 40 мм – 14 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования –

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 год**;

окончание работ **ноябрь 2018 год**;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяца**;

фактически, месяц: **7 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

указать наименование организации

Ф.И.О. руководителя	Личная подпись и М.П.	Дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Ф.И.О. руководителя	Личная подпись и М.П.	Дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство теплотрассы от Карагандинской ТЭЦ-3 до теплового узла на границе территории ферросплавного завода в г. Караганде**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Мусин А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать (при наличии)

Караганды қ. Қазыбек би атындағы ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СЕрВИС НС» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Караганда район имени Казыбек би