Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 173

Заказчик : **ТОО «СЕрВИС НС»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ботакара 2030»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство теплотрассы от Карагандинской ТЭЦ-3 до теплового узла на границе территории ферросплавного завода в г. Караганде**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство теплотрассы от Карагандинской ТЭЦ-3 до теплового узла на границе территории ферросплавного завода в г. Караганде**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 31 от 25.05.2018**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2018** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.03.2018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/	м3 грунта	5872,65	54,11 0	54,11 14,96	317769 0	317769 87855	0	63248 30479	411496
2	2	Е11-010101-0332 Ктр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14631,66042	206,76 10,62	196,14 45,73	3025242 155388	2869854 669106	0	593606 289561	3908409
3	3	Е11-010205-0102 Ктр и Кзм=1,11 и ГЧ 01 табл. 11 п.3,179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	452,52558	3491,74 3491,74	0 0	1580102 1580102	0 0	0	1137672 217420	2935194
4	4	Е11-010104-0402 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	12067,3488	54,61 0	54,61 15,35	658998 0	658998 185234	0	133344 63354	855606
5	5	Е11-010201-0601 Ктр и Кзм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта	12067,3488	121,26 13,62	99,14 23,24	1463287 164357	1196357 280445	102572	320267 142630	1926190
6	6	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12067,3488	236,8 120,6	116,2 58	2857548 1455322	1402225 603367	0	1482233 347178	4686958
7	7	Е11-010205-0502 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи,лотки котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1880,2392	1237,52 1237,52	0 0	2326834 2326834	0 0	0	1675312 320167	4322313
8	8	Е11-010107-1302 Ктр и Кзм=1,11	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5667,525	101,47 0	101,47 25,52	575084 0	575084 144635	0	104112 54352	733548
9	9	Е11-110101-0201 Ктр и Кзм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	490	15535,2 4137,56	1390,83 540,54	7612248 2027551	681507 264865	4903190	2154873 781369	10548490
			Итого по разделу : 1. Земляные работы									30328294
			Раздел: 2. Наружные сети водоснабжения									
10	10	Е11-220501-0401 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	4,9	565390,57 297848,98	267541,59 58899,16	2770414 1459460	1310954 385136	0	1826150 367725	4964289

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	4949	1661		8220289		8220289		8877912
											657623	
12	12	Е11-220501-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6,635	417053,52	102362,29	2767150	679174	7340	2257715	5426854
						313584,99	30125,68	2080636	199884		401989	
13	13	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	6701,35	98		656732		656732		709271
											52539	
14	14	Е11-220901-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	23	2800,16	129,37	64404	2975	7065	55121	129087
						2363,63	57,14	54363	1314		9562	
15	15	С1242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с неподвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	23	79815		1835745		1835745		1982605
											146860	
16	16	Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1690,68	43,12	3381	86	324	2979	6869
						1485,71	19,05	2971	38		509	
17	17	С1242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с неподвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	43694		87388		87388		94379
											6991	
18	18	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	36	1533,99	87,11	55224	3136	2913	48683	112219
						1365,97	0	49175	0		8312	
19	19	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	2895		104220		104220		112558
											8338	
20	20	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм(съёмный)	шт.	68	2895		196860		196860		212609
											15749	
21	21	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	799,08	43,56	1600	87	56	1442	3285
						728,52	0	1457	0		243	
22	22	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484		2968		2968		3205
											237	
23	23	Е11-220801-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	68	1989,38	1264,68	135278	85999	0	73105	229054
						724,7	361,23	49280	24564		16671	
24	24	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	68	1621		110228		110228		119046
											8818	
25	25	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0914	1428431,9	691607,82	130559	63232	2260	83769	231474
						711895,95	213869,97	65067	19548		17146	
26	26	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2882		28820		28820		31126
											2306	
27	27	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	3206		6412		6412		6925
											513	
28	28	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,7	113265,12	4527,97	79286	3170	29142	47890	137350
						67105,72	2000	46974	1400		10174	
29	29	С1241-505-0404	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	2	207562		415124		415124		448334
											33210	
30	30	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	16	151884		2430144		2430144		2624556
											194412	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	Е11-221001-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	18	652892,05 2901,01	267,28 111,56	11752057 52218	4811 2008	11695028	53684 944459	12750200
32	32	Е11-220301-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	751645,16 564035,4	156404,66 59205,01	150 113	31 12	6	123 22	295
33	33	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,2002	4403		881		881	71	952
34	34	Е11-220501-0410 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,021	2013631,76 476377,75	1537254,01 503074,92	42286 10004	32283 10565	0	29363 5012	67661
35	35	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/Гильза/	м	21	13224		277704		277704	22216	299920
36	36	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Бетон В7,5 для упоров	м3	0,09	37241,67 6166,49	1362,88 518,17	3352 555	123 47	2674	547 312	4211
37	37	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,4	40458,06 7029,36	2605,96 556,35	16183 2812	1067 223	12305	2761 1516	20460
38	38	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,026	55872,71 31896,18	12068,77 3033,29	1453 829	314 79	310	627 166	2246
39	39	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,026	1018274		26475		26475	2118	28593
40	40	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	100	167		16700		16700	1336	18036
41	41	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,754	186,79 70,54	4,39 0,72	141 53	4 1	84	37 14	192
42	42	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за одинраз	м2	0,754	222,3 120,69	6,1 0,72	168 91	5 1	72	63 18	249
43	43	Е11-060201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Бетон В7,5	м3	0,9	37241,67 6166,49	1362,88 518,17	33518 5550	1226 466	26741	5475 3119	42112
44	44	Е11-270902-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Указатель пожарного гидранта.Установка	шт.	29	6847,74 5100,67	1155,1 378,91	198584 147919	33498 10988	17167	171621 29617	399822
45	45	С1251-101-0329	Указатель пожарного гидранта	шт.	29	5553		161037		161037	12883	173920
46	46	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,24	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	144211 56438	29997 12077	57776	67830 16963	229004
47	47	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20	шт.	1	76194		76194		76194	6096	82290
48	48	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	41335		41335		41335	3307	44642
49	49	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-96	шт.	1	41335		41335		41335	3307	44642
50	50	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	76451		76451		76451	6116	82567
51	51	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО-6	шт.	1	0		0				0
52	52	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0
53	53	С1261-107-0626	Скобы тормозные	шт.	8	785		6280		6280	502	6782

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559		27604
55	55	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,34	25900,02 1801,2	1688,99 345,33	138306 9618	9019 1844	119668	10431 11899	160636
56	56	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65 397,69	28,84 3,81	13244 4442	323 43	8479	4171 1393	18808
57	57	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	43,4	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	2794093 1093487	581190 234000	1119415	1314213 328664	4436970
58	58	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	28	39584		1108352		1108352		1197020
59	59	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	28	27618		773304		773304	88668	835168
60	60	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	28	27618		773304		773304	61864	835168
61	61	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	28	31053		869484		869484	61864	930043
62	62	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	28	0		0			69559	0
63	63	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	28	0		0				0
64	64	С1261-107-0626	Скобы хромовые	шт.	224	785		175840		175840		189907
65	65	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	28	25559		715652		715652	14067	772904
66	66	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	22,428	25900,02 1801,2	1688,99 345,33	580886 40397	37881 7748	502608	57252 43810 49976	674672
67	67	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65 397,69	28,84 3,81	13244 4442	323 43	8479	4171 1393	18808
68	68	Е11-220501-0410 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншее/Футлир/	км трубопровода	0,132	2013631,76 476377,75	1537254,01 503074,92	265799 62882	202918 66486	0	127995 31504	425298
69	69	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	132	13224		1745568		1745568	139645	1885213
70	70	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,181	565390,57 297848,98	267541,59 78599,16	102336 53911	48425 14226	0	67456 13583	183375
71	71	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм	м	181	8331		1507911		1507911	120633	1628544
			Итого по разделу: 2. Наружные сети водоснабжения									5498694 1
			Раздел: 3. Водоразборный колодец (Врк.6) (21шт)									
72	72	С1241-101-0288	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50x3,0 мм	м	16,8	1969		33079		33079	2646	35725
73	73	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	25,2	740		18648		18648	1492	20140
74	74	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18пр,15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	126	1051		132426		132426	10594	143020
75	75	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	126	775,35 715,06	40,79 18,02	97694 90098	5140 2271	2457	90521 15057	203272
76	76	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С		126	25295		3187170		3187170		3442144

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	77	Е11-221201-0101 Ктр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	шт.	42	799,98	43,56	33599	1830	1172	254974 30292	69002
78	78	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	фланец	42	728,52	0	30598	0		5111	
79	79	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	126	1484		62328		62328	4986	67314
80	80	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	42	588		74088		74088	5927	80015
81	81	Е11-220501-0407 Ктр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею.ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0252	1621		68082		68082	5447	73529
82	82	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	25,452	1494604,16 384914,92	1109689,24 262923,62	37664 9700	27964 6626	0	16162 4306	58132
83	83	Е11-110101-0209 Ктр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	16,821	4554		115908		115908	9273	125181
84	84	Е11-130301-1420 Ктр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-734	м2	234,57	36629,72 5065,07	11,59 0	616149 85200	195 0	538754	80088 55609	751936
85	85	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	234,57	429,13 22,85	2,6 0,54	100661 5360	610 127	94091	3786 8355	112802
86	86	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,35868	1185,65 397,69 1004968	28,84 3,81	278118 93286 360462	6765 894	178067 360462	87586 29256	394960 389299
87	87	Е11-060101-0102 Ктр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	1,134	40458,06 7029,36	2665,96 556,35	45879 7971	3023 631	34885	28837 7828 4297	58004
88	88	Е11-090305-0305 Ктр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,1004052	55872,71 34896,18	12068,77 3033,29	5610 3293	1212 305	1196	2420 642	8672
89	89	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1004052	1018274		102240		102240		110419
90	90	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	13,27788	783		10397		10397	8179 832	11229
91	91	Е11-130301-1406 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,9117508	186,79 70,54	4,39 0,72	544 205	13 2	326	143 55	742
92	92	Е11-130301-0406 Ктр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,9117508	222,3 120,69	6,1 0,72	647 351	18 2	278	244 71	962
93	93	Е11-220801-0101 Ктр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0798	444222,12 67105,72	4527,97 2000	35449 5355	362 160	29733	5459 3273	44181
94	94	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	21	3206		67326		67326		72712
95	95	Е11-221201-0103 Ктр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	84	1533,99 1365,97	87,11 0	128855 114741	7317 0	6796	5386 113594 19386	261845
96	96	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	42	2895		121590		121590		131317
97	97	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		42	2895		121590		121590	9727	131317

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	98	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	шт.	21	2191,59	129,37	46023	2717	3275	9727	40819
				задвижка или клапан		1906,26	57,14	40031	1200		6947	93789
99	99	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	21	66216,42		1390545		1390545		1390545
			Опускная цена			66216		1390545				
			Сметная стоимость оборудования					*1390545*				
100	100	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	30,45	64380,03	13391,49	1960372	407771	785396	922069	3113036
						25195,56	5391,71	767205	164178		230595	
101	101	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	21	39584		831264		831264		897765
102	102	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	21	27618		579978		579978	66501	626376
103	103	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-90	шт.	21	27618		579978		579978	46398	626376
104	104	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	21	31053		652113		652113	46398	704282
105	105	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	0		0			52169	0
106	106	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	21	0		0				0
107	107	С1261-107-0626	Скобы лодочные	шт.	168	785		131880		131880		142430
108	108	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	21	25559		536739		536739	10550	579678
			Итого по разделу : 3. Водоразборный колодец (Вр.с.6) (21шт)								42939	14972148
			Раздел: 4. Водоразборный колодец (Вр.с.5) (8шт)									
109	109	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	6,4	1969		12602		12602		13610
110	110	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	8	740		5920		5920	1008	6394
111	111	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	40	1051		42040		42040	474	45403
112	112	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	40	775,35	40,79	31014	1632	780	3363	64531
						715,06	18,02	28602	721		28737	
113	113	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	40	25295		1011800		1011800	4780	1092744
114	114	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	16	799,98	43,56	12800	697	446	80944	26287
						728,52	0	11656	0		11540	
115	115	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	1484		23744		23744	1947	25644
116	116	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	40	588		23520		23520	1900	25402
117	117	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1621		25936		25936	1882	28011
118	118	Е11-220501-0407 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0096	1494604,16	1109689,24	14348	10653	0	2075	22145
						384914,92	262923,62	3695	2524		6157	
119	119	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм		9,696	4554		44156		44156	1640	47688

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	120	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	6,408	36629,72 5065,07	11,59 0	234723 32457	74 0	202192	3532 30510 21219	286452
121	121	Е11-130301-1420 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-734	м2	89,36	429,13 22,85	2,6 0,54	38347 2042	232 48	36073	1442 3183	42972
122	122	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	89,36	1185,65 397,69	28,84 3,81	105950 35838	2577 340	67835	33366 11145	150461
123	123	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,13664	1004968		137319		137319		148305
124	124	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,432	46458,96 7020,36	2605,96 556,35	17478 3037	1151 240	13290	10986 2982 1637	22997
125	125	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0382496	55872,71 31896,18	12068,77 3033,29	2137 1220	462 116	455	922 245	3304
126	126	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0382496	1018274		38949		38949		42065
127	127	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5,05824	783		3961		3961	5116	4278
128	128	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,1092384	186,79 70,54	4,39 0,72	207 78	5 1	124	317 55 21	283
129	129	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1092384	222,3 120,69	6,1 0,72	247 134	7 1	106	93 27	367
130	130	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0304	444222,12 67105,72	4527,97 2000	13504< 2040	138 61	11327	2080 1247	16831
131	131	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	8	3206		25648		25648		27790
132	132	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланцы	32	1533,99 1365,97	87,11 0	49088 43711	2788 0	2589	2052 43274 7389	99751
133	133	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2895		46320		46320		50026
134	134	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2895		46320		46320	3706 3706	50026
135	135	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижки или клапаны	8	2191,59 1906,26	129,37 57,14	17533 15250	1035 457	1248	15550 2647	35730
136	136	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	8	66216,42		529731		529731		529731
			Отпускная цена			66216		529731				
			Сметная стоимость оборудования					*529731*				
137	137	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Кольцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций кольцев	11,6	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	746808 292268	155341 62544	299199	351264 87846	1185918
138	138	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	39584		316672		316672		342006
139	139	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	27618		220944		220944	25334	238620
140	140	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-90	шт.	8	27618		220944		220944	17676 17676	238620

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	141	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	8	31053		248424		248424	19874	268298
142	142	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	0		0				0
143	143	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	0		0				0
144	144	С1261-107-0626	Скобы кованые	шт.	64	785		50240		50240	4019	54259
145	145	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	25559		204472		204472	16358	220830
			Итого по разделу : 4. Водоразборный колодец (Врк.5) (8шт)									**5456789**
			Раздел: 5. Водоразборный колодец (Врк.4) (3шт)									
146	146	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1,8	1969		3544		3544	284	3828
147	147	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	2,4	740		1776		1776	142	1918
148	148	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марка 15ч18нр),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	1051		12612		12612	1009	13621
149	149	Е11-160901-0501 Кстр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	12	775,35 715,06	40,79 18,02	9304 8581	489 216	234	8621 1434	19359
150	150	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	12	25295		303540		303540	24283	327823
151	151	Е11-221201-0101 Кстр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварки	фланец	6	799,98 728,52	43,56 0	4800 4371	261 0	167	4327 730	9857
152	152	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1484		8904		8904	712	9616
153	153	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	12	588		7056		7056	564	7620
154	154	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1621		9726		9726	778	10504
155	155	Е11-220501-0407 Кстр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншеи/ТИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0036	1494604,16 384914,92	1109609,24 262923,62	5381 1386	3995 947	0	2309 615	8305
156	156	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	3,636	4554		16558		16558	1325	17883
157	157	Е11-110101-0209 Кстр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	2,403	36629,72 5065,07	11,59 0	88021 12171	28 0	75822	11441 7957	107419
158	158	Е11-130301-1420 Кстр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-734	м2	33,51	429,13 22,85	2,6 0,54	14380 766	87 18	13527	541 1194	16115
159	159	Е11-080101-0307 Кстр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	33,51	1185,65 397,60	28,84 3,81	39731 13327	967 128	25438	12512 4179	56422
160	160	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,05124	1004968		51495		51495	4120	55615
161	161	Е11-060101-0102 Кстр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3/Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,162	40458,06 7029,36	2665,96 556,35	6554 1139	432 90	4984	1118 614	8286
162	162	Е11-090305-0105 Кстр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0143436	55872,71 31896,18	12066,77 3033,29	801 458	174 44	171	346 92	1239

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	163	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0143436	1018274		14606		14606	1168	15774
164	164	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,89684	783		1485		1485	119	1604
165	165	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4159644	186,79 / 70,54	4,39 / 0,72	78 / 29	2 / 0	47	20 / 8	106
166	166	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4159644	222,3 / 120,69	6,1 / 0,72	92 / 50	2 / 0	40	35 / 10	137
167	167	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0114	444222,12 / 67105,72	4527,97 / 2000	5064 / 765	52 / 23	4248	780 / 468	6312
168	168	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	3	3206		9618		9618	769	10387
169	169	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1533,99 / 1365,97	87,11 / 0	18408 / 16392	1045 / 0	971	16228 / 2771	37407
170	170	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2895		17370		17370	1390	18760
171	171	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2895		17370		17370	1390	18760
172	172	Е11-220901-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	3	2191,59 / 1906,26	129,37 / 57,14	6575 / 5719	388 / 171	468	5831 / 992	13398
173	173	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	3	66216,42 / 66216		198649 / 198649		198649		198649
			Отпускная цена									
			Сметная стоимость оборудования					*198649*				
174	174	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,35	64380,03 / 25195,56	13391,49 / 5391,71	280053 / 109601	58253 / 23454	112199	131724 / 32942	444719
175	175	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	39584		118752		118752	9500	128252
176	176	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	27618		82854		82854	6628	89482
177	177	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	3	27618		82854		82854	6628	89482
178	178	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	31053		93159		93159	7453	100612
179	179	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	0		0				0
180	180	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	0		0				0
181	181	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	24	785		18840		18840	1507	20347
182	182	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	25889		76677		76677	6134	82811
			Итого по разделу : 5. Водоразборный колодец (Врк.4) (3шт)									**1952429**
			Раздел: 6. Водоразборный колодец (Врк.3) (1шт)									
183	183	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,6	1969		1181		1181	95	1276
184	184	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		0,6	740		444		444		480

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	185	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	м							36	
				шт.	3	1051		3153		3153		3405
186	186	Е11-160901-0501 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка								252	
				счетчик (водомер)	3	775,35	40,79	2326	122	59	2155	4840
187	187	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С			715,06	18,02	2145	54		359	
				шт.	3	25295		75885		75885		81956
188	188	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка								6071	
				фланец	2	799,98	43,56	1600	87	56	1442	3285
189	189	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм			728,52	0	1457	0		243	
				шт.	2	1484		2968		2968		3205
190	190	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм								237	
				шт.	3	588		1764		1764		1905
191	191	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм								141	
				шт.	2	1621		3242		3242		3501
192	192	Е11-220501-0107 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм,У/клада в траншею/ТИЛЬЗА/								259	
				км трубопровода	0,0012	1494604,16	1109689,24	1794	1332	0	770	2769
193	193	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм			38494,92	262923,62	462	316		205	
				м	1,212	4554		5519		5519		5961
194	194	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/								442	
				м3 подстилающего слоя	0,801	36629,72	11,59	29340	9	25274	3814	35806
195	195	Е11-130301-1420 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХП-734			5065,07	0	4057	0		2652	
				м2	11,17	429,13	2,6	4793	29	4509	180	5371
196	196	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону			22,85	0,54	255	6		398	
				м2 поверхности	11,17	1185,65	28,84	13244	323	8479	4171	18808
197	197	С1222-503-0201	Стремянки			397,69	3,81	4442	43		1393	
				т	0,01708	1004968		17165		17165		18538
198	198	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/								1373	
				м3	0,054	40458,06	2665,96	2185	144	1661	373	2763
199	199	Е11-090105-0305 Кзтр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкции			7029,36	556,35	380	30		205	
				т конструкций	0,0047812	55872,71	12068,77	267	58	57	115	413
200	200	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			31896,18	3033,29	153	15		31	
				т	0,0047812	1018274		4869		4869		5258
201	201	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный								389	
				кг	0,63228	783		495		495		535
202	202	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115								40	
				м2	0,1386548	186,79	4,39	26	1	16	7	36
203	203	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			70,54	0,72	10	0		3	
				м2	0,1386548	222,3	6,1	31	1	13	12	46
204	204	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка			120,69	0,72	17	0		3	
				т фасонных частей	0,0038	444222,12	4527,97	1688	18	1416	260	2104
						67105,72	2000	255	8		156	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	205	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3206		3206		3206	256	3462
206	206	Е11-221201-0103 Кгр и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1533,99 1365,97	87,11 0	6136 5464	348 0	324	5409 924	12469
207	207	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253
208	208	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253
209	209	Е11-220901-0201 Кгр и Ксм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2191,59 1906,26	129,37 57,14	2192 1906	129 57	156	1944 331	4467
210	210	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	1	66216,42		66216		66216		66216
			Оптовая цена			66216		66216				
			Сметная стоимость оборудования					*66216*				
211	211	Е11-221301-0102 Кгр и Ксм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	64380,03 25195,56	13391,49 5391,71	93351 36534	19418 7818	37400	43908 10981	148240
212	212	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39584		39584		39584	3167	42751
213	213	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	2209	29827
214	214	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	1	27618		27618		27618	2209	29827
215	215	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	31053		31053		31053	2209	33537
216	216	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0		0			2484	0
217	217	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0
218	218	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785		6280		6280	502	6782
219	219	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604
			Итого по разделу: 6. Водоразборный колодец (Врс.3) (1шт)									619949
			Раздел: 7. Водоразборный колодец (Врс.2) (1шт)									
220	220	С1241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,6	1969		1181		1181	95	1276
221	221	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,4	740		296		296	24	320
222	222	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33л ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1051		2102		2102	168	2270
223	223	Е11-160901-0501 Кгр и Ксм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	775,35 715,06	40,79 18,02	1551 1430	82 36	39	1437 239	3227
224	224	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м3/ч,Tmax 30°С	шт.	2	25295		50590		50590	4047	54637
225	225	Е11-221201-0101 Кгр и Ксм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	799,98 728,52	43,56 0	1600 1457	87 0	56	1442 243	3285
226	226	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1484		2968		2968	237	3205

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	227	С1241-210-0801	Адаптер 15Х3/4 мм	шт.	2	588		1176		1176	94	1270
228	228	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1621		3242		3242	259	3501
229	229	Е11-220501-0407 Котр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншеи/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0012	1494604,16 / 384914,92	1109689,24 / 262923,62	1794	1332	0	770	2769
230	230	С1241-201-0916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,212	4554		5519		5519	205	5961
231	231	Е11-110101-0209 Котр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м3 подстилающего слоя	0,801	36629,72 / 5665,07	11,59 / 0	29340 / 4087	9 / 0	25274	442 / 2652	35806
232	232	Е11-130301-1420 Котр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХВ-734	м2	11,17	429,13 / 22,89	2,6 / 0,54	4793 / 255	29 / 6	4509	180 / 398	5371
233	233	Е11-080101-0307 Котр и Кзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	11,17	1185,65 / 397,69	28,84 / 3,81	13244 / 4442	323 / 43	8479	4171 / 1393	18806
234	234	С1222-503-0201	Стремянка	т	0,01708	1004968		17165		17165	1373	18538
235	235	Е11-060101-0102 Котр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	0,054	40458,06 / 7029,36	2665,96 / 556,35	2185 / 380	144 / 30	1661	373 / 205	2763
236	236	Е11-090305-0305 Котр и Кзм=1,11	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,0047812	55872,71 / 31896,18	12068,77 / 3833,29	267 / 153	58 / 15	57	115 / 31	413
237	237	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047812	1018274		4869		4869		5258
238	238	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	783		495		495	389 / 40	535
239	239	Е11-130301-1406 Котр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,1386548	186,79 / 70,54	4,39 / 0,72	26 / 10	1 / 0	16	7 / 3	36
240	240	Е11-130301-0406 Котр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	222,3 / 120,69	6,1 / 0,72	31 / 17	1 / 0	13	12 / 3	46
241	241	Е11-220801-0101 Котр и Кзм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0038	444222,12 / 67105,72	4527,97 / 2000	1688 / 255	18 / 8	1436	260 / 156	2104
242	242	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	3206		3206		3206	256	3462
243	243	Е11-221201-0103 Котр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1533,99 / 1365,97	87,11 / 0	6136 / 5464	348 / 0	324	5409 / 924	12469
244	244	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253
245	245	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895		5790		5790	463	6253
246	246	Е11-220901-0201 Котр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2191,59 / 1906,26	129,37 / 57,14	2192 / 1906	129 / 57	156	1944 / 331	4467
247	247	Прайс лист	Клиновая задвижка Д50	шт	1	66216,42		66216		66216		66216
			Отпускная цена			66216		66216				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная стоимость оборудования					66216				
248	248	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	64380,03	13391,49	93351	19418	37400	43908	148240
249	249	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	25195,56	5391,71	36534	7818		10981	42751
						39584		39584		39584	3167	
250	250	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	2209	29827
251	251	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	27618		27618		27618	2209	29827
252	252	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	31053		31053		31053	2484	33537
253	253	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	0		0				0
254	254	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0		0				0
255	255	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785		6280		6280	502	6782
256	256	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (Л15)	комплект	1	25559		25559		25559	2045	27604
			Итого по разделу: 7. Водоразборный колодец (Врс.2) (1шт)									**589087**
			Раздел: 8. Прочие									
257	257	Е11-220701-0203 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	11,535	38813,98	0	447719	0	68961	374971	888505
			Итого по разделу: 8. Прочие			32835,58	0	378758	0		65815	
												888505
			Раздел: 10. Насосная 1 подъема									
266	266	ЦЗ-070403-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Насос артезианский с погружным электродвигателем,марки ЭЦВ6-10-110,масса 0,98 т.Монтаж оборудования	шт.	1	226344,79	98463,36	226345	98463	10269	94624	346646
267	267	Прайс лист	Насос скважинный DAB S4 /Рабочий, 1резервный/	шт	2	117612	37509,12	117612	37509		25677	
						2857142,86		5714286				5714286
			Отпускная цена							5714286		
			Заготовительно-складские расходы	%		2857143		5714286				
						1,2		68571				
			Сметная стоимость оборудования					5782857				
268	268	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Основное/	т фасонных частей	0,1722	1878136,9	691807,82	323415	119129	81697	157823	519737
269	269	Е11-070112-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Бетонирование устья скважины	м3 бетона в деле	2,25	711895,95	213869,97	122588	36828		38499	
270	270	Е11-181101-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	33818,96	1091,07	76093	2455	68328	7369	90139
						2359,95	415,42	5310	935		6677	
271	271	Е11-160901-0503 Кзтр и Кзм=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	3301,14	0	3301	0	2890	403	4000
						411,64	0	412	0		296	
272	272	С1244-301-0803	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 80, Qn 120 м3/ч, Гмах 50°	шт.	1	8057,63	207,48	8058	207	4920	2907	11842
						2930	36,04	2930	36		877	
273	273	Е11-160601-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	219495		219495		219495	17560	237055
						2899,47	161,7	17397	970	1822	14524	34475
274	274	С1242-106-0102	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	2434,1	36,04	14605	216		2554	
						12861		25722		25722	2058	27780

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
275	275	С1242-304-0301	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	23093		23093		23093	1847	24940
276	276	С1242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой пятиходовой с фланцем для контрольного манометра, Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б86ы ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797		1797		1797	144	1941
277	277	С1242-301-1002 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 марки 15кч22вк ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	46144		46144		46144	3692	49836
278	278	С1242-204-0906	Кран шаровый стальной цапковый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	11243		11243		11243	899	12142
279	279	Е11-220801-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	9,003	1878136,9 711895,95	691807,82 213869,97	5634 2136	2076 642	1423	2750 671	9055
280	280	С1241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и легированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	365		730		730	58	788
281	281	С1241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931		1862		1862	149	2011
282	282	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	483		966		966	77	1043
283	283	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	9	799,98 728,52	43,56 0	7200 6557	392 0	251	6491 1095	14786
284	284	С1241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1010		2020		2020	162	2182
285	285	С1241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1620		3240		3240	259	3499
286	286	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	1484		7420		7420	594	8014
287	287	С1244-401-0101 прим.	Головка муфтовая ГМ-50	шт.	1	1006		1006		1006	80	1086
288	288	С1244-402-0101	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	1083		21660		21660	1733	23393
289	289	Е11-220601-0201 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	964934,61 298268,1	42931,79 133,33	28948 8948	1288 4	18712	8863 3025	40836
290	290	С1241-102-0437	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	30	1810		54300		54300	4344	58644
			Итого по разделу : 10. Насосная 1 подъема									7308727
			Раздел: 11. Отопление									
291	291	Е11-200801-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Дефлектор,диаметр патрубка 400 мм.Установка	дефлектор	1	24949,35 4734,49	99,69 18,02	24949 4734	100 18	20115	4657 2369	31975
292	292	Е11-200501-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 250 мм.Установка		1	2277,44	60,92	2277	61	492	1707	4303

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				заслонка		1724,04	18,02	1724	18		319	
293	293	С1246-302-0301	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК,диаметром 200 мм	шт.	1	6903		6903		6903		7455
											552	
294	294	Е11-200101-0301 Ктр и Кзм=1,05	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	9394,68	78,1	6576	49	4837	1675	8911
						2414,18	27,44	1690	19		660	
295	295	С1241-701-0201 #прим.	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 50 мм с муфтами БНМ	м	4	1396		5584		5584		6031
											447	
296	296	Е11-200301-0207 Ктр и Кзм=1,05 #прим.	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 2,размер 200х200 мм.Установка	решетка	1	3648,47	72,23	3648	72	1836	1723	5801
						1740,3	18,02	1740	18		430	
297	297	С1246-101-0526 #прим.	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 31 5х200	шт.	1	1793		1793		1793		1936
											143	
			Итого по разделу: 11. Отопление									66412
			Раздел: 12. Резервуар для чистой воды 50 м3-2шт									
298	298	Е11-010104-0101 Ктр и Кзм=1,11	Группы I группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /с перемещением до 30м в зеленую зону/	м3 грунта	41,06	66,67	66,67	2737	2737	0	554	3554
						0	18,74	0	769		263	
299	299	Е11-010104-0109 Ктр и Кзм=1,11 К=2	Группы I группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	41,06	123,45	123,45	5069	5069	0	1026	6582
						0	34,7	0	1425		487	
300	300	Е11-010101-0331 Ктр и Кзм=1,11	Группы I группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1400,63235	153,14	145,27	214493	203469	0	42089	277115
						7,87	33,87	11023	47439		20533	
301	301	Е11-010205-0304 Ктр и Кзм=1,11 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Группы I группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выноской грунта в кагломах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,94765	2180,03	0	54387	0	0	39158	101029
						2180,03	0	54387	0		7484	
302	302	Е11-010102-0320 Ктр и Кзм=1,11	Группы 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	302,5	182,85	176,2	55312	53301	0	9786	70307
						6,65	38,28	2012	11580		5209	
303	303	Е11-010104-0404 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов I.	м3 грунта	1246,98	31,29	31,29	39018	39018	0	7769	50528
						0	8,65	0	10786		3741	
304	304	Е11-010104-0410 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с).добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов I	м3 грунта	1246,98	15,45	15,45	19266	19266	0	3828	24940
						0	4,27	0	5325		1846	
305	305	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1246,98	236,8	116,2	295285	144899	0	153167	484328
						120,6	50	150386	62349		35876	
306	306	Е11-010205-0501 Ктр и Кзм=1,11	Траншеи,ямы,котлованы и рвы.Засыпка вручную./Грунт на покрытие/Группа грунтов I	м3 грунта	1246,98	1126,76	0	1405047	0	0	1011657	2610016
						1126,76	0	1405047	0		193332	
307	307	Е11-010102-0320 Ктр и Кзм=1,11	Группы 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	176,6	182,85	176,2	32657	31470	0	5778	41510
						6,65	38,28	1188	6837		3075	
308	308	С3412-102-0210	Перевозка скоропортящихся грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т км	294,69	36		10609			849	11458

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
309	309	Е11-070201-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,35	11526,22 / 5247,91	6135,1 / 2335,02	27087 / 12333	14417 / 5487	337	21027 / 3849	51963
310	310	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	25796		77388		77388	6191	83579
311	311	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	14724		44172		44172	3534	47706
312	312	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49783		49783		49783	3983	53766
313	313	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13955		13955		13955	1116	15071
314	314	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Люки. Установка	шт.	3	2660,66 / 2128,8	301,86 / 133,33	7982 / 6386	906 / 400	690	6719 / 1176	15877
315	315	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	35152		105456		105456	8436	113892
316	316	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/бетон кл.В25 ССЦ/	м3	23,3	59139,08 / 12002,55	4255,98 / 1578,55	1377941 / 279659	99164 / 36780	999117	287960 / 133272	1799173
317	317	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,8366	28641,13 / 26906,04	1351,09 / 462,5	81243 / 76322	3833 / 1312	1089	70647 / 12151	164041
318	318	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,1283	391464		833153		833153	66652	899805
319	319	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6503	389901		253553		253553	20284	273837
320	320	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,058	408502		23693		23693	1895	25588
321	321	Е11-161201-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Сальники/Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	3974,23 / 2980,53	0 / 0	15897 / 11922	0 / 0	3975	11684 / 2206	29787
322	322	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	4	83160		332640		332640	26611	359251
323	323	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/бетон кл.В25 ССЦ/	м3	7,75	59139,08 / 12002,55	4255,98 / 1578,55	458328 / 93020	32984 / 12234	332324	95781 / 44329	598438
324	324	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,12252	28641,13 / 26906,04	1351,09 / 462,5	32150 / 30203	1516 / 519	431	27957 / 4809	64916
325	325	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,08388	391464		424300		424300	33944	458244
326	326	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03864	408502		15785		15785	1263	17048
327	327	Е11-161201-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Сальники/Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3974,23 / 2980,53	0 / 0	3974 / 2981	0 / 0	994	2921 / 552	7447
328	328	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	1	83160		83160		83160	6653	89813
329	329	Е11-070201-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,45	11526,22 / 5247,91	6135,1 / 2335,02	28239 / 12857	15031 / 5721	351	21922 / 4013	54174
330	330	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	27618		55236		55236	4419	59655
331	331	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	13054		26108		26108	2089	28197
332	332	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39584		39584		39584	3167	42751

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
333	333	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49783		49783		49783	3983	53766
334	334	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Люки. Установка	шт.	1	2660,66 / 2128,8	301,86 / 133,33	2661 / 2129	302 / 133	230	2240 / 392	5293
335	335	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152		35152		35152	2812	37964
336	336	Е11-161201-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3974,23 / 2980,53	0 / 0	7948 / 5961	0 / 0	1987	5842 / 1103	14893
337	337	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	2	83160		166320		166320	13306	179626
338	338	Е11-070201-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,45	11526,22 / 5247,91	6135,1 / 2335,02	28239 / 12857	15031 / 5721	351	21922 / 4013	54174
339	339	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	27618		55236		55236	4419	59655
340	340	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	13054		26108		26108	2089	28197
341	341	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39584		39584		39584	3167	42751
342	342	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49783		49783		49783	3983	53766
343	343	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Люки. Установка	шт.	1	2660,66 / 2128,8	301,86 / 133,33	2661 / 2129	302 / 133	230	2240 / 392	5293
344	344	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152		35152		35152	2812	37964
345	345	Е11-161201-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	3974,23 / 2980,53	0 / 0	11923 / 8942	0 / 0	2981	8763 / 1655	22341
346	346	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	3	83160		249480		249480	19958	269438
347	347	Е11-070201-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,95	11526,22 / 5247,91	6135,1 / 2335,02	34002 / 15481	18095 / 6888	422	26396 / 4832	65230
348	348	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	27618		55236		55236	4419	59655
349	349	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	13054		13054		13054	1044	14098
350	350	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	0		0				0
351	351	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	39584		39584		39584	3167	42751
352	352	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	49783		49783		49783	3983	53766
353	353	Е11-231201-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Люки. Установка	шт.	1	2660,66 / 2128,8	301,86 / 133,33	2661 / 2129	302 / 133	230	2240 / 392	5293
354	354	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152		35152		35152	2812	37964
355	355	Е11-161201-0101 Кзтр и Кзм=1,05	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3974,23 / 2980,53	0 / 0	7948 / 5961	0 / 0	1987	5842 / 1103	14893
356	356	С1245-405-0501	Сальник диаметром 100 мм	шт.	2	83160		166320		166320	13306	179626
357	357	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия шебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	52	3638,71 / 370,31	232,08 / 68,87	189213 / 19256	12068 / 3581	157889	21467 / 16854	227534

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
358	358	Е11-130501-0305 Кстр в Кзм=1,05	Поверхности.Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике,первый слой	м2	25,87	4499,95	116,02	115064	2967	80769	22518	148589
						1225,18	51,11	31328	1307		11007	
359	359	Е11-110101-0401 Кстр в Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя по плите днища	м2 изолируемой поверхности	31,34	2281,56	114,35	71504	3583	39296	27393	186809
						913,35	16,51	28624	517		7912	
360	360	Е11-110101-0402 Кстр в Кзм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	31,34	1372,37	56,5	43010	1771	23969	16512	84284
						551,08	9,41	17271	295		4762	
			Итого по разделу : 12. Резервуар для чистой воды 50 м3-2шт									**109 20999**
			ИТОГО:					10304357 8	12828340	64077902	18970982	131064368
			В том числе :					18092524	3863661	7965643	9118399	
			Стоимость оборудования, всего							8034214		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2461975				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**133594932**
			НДС			12 %		16031392				
			Итого с НДС									**149626324**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Батыр-ди 2050»

(наименование организации, юридический адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Ахметжанов Айдос Жанатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «СЕРВИС НС»

(наименование организации, юридический адрес, или индивидуальный идентификационный номер)

директор Мусин А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)