Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Субподрядчик: ТОО "Классик ART Маркет"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области"

Договор субподряда № 03/04.19/С от 05.04.2019г.

ФОРМА КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2019 года.

Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с.Караукельды Байганинского района Актюбинской области

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 03/04.19/С	Договор дата 05.04.2019 г.	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
	Стоимость выполненных работ						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за февраль 2019 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	из графика: СМР в текущих ценах 2019г.	из графика: Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	из графика: прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акт выполненных работ	3 293 346	3 293 346		3 293 345,6			395 201,47	3 688 547,07

Итого к оплате: 3 688 547,07 (три миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок семь тенге) 07 тиынов

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **АСАН Н.Ж.**

Субподрядчик:

ТОО "Классик ART Маркет"

_____ **Снегов Н.А.**

"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Субподрядчик: ТОО "Классик ART Маркет"

Наименование объекта: СМР"Строительство школы на 300 мест с интернатом на 100 мест в с. Карауылкелды, Байганинского района, Актюбинской области»

Договор субподряда № 03/04.19/С от 05.04.2019 года

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2019 год
(локальная смета 2-1-4)

Общестроительные работы. Блоки 1, 2, 3, 4 (АР1 ниже отм. 0.000)

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Полы									
16	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	41,64	2934,68	49,47	122200	2060	21504	1,06	44,1384
		м2 покрытия		825,07	22,91	34356	954	60,9	0,0294	1,22422
	Раздел 3 Проемы									
17	11-260201-0602	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах	2,3622	9788,33	173,14	23122	409	2809	2,7279	6,44385
		м2 проемов по наружному обводу коробок		2069,26	80,86	4888	191	55,3	0,0942	0,22252

18	11-260201-0601	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках	16,6284	8594,21	143,91	142908	2393	20928	2,9127	48,43354
		м2 проемов по наружному обводу коробок		2209,41	66,51	36739	1106	55,3	0,0777	1,29203
22	11-260201-0602	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах (в осях 7-15 Д-С)	7,0866	9788,9	173,28	69370	1228	8426	2,7279	19,33154
		м2 проемов по наружному обводу коробок		2069,26	80,72	14664	572	55,3	0,0942	0,66756
24	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,04702	40387,07	2105,49	1899	99	1021	46,6	2,19113
		т конструкций		35346,66	297,75	1662	14	60,9	0,31	0,01458
26	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	7,6	123,95	1,58	942	12	143	0,0426	0,32376
		м2		34,47	0,26	262	2	54,2	0,0004	0,00304

Раздел 4 Внутренняя отделка

31	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	1847,93	73,17	0,5	135206	922	67940	0,092	170,00956
		м2 окрашиваемой поверхности		66,84	0,25	123522	457	54,8	0,0003	0,55438
33	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	41,86	73,15	0,5	3062	21	1539	0,092	3,85112
		м2 окрашиваемой поверхности		66,84	0,24	2798	10	54,8	0,0003	0,01256
34	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	125,84	562,96	2,12	70843	267	26141	0,468	58,89312
		м2 окрашиваемой поверхности		378,04	1,03	47573	129	54,8	0,0012	0,15101
39	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	173,47	73,15	0,5	12690	86	6378	0,092	15,95924

	м2 окрашиваемой поверхности								
			66,84	0,25	11595	43	54,8	0,0003	0,05204
40 11-150203-0501									
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	90,12	398,95	3,5	35953	315	14317	0,37	33,3444
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			287,99	1,9	25954	171	54,8	0,0025	0,2253
41 11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	65,94	295,22	1,03	19467	68	5419	0,192	12,66048
	м2 окрашиваемой поверхности								
			149,45	0,5	9855	33	54,8	0,0006	0,03956
42 11-150401-0201									
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	24,18	73,12	0,5	1768	12	889	0,092	2,22456
	м2 окрашиваемой поверхности								
			66,83	0,25	1616	6	54,8	0,0003	0,00725
46 11-150401-0201									
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	10,91	73,24	0,55	799	6	401	0,092	1,00372
	м2 окрашиваемой поверхности								
			66,82	0,27	729	3	54,8	0,0003	0,00327
47 11-150203-0501									
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	719,46	398,95	3,5	287028	2516	114294	0,37	266,2002
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			288	1,9	207202	1364	54,8	0,0025	1,79865
48 11-150401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	719,46	36,25	0,5	26082	360	12702	0,044	31,65624
	м2 окрашиваемой поверхности								
			31,97	0,25	23000	178	54,8	0,0003	0,21584
50 11-150401-0201									
	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	15,35	73,16	0,52	1123	8	564	0,092	1,4122
	м2 окрашиваемой поверхности								

			66,84	0,26	1026	4	54,8	0,0003	0,00461
Раздел 5 Наружная отделка									
53 11-150106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	333,69	4257,55	150,6	1420701	50253	637391	4,017	1340,43273
	м2 поверхности облицовки		3440,16	45,48	1147947	15175	54,8	0,043	14,34867
58 11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе (накрывочный элемент). Устройство	44,707	862,42	63,3	38556	2830	15426	0,726	32,45728
	м2 покрытия		536,78	29,79	23998	1332	60,9	0,0377	1,68545
60 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	19,06	603,67	17,16	11506	327	3307	0,37	7,0522
	м2 оштукатуриваемой поверхности		302,41	14,22	5764	271	54,8	0,0187	0,35642
61 11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	19,06	622,04	2,68	11856	51	4702	0,5087	9,69582
	м2		449	1,15	8558	22	54,8	0,00137	0,02611
62 11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	19,06	483,26	2,05	9211	39	808	0,0924	1,76114
	м2 окрашиваемой поверхности		76,39	0,94	1456	18	54,8	0,0011	0,02097
63 11-150106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	7,61	2647,17	20,63	20145	157	9462	2,7	20,547
	м2 поверхности облицовки		2258,74	10,12	17189	77	54,8	0,0132	0,10045
64 21-030302-0610	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93	7,61	1209,18		9202				

	м2								
65 11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе (накрывочный элемент). Устройство	4,56	862,5	63,38	3933	289	1574	0,726	3,31056
	м2 покрытия								
			536,84	29,82	2448	136	60,9	0,0377	0,17191
66 21-030302-0108	Элементы накрывочные бетонные, цветные	29	300		8700				
	шт.								
71 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	7	2445,71	1196,14	17120	8373	5160	0,937	6,559
	шт. сборных конструкций								
			747,29	439,71	5231	3078	62,1	0,4482	3,1374
79 11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	0,082	84048,78	853,66	6892	70	1679	39	3,198
	м3								
			33902,44	341,46	2780	28	59,8	0,35	0,0287
80 11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	0,08884	18572,71	8656,01	1650	769	396	6,468	0,57462
	т конструкций								
			5155,34	2161,19	458	192	60,9	2,21	0,19634
81 11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,08884	2059,88	382,71	183	34	76	1,34	0,11905
	т								
			1407,02	–	125	–	60,9	0,001	0,00009
83 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	2,75	124,36	1,82	342	5	51	0,0426	0,11715
	м2								
			34,55	–	95	–	54,2	0,0004	0,0011
84 11-120101-1001	Покрытие козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство	18,01	771,63	8,44	13897	152	7513	0,972	17,50572
	м2 покрытия								
			737,31	2,33	13279	42	56,4	0,0027	0,04863

Всего прямые затраты	**2528356**	**2161**
		27
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 776 769	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 131	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 608	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	677 456	
Накладные расходы I уровня, тенге	992 960	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 521 316	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	149 304	
Итого, тенге	3 670 620	
Сметная прибыль (8 %), тенге	293 650	
Всего	**3 964 270**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	59 464	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	92 948	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4 116 682**	
Договорная стоимость	3293345,6	
НДС (12 %)	395 201,47	
Всего по акту с учетом НДС	**3 688 547,07**	

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
АСАН Н.Ж.

Субподрядчик
ТОО "Классик ART Маркет"
Снегов Н.А.