Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "БатысСпецАвтоматика"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **ТОО "Классик ART Маркет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за май** месяц **2022 года**

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№11/05.22/С	**01.05.2022г**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**4 857 499,15**	**4 337 053**							**520 446,34**	**4 857 499,15**

Подрядчик:
ТОО "БатысСпецАвтоматика"

Руководитель

_____ **Асанұлы Жаңаберген**

Субподрядчик:
ТОО "Классик ART Маркет"

_____ **Снегов Н.А.**

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 01.03.21 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
847-1

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "БатысСпецАвтоматика"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Классик ART Маркет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор субподряда № 11/05.22/С от 01.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за май месяц 2022 год

на Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					строителей		строителей		инвентарь		тенге
Раздел 2 Футбольное поле											
11	1127-0602-1502	Покрытия грунтовые. Укладка геосетки НР = 108 %	м2 покрытия	612	4,86	0,43	2974	263	245	2763	6196
					4,03	0,15	2466	92	–	459	
12	217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м К=1,160;	м2	709,92	154		109328		109328	–	118074
					–		–		–	8746	
13*	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	39,8	18127,58	1119,55	721478	44558	670690	18079	798722
					156,53	264,07	6230	10510	–	59165	
14	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	398	1770,76	255,89	699450	101845	588128	50000	815143
					37,16	79,16	14790	31506	–	60381	

15 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;									
		м2 основания	-2040	100,86	10,09	-205754	-20583	-277756	-7116	-229900
				–	3,23	–	-6589	–	-17029	
16 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	61,2	24455,77	1132,94	1496693	69336	1342424	92101	1715898
				1387,8	265,97	84933	16277	–	127104	
17 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
		т	1,8972	296003		561577		561577	–	606503
				–		–		–	44926	
18 1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	612	4223,47	25,9	2584764	15851	2127545	482593	3312746
				721,19	8,95	441368	5477	–	245389	
19 255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм К=1,020;	м2	624,24	5172		3228569		3228569	–	3486855
				–		–		–	258286	
	Итого по разделу 2					**10 630 249**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					549 787				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					211 270				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					57 273				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 350 750				
	- накладные расходы, тенге					635 657				
	в т.ч. зарплата, тенге					38 085				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					787 427				
Раздел 3 МАФ										
20 8601-0302-0308	Скамья дворовая НР = 0									
		шт.	8	42567	180	340536	1440	321320	18984	388282
				2222	46	17776	368	–	28762	
21 8601-0805-0102	Ворота футбольные игровые со стойкой НР = 0	комплект	2	190413	2817	380826	5634	359916	12830	425148
				7638	914	15276	1828	–	31492	
22 8601-0303-0203	Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м) НР = 0	шт.	4	28823	–	115292	–	115292	–	124515
				–	–	–	–	–	9223	
23 8601-0210-0103	Стойки волейбольные с сеткой НР = 0	комплект	2	82006	2821	164012	5642	142358	13454	191663
				8006	938	16012	1876	–	14197	
	Итого по разделу 3					**1 129 608**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 064				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 716				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 072				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					938 886				
	- накладные расходы, тенге					45 268				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 074				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					83 674				

		Всего				**11 759 857**				
		Временные здания и сооружения (1,3%)				152 878				

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					235 872				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					242 972				
		Итого в текущих ценах					12 391 579				
		2019 - НДС (12%)					1 486 990				
		ИТОГО С НДС (12%)					13 878 569				
		ИТОГО в ценах 2021 года					12 391 579				
		Договорная стоимость					4 337 052,82				
		НДС (12%)					520 446,34				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					4 857 499,15				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО БатысСпецАвтоматика"

Руководитель
Асанулы Жанаберген

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Классик ART Маркет"

Руководитель
Снегов Н.А.