Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

Заказчик: ТОО "Golden City DS"

Подрядчик: ТОО "Классик ART Маркет"

Наименование строительства и его адрес: Завершение строительства многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район (без наружных инженерных сетей). Пятно 7

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 7	от 22.06.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2017 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завершение строительства многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район (без наружных инженерных сетей). Пятно 7	24 313 425	24 313 425	21 708 415							2 605 010	24 313 425
Всего по акту	24 313 425	24 313 425	21 708 415							2 605 010	24 313 425

Заказчик:

Директор ТОО "Golden City DS"

Комшабаев С.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Классик ART Маркет"

Снегов Н.А.

Заказчик: ТОО "Golden City DS"

Подрядчик: ТОО "Классик ART Маркет"

Форма 2

Наименование стройки: Завершение строительства многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район (без наружных инженерных сетей) .

Наименование объекта: 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1.Пятно 7.

Договор подряда: №7 от 22.06.2020г.

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за август месяц 2020 г.

№ 2-7-3. Общестроительные работы(АР)

Составлен(а) в ценах на 1.10.2018г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.Полы АР-2									
1	117	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1776,6	929,71	15,12	1651715	26858	984144	609240	2441831
			НР - 94%; СП - 8%			360,64	4,17	640713	7414		180876	
2	118	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1776,6	3263,89	20,76	5798626	36881	5049151	687342	7004845
			НР - 94%; СП - 8%			401,10	10,48	712594	18621		518877	
3	119	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1686	347,77	0,81	586334	1365	380802	192545	841189
			НР - 94%; СП - 8%			121,10	0,40	204167	669		62310	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8 036 675	65 104	6 414 097	1 489 127	10 287 865
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 557 474	26 704	--	762 063	
		Материалы		Тенге				8 036 675				
		Всего заработная плата		Тенге				6 414 097				
			Накладные расходы	Тенге					1 584 178			
			Сметная прибыль	Тенге				1 489 127				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				762 064				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10 287 866				
			Сметная заработная плата	Тенге								1 409
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1 584 178			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10 287 866				
			Сметная заработная плата	Тенге								1 409
									1 584 178			
			РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. АР-3									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	163	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	58,2	343,02	2,64	19964	153	9118	8615	30865
			НР - 80%; СП - 8%			183,72	1,30	10693	76		2286	
5	164	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2193,4	773,34	4,73	1696233	10380	403657	1029856	2944177
			НР - 80%; СП - 8%			584,57	2,34	1282196	5125		218087	
6	170	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	93,15	309,90	2,37	28867	220	13311	12356	44520
			НР - 80%; СП - 8%			164,63	1,17	15336	109		3298	
7	171	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	370,2	975,93	3,18	361288	1176	149609	168866	572566
			НР - 80%; СП - 8%			568,62	1,56	210503	579		42412	
8	172	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5518,9	637,91	4,46	3520574	24628	928167	2063955	6031291
			НР - 80%; СП - 8%			465,27	2,20	2567779	12165		446762	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5 626 926	36 557	1 503 862	3 283 648	9 623 419
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4 086 506	18 053	--	712 845	
		Материалы		Тенге				5 626 926				
		Всего заработная плата		Тенге				1 503 864				
			Накладные расходы	Тенге					4 104 559			
			Сметная прибыль	Тенге				3 283 647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				712 846				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9 623 419				
			Сметная заработная плата	Тенге								3 436
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4 104 559			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9 623 419				
			Сметная заработная плата	Тенге								3 436
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4 104 559			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									19 911 285
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5 643 980				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101 660			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44 757			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7 917 959		
			- Накладные расходы	Тенге							4 772 775	
			- Сметная прибыль	Тенге							1 474 908	
		Временные здания и сооружения 0,9%		**Тенге**				**20 090 487**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%		**Тенге**				**20 271 301**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**20 676 727**				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год, К=1,0498961		**Тенге**				**21 708 415**				
		НДС на 2019 год, - 12 %		**Тенге**				**2 605 010**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2019 год		**Тенге**				**24 313 425**				
		в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*2 605 010*				

Подрядчик:

Директор

ТОО "Классик ART Маркет" _____ **Снегов Н.А.**

Заказчик:

Директор

ТОО "Golden City DS" _____ **Комшабаев С.К.**