Форма №КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Подрядчик : ТОО "Taimas Construction Company"

Технадзор : ТОО "GrandBuildCompany"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"**

Справка

о стоимости выполненных работ

за Октябрь месяц 2023 год

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
8133501	42974	Дополнительное соглашение №85/3 от 29.08.2023г. к договору №85 от 03.10.2022г.		НФ	029-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							НДС	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете 2018 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"	706 430 000,00	89 285 714,28							10 714 285,71	100 000 000,00
Всего к оплате										**100 000 000,00**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Сабиров

Директор ТОО "GrandBuildCompany"

Досмагамбет Ш.К.

Директор ТОО "Taimas Construction Company"

Молдабеков А.А.

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел инфраструктуры и коммуникации» акимата города Туркестан**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Company"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительства внутриквартальных систем водоотведения микрорайона "Иассы" жилого массива "Ыждыхат" города Туркестан" 2 - очереди"**

(наименование, адрес)

Объект **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №85/3 от 29.08.2023г. к договору №85 от 03.10.2022г.

Акт приемки выполненных работ за Октябрь 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы траншеи									
1	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3134**	**51,92**	**51,92**	**162717**	**162718**	**–**	**34163**	**212631**
2	**Е11-010104-0701** **1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с)**	**м2 спланированной**	**4490**	**2,25**	**2,25**	**10102**	**10102**	**–**	**2134**	**13215**
3	**Е11-010201-0301** **1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**116**	**116,50**	**116,50**	**13514**	**13514**	**–**	**2891**	**17717**
4	**Е11-010201-0601** **1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**116**	**109,82**	**94,98**	**12739**	**11018**	**162**	**3836**	**17037**
5	**Е11-010205-1302** **1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1130**	**751,19**	**–**	**848847**	**–**	**–**	**611170**	**1576813**
		НР - 72%; СП - 8%			751,19	–	848847	–		116801	
6	**С3411-102-0115** **411-102-0115 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**28815**	**87,00**	**–**	**2506905**	**–**		**–**	**2707457**
		СП - 8%			–	–	–	–		200552	
		Канализация К1									
7	**Е11-220501-0401** **1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**10,7**	**553258,68**	**25961352**	**5919868**	**2777865**	**–**	**3931641**	**10639630**
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	3142003	829352		788121	
8	**С1241-204-0102** **241-204-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475 - 2011**	**м**	**20907**	**1841,00**	**–**	**38489787**	**–**	**38489787**	**–**	**41568970**
		СП - 8%			–	–	–	–		3079183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-460301-0216 1146-0301-0216 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм**	отверстие	3520	3943,96	1545,55	13882731	5440336	244253	10318545	26137378
		НР - 84%; СП - 8%			2329,02	1160,75	8198142	4085840		1936102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9.1	147266 С	**Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм ГОСТ 26339-84**	шт.	71,104	3425,00				243531		
10	Е11-460301-0232 1146-0301-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=12	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146 -0301- 0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм**	отверстие	3520	-998,71	-367,68	-3515449	-1294233	-150375	-2572615	-6575109
		НР - 84%; СП - 8%			-588,31	-281,76	-2070841	-991795		-487045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Разборка и восстановление									
11	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	252,5	4124,21	1809,38	1041364	456869	–	533279	2024614
		НР - 108%; СП - 8%			2314,83	740,83	584495	187060		149971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59373125	7578189	38583827	13164244	78340358
							10704205	4167542	–	5802988	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59373125				
	Материалы		Тенге				94041				
	Всего заработная плата		Тенге					14871747			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38489787				
	Транспортные расходы		Тенге				2506905				
		Накладные расходы	Тенге				13164244				
		Сметная прибыль	Тенге				5802988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78340357				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								10345
		Сметная заработная плата	Тенге					14871747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78340357				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								10345
		Сметная заработная плата	Тенге					14871747			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы колодцев									
12	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	19129,19	240,51	228,73	4600823	4375419	–	1384508	6464157
		НР - 72%; СП - 8%			11,78	88,74	225403	1697524		47882	
13	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19803,54	51,92	51,92	1028200	1028200	–	215874	1343600
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,14	–	299826		99526	
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	576,099	230,73	111,79	132926	64402	–	69786	218929
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	68524	28402		16217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5761949	5468021	–	1670168	8026686
							293927	2025752	–	594569	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5761949				
	Всего заработная плата		Тенге					2319679			
		Накладные расходы	Тенге				1670168				
		Сметная прибыль	Тенге				594569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8026686				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2319679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8026686				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1211
		Сметная заработная плата	Тенге					2319679			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								86366285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10998132				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13046210			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6193294			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38583828		
		- Перевозка грузов	Тенге				2506905				
		- Накладные расходы	Тенге							14834412	
		- Сметная прибыль	Тенге							6397557	
Временные здания и сооружения 1,04%											898 209,37
Итого с временными											87 264 494,73
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,31%											270 519,93
Итого с зимними											87 535 014,66
Непредвиденные работы и затраты 2%											1 750 700,29
Итого с непредвиденными											89 285 714,95
Всего:											89 285 714,95
Налог на добавленную стоимость 12%											10 714 285,79
Всего:											100 000 000,00
Итого											**100 000 000,00**

Подрядчик:

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Taimas Construction Company"

Директор

Молдабеков А.А.

м.п.

Исполнитель: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

А. Шажалы

Технолог:

ТОО "GrandBuildCompany"

Шакуов С.

м.п.