Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТАТЭК АО,040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Абылай хана, 274, тел.: (7282) 23-53-39** — **980140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Промстрой-Энерго,РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302** — **031040000364**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №204 от 15.07.2019г.Модернизация электрических сетей

Номер документа	Дата составления
00000000012	30.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по Лоту №4 Модернизация распределительных сетей 10/0,4кВ с.Отенай г.Талдыкорган			Работа	1	84 728 666,50	84 728 666,50
2	Строительно-монтажные работы по Лоту №1 Модернизация РП-10 кВ №8 г.Талдыкорган			Работа	1	4 605 014,50	4 605 014,50
3	Строительно-монтажные работы по Лоту №3 Модернизация распределительных сетей 10/0,4кВ с.Еркин г.Талдыкорган			Работа	1	21 730 828,00	21 730 828,00
				Итого	3	x	111 064 509,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бектенов Р.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2019

М.П.

Жаңа Алматы Тауарлық биржасы Алматы Товарная биржа Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің * Республика Казахстан Алматы каласы * "Промстрой-Энерго"

ОКС и СР Жаныгибаев Ф

Заказчик : АО "ТАТЭК"

Подрядчик : ТОО"Промстрой-Энерго"

Стройка: Строительно-монтажные работы по модернизации электрических сетей АО "ТАТЭК"

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за сентябрь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 204	15.07.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (Без НДС)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
	из графы 1									
	С начало года по отчетный месяц включительно, в текущих ценах /с НДС/	в отчетный месяц за сентябрь/без НДС/	строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по модернизации электрических сетей АО "ТАТЭК"	111 064 509	99 164 740	99 164 740	99 164 740					11 899 769	111 064 509

Заказчик:
Управляющий директор по производству

Джельдыбаев С.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Промстрой-Энерго"

Бектенов Р.М.

Сыздыкбаев С.А

Форма2

Наименование стройки - "Строительно-монтажные работы по модернизации электрических сетей Акционерного общества "Талдыкорганская акционерная транснортно - электросетевая компания" "ТАТЭК"

Заказчик: Акционерное общество "Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транснортно - электросетевая компания" "ТАТЭК"

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование объекта: Модернизация кабельных сетей 10кВ от РП-10 кВ №8 г.Талдыкорган

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Модернизация кабельных сетей 10кВ от РП-10 кВ №8 г.Талдыкорган									
		Раздел 1 Контрольные кабеля									
		1.1 КЛ 10 №71,72 от ПС №149 до РП №8									
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	47,5	2947,43	1250,19	140003	59384	–	114931	275329
					1697,24	543,14	80619	25799	–	20395	
2	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1051,764	212,28	212,28	223269	223269	–	41633	286094
					–	54,98	–	57824	–	21192	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	300,504	894,24	–	268723	–	–	193481	499180
					894,24	–	268723	–	–	36976	

22 1128-0308-0204	Трубы защитные хризотилцементные диаметром 100 мм для кабеля. Установка НР = 87 %	100 м желоба или труб	8,05	142913,54	2506,09	1150454	20174	830132	266948	1530794
				37285,47	830,93	300148	6689	–	113392	
23 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	33,682	28182		949226		949226	–	1025164
				–		–		–	75938	
1.5 КЛ 10 №70 от РП №8 до ТП №443										
104 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	1,717	2947,58	1250,44	5061	2147	–	4155	9953
				1697,15	543,39	2914	933	–	737	
105 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,56	212,24	212,24	2029	2029	–	379	2601
				–	55,02	–	526	–	193	
106 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,095	894,26	–	3662	–	–	2637	6803
				894,26	–	3662	–	–	504	
118 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,328	28182		9244		9244	–	9984
				–		–		–	740	

119 1128-0308-0204	Трубы защитные хризотилцементные диаметром 100 мм для кабеля. Установка НР = 87 %	100 м желоба или труб	0,024	142916,67	2500	3430	60	2475	796	4564
				37291,67	833,33	895	20	–	338	
1.6 КЛ 10 №70 от ТП №443 до ТП №386										
126 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	6,655	2947,41	1250,19	19615	8320	–	16102	38574
				1697,22	543,05	11295	3614	–	2857	
127 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	118,1	212,28	212,28	25070	25070	–	4675	32125
				–	54,98	–	6493	–	2380	
128 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	34	894,24	–	30404	–	–	21891	56479
				894,24	–	30404	–	–	4184	
140 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3,656	28182		103033		103033	–	111276
				–		–		–	8243	
141 1128-0308-0204	Трубы защитные хризотилцементные диаметром 100 мм для кабеля. Установка НР = 87 %	100 м желоба или труб	0,25	142916	2508	35729	627	25781	8290	47541
				37284	832	9321	208	–	3522	
	Итого по смете					**3 936 461**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	707 981
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	341 080
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 106
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 061 503
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	675 918
- в т.ч. зарплата, тенге	60 833
Сметная прибыль (8 %), тенге	291 591

		Всего по АКТУ:				**3 936 461**				
		в том числе:								
		Стоимость оборудования -								
		СМР				**3 936 461**				
		Затраты навременные здания и сооружения-2,4%				94 475				
		итого по главе 8				**94 475**				
		итого с временными				**4 030 936**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				80 684				
		Итого с непредвиденными затратами				**4 111 620**				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**4 111 620**				
		НДС (12%)				493 394				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС				**4 605 014**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

Ректенов Р.Н.

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транснортно - электросетевая компания" "ТАТЭК"

(подпись) (ФИО)

Форма2

Наименование строй "Строительно-монтажные работы по модернизации электрических сетей Акционерного общества "Талдыкорганская акционерная транспортно - электросетевая компания" "ТАТЭК"

Заказчик: Акционерное общество "Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно - электросетевая компания" "ТАТЭК"

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование объек Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ с. Еркин г. Талдыкорган

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2 ТП-475									
		Раздел 4 Проводниковая продукция									
29	2900-0002-0020 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х35-0,6/1	км	0,696	622321		433135		433135	–	467786
					–		–		–	34651	
		Итого по смете					**467 786**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					433 135				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					34 651				
		Локальная смета № 2-1-3 ТП-534									
		Раздел 4 Проводниковая продукция									
29	2900-0003-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х35-0,6/1	км	1,434	622321		892408		892408	–	963801
					–		–		–	71393	

	Итого по смете				**963 801**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				892 408			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				71 393			
	Локальная смета № 2-1-4 ТП-286							
	Раздел 4 Проводниковая продукция 0,4 кВ							
25	2900-0004-0018 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х35-0,6/1 км	0,34	622321	211589	211589	–	228516
				–	–	–	16927	
	Итого по смете				**228 516**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				211 589			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				16 927			
	Локальная смета № 2-1-5 ТП-365							
	Раздел 4 Проводниковая продукция							
26	2900-0005-0019 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х50-0,6/1 км	1,792	851786	1526401	1526401	–	1648513
				–	–	–	122112	
27	2900-0005-0020 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х35-0,6/1 км	0,08	622321	49786	49786	–	53769
				–	–	–	3983	
	Итого по смете				**1 702 282**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 576 187			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				126 095			
	Локальная смета № 2-1-6 ТП-552							
	Раздел 4 Проводниковая продукция							

28	2900-0006-0020 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х50-0,6/1	км	2,671	851786	2275120	2275120	–
					–	–	–	182010
29	2900-0006-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х35-0,6/1	км	0,122	622321	75923	75923	–
					–	–	–	6074

Итого по смете **2 539 127**
в том числе
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 351 043
Сметная прибыль (8 %), тенге 188 084

Локальная смета № 2-1-7 ТП-281

Раздел 4 Проводниковая продукция 0,4 кВ

28	2900-0007-0020 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х50-0,6/1	км	1,563	851786	1331342	1331342	–
					–	–	–	106507
29	2900-0007-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х35-0,6/1	км	0,463	622321	288135	288135	–
					–	–	–	23051

Итого по смете **1 749 035**
в том числе
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 619 477
Сметная прибыль (8 %), тенге 129 558

Локальная смета № 2-1-8 ТП-347

Раздел 4 Проводниковая продукция 0,4 кВ

27	2900-0008-0020 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х50-0,6/1	км	1,093	851786	931002	931002	–

				–	–	–	74480	
28	2900-0008-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х35-0,6/1	км	0,773	622321	481054	481054	–	519538
					–	–	–	38484	
		Итого по смете				**1 525 020**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 412 056			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				112 964			
		Локальная смета № 2-1-9 ТП-284							
	Раздел 4 Проводниковая продукция 0,4 кВ								
29	2900-0009-0020 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х50-0,6/1	км	1,872	851786	1594543	1594543	–	1722106
					–	–	–	127563	
30	2900-0009-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х35-0,6/1	км	0,336	622321	209100	209100	–	225828
					–	–	–	16728	
		Итого по смете				**1 947 934**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 803 643			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				144 291			
		Локальная смета № 2-1-10 ТП-264							
	Раздел 4 Проводниковая продукция 0,4 кВ								
28	2900-0010-0020 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х50-0,6/1	км		851786	460816	460816	–	497681
					–	–	–	36865	

29	2900-0010-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х35-0,6/1	км	0,52	622321	323607	323607	–	349496
					–	–	–	25889	
		Итого по смете				**847 177**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				784 423			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				62 754			
		Локальная смета № 2-1-11 ТП-272							
	Раздел 4 Проводниковая продукция 0,4 кВ								
28	2900-0011-0020 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х50-0,6/1	км	1,442	851786	1228275	1228275	–	1326537
					–	–	–	98262	
29	2900-0011-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х35-0,6/1	км	0,474	622321	294980	294980	–	318578
					–	–	–	23598	
		Итого по смете				**1 645 115**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 523 255			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				121 860			
		Локальная смета № 2-1-12 ТП-371							
	Раздел 4 Проводниковая продукция								
29	2900-0012-0019 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х50-0,6/1	км	2,276	851786	1938665	1938665	–	2093758
					–	–	–	155093	
30	2900-0012-0020 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х35-0,6/1	км	0,335	622321	208478	208478	–	225156

					–	–	–	16678	
		Итого по смете				**2 318 914**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 147 143			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				171 771			
		Локальная смета № 2-1-13 ТП-262							
		Раздел 4 Проводниковая продукция							
27	2900-0013-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х50-0,6/1	км	2,794	851786	2379890	2379890	–	2570281
					–	–	–	190391	
28	2900-0013-0022 (пл)ТОО "Интеркоммерц Казахстан"	Провод СИП-4 4х35-0,6/1	км	0,106	622321	65966	65966	–	71243
					–	–	–	5277	
		Итого по смете				**2 641 524**			
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 445 856			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				195 668			

		Всего по АКТУ:				18 576 231				
		в том числе:								
		Стоимость оборудования -								
		СМР				18 576 231				
		Затраты навременные здания и сооружения-2,4%				445 830				
		итого по главе 8				445 830				
		итого с временными				19 022 061				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				380 464				
		Итого с непредвиденными затратами				19 402 525				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				19 402 525				

		НДС (12%)				2 328 303				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС				**21 730 828**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

Бектенов Р.М.

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транснортно - электросетевая компания" "ТАТЭК"

(подпись) (ФИО)

Сыздыкбаев С.А

Форма2

Наименование стройки - "Строительно-монтажные работы по модернизации электрических сетей Акционерного общества "Талдыкорганская акционерная транспортно - электросетевая компания" "ТАТЭК"

Заказчик: Акционерное общество "Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно - электросетевая компания" "ТАТЭК"

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование объекта: Модернизация распределительных сетей 10/0,4 кВ п. Отенай г. Талдыкорган

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-3 ТП-301									
	Раздел 1 ВЛИ-0,4 кВ										
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные П1. Установка НР = 80 %	опора	81	7427,7	3133,75	601644	253834	50874	341176	1018246
					3665,88	1599,19	296936	129534	–	75426	
2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УА3. Установка НР = 80 %	опора	9	15035,67	7243,67	135321	65193	5652	78206	230609
					7164	3698	64476	33282	–	17082	
3	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом АО3. Установка НР = 80 %	опора	7	15035,86	7243,57	105251	50705	4398	60827	179364
					7164	3698	50148	25886	–	13286	
4	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом К3. Установка НР = 80 %	опора	12	15035,67	7243,58	180428	86923	7537	104275	307479
					7164	3698	85968	44376	–	22776	

5	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	268	879,93	21,36	235821	5724	153055	72335	332808
					287,47	2,75	77042	738	–	24652	
6	2900-0003-0001 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Стойки железобетонные СВ-95-2а	шт	134	34714		4651676		4651676	–	5023810
					–		–		–	372134	
	Раздел 3 Арматура магистрали 0,4 кВ										
10	2900-0003-0004 (пл)ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк SOT 21.116	шт	80	1696		135680		135680	–	146534
					–		–		–	10854	
	Раздел 4 Проводниковая продукция										
28	2900-0003-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,73	851786		1473590		1473590	–	1591477
					–		–		–	117887	
29	2900-0003-0022 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,06	622321		659660		659660	–	712433
					–		–		–	52773	

Итого по смете	**9 542 760**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	574 570
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	462 379
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	233 816
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 142 122
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	656 819
- в т.ч. зарплата, тенге	59 114
Сметная прибыль (8 %), тенге	706 870

Локальная смета № 2-1-4 ТП-251

Раздел 1 ВЛИ-0,4 кВ

1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные П1. Установка НР = 80 %								
			опора	72	7427,71	3133,75	534795	225630	45222	303267	905107
					3665,88	1599,18	263943	115141	–	67045	
2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УАЗ. Установка НР = 80 %	опора	5	15035,8	7243,6	75179	36218	3141	43448	128117
					7164	3698	35820	18490	–	9490	
3	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом АОЗ. Установка НР = 80 %	опора	7	15035,86	7243,57	105251	50705	4398	60827	179364
					7164	3698	50148	25886	–	13286	
4	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом КЗ. Установка НР = 80 %	опора	13	15035,69	7243,62	195464	94167	8164	112966	333104
					7164,08	3698	93133	48074	–	24674	
5	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	202	879,92	21,35	177744	4313	115362	54521	250846
					287,47	2,75	58069	556	–	18581	
6	2900-0004-0001 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Стойки железобетонные СВ-95-2а	шт	101	34714		3506114		3506114	–	3786603
					–		–		–	280489	

Раздел 3 Арматура магистрали 0,4 кВ

10	2900-0004-0004 (пл)ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк SOT 21.116	шт	59	1696		100064		100064	–	108069

				–		–		–	8005	
Раздел 4 Проводниковая продукция										
28	2900-0004-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,72	851786		1465072		1465072	–	1582278
					–		–		–	117206	
29	2900-0004-0022 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,97	622321		603651		603651	–	651943
					–		–		–	48292	
		Итого по смете					**7 925 431**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					501 113				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					411 033				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					208 147				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 851 188				
		- оборудование, тенге									
		Накладные расходы, тенге					575 029				
		- в т.ч. зарплата, тенге					51 753				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					587 068				

Локальная смета № 2-1-6 ТП-252

Раздел 1 ВЛИ-0,4 кВ											
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные П1. Установка НР = 80 %	опора	72	7427,71	3133,75	534795	225630	45222	303267	905107
					3665,88	1599,18	263943	115141	–	67045	
2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УП3. Установка НР = 80 %	опора	2	15036	7243,5	30072	14487	1257	17379	51247
					7164	3698	14328	7396	–	3796	
3	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УА3. Установка НР = 80 %	опора	5	15035,8	7243,6	75179	36218	3141	43448	128117

				7164	3698	35820	18490	–	9490	
4	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом АОЗ. Установка НР = 80 %	опора	11	15035,64	7243,55	165392	79679	6909	95586	281856
				7164	3698	78804	40678	–	20878	
5	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом КЗ. Установка НР = 80 %	опора	15	15035,8	7243,6	225537	108654	9422	130345	384353
				7164,07	3698	107461	55470	–	28471	
6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	276	879,93	21,36	242860	5894	157624	74495	342743
				287,47	2,75	79342	760	–	25388	
7	2900-0006-0001 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Стойки железобетонные СВ-95-2а	шт	138	34714		4790532		4790532	–	5173775
				–		–		–	383243	
	Раздел 3 Арматура магистрали 0,4 кВ									
11	2900-0006-0004 (пл)ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк SOT 21.116	шт	72	1696		122112		122112	–	131881
				–		–		–	9769	
	Раздел 4 Проводниковая продукция									
29	2900-0006-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	2,02	851786		1720608		1720608	–	1858257
				–		–		–	137649	
30	2900-0006-0022 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,15	622321		715669		715669	–	772923
				–		–		–	57254	
		Итого по смете				**10 030 259**					

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	579 698
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	470 562
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	237 935
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 572 496
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	664 520
- в т.ч. зарплата, тенге	59 807
Сметная прибыль (8 %), тенге	742 983

Локальная смета № 2-1-7 ТП-294

Раздел 1 ВЛИ-0,4 кВ

1 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные П1. Установка НР = 80 %	опора	104	7427,7	3133,75	772481	325910	65319	438054	1307378
				3665,88	1599,19	381252	166316	–	96843	
2 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УПЗ. Установка НР = 80 %	опора	1	15035	7243	15035	7243	628	8690	25623
				7164	3698	7164	3698	–	1898	
3 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УАЗ. Установка НР = 80 %	опора	5	15035,8	7243,6	75179	36218	3141	43448	128117
				7164	3698	35820	18490	–	9490	
4 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом АОЗ. Установка НР = 80 %	опора	13	15035,69	7243,62	195464	94167	8164	112966	333104
				7164,08	3698	93133	48074	–	24674	
5 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом КЗ. Установка НР = 80 %	опора	18	15035,72	7243,61	270643	130385	11305	156414	461222
				7164,06	3698	128953	66564	–	34165	

6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	356	879,93	21,36	313255	7603	203312	96088	442090
					287,47	2,75	102340	980	–	32747	
7	2900-0007-0001 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Стойки железобетонные СВ-95-2а	шт	178	34714		6179092		6179092	–	6673419
					–		–		–	494327	
	Раздел 3 Арматура магистрали 0,4 кВ										
11	2900-0007-0004 (пл)ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк SOT 21.116	шт	104	1696		176384		176384	–	190495
					–		–		–	14111	
	Раздел 4 Проводниковая продукция										
29	2900-0007-0022 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	2,25	851786		1916519		1916519	–	2069841
					–		–		–	153322	
30	2900-0007-0023 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	1,2	622321		746785		746785	–	806528
					–		–		–	59743	

Итого по смете	**12 437 817**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	748 662
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	601 526
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	304 122
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 310 649
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	855 660
- в т.ч. зарплата, тенге	77 009
Сметная прибыль (8 %), тенге	921 320

Локальная смета № 2-1-8 ТП-257

Раздел 1 ВЛИ-0,4 кВ

1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные П1. Установка НР = 80 %	опора	86	7427,72	3133,76	638784	269503	54015	362237	1081103
					3665,88	1599,19	315266	137530	–	80082	
2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УАЗ. Установка НР = 80 %	опора	5	15035,8	7243,6	75179	36218	3141	43448	128117
					7164	3698	35820	18490	–	9490	
3	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом АОЗ. Установка НР = 80 %	опора	6	15035,67	7243,5	90214	43461	3769	52138	153740
					7164	3698	42984	22188	–	11388	
4	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом КЗ. Установка НР = 80 %	опора	12	15035,67	7243,58	180428	86923	7537	104275	307479
					7164	3698	85968	44376	–	22776	
5	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	88	879,93	21,35	77434	1879	50257	23752	109281
					287,48	2,75	25298	242	–	8095	
6	2900-0008-0001 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Стойки железобетонные СВ-95-2а	шт	44	34714		1527416		1527416	–	1649609
					–		–		–	122193	

Раздел 3 Арматура магистрали 0,4 кВ

10	2900-0008-0004 (пл)ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк SOT 21.116	шт	34	1696		57664		57664	–	62277

				–		–		–	4613	
	Раздел 4 Проводниковая продукция									
27	2900-0008-0020 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	2,52	851786		2146501	2146501	–	2318221
					–		–	–	171720	
28	2900-0008-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,58	622321		360946	360946	–	389822
					–		–	–	28876	
		Итого по смете					**6 199 649**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					505 336			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					437 984			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					222 826			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 211 246			
		- оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге					585 850			
		- в т.ч. зарплата, тенге					52 727			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					459 233			

Локальная смета № 2-1-9 ТП-380

	Раздел 1 ВЛИ-0,4 кВ										
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные П1. Установка НР = 80 %	опора	82	7427,71	3133,74	609072	256967	51503	345389	1030818
					3665,88	1599,2	300602	131134	–	76357	
2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом УП3. Установка НР = 80 %	опора	1	15035	7243	15035	7243	628	8690	25623
					7164	3698	7164	3698	–	1898	
3	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом УА3. Установка НР = 80 %	опора	1	15035	7243	15035	7243	628	8690	25623

4 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом АОЗ. Установка НР = 80 %			7164	3698	7164	3698	–	1898	
		опора	7	15035,86	7243,57	105251	50705	4398	60827	179364
				7164	3698	50148	25886	–	13286	
5 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом КЗ. Установка НР = 80 %									
		опора	14	15035,71	7243,64	210500	101411	8792	121655	358727
				7164,07	3698	100297	51772	–	26572	
6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %									
		м2 поверхности	206	879,93	21,36	181266	4400	117647	55601	255816
				287,47	2,75	59219	567	–	18949	
7 2900-0009-0001 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Стойки железобетонные СВ-95-2а									
		шт	103	34714		3575542		3575542	–	3861585
				–		–		–	286043	
Раздел 3 Арматура магистрали 0,4 кВ										
11 2900-0009-0004 (пл)ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк SOT 21.116									
		шт	67	1696		113632		113632	–	122723
				–		–		–	9091	
Раздел 4 Проводниковая продукция ВЛ-0,4 кВ										
28 2900-0009-0020 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0									
		км	1,68	851786		1431000		1431000	–	1545480
				–		–		–	114480	
29 2900-0009-0030 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0									
		км	1,63	622321		1014383		1014383	–	1095534

				–		–		–	81151	
	Итого по смете					**8 501 293**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					524 594				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					427 969				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					216 755				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 318 153				
	- оборудование, тенге									
	Накладные расходы, тенге					600 852				
	- в т.ч. зарплата, тенге					54 077				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					629 725				

Локальная смета № 2-1-10 ТП-421

Раздел 1 ВЛИ-0,4 кВ

1 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные П1. Установка НР = 80 %	опора	48	7427,69	3133,75	356529	150420	30147	202178	603404
				3665,88	1599,19	175962	76761	–	44697	
2 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом УП3. Установка НР = 80 %	опора	6	15035,67	7243,5	90214	43461	3769	52138	153740
				7164	3698	42984	22188	–	11388	
3 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом УА3. Установка НР = 80 %	опора	1	15035	7243	15035	7243	628	8690	25623
				7164	3698	7164	3698	–	1898	
4 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом АО3. Установка НР = 80 %	опора	4	15035,5	7243,75	60142	28975	2511	34758	102492
				7164	3698	28656	14792	–	7592	
5 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом К3. Установка НР = 80 %	опора	9	15035,67	7243,67	135321	65193	5652	78206	230609
				7164	3698	64476	33282	–	17082	

6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	176	879,93	21,36	154868	3759	100514	47504	218562
					287,47	2,76	50595	485	–	16190	
7	2900-0010-0001 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Стойки железобетонные СВ-95-2а	шт	88	34714		3054832		3054832	–	3299219
					–		–		–	244387	
	Раздел 3 Арматура магистрали 0,4 кВ										
11	2900-0010-0004 (пл)ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк SOT 21.116	шт	48	1696		81408		81408	–	87921
					–		–		–	6513	
	Раздел 4 Проводниковая продукция										
29	2900-0010-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,4	851786		1192500		1192500	–	1287900
					–		–		–	95400	
30	2900-0010-0022 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,71	622321		441848		441848	–	477196
					–		–		–	35348	

Итого по смете	**6 486 666**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	369 837
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	299 051
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	151 206
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 913 809
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	423 474
- в т.ч. зарплата, тенге	38 113

	Сметная прибыль (8 %), тенге					480 495				

Локальная смета № 2-1-11 ТП-302

Раздел 1 ВЛИ-0,4 кВ

1 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные П1. Установка НР = 80 %	опора	48	7427,69	3133,75	356529	150420	30147	202178	603404
				3665,88	1599,19	175962	76761	–	44697	
2 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом УП3. Установка НР = 80 %	опора	1	15035	7243	15035	7243	628	8690	25623
				7164	3698	7164	3698	–	1898	
3 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом УА3. Установка НР = 80 %	опора	3	15035,33	7243,67	45106	21731	1883	26069	76869
				7164	3698	21492	11094	–	5694	
4 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом АО3. Установка НР = 80 %	опора	2	15036	7243,5	30072	14487	1257	17379	51247
				7164	3698	14328	7396	–	3796	
5 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом К3. Установка НР = 80 %	опора	15	15035,8	7243,6	225537	108654	9422	130345	384353
				7164,07	3698	107461	55470	–	28471	
6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	146	879,93	21,36	128470	3118	83381	39407	181307
				287,47	2,75	41971	402	–	13430	
7 2900-0011-0001 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Стойки железобетонные СВ-95-2а	шт	73	34714		2534122		2534122	–	2736852

				–		–		–	202730	
	Раздел 3 Арматура магистрали 0,4 кВ									
11	2900-0011-0004 (пл)ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк SOT 21.116	шт	35	1696		59360		59360	–	64109
					–		–		–	4749	
	Раздел 4 Проводниковая продукция 0,4 кВ									
29	2900-0011-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,77	851786		1507661		1507661	–	1628274
					–		–		–	120613	
30	2900-0011-0022 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,15	622321		93348		93348	–	100816
					–		–		–	7468	

Итого по смете **5 852 854**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 368 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 305 653
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 154 821
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 321 209
- оборудование, тенге

Накладные расходы, тенге 424 068

- в т.ч. зарплата, тенге 38 166

Сметная прибыль (8 %), тенге 433 546

Локальная смета № 2-1-12 ТП-555

	Раздел 1 ВЛИ-0,4 кВ										
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные П1. Установка НР = 80 %	опора	34	7427,68	3133,74	252541	106547	21354	143210	427411
					3665,88	1599,18	124640	54372	–	31660	

2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом УАЗ. Установка НР = 80 %	опора	6	15035,67	7243,5	90214	43461	3769	52138	153740
					7164	3698	42984	22188	–	11388	
3	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом АОЗ. Установка НР = 80 %	опора	3	15035,33	7243,67	45106	21731	1883	26069	76869
					7164	3698	21492	11094	–	5694	
4	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом КЗ. Установка НР = 80 %	опора	7	15035,86	7243,57	105251	50705	4398	60827	179364
					7164	3698	50148	25886	–	13286	
5	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	88	879,93	21,35	77434	1879	50257	23752	109281
					287,48	2,75	25298	242	–	8095	
6	2900-0012-0001 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Стойки железобетонные СВ-95-2а	шт	44	34714		1527416		1527416	–	1649609
					–		–		–	122193	
	Раздел 3 Арматура магистрали 0,4 кВ										
10	2900-0012-0004 (пл)ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк SOT 21.116	шт	20	1696		33920		33920	–	36634
					–		–		–	2714	
	Раздел 4 Проводниковая продукция										
28	2900-0012-0021 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,32	851786		1124358		1124358	–	1214307
					–		–		–	89949	

	Итого по смете					**3 847 215**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					264 562				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					224 323				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					276 932				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 767 355				
	- оборудование, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					305 996				
	- в т.ч. зарплата, тенге					27 540				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					284 979				
	Локальная смета № 2-1-13 ТП-250									
	Раздел 1 ВЛИ-0,4 кВ									
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные П1. Установка НР = 80 %	опора	17	7427,76	3133,76	126272	53274	10678	71606	213708
					3665,88	1599,24	62320	27187	–	15830	
2	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом УП3. Установка НР = 80 %	опора	2	15036	7243,5	30072	14487	1257	17379	51247
					7164	3698	14328	7396	–	3796	
3	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом УА3. Установка НР = 80 %	опора	4	15035,5	7243,75	60142	28975	2511	34758	102492
					7164	3698	28656	14792	–	7592	
4	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом АО3. Установка НР = 80 %	опора	1	15035	7243	15035	7243	628	8690	25623
					7164	3698	7164	3698	–	1898	
5	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные с одним подкосом К3. Установка НР = 80 %	опора	4	15035,5	7243,75	60142	28975	2511	34758	102492
					7164	3698	28656	14792	–	7592	

6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	14	879,93	21,36	12319	299	7995	3780	17387
					287,5	2,79	4025	39	–	1288	
7	2900-0013-0001 (пл)ТОО "АСПМК-519"	Стойки железобетонные СВ-95-2а	шт	7	34714		242998		242998	–	262438
					–		–		–	19440	
	Раздел 3 Арматура магистрали 0,4 кВ										
11	2900-0013-0004 (пл)ТОО "Энсто Казахстан"	Крюк SOT 21.116	шт	1	1696		1696		1696	–	1832
					–		–		–	136	
	Раздел 4 Проводниковая продукция										
27	2900-0013-0019 (пл)ТОО "Интеркоммерц"	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,9	851786		766607		766607	–	827936
					–		–		–	61329	

Итого по смете	**1 605 155**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	145 149
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 253
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	67 904
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 036 881
- оборудование, тенге	
Накладные расходы, тенге	170 971
- в т.ч. зарплата, тенге	15 387
Сметная прибыль (8 %), тенге	118 901

		Всего по АКТУ:				72 429 099				
		в том числе:								
		Стоимость оборудования -								

		СМР				**72 429 099**				
		Затраты навременные здания и сооружения-2,4%				1 738 298				
		итого по главе 8				**1 738 298**				
		итого с временными				**74 167 397**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				1 483 198				
		Итого с непредвиденными затратами				**75 650 595**				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**75 650 595**				
		НДС (12%)				9 078 072				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС				**84 728 667**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(подпись) Бектенов Р.М. (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно - электросетевая компания" "ТАТЭК"

(подпись) (ФИО)

Сыздыкбаев С.А.