Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** **130940025291**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью" Бек-АктауГазСнаб",13000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 16, дом № 43, корпус 1, к.3** **100440020564**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №45 от 26.09.2022г

Номер документа	Дата составления
6	28.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Жаңаөзен қаласының "Астана" ықшам ауданында қалаішілік автомобиль жолдарын салу"			усл	1	38 244 000,00	38 244 000,00	4 097 571,43
				Итого	1	x	38 244 000,00	4 097 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суюнов К.Ю.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

Наименование строительства и его адрес: «Жаңаөзен қаласының «Астана» ықшам ауданында қалаішілік автомобиль жолдарын салу»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь-месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 45	26.09.2022 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
		В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	38 244 000		34 146 429						4 097 571	38 244 000
В том числе за отчетный месяц 2022 г.		38 244 000	34 146 429						4 097 571	38 244 000
Удержание оплаченного аванса 30%			10 243 929						1 229 271	11 473 200
Удержание гарантийного взноса 5%			1 707 321						204 879	1 912 200
Итого к выплате			22 195 179						2 663 421	24 858 600

(Двадцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Уразов Ю.О. _____

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Бек-АктауГазСнаб"
Сукова К.Ю. _____

ТЕХНАДЗОР
Директор
ТОО "Ақбозат LTD"
Жумиров Б.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО "Бек-АктауГазСнаб"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Жаңаөзен қаласының «Астана» ықшам ауданында қалаішілік автомобиль жолдарын салу»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Астана"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 45 от 26.09.2022 г.
(наименование)

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1 мкр.Астана,ул.Нуржанова L-1177,68 п.м работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2020,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	км	1,17768	16054	0	18906	0	18906	0	18906	
			Итого по разделу: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			0	0	0	0		0		
												18906	
			Раздел: 2. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДОРОГЕ										
2	2	E11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 9 6 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1652,11	70,06	70,06	115747	115747	0	32712	160336	
						0	27,5	0	45433		11877		
3	3	E11-010104-0210 К=9	Грунты 2 группы. Устройство корыта на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1652,11	529,65	529,65	875040	875040	0	247301	1212128	
						0	207,9	0	343474		89787		
4	4	E11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирова иной площади	9401,49	117,71	22,94	1106649	215670	0	690445	1940862	
						94,77	7,23	890979	67973		143768		
5	5	E11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1880,3	88,79	88,79	166952	166952	0	57510	242419	
6	6	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1880,3	0	42,48	0	79875		17957		
						109,11	86,34	205160	162345	16923	50430	276037	
	6 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	188,03	13,77	23,48	25892	44149		20447		
7	7	E11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экск ваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1652,11	90				16922,7			
						196,88	189,85	325267	313653	512	54016	409626	
	7 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,1983	6,72	38,69	11102	63920		30343		
8	8	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъе мность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т-км	2808,587	2570				509,51			Казахстан 100%
						152		426905				461057	
9	9	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	1652,11	25,25	20,67	41716	34149	165	34152		
						4,48	10,08	7401	16653		17319	63758	
	9 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0661	2570				169,84	4723		Казахстан 100%

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвал ы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	374,55	196,88	189,85	73741	71108	116	12246	92866	
	10 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0449	6,72 2570	38,69	2517	14491	115,51	6879		Казахстан 100%
11	11	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	12734,7	28		356572			28526	385098	
12	12	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	374,55	25,25	20,67	9457	7741	37	3926	14454	
	12 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,015	4,48 2570	10,08	1678	3775	38,5	1071		Казахстан 100%
13	13	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	133,05	79,28 0	79,28 37,91	10548 0	10548 5044	0	3632 1134	15314	
14	14	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	133,05	37,5 0	37,5 14,38	4989 0	4989 1913	0	1378 509	6876	
15	15	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	133,05	109,11 13,77	86,34 23,48	14517 1832	11488 3124	1197	3568 1447	19532	
	15 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	13,305	90				1197,45			
16	16	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1410,2235	3227,56 205,49	1207,15 346,47	4551581 289787	1702351 488600	2559443	840658 431379	5823618	
	16 1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1748,6771	1451				2537330,53			Казахстан 100%
	16 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	98,7156	224				22112,3			Казахстан 100%
17	17	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	8023,58	961,95 48,77	232,29 85,6	7718283 391310	1863797 686818	5463175	1164379 710613	9593275	
	17 1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1516,4566	3140				4761673,79			
	17 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	240,7074	224				53918,46			Казахстан 100%
18	21	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	151,57	196,88 6,72	189,85 38,69	29841 1019	28775 5864	47	4956 2784	37581	
	21 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0182	2570				46,74			Казахстан 100%
19	22	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	5153,38	28		144295			11544	155839	
20	23	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	151,57	25,25 4,48	20,67 10,08	3827 679	3133 1528	15	1589 433	5849	
	23 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0061	2570				15,58			Казахстан 100%
21	24	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	137,79	79,28 0	79,28 37,91	10924 0	10924 5224	0	3761 1175	15860	
22	25	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	137,79	37,5 0	37,5 14,38	5167 0	5167 1981	0	1427 527	7121	
23	26	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	137,79	109,11 13,77	86,34 23,48	15034 1897	11896 3235	1240	3696 1498	20228	
	26 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	13,779	90				1240,11			
24	27	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1377,91	60,42 36,52	23,9 6,88	83253 50321	32932 9480	0	43057 10105	136415	
25	28	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 с м	м2 покрытия обочин	121,37	415,56 46,85	187,22 64,35	50437 5686	22723 7810	22027	14576 5201	70214	

Позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	28 1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,8496	224				190,31			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДОРОГЕ									21166363	
			Раздел: 3. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ										
26	29	E11-010104-0202	Грунты 2 группы.Устройство корыто бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	17,04	70,06	70,06	1194	1194	0	337	1653	
						0	27,5	0	469		122		
27	30	E11-010104-0210	Грунты 2 группы.Устройство корыто бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	17,04	58,85	58,85	1003	1003	0	283	1389	
						0	23,1	0	394		103		
28	31	E11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	44,85	117,71	22,94	5279	1029	0	3294	9259	
						94,77	7,23	4250	324		686		
29	32	E11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	8,97	88,79	88,79	796	796	0	274	1156	
						0	42,48	0	381		86		
30	33	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8,97	109,11	86,34	979	775	81	241	1318	
						13,77	23,48	124	211		98		
	33 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,897	90				80,73			
31	34	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,7275	3227,56	1207,15	21713	8121	12210	4010	27781	
						205,49	346,47	1382	2331		2058		
	34 1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8,3421	1451				12104,39			Казахстан 100%
	34 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4709	224				105,49			Казахстан 100%
32	35	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	29,78	961,95	232,29	28647	6917	20277	4322	35606	
						48,77	85,6	1452	2549		2637		
	35 1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	5,6284	3140				17673,24			
	35 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,8934	224				200,12			Казахстан 100%
33	39	E11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м 3	м3 грунта	1,67	196,88	189,85	329	317	1	55	415	
						6,72	38,69	11	65		31		
	39 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0002	2570				0,52			Казахстан 100%
34	40	C3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	14,195	47		667				720	
											53		
35	41	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,67	25,25	20,67	42	35	0	18	65	
						4,48	10,08	7	17		5		
	41 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0001	2570				0,17			Казахстан 100%
36	42	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1,51	79,28	79,28	120	119	0	41	174	
						0	37,91	0	57		13		
37	43	E11-010201-0108 K=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ход у 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1,51	37,5	37,5	57	57	0	16	79	
						0	14,38	0	22		6		
38	44	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1,51	109,11	86,34	165	130	14	40	221	
						13,77	23,48	21	35		16		
	44 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,151	90				13,59			
39	54	C3412-102-0220	Транспортировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (130 км)	т-км	313694,0046	22		6901268				7453369	
											552101		
40	55	C3412-102-0218	Транспортировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (40 км)	т-км	131170,7315	24		3148098				3399946	
											251848		
			Итого по разделу: 3. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ									10933151	
			Раздел: 4. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-1										

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	1	E11-010101-0361 Изм. и доп. вып. 20	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,6416	329,03	329,03	6463	6463	0	968	8025	
						0	68,48	0	1345		594		
42	2	E11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Грунты I группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,4784	2203,3	0	3257	0	0	2345	6050	
						2203,3	0	3257	0		448		
43	3	E11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,008	34,72	34,72	660	660	0	218	948	
						0	15,9	0	302		70		
44	4	E11-010205-0501	Траншеи,лазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,112	1139	0	2406	0	0	1732	4469	
						1139	0	2406	0		331		
45	5	E11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,011	1000390,06	276162,1	11004	3038	137	9325	21955	
	5.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	711744	144548,29	7829	1590		1626		
	5.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	34153				67,62			
46	6	C1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705- 80 размерами 76х3,5 мм	м	11,044	211214				69,7			
47	7	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,00472	1638		18090		18090		19537	
						1314819,69	576577,71	6206	2721	88	1447		
48	8	C1241-112-0130	Отвод стальной 90°,D 76х2,9 мм	шт.	4	719522,7	216160,86	3396	1020		4372	11424	
						682		2728		2728	846		
49	9	C1241-114-0120	Переход стальной,D 89х76 мм	шт.	2	658		1316		1316	218	2946	Казахстан
											105	1421	
50	10	E11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	1152,99	48,06	4612	192	186	4192	9508	
	10.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	1058,46	0	4234	0		704		
51	11	C1241-116-0609	Фланцы воротниковые PN 16,DN 80	шт.	4	211214				185,87			
						3795		15180		15180		16394	
52	12	E11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0008	1062768,59	304748,49	850	244	12	1214		
						743424	157646,92	595	126		714	1689	
	12.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001	34153				4,92	125		
	12.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				6,76			
53	13	C1241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705 -80 размерами 89х5,0 мм	м	0,8032	2640		2120		2120		2290	
											170		
54	14	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы. Установка	шт.	4	1759,59	1026,81	7038	4107	0	4348	12297	
						732,78	365,31	2931	1461		911		
55	15	C1241-210-0618	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь,ПЭ100 SDR 11,DN 90х89	шт.	2	7635		15270		15270		16492	
											1222		
56	16	C1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR11,DN 9 0	шт.	2	1613		3226		3226		3484	Казахстан
											258		
57	17	E11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметр 219х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1471805,79	599705,37	2944	1199	156	2056	5400	
						794112	244157,89	1588	488		400		
	17.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,1	874				87,4			
	17.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				54,92			
58	18	C1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2	6196		12392		12392		13383	
											991		
59	19	C1214-101-0201	Сталь листовая 600х600х5	т	0,02826	346354		9788		9788		10571	Казахстан
											783		
60	20	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 м м. Укладка	км трубопровода	0,013	474421,87	118715,15	6167	1543	1	5144	12216	
						355602	44068,27	4623	573		905		
61	21	C1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм		13,13	1608		21113		21113		22802	

№ части	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	22	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м							1689		
	22.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	м газопровода	13	794,59	0	10330	0	174	9953	21906	
	22.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	781,22	0	10156	0		1623		
				кг	0,117	748				97,24			
63	23	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			459				53,7			
	23.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	м2	2,9	111,16	2,76	322	8	127	130	488	
				т	0,0003	64,49	0,38	187	1		36		
64	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			439993				114,84			
	24.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	м2	2,9	90,76	1,99	263	6	148	76	366	
				т	0,0003	37,7	0,38	109	1		27		
65	25	Ц13-100904-0101 «Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кзи=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее			508438				132,7			
66	26	С1249-101-0201	Лента сигнальная "Газ"	км	0,011	35794,43	22961,33	394	252	0	128	564	
				м	11	12833,1	6309,6	141	69		42		
67	27	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 65 мм			16		176		176		190	
				км трубопровода	0,017	486005,1	58958,7	8262	1002	0	14		
	27.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		427046,4	26437,97	7260	449		7632	17166	
	27.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		34153					1272		
68	28	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов диаметром 65 мм			211214							
				т фасонных частей	0,00316	777660,25	345946,63	2457	1093	0	1756	4550	
	28.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т		431713,62	129696,52	1364	410		337		
69	29	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек Ду 65 мм			340239							
				т	0,06886	63971,14	14883,64	4405	1025	0	3509	8547	
	29.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т		49087,5	6912,67	3380	476		633		
70	30	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов.Монтаж			711705							
				т конструкций	0,00092	145550,26	6551,87	134	6	8	83	234	
	30.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	130272	610,5	120	1		17		
	30.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	647579				2,98			Казахстан 100%
	30.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	219538				2,83			
						439300				0,78			
71	31	С1222-519-0201	Подвижная опора ОПБ-2/76	т	0,00092	578742		532		532		575	Казахстан
72	32	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,024	111,16	2,76	3	0	1	43		
	32.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	64,49	0,38	2	0		1	4	
73	33	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			439993				0,95	0		
				м2	0,024	90,76	1,99	2	0	1	1	3	
	33.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	37,7	0,38	1	0		0		
						508438				1,1			
			Итого по разделу: 4. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-1									257894	
			Раздел: 5. ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 225Х20,5 мм,L-10 м (1шт)										
74	34	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001	28967,05	1280,66	29	1	20	8	40	
	34.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,001	7898,8	385,33	8	0		3		
75	35	С1241-213-0203	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11,DN 32 мм	шт.	1	17686				18,04			Казахстан 100%
76	36	С1261-107-0719	Пенополиуретан (баллон 1 л)	шт.	1	374		374		374		404	Казахстан
						633		633		633	30	684	
77	37	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,00078	399915,34	82768,26	312	65	0	51		
						317109	30465,11	247	24		268	626	
											46		

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	38	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	0,78	217		169		169		183	Казахстан
											14		
79	39	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы. Установк а	шт.	1	1759,59	1026,81	1760	1027	0	1087	3075	
						732,78	365,31	733	365		228		
80	40	С1241-209-1603	Тройник седловой,DN 50х32 мм	шт.	1	3358		3358		3358		3627	
											269		
81	41	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	733910,42	218008,08	7339	2181	8	5914	14313	
						515086	82257,61	5151	823		1060		
82	42	С1241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	10	9879		98790		98790		106693	Казахстан
											7903		
83	43	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 90мм. Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	10	1793,83	9,25	17938	93	1599	16117	36779	
						1624,7	3,27	16247	33		2724		
	43.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,26	621				1403,46			
84	44	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	7285,33	902,33	7285	902	5285	1114	9071	
						1098,45	27,07	1098	27		672		
	44.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	178205				4455,13			Казахстан 100%
	44.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0098	1358578				13314,06			
85	45	Е11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	8255,48	2546,25	8255	2546	602	6175	15584	
						5107,36	1130,25	5107	1130		1154		
	45.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	153				535,5			
86	46	С1222-525-0301	Стоимость стального ковра	т	0,007175	649680		4661		4661		5034	Казахстан
											373		
87	47	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	111,16	2,76	21	0	8	9	32	
						64,49	0,38	12	0		2		
	47.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				7,52			
88	48	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	90,76	1,99	17	0	10	5	24	
						37,7	0,38	7	0		2		
	48.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	508438				8,69			
			Итого по разделу: 5. ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 225Х20,5 мм,L-10 м (1шт)									196169	
			Раздел: 6. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ										
89	49	Ц13-390201-0502	Трубопровод полиэтиленовый,диаметрдо 65 мм,толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	7	950,83	21,2	6656	148	283	3797	11289	
						889,2	0	6224	0		836		
90	50	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	29663,82	26056,92	59328	52114	3518	13974	79166	
						1848	5830	3696	11660		5864		
	50.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	11	318				3498			
	50.2	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,1	198				19,8			
91	1	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,62	3777,2	0	6119	0	0	4406	11367	
						3777,2	0	6119	0		842		
92	2	Е11-010205-0502	Траншеи,лазури котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,26	1250,96	0	1576	0	0	1135	2928	
						1250,96	0	1576	0		217		
93	3	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72	5602,08	352,89	4033	254	3210	635	5041	
						791,1	147,18	570	106		373		
	3.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0265	3250				86,11			Казахстан 100%
	3.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0429	2608				111,91			Казахстан 100%
	3.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0179	166454				2972,2			

						Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге					
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	4	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство										
	4 1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,32	32026,03	1280,66	10248	410	7311	2412	13673	
95	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены фундаментов. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки цементным бетону	м3	0,3264	7898,8	385,33	2528	123		1013		
						20685				6751,58			Казахстан 100%
	5 1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	м2 поверхности	2,88	999,75	21,17	2879	61	1661	1087	4283	
	5 2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005	401,95	3,85	1158	11		317		
	5 3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6,912	178205				82,12			
						53822				37,2			Казахстан 100%
						223				1541,38			
96	6	Е11-060301-0406	Монтаж металлических стоек	т	0,09232	104553,35	21262,35	9652	1963	136	7703	18743	
97	7	С1222-525-0301	Стоимость стоек	т	0,09232	81812,5	9875,25	7553	912		1388		
						649680		59978		59978		64776	Казахстан
98	8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,68	111,16	2,76	187	5	74	4798		
	8 1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	64,49	0,38	108	1		75	283	
99	9	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,68	439993				66,53	21		
						90,76	1,99	152	4	86	44	212	
	9 1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	37,7	0,38	63	1		16		
			Итого по разделу: 6. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ			508438				76,88			
												211761	
			ИТОГО:					26967024	5776954	8411130	3390161	32784245	
								1801131	1930747		2427059		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		426195					
			Итого с временными									33210440	
			Зимние удорожания			1,05 %		348710					
			Итого с зимними удорожаниями									33559150	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		671183					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34230333	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									35943609	
			Итого с учетом понижающего коэффициента-5%									34146428	
			НДС			12 %		4097571					
			Итого с НДС									38244000	

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Кокжозов Ю.О.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

Сунонов К.Ю.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"

Жангалиев Б.Т.

ЖШС / ТОО
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
БСН/БИН
050140013499
№3

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, город Жанаозен, мкр Жалын, 25 Б** — **130940025291**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью" Бек-АктауГазСнаб",13000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 16, дом № 43, корпус 1, к.3** — **100440020564**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №45 от 26.09.2022г

Номер документа	Дата составления
11	07.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Жаңаөзен қаласының "Астана" ықшам ауданында қалаішілік автомобиль жолдарын салу"			усл	1	24 304 366,00	24 304 366,00	2 604 039,21
				Итого	1	x	24 304 366,00	2 604 039,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суюнов К.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Бес-АктауГазСнаб"

Наименование строительства и его адрес: «Жанаозен қаласының «Астана» ықшам ауданында қалалық автомобиль жолдарын салу»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь-месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 45	26.09.2022 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	62 548 366		55 846 755						6 701 611	62 548 366
В том числе за отчетный месяц 2022 г.		24 304 366	21 700 327						2 604 039	24 304 366
Удержание оплаченного аванса 30%			6 510 098						781 212	7 291 310
Удержание гарантийного износа 5%			1 085 016						130 202	1 215 218
Итого к выплате			14 105 212						1 692 625	15 797 838

(Пятнадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч восемьсот тридцать восемь) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Кокжолов Ю.С.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Бес-АктауГазСнаб"

ТЕХНАДЗОР
Директор
ТОО "Акбозат LTD"

Жумиров Б.С.

Форма по приказу ... 1.1
Приказ Министра ... в конфликтах ...
Постановление Казахстана от 2 апреля 2019 г. № 178

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Жанаозен каласының «Астана» ықшам ауданында қалаішілік автомобиль жолдарын салу»

(наименование, адрес)

Объект: Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Астана"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 26.09.2022 г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1 мкр.Астана,ул.Нуржанова L-1177,68 п.м работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,65284	173867,67	2420,05	982846	13680	969166	8148	1070274	
						0	1334,58	0	7544		79280		
	18.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,8224	166454				969165,96			
2	19	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3. Устройство	м2 покрытия	7066,05	1440	217,36	10175112	1535877	8410154	507942	11537698	
						32,42	34,14	229081	241235		854644		
	19.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	689,6465	12184				8402652,71			Казахстан 100%
	19.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0763	90097				6875,6			Казахстан 100%
	19.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,0661	90				635,94			
3	20	E11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	7066,05	601,7	0,09	4251642	636	4170453	86997	4685730	
						11,4	0	80553	0		347091		
	20.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	341,9968	12184				4166889,25			Казахстан 100%
	20.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0396	90097				3565,13			Казахстан 100%
			Итого по разделу:									17293702	
			Раздел: 1. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ										
4	36	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,016984	173867,67	2420,05	2953	41	2912	24	3215	
						0	1334,58	0	23		238		
	36.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0175	166454				2911,87			
5	37	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3. Устройство	м2 покрытия	21,23	1440	217,36	30571	4615	25268	1526	34665	
						32,42	34,14	688	725		2568		
	37.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,072	12184				25245,83			Казахстан 100%
	37.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0002	90097				20,66			Казахстан 100%
	37.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0212	90				1,91			
6	38	E11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 81-270602-0301	м2 покрытия	21,23	601,7	0,09	12774	2	12530	261	14078	
						11,4	0	242	0		1043		
	38.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,0275	12184				12519,45			Казахстан 100%
	38.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0001	90097				10,71			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ									51958	
*													
			Раздел: 2. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ										
7	53	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3		1,168	23606,84	11523,6	27573	13460	9251	10277	40878	
				км линии		4162,62	3984,62	4862	4654		3028		
	53.1	251-101-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2060-2010 белая	кг	12,264	708				8682,91			
8	56	С3412-102-0220	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (140 км)		143871,784	22		3165179				3418393	
				т/км							253214		
9	57	С3412-302-0220	Перевозка битума автобитумовозами (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (140 км)		833,8610154	33		27517				29718	
				т/км							2201		
			Итого по разделу: 2. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									3488989	
			ИТОГО:					18676167	1568311	13599734	615175	28034649	
								315426	254181		1543307		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		270850					
			Итого с временными									21105500	
			Зимние удорожания			1,05 %		221608					
			Итого с зимними удорожаниями									21327108	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		426542					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21753650	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									22842451	
			Итого с учетом понижающего коэффициента 5%									21700327	
			НДС			12 %		2604039					
			Итого с НДС									24304366	

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Коккозов Ю.О.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Бек-АктауГазСнаб" _____ Сукнов К.Ю.

ТЕХНАДЗОР
Директор
ТОО "Акбозат LTD" _____ Жангалиев Б.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, город Жанаозен, мкр Жалын, 25 Б** — **130940025291**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью" Бек-АктауГазСнаб",13000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 16, дом № 43, корпус 1, к.3** — **100440020564**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №45/02 от 27.07.2023г к договору №45 от 26.09.2022г

Номер документа	Дата составления
3	07.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Жаңаөзен қаласының "Астана" ықшам ауданында қалаішілік автомобиль жолдарын салу"			усл	1	1 921 216,63	1 921 216,63	205 844,64
				Итого	1	x	1 921 216,63	205 844,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суюнов К.Ю.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

Наименование строительства и его адрес: «Жаңаөзен қаласының «Астана» ықшам ауданында қалаішілік автомобиль жолдарын салу»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август-месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 45	26.09.2022 г.				
		Доп. соглш. № 45/02	27.07.2023 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	64 469 582,63		57 562 127,35						6 907 455,28	64 469 582,63
В том числе за отчетный месяц 2023 г.		1 921 216,63	1 715 371,99						205 844,64	1 921 216,63
Удержание оплаченного аванса 30%			514 611,60						61 753,39	576 364,99
Удержание гарантийного взноса 5%			85 768,60						10 292,23	96 060,83
Итого к выплате			1 114 991,79						133 799,02	1 248 790,81

(Один миллион двести сорок восемь тысяч семьсот девяносто) тенге 81 тиын

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Базарбаев Н.Б _____

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

Суюнов К.Ю. _____

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"

Жангалиев Б.Т. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бек-АктауГазСнаб"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Жаңаөзен қаласының «Астана» ықшам ауданында қалаішілік автомобиль жолдарын салу»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Астана"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 26.09.2022 г. Доп/соглш. №45/02 от 27.07.2023г.

Акт выполненных работ

за **август 2023 (месяц, год) на 2-1 мкр.Астана,ул.Нуржанова L-1177,68 п.м работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	28	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2214,07	415,56	187,22	920079	414518	401832	265901	1280858	
	28.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,4985	224				3471,66	94878		Казахстан 100%
			Итого по разделу:									1280858	
			Раздел: 3. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ										
2	45	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15,07	60,42 36,52	23,9 6,88	911 550	360 104	0	471 111	1492	
3	46	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	23,62	415,56 46,85	187,22 64,35	9816 1107	4422 1520	4287	2837 1012	13665	
	46.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1653	224				37,04			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ									15158	
			Раздел: 4. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ										
4	47	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	6569,15 5158,4	927,75 382,99	52553 41267	7422 3064	3864	47878 8034	108465	
	47.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0038	647579				2486,7			Казахстан 100%
	47.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0015	523700				810,69			
5	48	С1251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	6	5873		35238		35238	2819	38057	
6	49	С1251-102-0707	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	4	4336		17344		17344	1388	18732	
7	50	Е11-060101-0101	Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	2	26244,22 1821,15	1209,96 349	52488 3642	2420 698	46426	3950 4515	60953	
	50.1	212-101-2018	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	2,04	21059				42960,36			Казахстан 100%
8	51	С1251-101-0218	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт	2	26965		53930		53930	4314	58244	Казахстан
9	52	С1251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	6	10382		62292		62292	4983	67275	
			Итого по разделу: 4. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									351726	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**1204651**	**429142**	**625213**	**321037**	**1646941,66**	
								150295	**147861**		**122054**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**21410,24**					
			Итого с временными									**1668351,90**	
			Зимние удорожания			**1,05 %**		**17517,69**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1685869,60**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**33717,39**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1719586,99**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**1805654,73**	
			Итого с учетом понижающего коэффициента-5%									**1715371,99**	
			НДС			**12 %**		**205844,64**					
			Итого с НДС									**1921216,63**	

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Базарбаев Н.Б**

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

_____ **Суюнов К.Ю.**

ТЕХНАДЗОР

Эксперт технического надзора

ТОО "Акбозат LTD"

_____ **Жангалиев Б.Т.**

ЖШС / ТОО
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
БСН/БИН
050140013499
№3