Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** — **130940025291**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью" Бек-АктауГазСнаб",13000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 16, дом № 43, корпус 1, к.3** — **100440020564**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №44 от 26.09.2022г

Номер документа	Дата составления
5	28.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Мунайлы" и "Акбулак" города Жанаозен			усл	1	43 627 000,00	43 627 000,00	4 674 321,43
				Итого	1	x	43 627 000,00	4 674 321,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суюнов К.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Мунайлы" и "Акбулак" города Жанаозен

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь-месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 44	26.09.2022 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
		В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	43 627 000		38 952 679						4 674 321	43 627 000
В том числе за отчетный месяц 2022 г.		43 627 000	38 952 679						4 674 321	43 627 000
Удержание оплаченного аванса 30%			11 685 804						1 402 296	13 088 100
Удержание гарантийного взноса 5%			1 947 634						233 716	2 181 350
Итого к выплате			25 319 241						3 038 309	28 357 550

(Двадцать восемь миллионов триста пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Косжоев Ю.О.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

Суюнов К.Ю.

ТЕХНАДЗОР

Директор

ТОО "Акбозат LTD"

Жумиров Б.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Мунайлы" и "Акбулак" города Жанаозен

(наименование, адрес)

Объект : Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Акбулак"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 26.09.2022г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1 мкр. Акбулак, ул.Бозашы L-212,12 п.м работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ мкр. Акбулак, ул.Бозашы L-212,12 п.м										
1	1	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2020,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	км	0,21212	16054	0	3405	0	3405	0	3405	
						0	0	0	0		0		
			Итого по разделу: 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ мкр. Акбулак, ул.Бозашы L-212,12 п.м									3405	
			Раздел: 2. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДОРОГЕ										
2	2	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 г грунта	431,32	70,06	70,06	30218	30218	0	8540	41859	
						0	27,5	0	11861		3101		
3	3	Е11-010104-0210 К=9	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 г грунта	431,32	529,65	529,65	228449	228448	0	64563	316453	
						0	207,9	0	89671		23441		
4	4	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1664,95	117,71	22,94	195981	38194	0	122274	343715	
						94,77	7,23	157787	12038		25460		
5	5	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	332,99	88,79	88,79	29566	29566	0	10185	42931	
						0	42,48	0	14145		3180		
6	6	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	332,99	109,11	86,34	36333	28751	2997	8931	48885	
						13,77	23,48	4585	7819		3621		
	6 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	33,299	90				2996,91			
7	7	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	332,99	196,88	189,85	65559	63218	103	10887	82562	
						6,72	38,69	2238	12883		6116		
	7 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,04	2570				102,69			Казахстан 100%
8	8	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	566,083	152		86045				92929	
											6884		
9	9	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	332,99	25,25	20,67	8408	6883	33	3491	12851	
						4,48	10,08	1492	3357		952		
	9 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0133	2570				34,23			Казахстан 100%

/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	E11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м 3	м3 грунта	6,41	196,88	189,85	1262	1217	2	210	1590	
						6,72	38,69	43	248		118		
	10 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0008	2570				1,98			Казахстан 100%
11	11	C3412-102-0201	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	10,897	152		1656				1789	
											133		
12	12	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,41	25,25	20,67	162	133	1	67	247	
						4,48	10,08	29	65		18		
	12 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0003	2570				0,66			Казахстан 100%
13	13	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5,83	79,28	79,28	462	462	0	159	671	
						0	37,91	0	221		50		
14	14	E11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5,83	37,5	37,5	219	219	0	60	301	
						0	14,38	0	84		22		
15	15	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5,83	109,11	86,34	636	503	52	156	855	
						13,77	23,48	80	137		63		
	15 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,583	90				52,47			
16	16	E11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	68,35	196,88	189,85	13457	12976	21	2235	16947	
						6,72	38,69	459	2644		1255		
	16 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0082	2570				21,08			Казахстан 100%
17	17	C3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	2323,9	28		65069				70275	
											5206		
18	18	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	68,35	25,25	20,67	1726	1413	7	717	2638	
						4,48	10,08	306	689		195		
	18 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0027	2570				7,03			Казахстан 100%
19	19	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	249,7425	3227,56	1207,15	806059	301476	453263	148876	1031330	
						205,49	346,47	51320	86528		76395		
	19 1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	309,6807	1451				449346,7			Казахстан 100%
	19 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	17,482	224				3915,96			Казахстан 100%
20	20	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1445,36	961,95	232,29	1390364	335743	984131	209750	1728123	
						48,77	85,6	70490	123723		128009		
	20 1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	273,173	3140				857763,35			
	20 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	43,3608	224				9712,82			Казахстан 100%
21	21	E11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	24,15	196,88	189,85	4755	4585	7	790	5989	
						6,72	38,69	162	934		444		
	21 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0029	2570				7,45			Казахстан 100%
22	22	C3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	41,055	152		6240				6739	
											499		
23	23	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24,15	25,25	20,67	610	499	2	253	932	
						4,48	10,08	108	243		69		
	23 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,001	2570				2,48			Казахстан 100%

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	21,96	79,28	79,28	1741	1741	0	599	2527	
						0	37,91	0	833		187		
25	25	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	21,96	37,5	37,5	824	824	0	227	1135	
						0	14,38	0	316		84		
26	26	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	21,96	109,11	86,34	2396	1896	198	589	3224	
						13,77	23,48	302	516		239		
	26 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,196	90				197,64			
27	27	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	219,59	60,42	23,9	13268	5248	0	6862	21740	
						36,52	6,88	8019	1511		1610		
28	28	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	392,22	415,56	187,22	162991	73431	71184	47104	226903	
						46,85	64,35	18376	25239		16808		
	28 1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,7455	224				615			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДОРОГЕ									4106139	
			Раздел: 3. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ										
29	29	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	11,2	70,06	70,06	785	785	0	222	1088	
						0	27,5	0	308		81		
30	30	Е11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11,2	58,85	58,85	659	659	0	186	913	
						0	23,1	0	259		68		
31	31	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	22,6	117,71	22,94	2660	518	0	1660	4666	
						94,77	7,23	2142	163		346		
32	32	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	4,52	88,79	88,79	401	401	0	138	582	
						0	42,48	0	192		43		
33	33	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,52	109,11	86,34	493	390	41	121	663	
						13,77	23,48	62	106		49		
	33 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,452	90				40,68			
34	34	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,39	3227,56	1207,15	10941	4093	6153	2021	13999	
						205,49	346,47	697	1175		1037		
	34 1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,2036	1451				6099,42			Казахстан 100%
	34 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2373	224				53,16			Казахстан 100%
35	35	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыш е 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	15,04	961,95	232,29	14468	3493	10241	2183	17983	
						48,77	85,6	734	1287		1332		
	35 1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,8426	3140				8925,64			
	35 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,4512	224				101,07			Казахстан 100%
36	36	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м 3	м3 грунта	0,84	196,88	189,85	165	159	0	27	207	
						6,72	38,69	6	32		15		
	36 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0001	2570				0,26			Казахстан 100%
37	37	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	7,14	47		336				363	
											27		
38	38	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,84	25,25	20,67	21	17	0	9	32	
						4,48	10,08	4	8		2		
	38 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0	2570				0,09			Казахстан 100%
39	39	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		0,76	79,28	79,28	60	60	0	21	87	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 уплотненного грунта		0	37,91	0	29		6		
40	40	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		0,76	37,5	37,5	28	29	0	8	39	
				м3 уплотненного грунта		0	14,38	0	11		3		
41	41	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		0,76	109,11	86,34	83	66	7	20	111	
				м3 уплотненного грунта		13,77	23,48	10	18		8		
	41 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,076	90				6,84			
42	42	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		7,56	60,42	23,9	457	181	0	236	748	
				м2 с планированной площади		36,52	6,88	276	52		55		
43	43	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см		11,85	415,56	187,22	4924	2219	2151	1423	6855	
				м2 покрытия обочин		46,85	64,35	555	763		508		
	43 1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,083	224				18,58			Казахстан 100%
44	44	С3412-102-0220	Транспортировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (130 км)		56892,26059	22		1251630				1351760	
				т-км							100130		
45	45	С3412-102-0218	Транспортировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (40 км)		23295,29472	24		559087				603814	
				т-км							44727		
			Итого по разделу: 3. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ									2003910	
			Раздел: 4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ мкр.Мунайлы. Проезд 1,L-208,32 п.м										
46	46	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2020,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/		0,20832	16054	0	3344	0	3344	0	3344	
				км		0	0	0	0		0		
			Итого по разделу: 4. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ мкр.Мунайлы. Проезд 1,L-208,32 п.м									3344	
			Раздел: 5. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДОРОГЕ										
47	47	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		319,01	70,06	70,06	22350	22350	0	6316	30959	
				м3 г рунта		0	27,5	0	8773		2293		
48	48	Е11-010104-0210 К=9	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		319,01	529,65	529,65	168964	168963	0	47752	234053	
				м3 грунта		0	207,9	0	66322		17337		
49	49	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2		1643,06	117,71	22,94	193405	37691	0	120666	339197	
				м2 спланированной площади		94,77	7,23	155713	11879		25126		
50	50	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		328,61	88,79	88,79	29177	29177	0	10051	42366	
				м3 уплотненного грунта		0	42,48	0	13959		3138		
51	51	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		328,61	109,11	86,34	35855	28372	2957	8813	48241	
				м3 уплотненного грунта		13,77	23,48	4525	7716		3573		
	51 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	32,861	90				2957,49			
52	52	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		328,61	196,88	189,85	64697	62387	102	10744	81476	
				м3 грунта		6,72	38,69	2208	12714		6035		
	52 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0394	2570				101,34			Казахстан 100%
53	53	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		558,637	152		84913				91706	
				т-км							6793		
54	54	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		328,61	25,25	20,67	8297	6792	33	3445	12681	
				м3 грунта		4,48	10,08	1472	3312		939		

№ позиции по смете		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	54 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0131	2570				33,78			Казахстан 100%
55	55	**Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**56,55**	**196,88**	**189,85**	**11134**	**10736**	**18**	**1849**	**14022**	
						6,72	**38,69**	**380**	**2188**		**1039**		
	55 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0068	2570				17,44			Казахстан 100%
56	56	С3412-102-0216	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т-км**	**1922,7**	**28**		**53836**			-	**58143**	-
57	57	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**56,55**	**25,25**	**20,67**	**1428**	**1169**	**6**	**4307**	**2183**	
						4,48	**10,08**	**253**	**570**		**593**		
	57 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0023	2570				5,81	**162**		Казахстан 100%
58	58	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**42,68**	**79,28**	**79,28**	**3384**	**3384**	**0**	**1165**	**4913**	
						0	**37,91**	**0**	**1618**		**364**		
59	59	**Е11-010201-0108 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**42,68**	**37,5**	**37,5**	**1600**	**1601**	**0**	**442**	**2205**	
						0	**14,38**	**0**	**614**		**163**		
60	60	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**42,68**	**109,11**	**86,34**	**4657**	**3685**	**384**	**1145**	**6266**	
						13,77	**23,48**	**588**	**1002**		**464**		
	60 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,268	90				384,12			
61	61	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**246,459**	**3227,56**	**1207,15**	**795461**	**297513**	**447303**	**146918**	**1017769**	
						205,49	**346,47**	**50645**	**85391**		**75390**		
	61 1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	305,6092	1451				443438,89			Казахстан 100%
	61 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	17,2521	224				3864,48			Казахстан 100%
62	62	**Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1411,39**	**961,95**	**232,29**	**1357687**	**327852**	**961001**	**204820**	**1687508**	
						48,77	**85,6**	**68833**	**120815**		**125001**		
	62 1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	266,7527	3140				837603,51			
	62 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	42,3417	224				9484,54			Казахстан 100%
63	63	**Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**25,48**	**196,88**	**189,85**	**5017**	**4838**	**8**	**833**	**6318**	
						6,72	**38,69**	**171**	**986**		**468**		
	63 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0031	2570				7,86			Казахстан 100%
64	64	С3412-102-0216	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т-км**	**866,32**	**28**		**24257**			**1941**	**26198**	
65	65	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**25,48**	**25,25**	**20,67**	**643**	**527**	**3**	**267**	**983**	
						4,48	**10,08**	**114**	**257**		**73**		
	65 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,001	2570				2,62			Казахстан 100%
66	66	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**23,17**	**79,28**	**79,28**	**1837**	**1837**	**0**	**632**	**2667**	
						0	**37,91**	**0**	**878**		**198**		
67	67	**Е11-010201-0108 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**23,17**	**37,5**	**37,5**	**869**	**869**	**0**	**240**	**1198**	
						0	**14,38**	**0**	**333**		**89**		
68	68	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**23,17**	**109,11**	**86,34**	**2528**	**2000**	**209**	**621**	**3401**	
						13,77	**23,48**	**319**	**544**		**252**		
	68 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,317	90				208,53			
69	69	**Е11-010203-0112**	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**231,67**	**60,42**	**23,9**	**13998**	**5537**	**0**	**7239**	**22936**	
						36,52	**6,88**	**8461**	**1594**		**1699**		

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	392,62	415,56	187,22	163157	73506	71257	47152	227134	
						46,85	64,35	18394	25265		16825		
	70 1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,7483	224				615,63			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДОРОГЕ									3964524	
			Раздел: 6. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИЙ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ										
71	71	E11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7,7	70,06	70,06	539	540	0	152	746	
						0	27,5	0	212		55		
72	72	E11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м 3 грунта	7,7	58,85	58,85	453	453	0	128	627	
						0	23,1	0	178		46		
73	73	E11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	17,26	117,71	22,94	2032	396	0	1268	3564	
						94,77	7,23	1636	125		264		
74	74	E11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	3,45	88,79	88,79	306	307	0	106	445	
						0	42,48	0	147		33		
75	75	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,45	109,11	86,34	376	298	31	93	507	
						13,77	23,48	48	81		38		
	75 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,345	90				31,05			
76	76	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,589	3227,56	1207,15	8356	3125	4699	1543	10691	
						205,49	346,47	532	897		792		
	76 1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,2104	1451				4658,23			Казахстан 100%
	76 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1812	224				40,6			Казахстан 100%
77	77	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыш е 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	11,65	961,95	232,29	11207	2706	7932	1691	13930	
						48,77	85,6	568	997		1032		
	77 1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,2019	3140				6913,81			
	77 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,3495	224				78,29			Казахстан 100%
78	78	E11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м 3	м3 грунта	0,62	196,88	189,85	122	118	0	20	153	
						6,72	38,69	4	24		11		
	78 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0001	2570				0,19			Казахстан 100%
79	79	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	5,27	47		248				268	
											20		
80	80	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,62	25,25	20,67	16	13	0	6	24	
						4,48	10,08	3	6		2		
	80 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0	2570				0,06			Казахстан 100%
81	81	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	0,56	79,28	79,28	44	44	0	15	64	
						0	37,91	0	21		5		
82	82	E11-010201-0108 K=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	0,56	37,5	37,5	21	21	0	6	29	
						0	14,38	0	8		2		
83	83	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	0,56	109,11	86,34	61	48	5	15	82	
						13,77	23,48	8	13		6		
	83 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,056	90				5,04			
84	84	E11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 с планированной площади	5,61	60,42	23,9	339	134	0	175	555	
						36,52	6,88	205	39		41		
85	85	E11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	4,6	415,56	187,22	1912	861	835	552	2661	
						46,85	64,35	216	296		197		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0322	224				7,21			Казахстан 100%
86	86	С3412-102-0220	Транспортировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (130 км)	т-км	56885,95989	22		1251491			100119	1351610	
87	87	С3412-102-0218	Транспортировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (40 км)	т-км	23295,29472	24		559087			44727	603814	
			Итого по разделу: 6. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ									1989770	
			Раздел: 7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ мкр. Мунайлы. Ул. Д.Бисекенова,L-393,63 п.м										
88	88	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2020,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	км	0,39363	16054	0	6319	0	6319	0	6319	
			Итого по разделу: 7. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ мкр. Мунайлы. Ул. Д.Бисекенова,L-393,63 п.м									6319	
			Раздел: 8. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДОРОГЕ										
89	89	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 г грунта	495,92	70,06	70,06	34744	34744	0	9819	48128	
						0	27,5	0	13638		3565		
90	90	Е11-010104-0210 К=9	Грунты2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	495,92	529,65	529,65	262664	262664	0	74233	363849	
						0	207,9	0	103102		26952		
91	91	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3149	117,71	22,94	370669	72238	0	231263	650087	
						94,77	7,23	298431	22767		48155		
92	92	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	629,8	88,79	88,79	55920	55920	0	19263	81198	
						0	42,48	0	26754		6015		
93	93	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	629,8	109,11	86,34	68717	54377	5668	16891	92457	
						13,77	23,48	8672	14788		6849		
	93.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	62,98	90				5668,2			
94	94	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	629,8	196,88	189,85	123995	119568	195	20591	156153	
						6,72	38,69	4232	24367		11567		
	94.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0756	2570				194,23			Казахстан 100%
95	95	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	1070,66	152		162740			13019	175759	
96	96	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	629,8	25,25	20,67	15902	13018	63	6602	24304	
						4,48	10,08	2822	6348		1800		
	96.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0252	2570				64,74			Казахстан 100%
97	97	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	158,65	196,88	189,85	31235	30120	49	5187	39336	
						6,72	38,69	1066	6138		2914		
	97.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,019	2570				48,93			Казахстан 100%
98	98	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	5394,1	28		151035			12083	163118	
99	99	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	158,65	25,25	20,67	4006	3279	16	1663	6123	
						4,48	10,08	711	1599		454		

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	99.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0063	2570				16,31			Казахстан 100%
100	100	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	22,52	79,28 0	79,28 37,91	1785 0	1786 854	0	615 192	2592	
101	101	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	22,52	37,5 0	37,5 14,38	844 0	845 324	0	233 86	1163	
102	102	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	22,52	109,11 13,77	86,34 23,48	2457 310	1945 529	203	604 245	3306	
	102.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,252	90				202,68			
103	103	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	472,35	3227,56 205,49	1207,15 346,47	1524538 97063	570197 163655	857277	281576 144489	1950603	
	103.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	585,714	1451				849871,01			Казахстан 100%
	103.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	33,0645	224				7406,45			Казахстан 100%
104	104	Е11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2684,53	961,95 48,77	232,29 85,6	2582384 130925	623590 229796	1827870	389578 237757	3209719	
	104.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	507,3762	3140				1593161,17			
	104.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	80,5359	224				18040,04			Казахстан 100%
105	105	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	51,09	196,88 6,72	189,85 38,69	10059 343	9700 1977	16	1670 938	12667	
	105.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0061	2570				15,76			Казахстан 100%
106	106	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	215,6	28		6037			483	6520	
107	107	С3412-102-0220	Транспортировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (130 км)	т-км	104581,5218	22		2300793			184063	2484856	
108	108	С3412-102-0218	Транспортировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (40 км)	т-км	43733,312	24		1049599			83968	1133567	
			Итого по разделу: 8. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДОРОГЕ									10605506	
			Раздел: 9. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ мкр.Мунайлы. Проезд 1,L-97,71 п.м.										
109	109	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2020,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	км	0,09771	16054 0	0 0	1569 0	0 0	1569	0 0	1569	
			Итого по разделу: 9. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ мкр.Мунайлы. Проезд 1,L-97,71 п.м.									1569	
			Раздел: 10. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДОРОГЕ										
110	110	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	99,17	70,06 0	70,06 27,5	6948 0	6948 2727	0	1964 713	9625	
111	111	Е11-010104-0210 К=9	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	99,17	529,65 0	529,65 207,9	52525 0	52525 20617	0	14845 5390	72760	
112	112	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2		781,72	117,71	22,94	92016	17933	0	57410	161380	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	113	E11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м2 спланированной площади		94,77	7,23	74084	5652		11954		
				м3 уплотненного грунта	156,34	88,79	88,79	13881	13881	0	4782	20156	
114	114	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой			0	42,48	0	6641		1493		
				м3 уплотненного грунта	156,34	109,11	86,34	17058	13499	1407	4193	22951	
	114 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	15,634	13,77	23,48	2153	3671		1700		
115	115	E11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3							1407,06			
				м3 грунта	156,34	196,88	189,85	30780	29681	48	5112	38763	
	115 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0188	6,72	38,69	1051	6049		2871		
						2570				48,22			Казахстан 100%
116	116	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	265,778	152		40398				43630	
117	117	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале								3232		
				м3 грунта	156,34	25,25	20,67	3948	3232	16	1639	6034	
	117 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0063	4,48	10,08	700	1576		447		
						2570				16,07			Казахстан 100%
118	118	E11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3										
				м3 грунта	67,38	196,88	189,85	13266	12792	21	2203	16707	
	118 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0081	6,72	38,69	453	2607		1238		
						2570				20,78			Казахстан 100%
119	119	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	2290,92	28		64146				69278	
											5132		
120	120	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	67,38	25,25	20,67	1701	1393	7	706	2600	
						4,48	10,08	302	679		193		
	120 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0027	2570				6,93			Казахстан 100%
121	121	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см										
				м3 уплотненного грунта	9,28	79,28	79,28	736	736	0	253	1068	
						0	37,91	0	352		79		
122	122	E11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см										
				м3 уплотненного грунта	9,28	37,5	37,5	348	348	0	96	480	
						0	14,38	0	133		36		
123	123	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой										
				м3 уплотненного грунта	9,28	109,11	86,34	1013	801	84	249	1363	
						13,77	23,48	128	218		101		
	123 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,928	90				83,52			
124	124	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство										
				м3 материала основания в плотном теле	117,258	3227,56	1207,15	378457	141548	212814	69899	484225	
						205,49	346,47	24095	40626		35869		
	124 1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	145,3999	1451				210975,28			Казахстан 100%
	124 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,2081	224				1838,61			Казахстан 100%
125	125	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свы ше 700 до 1000 кгс/см2)										
				м2 основания	666,18	961,95	232,29	640832	154747	453595	96676	796509	
						48,77	85,6	32490	57025		59001		
	125 1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	125,908	3140				395351,18			
	125 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	19,9854	224				4476,73			Казахстан 100%
126	126	С3412-102-0220	Транспортировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (130 км)										
				т-км	25953,26348	22		570972				616650	
											45678		
127	127	С3412-102-0218	Транспортировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (40 км)										
				т-км	10856,52736	24		260557				281402	
											20845		
			Итого по разделу: 10. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДОРОГЕ									2645581	

п/п	№ позиции по смете	№ норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ мкр.Мунайлы. Ул.Конай батыр, L-424,8 п.м.										
128	128	ССборник цен на инженерные изыскания для строительства СЦИ РК 8.03-04-2020,Раздел 1,таб.1601-0204-30,п.1	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги /I категория сложности/	км	0,4248	16054	0	6820	0	6820	0	6820	
						0	0	0	0		0		
			Итого по разделу: 11. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ мкр.Мунайлы. Ул.Конай батыр, L-424,8 п.м.									6820	
			Раздел: 12. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДОРОГЕ										
129	129	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	634,38	70,06	70,06	44445	44444	0	12561	61566	
						0	27,5	0	17445		4560		
130	130	Е11-010104-0210 К=9	Грунты 2 группы. Устройство корыто на глубину до 36 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	634,38	529,65	529,65	335999	336000	0	94959	465435	
						0	207,9	0	131888		34477		
131	131	Е11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3382,78	117,71	22,94	398187	77600	0	248431	698347	
						94,77	7,23	320586	24457		51729		
132	132	Е11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	676,56	88,79	88,79	60072	60071	0	20693	87226	
						0	42,48	0	28740		6461		
133	133	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	676,56	109,11	86,34	73819	58415	6089	18145	99321	
						13,77	23,48	9316	15886		7357		
	133 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	67,656	90				6089,04			
134	134	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	676,56	196,88	189,85	133201	128445	210	22120	167747	
						6,72	38,69	4546	26176		12426		
	134 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0812	2570				208,65			Казахстан 100%
135	135	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	1150,152	152		174823				188809	
											13986		
136	136	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	676,56	25,25	20,67	17083	13985	68	7093	26110	
						4,48	10,08	3031	6820		1934		
	136 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0271	2570				69,55			Казахстан 100%
137	137	Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	56,07	196,88	189,85	11039	10645	17	1833	13902	
						6,72	38,69	377	2169		1030		
	137 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0067	2570				17,29			Казахстан 100%
138	138	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	1906,38	28		53379				57649	
											4270		
139	139	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	56,07	25,25	20,67	1416	1159	6	588	2164	
						4,48	10,08	251	565		160		
	139 1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0022	2570				5,76			Казахстан 100%
140	140	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12,63	79,28	79,28	1001	1002	0	345	1454	
						0	37,91	0	479		108		
141	141	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12,63	37,5	37,5	474	474	0	131	653	
						0	14,38	0	182		48		

	ции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	142	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12,63	109,11	86,34	1378	1091	114	339	1854	
	142 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,263	13,77	23,48	174	297		137		
						90				113,67			
143	143	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	507,417	3227,56	1207,15	1637719	612529	920921	302480	2095415	
						205,49	346,47	104269	175805		155216		
	143 1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	629,1971	1451				912964,96			Казахстан 100%
	143 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	35,5192	224				7956,3			Казахстан 100%
144	144	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2893,01	961,95	232,29	2782931	672018	1969822	419832	3458984	
						48,77	85,6	141092	247642		256221		
	144 1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	546,7789	3140				1716885,71			
	144 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	86,7903	224				19441,03			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 12. ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРУЕМОЙ ДОРОГЕ									7426636	
			Раздел: 13. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ										
145	145	E11-010104-0202	Грунты 2 группы. Устройство корыто бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при пере мещении грунта до 10 м	м3 грунта	8,1	70,06	70,06	567	568	0	160	785	
						0	27,5	0	223		58		
146	146	E11-010104-0210	Грунты 2 группы. Устройство корыто бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м 3 грунта	8,1	58,85	58,85	477	477	0	135	661	
						0	23,1	0	187		49		
147	147	E11-010203-0109	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	24,91	117,71	22,94	2932	571	0	1829	5142	
						94,77	7,23	2361	180		381		
148	148	E11-010201-0101	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	4,98	88,79	88,79	442	443	0	152	642	
						0	42,48	0	212		48		
149	149	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,98	109,11	86,34	543	430	45	134	731	
						13,77	23,48	69	117		54		
	149 1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,498	90				44,82			
150	150	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,7365	3227,56	1207,15	12060	4511	6781	2227	15430	
						205,49	346,47	768	1295		1143		
	150 1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,6333	1451				6722,86			Казахстан 100%
	150 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2616	224				58,59			Казахстан 100%
151	151	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыш е 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	17,52	961,95	232,29	16853	4070	11929	2542	20947	
						48,77	85,6	854	1500		1552		
	151 1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,3113	3140				10397,42			
	151 2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5256	224				117,73			Казахстан 100%
152	152	С3412-102-0220	Транспортировка щебня самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (130 км)	т-км	113382,2489	22		2494409				2693962	
											199553		
153	153	С3412-102-0218	Транспортировка ПГС самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (40 км)	т-км	47295,584	24		1135094				1225902	
											90808		
			Итого по разделу: 13. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ									3964202	
			Раздел: 14. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-1										
154	154	E11-010101-0361 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,6416	329,03	329,03	6463	6463	0	968	8025	
						0	68,48	0	1345		594		
155	155	E11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,4784	2203,3	0	3257	0	0	2345	6050	
						2203,3	0	3257	0		448		

n/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	156	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,008	34,72	34,72	660	660	0	218	948	
						0	15,9	0	302		70		
157	157	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,112	1139	0	2406	0	0	1732	4469	
						1139	0	2406	0		331		
158	158	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	1062768,59	304748,49	7439	2134	102	6244	14778	
						743424	157646,92	5204	1104		1095		
	158.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0013	34153				43,03			
	158.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				59,14			
159	159	С1241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	7,028	2640		18554		18554		20038	
											1484		
160	160	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,0048	1314819,69	576577,71	6311	2768	90	4446	11618	
						719522,7	216160,86	3454	1038		861		
161	161	С1241-112-0141	Отвод стальной 90°,D 89х5,0 мм	шт.	4	1628		6512		6512		7033	
											521		
162	162	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы. Установка	шт.	4	1759,59	1026,81	7038	4107	0	4348	12297	
						732,78	365,31	2931	1461		911		
163	163	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь,ПЭ100 SDR 11,DN 90х89	шт.	2	7635		15270		15270		16492	
											1222		
164	164	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR11,DN 90	шт.	2	1613		3226		3226		3484	Казахстан
											258		
165	165	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметр 219х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1471805,79	599705,37	2944	1199	156	2056	5400	
						794112	244157,89	1588	488		400		
	165.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,1	874				87,4			
	165.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211214				54,92			
166	166	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2	6196		12392		12392		13383	
											991		
167	167	С1214-101-0201	Сталь листовая 600х600х5	т	0,02826	346354		9788		9788		10571	Казахстан
											783		
168	168	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,013	474421,87	118715,15	6167	1543	1	5144	12216	
						355602	44068,27	4623	573		905		
169	169	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГО СТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	13,13	1608		21113		21113		22802	
											1689		
170	170	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	13	794,59	0	10330	0	174	9953	21906	
						781,22	0	10156	0		1623		
	170.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,13	748				97,24			
	170.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,117	459				53,7			
171	171	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	1152,99	48,06	4612	192	186	4192	9508	
						1058,46	0	4234	0		704		
	171.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211214				185,87			
172	172	С1241-116-0609	Фланцы воротниковые PN 16,DN 80	шт.	4	3795		15180		15180		16394	
											1214		
173	173	Е11-130301-0406	Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	111,16	2,76	222	6	88	90	337	
						64,49	0,38	129	1		25		
	173.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				79,2			
174	174	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	90,76	1,99	182	4	102	53	254	
						37,7	0,38	75	1		19		
	174.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	508438				91,52			
175	175	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее		0,011	35794,43	22961,33	394	252	0	128	564	

№ позиции по смете		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	176	С1249-101-0201	Лента сигнальная "Газ"	км	11	12833,1	6309,6	141	69		42		
				м		16		176		176	14	190	
177	177	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных труб диаметром 80 мм	км трубопровода	0,018	522164,93	76110,53	9399	1370	0	8560	19396	
						446054,4	34297,15	8029	617		1437		
	177.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		34153							
	177.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		211214							
178	178	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж стальных отводов диаметром 80 мм	т фасонных частей	0,0048	777660,25	345946,63	3733	1661	0	2668	6913	
	178.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т		431713,62	129696,52	2072	623		512		
						340239							
179	179	Е11-060301-0406	Демонтаж металлических стоек Ду 80 мм	т	0,12432	63971,14	14883,64	7953	1850	0	6335	15431	
						49087,5	6912,67	6103	859		1143		
	179.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т		711705							
180	180	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00104	145550,26	6551,87	151	7	9	94	265	
						130272	610,5	135	1		20		
	180.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0	647579				3,37			Казахстан 100%
	180.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	219538				3,2			
	180.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	439300				0,89			
181	181	С1222-519-0201	Подвижная опора ОПБ-2/89	т	0,00104	578742		602		602	48	650	Казахстан
182	182	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,028	111,16	2,76	3	0	1	1	4	
						64,49	0,38	2	0		0		
	182.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				1,11			
183	183	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,028	90,76	1,99	3	0	1	1	4	
						37,7	0,38	1	0		0		
	183.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	508438				1,28			
184	184	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001	28967,05	1280,66	29	1	20	8	40	
						7898,8	385,33	8	0		3		
	184.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,001	17686				18,04			Казахстан 100%
185	185	С1241-213-0203	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11,DN 32 мм	шт.	1	374		374		374	30	404	Казахстан
186	186	С1261-107-0719	Пенополиуретан (баллон 1 л)	шт.	1	633		633		633	51	684	
187	187	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	399915,34	82768,26	400	82	0	344	804	
						317109	30465,11	317	30		60		
188	188	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1	217		217		217	17	234	Казахстан
189	189	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые:тройники. Установка	шт.	1	2593,66	1512,19	2594	1512	0	1683	4533	
						1081,47	538,11	1081	538		336		
190	190	С1241-209-1603	Тройник седловой,DN 50х32 мм	шт.	1	3358		3358		3358	269	3627	
191	191	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	733910,42	218008,08	7339	2181	8	5914	14313	
						515086	82257,61	5151	823		1060		
192	192	С1241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	10	9879		98790		98790	7903	106693	
193	193	Е11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 90мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1793,83	9,25	17938	93	1599	16117	36779	
						1624,7	3,27	16247	33		2724		
	193.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	2,26	621				1403,46			
194	194	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью		1	7285,33	902,33	7285	902	5285	1114	9071	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	футляр			1098,45	27,07	1098	27		672		
194.2	261-107-0447	Каболка	т	0,025		178205				4455,13			Казахстан 100%
195	E11-240207-0201	Стальной ковер. Устройство	т	0,0098		1358578				13314,06			
			шт.	1		8255,48	2546,25	8255	2546	602	6175	15584	
195.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5		5107,36	1130,25	5107	1130		1154		
196	C1222-525-0301	Стоимость стального ковра	т	0,007175		153				535,5			
						649680		4661		4661		5034	Казахстан
197	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19		373					373		
						111,16	2,76	21	0	8	9	32	
197.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0		64,49	0,38	12	0		2		
198	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19		439993				7,52			
						90,76	1,99	17	0	10	5	24	
198.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0		37,7	0,38	7	0		2		
		Итого по разделу: 14. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-1				508438				8,69			
												459276	
		Раздел: 15. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ											
199	Ц13-390201-0502	Трубопровод полиэтиленовый,диаметрдо 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	7		950,83	21,2	6656	148	283	3797	11289	
						889,2	0	6224	0		836		
200	E11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2		29663,82	26056,92	59328	52114	3518	13974	79166	
						1848	5830	3696	11660		5864		
200.1	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	11		318				3498			
200.2	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,1		198				19,8			
201	E11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,62		3777,2	0	6119	0	0	4406	11367	
						3777,2	0	6119	0		842		
202	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,26		1250,96	0	1576	0	0	1135	2928	
						1250,96	0	1576	0		217		
203	E11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72		5602,08	352,89	4033	254	3210	635	5041	
						791,1	147,18	570	106		373		
203.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0265		3250				86,11			Казахстан 100%
203.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0429		2608				111,91			Казахстан 100%
203.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0179		166454				2972,2			
204	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные. Устройство	м3	0,32		32026,03	1280,66	10248	410	7311	2412	13673	
						7898,8	385,33	2528	123		1013		
204.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,3264		20685				6751,58			Казахстан 100%
205	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,88		999,75	21,17	2879	61	1661	1087	4283	
						401,95	3,85	1158	11		317		
205.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0005		178205				82,12			Казахстан 100%
205.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0007		53822				37,2			
205.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6,912		223				1541,38			
206	E11-060301-0406	Монтаж металлических стоек	т	0,09232		104553,35	21262,35	9652	1963	136	7703	18743	
						81812,5	9875,25	7553	912		1388		
207	C1222-525-0301	Стоимость стоек	т	0,09232		649680		59978		59978		64776	Казахстан
											4798		
208	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,68		111,16	2,76	187	5	74	75	283	
						64,49	0,38	108	1		21		
208.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002		439993				66,53			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	209	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,68	90,76 / 37,7	1,99 / 0,38	152 / 63	4 / 1	86	44 / 16	212	
	209.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0002	508438				76,88			
			Итого по разделу: 15. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ									211761	
			ИТОГО:					30744119 / 2016466	6700059 / 2241233	9619730	3885950 / 2768692	37398762	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		486184				37884946	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,05 %		397792				38282738	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		765655				39048393	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41002819	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500142									38952678	
			Итого с учетом понижающего коэффициента-5%										
			НДС			12 %		4674321				43627000	
			Итого с НДС										

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Кокозов Ю.О.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Бек-АктауГазСнаб" _____ Суюнов К.Ю.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технического надзора
ТОО "Акбозат LTD" _____ Жангалиев Б.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, город Жанаозен, мкр Жалын, 25 Б — 130940025291

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью" Бек-АктауГазСнаб",13000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 16, дом № 43, корпус 1, к.3 — 100440020564

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №44 от 26.09.2022г

Номер документа	Дата составления
10	07.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Мунайлы" и "Акбулак" города Жанаозен			усл	1	4 406 227,00	4 406 227,00	472 095,75
				Итого	1	x	4 406 227,00	472 095,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Сыонов К.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 07.12.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Мунайлы" и "Акбулак" города Жанаозен

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь-месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 44	26.09.2022 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	48 033 227		42 886 810						5 146 417	48 033 227
В том числе за отчетный месяц 2022 г.		4 406 227	3 934 131						472 096	4 406 227
Удержание оплаченного аванса 30%			1 180 239						141 629	1 321 868
Удержание гарантийного взноса 5%			196 707						23 605	220 311
Итого к выплате			2 557 185						306 862	2 864 048

(Два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сорок восемь) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Кокенов Ю.О.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

Сулонов К.Ю.

ТЕХНАДЗОР

Директор

ТОО "Акбозат LTD"

Жумиров Б.С.

Форма по справочнику 2-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "БекАстауГазСнаб"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Мунайшы" и "Акбулак" города Жанаозен
(наименование, адрес)

Объект: Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Акбулак"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 26.09.2022г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1 мкр. Акбулак, ул.Бозашы L-212,12 п.м работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	21	Е11-270602-0901	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	1,018184	173867,67 0	2420,05 1334,58	177029 0	2464 1359	174565	1468 14280	192777	
	21.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,0487	166454				174565,22			
2	22	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1272,73	1440 32,42	217,36 34,14	1832731 41262	276641 43451	1514829	91490 153938	2078159	
	22.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	124,2184	12184				1513477,57			Казахстан 100%
	22.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0137	90097				1238,43			Казахстан 100%
	22.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,2727	90				114,55			
3	23	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам Е1-270602-0301	м2 покрытия	1272,73	601,7 11,4	0,09 0	765802 14509	115 0	751178	15670 62518	843990	
	23.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	61,6001	12184				750536,01			Казахстан 100%
	23.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0071	90097				642,15			Казахстан 100%
			Итого по разделу:									3114926	
			Раздел 1. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ										
4	39	Е11-270602-0901	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	0,0086	173867,67 0	2420,05 1334,58	1495 0	20 11	1474	12 121	1628	
	39.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0089	166454				1474,45			
5	40	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10,75	1440 32,42	217,36 34,14	15480 349	2337 367	12799	773 1300	17553	
	40.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,0492	12184				12783,45			Казахстан 100%
	40.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0001	90097				10,46			Казахстан 100%
	40.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0108	90				0,97			
6	41	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам Е1-270602-0301	м2 покрытия	10,75	601,7 11,4	0,09 0	6468 123	1 0	6345	132 528	7128	
	41.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,5203	12184				6339,34			Казахстан 100%
	41.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0001	90097				5,42			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ									26389	
			Раздел: 2. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ										
7	56	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 мелкостержневая: 1:3	км линии	0,207	23696,84 / 4162,62	11523,6 / 3984,62	4897 / 862	2386 / 825	1640	1821 / 537	7245	
	56.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	2,1735	708				1538,84			
8	59	С3412-102-0220	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (140 км)	т.км	26234,3312	22		577155			46172	623327	
9	9	С3412-302-0220	Перевозка битума автобитумовозами (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (140 км)	т.км	151,0091226	33		4983			399	5382	
			Итого по разделу: 2. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ									635954	
			ИТОГО:					3386030	283964	2462826	111366	3777189	
								57105	46013		279793		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		49103				3826293	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,05 %		40176				3866469	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		77329				3943798	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4141191	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									3934131	
			Итого с учетом понижающего коэффициента-5%										
			НДС			12%		472096				4406227	
			Итого с НДС										

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Косенов Ю.О.

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Бек-АктауГазСервис"

_____ Сувиев К.Ю.

ТЕХНАДЗОР
Директор
ТОО "Акбозат LTD"

_____ Жангалиев Б.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, город Жанаозен, мкр Жалын, 25 Б** — **130940025291**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью" Бек-АктауГазСнаб",13000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 16, дом № 43, корпус 1, к.3** — **100440020564**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №01 от 23.12.2022г к договору №44 от 26.09.2022г

Номер документа	Дата составления
15	**27.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Мунайлы" и "Акбулак" города Жанаозен			усл	1	23 850 000,00	23 850 000,00	2 555 357,14
				Итого	1	x	23 850 000,00	2 555 357,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суюнов К.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2022

М.П.

Форма по приложению 1.1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Мунайшы" и "Акбулак" города Жанаозен

(наименование, адрес)

Объект

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 26.09.2022г. Доп/соглш. №01 от 23.12.2022г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. 2-2-1 мкр. Мунайшы. Проезд 1, L=208,32 п.м.										
1	18	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,000352	173867,67	2420,05	173929	2421	171508	1442	189401	
				т		0	1334,58	0	1335		140,30		
	18.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,0004	166454				171507,97			
2	19	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство		1250,44	1440	217,36	1800634	271796	1488299	89888	2041763	
				м2 покрытия		32,42	34,14	40539	42690		151242		
	19.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	т	122,0429	12184				1486971,23			Казахстан 100%
	19.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0135	90097				1216,74			Казахстан 100%
	19.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,2504	90				112,54			
3	20	E11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		1250,44	601,7	0,09	752390	113	738022	15395	829208	
				м2 покрытия		11,4	0	14255	0		61423		
	20.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	т	60,5213	12184				737391,47			Казахстан 100%
	20.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,007	90097				630,9			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. 2-2-1 мкр. Мунайшы. Проезд 1, L=208,32 п.м.									3060373	
			Раздел: 2. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИЙ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ										
4	36	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,010128	173867,67	2420,05	1761	25	1736	15	1918	
				т		0	1334,58	0	14		142		
	36.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0104	166454				1736,42			
5	37	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		12,66	1440	217,36	18230	2752	15068	910	20671	
				м2 покрытия		32,42	34,14	410	432		1531		
	37.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	т	1,2356	12184				15054,75			Казахстан 100%
	37.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0001	90097				12,32			Казахстан 100%
	37.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0127	90				1,14			
6	38	E11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		12,66	601,7	0,09	7618	1	7472	156	8396	
				м2 покрытия		11,4	0	144	0		622		
	38.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б марки II	т	0,6127	12184				7463,67			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна производства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	38.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0001	98097				6.39			Казахстан 100%
7	57	С3412-102-0220	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (140 км)	т-км	26054,644	22		573202			45856	619058	
8	58	С3412-302-0220	Перевозка битума автобитумовозами (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (140 км)	т-км	151,0091226	33		4983			399	5382	
			Итого по разделу: 2. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ									655425	
9	18	Е11-270602-0901	Раздел: 3. 2-2-2 мкр. Мунайлы. Ул. Д. Бисекенова, L=393,63 п.м. Основание. Розлив вяжущих материалов	т	1,8894	17867,67	2420,05	328506	4573	323933	2723	357727	
	18.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,9461	166454	1334,58	0	2522	323933,13	26498		
10	19	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2361,75	1440	217,36	3400920	513350	2811002	169774	3856349	
	19.1	212-901-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	230,5068	12184	32,42	76568	80630	2808494,85	285656		Казахстан 100%
	19.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0255	98097	34,14			2298,1			Казахстан 100%
	19.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,3618	90				212,56			
11	20	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2361,75	601,7	0,09	1421065	213	1393928	29078	1566154	
	20.1	212-901-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	114,3087	12184	11,4	26924	0	1392737,2	116011		Казахстан 100%
	20.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0132	98097				1191,6			Казахстан 100%
12	22	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	1521,46	28		42601			3408	46009	
13	23	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	51,09	25,25	20,67	1290	1056	5	536	1972	
	23.1	211-301-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,002	2376	10,08	229	515	5,25	146		Казахстан 100%
14	24	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	46,45	79,28	79,28	3683	3683	0	1268	5347	
15	25	Е11-010201-0108 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	46,45	37,5	37,5	1742	1742	0	481	2401	
16	26	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	46,45	109,11	86,34	5068	4011	418	1246	6819	
	26.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,645	90	23,48	640	1091	418,05	505		
17	27	Е11-010203-0112	Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	464,47	60,42	23,9	28063	11101	0	14514	45983	
18	28	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	766,316	415,56	187,22	318450	143469	139079	92031	443320	
	28.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,3642	224	64,35	35902	49312	1201,58	32839		Казахстан 100%
19	32	С3412-102-0220	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (140 км)	т-км	48274,17	22		1062032			84963	1146995	
20	33	С3412-302-0220	Перевозка битума автобитумовозами (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (140 км)	т-км	277,874058	33		9170			734	9904	
			Итого по разделу: 3. 2-2-2 мкр. Мунайлы. Ул. Д.Бисекенова, L=393,63 п.м.									7488981	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. 2-2-3 мкр. Мунайлы. Проезд 1, L-97,71 п.м.										
21	18	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,469032	173867,67	2420,05	81550	1135	80414	676	88804	
						0	1334,58	0	626		6578		
	18.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4831	166454				80414,42			
22	19	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,29	1440	217,36	844258	127436	697814	42145	957316	
						32,42	34,14	19008	20016		70912		
	19.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	57,2219	12184				697191,68			Казахстан 100%
	19.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0063	90097				570,49			Казахстан 100%
	19.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,5863	90				52,77			
23	20	E11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	586,29	601,7	0,09	352771	53	346034	7218	388789	
						11,4	0	6684	0		28799		
	20.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	28,3764	12184				345738,3			Казахстан 100%
	20.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0033	90097				295,81			Казахстан 100%
24	36	С3412-102-0220	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (140 км)	т.км	11983,7676	22		263643			21091	284734	
25	37	С3412-302-0220	Перевозка битума автобитумовозами (кроме грунтовых дорог).Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (140 км)	т.км	68,9805368	33		2276			182	2458	
			Итого по разделу: 4. 2-2-3 мкр. Мунайлы. Проезд 1, L-97,71 п.м.									1722099	
			Раздел: 5. 2-2-4 мкр.Мунайлы. Ул.Конай батыр, L-424,8 п.м.										
26	18	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,039064	173867,67	2420,05	354527	4934	349593	2939	386063	
						0	1334,58	0	2721		28597		
	18.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,1002	166454				349592,67			
27	19	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20К=	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2548,83	1440	217,36	3670315	554014	3033668	183222	4161820	
						32,42	34,14	82633	87017		308283		
	19.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	248,7658	12184				3030962,6			Казахстан 100%
	19.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0275	90097				2480,13			Казахстан 100%
	19.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,5488	90				229,39			
28	20	E11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2548,83	601,7	0,09	1533631	229	1504345	31381	1690213	
						11,4	0	29057	0		125201		
	20.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	123,3634	12184				1503059,32			Казахстан 100%
	20.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0143	90097				1286			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. 2-2-4 мкр.Мунайлы. Ул.Конай батыр, L-424,8 п.м.									6238096	
			Раздел: 6. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ										
29	36	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,008616	173867,67	2420,05	1498	20	1477	12	1631	
						0	1334,58	0	11		121		
	36.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0089	166454				1477,19			
30	37	E11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	19,77	1440	217,36	15509	2341	12819	774	17586	
						32,42	34,14	349	368		1303		
	37.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,0512	12184				12807,24			Казахстан 100%
	37.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0001	90097				10,48			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	37.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.0108	90				0.97			
51	38	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	10.77	601.7 11,4	0.09 0	6480 123	1 0	6357	133 529	7142	
	38.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 тип А, марки II	т	0.5213	12184				6351,13			Казахстан 100%
	38.2	216-201-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2017 марки БНД 70/100	т	0.0001	90097				5,43			Казахстан 100%
52	56	С3412-102-0220	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (140 км)	т-км	52318,224	22		1151001			92080	1243081	
53	57	С3412-302-0220	Перевозка битума автобитумовозами (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км (140 км)	т-км	301,1522976	33		9938			795	10733	
			Итого по разделу 6. ОБЪЕМЫ РАБОТ НА ЗАКРУГЛЕНИЯХ ПРИМЫКАНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ									1280173	
			ИТОГО:					18242734	1650469	13122991	687957	20445148	
								350427	294925		1514456		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		265787					
			Итого с временными									20710935	
			Зимние удорожания			1,05 %		217465					
			Итого с зимними удорожаниями									20928400	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		418568					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21346968	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									22415413	
			Итого с учетом понижающего коэффициента-5%									21294643	
			НДС			12 %		2555357					
			Итого с НДС									23850000	

ЗАКАЗЧИК.
И.О.Руководителя
ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Базарбаев Н.Б

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

Суюнов К.Ю.

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"

Жанталиев Б.Т.

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Мунайлы" и "Акбулак" города Жанаозен

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь-месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 44	26.09.2022 г.				
		Доп. согл. № 01	23.12.2022 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
		В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	71 883 227		64 181 453						7 701 774	71 883 227
В том числе за отчетный месяц 2022 г.		23 850 000	21 294 643						2 555 357	23 850 000
Удержание оплаченного аванса 30%			6 388 393						766 607	7 155 000
Удержание гарантийного взноса 5%			1 064 732						127 768	1 192 500
Итого к выплате			13 841,518						1 660 982	15 502 500

(Пятнадцать миллионов пятьсот две тысячи пятьсот) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК

И.О.Руководителя

ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Базарбаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

Сулонов К.Ю.

ТЕХНАДЗОР

Эксперт технического надзора

ТОО "Акбозат LTD"

Жангалиев Б.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Мангистауская область, город Жанаозен, мкр Жалын, 25 Б** — **130940025291**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью" Бек-АктауГазСнаб",13000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 16, дом № 43, корпус 1, к.3** — **100440020564**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №44/02 от 27.07.2023г к договору №44 от 26.09.2022г

Номер документа	Дата составления
4	**07.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Мунайлы" и "Акбулак" города Жанаозен			усл	1	1 661 228,66	1 661 228,66	177 988,79
				Итого	1	x	1 661 228,66	177 988,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Суюнов К.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Мунайлы" и "Акбулак" города Жанаозен

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за август-месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 44	26.09.2022 г.				
		Доп. соглш. № 44/02	27.07.2023 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
		В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	73 544 455,66		65 664 692,55						7 879 763,11	73 544 455,66
В том числе за отчетный месяц 2023 г.		1 661 228,66	1 483 239,88						177 988,79	1 661 228,66
Удержание оплаченного аванса 30%			444 971,96						53 396,64	498 368,60
Удержание гарантийного взноса 5%			74 161,99						8 899,44	83 061,43
Итого к выплате			964 105,92						115 692,71	1 079 798,63

(Один миллион семьдесят девять тысяч семьсот девяносто восемь) тенге 63 тиын

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Базарбаев Н.Б _____

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

Суюнов К.Ю. _____

ТЕХНАДЗОР

Эксперт технического надзора

ТОО "Акбозат LTD"

Жангалиев Б.Т. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Бек-АктауГазСнаб"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство внутригородских автомобильных дорог микрорайона "Мунайлы" и "Акбулак" города Жанаозен**
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 44 от 26.09.2022г. Доп/соглш. №44/02 от 27.07.2023г.**

Акт выполненных работ

за **август 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 07 08 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. 2-1 мкр. Акбулак, ул.Бозаны L-212,12 п.м										
1	50	**Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**		2	6569,15	927,75	13138	1856	966	11969	27116	
				шт.		5158,4	382,99	10317	766		2009		
	50.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001	647579				621,68			Казахстан 100%
	50.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	523700				202,67			Казахстан 100%
2	51	**С1251-102-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948 2014 марки СКМ 1.30**		1	5873		5873		5873		6343	
				шт.							470		
3	52	**С1251-102-0707**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948 2014 марки СКМ 2.20**		2	4336		8672		8672		9366	
				шт.							694		
4	53	**Е11-060101-0101**	**Замоноличивание стоек дорожных знаков**		0,6	26244,22	1209,96	15747	726	13928	1185	18286	
				м3		1821,15	349	1093	209		1355		
	53.1	212-101-2018	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,612	21059				12888,11			Казахстан 100%
5	54	**С1251-101-0218**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3,размером 500 мм х 2250 мм**		1	26965		26965		26965		29122	
				шт.							2157		
6	55	**С1251-101-0204**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=900 мм**		1	10382		10382		10382		11213	
				шт.							831		
			Итого по разделу: 1. 2-1 мкр. Акбулак, ул.Бозаны L-212,12 п.м									101447	
			Раздел: 2. 2-2-1 мкр.Мунайлы. Проезд 1,L-208,32 п.м										
7	47	**Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**		6	6569,15	927,75	39415	5567	2898	35908	81349	
				шт.		5158,4	382,99	30950	2298		6026		
	47.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0029	647579				1865,03			Казахстан 100%
	47.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0012	523700				608,02			Казахстан 100%
8	48	**С1251-102-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948 2014 марки СКМ 1.30**		5	5873		29365		29365		31714	
				шт.							2349		
9	49	**С1251-102-0707**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948 2014 марки СКМ 2.20**		2	4336		8672		8672		9366	
				шт.							694		
10	50	**Е11-060101-0101**	**Замоноличивание стоек дорожных знаков**		1,4	26244,22	1209,96	36742	1694	32498	2765	42667	
				м3		1821,15	349	2550	489		3161		
	50.1	212-101-2018	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,428	21059				30072,25			Казахстан 100%
11	51	**С1251-101-0218**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3,размером 500 мм х 2250 мм**		1	26965		26965		26965		29122	
				шт.							2157		
12	52	**С1251-101-0204**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=900 м м**		5	10382		51910		51910		56063	
				шт.							4153		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	53	**Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линий 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линий**	**0,188**	**23606,84** / **4162,62**	**11523,6** / **3984,62**	**4438** / **783**	**2166** / **749**	**1489**	**1654** / **487**	**6580**	
	53.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	1,974	708				1397,59			
14	54	**Е11-270903-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линий 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линий**	**0,016**	**31040,84** / **4162,62**	**11523,6** / **3984,62**	**497** / **67**	**185** / **64**	**246**	**141** / **51**	**689**	
	54.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,336	708				237,89			
			Итого по разделу: 2. 2-2-1 мкр.Мунайлы. Проезд 1,L-208,32 п.м									**257550**	
			Раздел: 3. 2-2-2 мкр.Мунайлы. Ул.Д.Бисекенова,L-393,63 п.м										
15	28	**Е11-270801-0111**	**Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**20,934**	**415,56** / **46,85**	**187,22** / **64,35**	**8699** / **981**	**3919** / **1347**	**3799**	**2514** / **897**	**12110**	
	28.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1465	224				32,82			Казахстан 100%
16	29	**Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м,пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,394**	**23606,84** / **4162,62**	**11523,6** / **3984,62**	**9301** / **1640**	**4540** / **1570**	**3121**	**3467** / **1021**	**13789**	
	29.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	4,137	708				2929			
			Итого по разделу: 3. 2-2-2 мкр.Мунайлы. Ул.Д.Бисекенова,L-393,63 п.м									**25899**	
			Раздел: 4. 2-2-3 мкр.Мунайлы. Проезд 1,L-97,71 п.м										
17	21	**Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**12,71**	**196,88** / **6,72**	**189,85** / **38,69**	**2502** / **85**	**2413** / **492**	**4**	**416** / **233**	**3151**	
	21.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0015	2570				3,92			Казахстан 100%
18	22	**С3412-102-0216**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т-км**	**432,14**	**28**		**12100**				**13068**	
19	23	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**12,71**	**25,25** / **4,48**	**20,67** / **10,08**	**321** / **57**	**263** / **128**	**1**	**968** / **133** / **36**	**491**	
	23.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0005	2570				1,31			Казахстан 100%
20	24	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**11,55**	**79,28** / **0**	**79,28** / **37,91**	**916** / **0**	**916** / **438**	**0**	**315** / **98**	**1330**	
21	25	**Е11-010201-0108 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**11,55**	**37,5** / **0**	**37,5** / **14,38**	**433** / **0**	**433** / **166**	**0**	**120** / **44**	**597**	
22	26	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**11,55**	**109,11** / **13,77**	**86,34** / **23,48**	**1260** / **159**	**997** / **271**	**104**	**310** / **126**	**1695**	
	26.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,155	90				103,95			
23	27	**Е11-010203-0112**	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**115,54**	**60,42** / **36,52**	**23,9** / **6,88**	**6981** / **4220**	**2761** / **795**	**0**	**3610** / **847**	**11439**	
24	28	**Е11-270801-0111**	**Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**195,43**	**415,56** / **46,85**	**187,22** / **64,35**	**81213** / **9156**	**36588** / **12576**	**35469**	**23470** / **8375**	**113058**	
	28.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,368	224				306,43			Казахстан 100%
25	29	**Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**4**	**6569,15** / **5158,4**	**927,75** / **382,99**	**26277** / **20634**	**3711** / **1532**	**1932**	**23939** / **4017**	**54233**	
	29.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759 0-87 строительный	т	0,0019	647579				1243,35			Казахстан 100%
	29.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	523700				405,34			
26	30	**С1251-102-0703**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948 2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**4**	**5873**		**23492**		**23492**	**1879**	**25371**	
27	31	**Е11-060101-0101**	**Замоноличивание стоек дорожных знаков**	**м3**	**0,8**	**26244,22** / **1821,15**	**1209,96** / **349**	**20995** / **1457**	**968** / **279**	**18570**	**1580** / **1806**	**24381**	
	31.1	212-101-2018	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,816	21059				17184,14			Казахстан 100%
28	32	**С1251-101-0204**	**Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=900 мм**	**шт.**	**4**	**10382**		**41528**		**41528**	**3322**	**44850**	
29	33	**Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:3**	**км линии**	**0,098**	**23606,84** / **4162,62**	**11523,6** / **3984,62**	**2313** / **408**	**1129** / **390**	**776**	**862** / **254**	**3429**	
	33.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	1,029	708				728,53			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. 2-2-3 мкр.Мунайлы. Проезд 1,Д-97,71 п.м									**297091**	
			Раздел: 5. 2-4 мкр.Мунайлы. Ул.Конай батыр, L-424,8 п.м										
30	**21**	**Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**53,87**	**196,88**	**189,85**	**10606**	**10227**	**17**	**1761**	**13357**	
						6,72	**38,69**	**362**	**2084**		**989**		
	21.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0065	2570				16,61			Казахстан 100%
31	**22**	**С3412-102-0216**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т-км**	**1831,58**	**28**		**51284**			**4103**	**55387**	
32	**23**	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**53,87**	**25,25**	**20,67**	**1360**	**1113**	**5**	**565**	**2079**	
						4,48	**10,08**	**241**	**543**		**154**		
	23.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0022	2570				5,54			Казахстан 100%
33	**24**	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**48,98**	**79,28**	**79,28**	**3883**	**3883**	**0**	**1337**	**5638**	
						0	**37,91**	**0**	**1857**		**418**		
34	**25**	**Е11-010201-0108 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**48,98**	**37,5**	**37,5**	**1837**	**1836**	**0**	**507**	**2532**	
						0	**14,38**	**0**	**704**		**188**		
35	**26**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**48,98**	**109,11**	**86,34**	**5344**	**4229**	**441**	**1314**	**7190**	
						13,77	**23,48**	**674**	**1150**		**533**		
	26.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,898	90				440,82			
36	**27**	**Е11-010203-0112**	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**489,77**	**60,42**	**23,9**	**29592**	**11706**	**0**	**15304**	**48488**	
						36,52	**6,88**	**17886**	**3370**		**3592**		
37	**28**	**Е11-270801-0111**	**Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**833,95**	**415,56**	**187,22**	**346556**	**156132**	**151354**	**100154**	**482447**	
						46,85	**64,35**	**39071**	**53665**		**35737**		
	28.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,8377	224				1307,63			Казахстан 100%
38	**39**	**Е11-010102-0320 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м 3**	**м3 грунта**	**0,81**	**196,88**	**189,85**	**159**	**153**	**0**	**26**	**200**	
						6,72	**38,69**	**5**	**31**		**15**		
	39.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0001	2570				0,25			Казахстан 100%
39	**40**	**С3412-102-0205**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т-км**	**6,885**	**47**		**324**			**26**	**350**	
40	**41**	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,81**	**25,25**	**20,67**	**20**	**17**	**0**	**8**	**31**	
						4,48	**10,08**	**4**	**8**		**2**		
	41.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0	2570				0,08			Казахстан 100%
41	**42**	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**0,74**	**79,28**	**79,28**	**59**	**59**	**0**	**20**	**86**	
						0	**37,91**	**0**	**28**		**6**		
42	**43**	**Е11-010201-0108 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**0,74**	**37,5**	**37,5**	**28**	**28**	**0**	**8**	**38**	
						0	**14,38**	**0**	**11**		**3**		
43	**44**	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**0,74**	**109,11**	**86,34**	**81**	**64**	**7**	**20**	**109**	
						13,77	**23,48**	**10**	**17**		**8**		
	44.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,074	90				6,66			
44	**45**	**Е11-010203-0112**	**Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 с спланированной площади**	**7,39**	**60,42**	**23,9**	**447**	**177**	**0**	**231**	**732**	
						36,52	**6,88**	**270**	**51**		**54**		
45	**46**	**Е11-270801-0111**	**Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**14,14**	**415,56**	**187,22**	**5876**	**2647**	**2566**	**1698**	**8180**	
						46,85	**64,35**	**662**	**910**		**606**		
	46.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,099	224				22,17			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. 2-4 мкр.Мунайлы. Ул.Конай батыр, L-424,8 п.м									**626843**	
			Раздел: 6. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ										
46	**47**	**Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2**	**6569,15**	**927,75**	**13138**	**1856**	**966**	**11969**	**27116**	
						5158,4	**382,99**	**10317**	**766**		**2009**		
	47.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001	647579				621,68			Казахстан 100%
	47.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	523700				202,67			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	48	С1251-102-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	1	5873		5873		5873	470	6343	
48	49	С1251-102-0707	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20**	шт.	2	4336		8672		8672	694	9366	
49	50	Е11-060101-0101	**Замоноличивание стоек дорожных знаков**	м3	0,6	26244,22	1209,96	15747	726	13928	1185	18286	
	50.1	212-101-2018	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,612	1821,15	349	1093	209	12888,11	1355		Казахстан 100%
50	51	С1251-101-0218	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3,размером 500 мм х 2250 мм**	шт	1	26965		26965		26965	2157	29122	Казахстан
51	52	С1251-101-0204	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А=900 мм**	шт.	1	10382		10382		10382	831	11213	
52	53	Е11-270903-0105 Изм. и доп. изм. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,42	23606,84	11523,6	9915	4840	3327	3696	14699	
	53.1	251-103-0101	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	4,41	4162,62	3984,62	1748	1674	3122,28	1089		
			Итого по разделу: 6. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ			708						116147	
			ИТОГО:					1065260	270525	574128	254161	1424069,86	
			В том числе :					156900	91637		105556		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		18512,91				1442582,77	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,05 %		15147,12				1457729,89	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29154,60				1486884,48	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1561305,14	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1483239,88	
			Итого с учетом понижающего коэффициента-5%										
			НДС			12 %		177988,79				1661228,66	
			Итого с НДС										

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Базарбаев Н.Б**

ПОДРЯДЧИК
Руководитель
ТОО "Бек-АктауГазСнаб"

_____ **Суюнов К.Ю.**

ТЕХНАДЗОР
Эксперт технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"

_____ **Жангалиев Б.Т.**

ЖШС / ТОО
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
БСН/БИН
050140013499
№3