Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Aqtobe su-energy group",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , ПРОСПЕКТ САНКИБАЙ БАТЫРА, 12Б** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**931240000052**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING",Республика Казахстан, г.Астана ул. АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060340017134**
Договор (контракт)	**Договор подряда (контракт) №386 от 19.07.2022 г. Доп. согл. № 386 от 11.10.2022 г. Доп. согл. №386 от 29.12.2022 г.**	

Номер документа	Дата составления
8	**21.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-55 до ТК-62 улица Рыскулова (диаметр 325мм, длина 297м)			работа	1	75 823 313,44	75 823 313,44
				Итого	1	x	75 823 313,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Ермаганбетов _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам т. инженер – нерг по ТС _____ / Сарсенов Ж.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2023

М.П.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"
Подрядчик:ТОО "ESG HOLDING"
Наименование объекта: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-55 до ТК-62 улица Рыскулова (диаметр 325мм , длина 297м)
Договор подряда (контракт) № 386 от 19.07.2022 г. Доп.согл. № 386 от 11.10.2022 г. Доп. согл. № 386 от 29.12.2022 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за АВГУСТ 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге							
			из графы 1					
				из них		дополнительные затраты		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20___г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-55 до ТК-62 улица Рыскулова (диаметр 325мм , длина 297м)		67 699 387,00		66 676 405,00	1 022 982,00				8 123 926,44	75 823 313,44
Всего по объекту	75 823 313,44									

Итого к оплате: 75 823 313,44 (семьдесят пять миллионов восемьсот двадцать три тысячи триста тринадцать) тенге 44 тиын.

Заказчик:

Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" Мектепбаев О.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ESG HOLDING" Ермагамбетов Ж.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Ерниязов А.М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПрК "Актюбгражданпроект" Утениязов Р.М.

"SANA-2015". Версия 21.4.1 от 04.11.21 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
51участ

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group", 03000, БИН 931240000052 РК, г. Актобе пр. Санкибай Батыра, д. 12 Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "ESG HOLDING" БИН 060340017134 РК г. Астана ул.АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-55 до ТК-62 улица Рыскулова (диаметр 325мм , длина 297м)**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-55 до ТК-62 улица Рыскулова (диаметр 325мм , длина 297м)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 386 от 19.07.2022 г. Доп.согл. № 386 от 11.10.2022 г. Доп. согл. № 386 от 29.12.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1 АВГУСТ 2023г.

на капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-55 до ТК-62 улица Рыскулова (диаметр 325мм , длина 297м)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Демонтажные работы												
1	1	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % ОПс п. 2.8а: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 грунта	2004,7	450,05	450,05	902215	902215	–	119115	1 103 037
						–	82,53	–	165438	–	81706		
2	2	1107-0102-0104	Плиты перекрытия тепловых камер.Демонтаж НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	шт. сборных конструкций	6	2723	1073,05	16338	6438	–	14082	32 853
						1649,95	338,97	9900	2034	–	2434		
3	3	1216-0101-1803	Демонтаж компенсатора НР=72 %	компенсатор	1	26499,22	10121,13	26499	10121	105	14690	44 484
						16273,20	4129,08	16273	4129	–	3295		
4	4	1216-0101-1507	Трубопроводы диаметром до 300 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72 % ктрм1=1,15;	м трубопровода	569	1062,81	207,85	604739	118267	23215	368065	1 050 628

5	5 1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР=118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6;	м3 сборных конструкций	90,21	814,16 3911,49	84,26 1612,94	463257 352856	47944 145503	– 202	77824 302661	707 958
6	6 414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	3,36604	2296,32 796	546,96	207151 2679	49341	– –	52441 –	2 893
7	7 414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	3,36604	– 796		– 2679		– –	214 –	2 893
8	8 414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	75,345	– 745		– 56132		– –	214 –	60 623
9	9 414-101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	75,345	– 745		– 56132		– –	4491 –	60 623
10	10 411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	78,71104	– 67		– 5274		– –	4491 –	5 696
					–		–		–	422	
Раздел 6 Трубопроводы и арматура											
11	23 1124-0101-0209	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка НР=99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	км трубопровода	0,53	3236625,19	1500280,56	1715411	795149	50395	1074268	3 012 853
12	24 241--02-1-22	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	530	1641260,45 69470	406133,81	869868 36819100	215251	– 36819100	223174 –	39 764 628
13	25 1124-0105-0109	Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм. Установка НР=99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	компенсатор	2	– 64931,66	31025,56	– 129863	62051	– 2299	2945528 83599	230 539
					32756,37	9465,56	65513	18931	–	17077	

14	26 241--02-1-22	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм компенсаторы	м	50,72	69470		3523518		3523518	–	3 805 399
					–		–		–	281881	
15	27 241--05-1-12	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	24	171922		4126128		4126128	–	4 456 218
					–		–		–	330090	
16	28 241--05-1-07	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	33491		66982		66982	–	72 341
					–		–		–	5359	
17	29 241--05-1-06	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	2	30237		60474		60474	–	65 312
					–		–		–	4838	
18	30 241--05-1-09	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	2	54354		108708		108708	–	117 405
					–		–		–	8697	
19	31 241--05-1-11	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	2	129911		259822		259822	–	280 608
					–		–		–	20786	
20	33 241--07-1-36	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	101672		203344		203344	–	219 612
					–		–		–	16268	
21	34 1124-0106-0107	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка НР=99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	комплект	2	47581,98	22664,63	95164	45330	2001	59586	167 130
					23916,32	6177,83	47833	12356	–	12380	
22	35 519--03-1-01 (об)	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2	511491		1022982		–	–	1 022 982
					–		–		1022982	–	

23	36 1124-0106-0106	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка НР=99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	комплект	2	37894,96	17948,59	75790	35897	1406	47621	133 284
					19243,64	4807,59	38487	9615	–	9873	
24	37 242--03-3-06	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	372658		745316		745316	–	804 941
					–		–		–	59625	
25	38 1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР=99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	комплект	2	18564,86	9001,84	37130	18003	744	23138	65 089
					9191,72	2494,18	18383	4988	–	4821	
26	39 242--03-3-04	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	136885		273770		273770	–	295 672
					–		–		–	21902	
27	40 1124-0106-0103	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка НР=99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	комплект	2	11998,34	6335,96	23997	12672	634	14210	41 264
					5345,43	1831,34	10691	3663	–	3057	
28	41 242--03-3-03	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	69194		138388		138388	–	149 459
					–		–		–	11071	
29	42 1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР=99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	комплект	2	11107,72	6045,71	22215	12091	450	13042	38 078
					4837,18	1750,13	9674	3500	–	2821	
30	43 242--03-3-02	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	50849		101698		101698	–	109 834
					–		–		–	8136	
31	46 241--16-3-15	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	4	14597		58388		58388	–	63 059
					–		–		–	4671	

32	47 241--16-3-14	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	4	12037		48148		48148	–	52 000
					–		–		–	3852	
33	48 241--16-3-10	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071		12284		12284	–	13 267
					–		–		–	983	
34	49 241--16-3-12	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	5107		20428		20428	–	22 062
					–		–		–	1634	
35	50 241--16-3-09	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486		9944		9944	–	10 740
					–		–		–	796	
36	52 241--11-1-12	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325-650х40-1	шт.	4	225567		902268		902268	–	974 449
					–		–		–	72181	
37	53 241--12-1-12	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	20	14790		295800		295800	–	319 464
					–		–		–	23664	
38	54 241--08-1-12	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм	комплект	82	29116		2387512		2387512	–	2 578 513
					–		–		–	191001	
39	55 241--08-1-11	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	4	24512		98048		98048	–	105 892
					–		–		–	7844	
40	58 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	комплект	2	2594,68	–	5189	–	4395	778	6 445
					397,14	–	794	–	–	477	
41	59 242--07-0-01	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15 дополнительные	шт.	2	3185		6370		6370	–	6 880
					–		–		–	510	

42	62 241--14-1-12	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	4	130899		523596		523596	–	565 484
					–		–		–	41888	
43	66 241--14-1-11	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	4	107090		428360		428360	–	462 629
					–		–		–	34269	
	Раздел 8 Врезки										
44	79 1312-1001-0509	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 325 мм. Врезка в действующие магистрали НР=61 %	врезка	2	55528,05	747,07	111056	1494	2798	65126	190 277
					53382	–	106764	–	–	14095	
45	80 1312-1001-0508	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм. Врезка в действующие магистрали НР=61 %	врезка	4	44841,80	643,24	179367	2573	4594	105042	307 162
					43050	–	172200	–	–	22753	
46	81 1312-1001-0506	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали НР=61 %	врезка	2	26326,46	335,77	52653	672	1161	31000	90 345
					25410	–	50820	–	–	6692	
47	82 1312-1001-0503	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм. Врезка в действующие магистрали НР=61 %	врезка	2	14809,84	160,56	29620	321	841	17359	50 738
					14229	–	28458	–	–	3758	
48	83 1312-1001-0502	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали НР=61 %	врезка	4	14791,96	150,86	59168	603	1649	34719	101 398
					14229	–	56916	–	–	7511	

Всего	**63 845 140**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 172 959
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 169 421
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	537 193
- материалы, изделия и конструкции, тенге	51 315 280
- оборудование, тенге	1 022 982
- перевозка грузов, тенге	122 896

- накладные расходы, тенге	2 388 080
в т.ч. зарплата, тенге	214 927
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 653 495
Всего	**63 845 140**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	653 350
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,24 %)	2 056 606
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 310 642**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**67 865 739**
К=1,0500514	71 262 514
Пониж. коефф. К-0,949999982395692%	67 699 387,00
НДС (12 %)	8 123 926,44
Всего по акту с учетом НДС	**75 823 313,44**

Заказчик:

Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" **Мектепбаев О.А.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "ESG HOLDING" **Ермагамбетов Ж.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Ерниязов А.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПрК "Актюбгражданпроект" **Утениязов Р.М.**