АО "Aqtobe su-energy group"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное общество "Aqtobe su-energy group",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , ПРОСПЕКТ САНКИБАЙ БАТЫРА, 12Б	931240000052
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING",Республика Казахстан, г.Астана, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19	060340017134
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дог. №386 от 19.07.2022 г. Доп. согл. № 386 от 11.10.2022, Доп. согл. № 386 от 29.12.2022,

Номер документа	Дата составления
9	09.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-55 до ТК-62 улица Рыскулова (диаметр 325мм, длина 297м)			работа	1	16 455 236,00	16 455 236,00
				Итого	1	x	16 455 236,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.т министера по т/с / / Сарманов Ж.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг)

М.П.

Нач. ОТК Мейрхан Е.Ж.

Заказчик: АО "Aqtobe su-energy group"
Подрядчик: ТОО "ESG HOLDING"
Наименование объекта: Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-55 до ТК-62 улица Рыскулова (диаметр 325мм-297м)
Договор подряда (контракт) № 386 от 19.07.2022 г. Доп.согл. № 386 от 11.10.2022 г. Доп. согл. № 386 от 29.12.2022 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Сентябрь 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер №386	Договор дата 19.07.2022 г.	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за Сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-55 до ТК-62 улица Рыскулова (диаметр 325мм-297м)		14 692 175,00							1 763 061,00	16 455 236,00
Всего по объекту	**92 278 549,44**									

Итого к оплате: 16 455 236,00 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч двести тридцать шесть) тенге 00 тиын.

Заказчик:

Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" **Мектепбаев О.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ESG HOLDING" **Ермагамбетов Ж.Е.**

Зам. гл. инженера Тлимов Д.Б.
и.о. начальника ср.з Сыдыкова А.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Ерниязов А.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПрК "Актюбгражданпроект" **Утениязов Р.М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

51участ

Заказчик: **АО "Aqtobe su-energy group", 03000, БИН 931240000052 РК, г. Актобе пр. Санкибай Батыра, д. 12 Б**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ESG HOLDING" БИН 060340017134 РК г. Астана ул.АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-55 до ТК-62 улица Рыскулова (диаметр 325мм- 297м)**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-55 до ТК-62 улица Рыскулова (диаметр 325мм - 297м)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 386 от 19.07.2022 г. Доп.согл. № 386 от 11.10.2022 г. Доп. согл. № 386 от 29.12.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2 АВГУСТ 2023г.

на капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-55 до ТК-62 улица Рыскулова (диаметр 325мм-297м)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Канал КЛС150х90												
1	11	1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР=118 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 сборных конструкций	91,32	12962,01	3360,3	1183691	306863	474903	597060	1 923 213	
						4401,28	1139,49	401925	104058	–	142460		
2	12	225--03-1-03	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	26,97	38240		1031333		1031333	–	1 113 840	
						–		–		–	82507		
3	13	222--02-1-05	Стоимость опорных подушек	м3	1,11	85499		94904		94904	–	102 496	

						–		–	–	7592	
	Раздел 3 Гидроизоляция канала КЛС150х90										
4	14 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	683,28	788,92	40,02	539053	27345	213231	293086	898 718
					436,83	19,49	298477	13317	–	66571	
5	15 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм НР=94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	1366,56	89,48	6,78	122280	9265	105635	11072	144 020
					5,4	3,22	7379	4400	–	10668	
6	16 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизолом НР=94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	683,28	1912,37	108,26	1306684	73972	648248	560193	2 016 224
					855,38	16,81	584464	11486	–	149350	
7	17 1111-0101-1103	Защитный слой из бетона В5.Устройство НР=94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	537,28	824,12	39,15	442783	21035	189273	228371	724 849
					432,69	19,49	232476	10472	–	53692	
8	18 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 30мм НР=94 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	1074,56	99,33	6,78	106736	7286	93863	8505	124 470
					5,2	3,22	5588	3460	–	9219	
	Раздел 4 Замена плит в существующих тепловых камерах										
9	19 1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т тепловых существующих камер НР=118 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт. сборных конструкций	6	9325,43	1676,64	55953	10060	31662	20543	82 614
					2371,81	529,64	14231	3178	–	6120	
10	20 225--02-1-04	Стоимость плит перекрытия тепловых камер	м3	3,84	77629		298095		298095	–	321 943
					–		–		–	23848	

Раздел 5 Гидроизоляция плит перекрытия

11	21 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	34,6	829,73	33,08	28709	1145	18800	8244	39 910
					253,29	5,68	8764	197	–	2956	
12	22 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	34,6	700,19	138,29	24227	4785	9502	10277	37 263
					287,27	35,58	9940	1231	–	2760	

Раздел 6 Трубопроводы и арматура

13	23 1124-0101-0209	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка НР=99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	км трубопровода	0,014	3236625,2	1500280,57	45313	21004	1331	28377	79 585
					1641260,45	406133,82	22978	5686	–	5895	
14	24 241--02-1-22	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	14	69470		972580		972580	–	1 050 386
					–		–		–	77806	
15	29 241--05-1-06	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт.	4	30237		120948		120948	–	130 624
					–		–		–	9676	
16	31 241--05-1-11	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт.	2	129911		259822		259822	–	280 608
					–		–		–	20786	
17	32 241--12-1-24	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	347		694		694	–	750

18	42 1124-0106-0102	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР=99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;			–		–		–	56	
			комплект	4	11107,73	6045,72	44431	24183	899	26087	76 159
					4837,18	1750,13	19349	7001	–	5641	
19	43 242--03-3-02	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80									
			шт.	4	50849		203396		203396	–	219 668
					–		–		–	16272	
20	44 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР=99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			комплект	2	6940,22	3756	13880	7512	304	8182	23 827
					3032	1100,38	6064	2201	–	1765	
21	45 242--03-3-01	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50									
			шт.	2	32348		64696		64696	–	69 872
					–		–		–	5176	
22	50 241--16-3-09	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2486		19888		19888	–	21 479
					–		–		–	1591	
23	51 241--16-3-07	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1701		6804		6804	–	7 348
					–		–		–	544	
24	53 241--12-1-12	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм									
			шт.	54	14790		798660		798660	–	862 553
					–		–		–	63893	
25	56 1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			шт.	8	2271,25	272,04	18170	2176	905	15955	36 855
					1886,14	128,36	15089	1027	–	2730	

26	57	244--02-1-01	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)									
				комплект	8	18935		151480		151480	–	163 598
						–		–		–	12118	
27	59	242--07-0-01	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15 дополнительные									
				шт.	10	3185		31850		31850	–	34 398
						–		–		–	2548	
28	60	1216-0101-0901	Лестницы в существующих тепловых камерах со стенами кирпичными. Установка НР=72 %									
				т	0,1446	941249,77	5921,78	136105	856	128374	5234	152 646
						47541	2728,62	6874	395	–	11307	
29	61	1125-0128-0201	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования НР=91 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
				стык	2	16641,43	15342,47	33283	30685	–	7467	44 009
						1298,96	2803,4	2598	5607	–	3260	
30	63	241--14-1-05	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм									
				шт.	4	25456		101824		101824	–	109 970
						–		–		–	8146	
31	64	241--14-1-09	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм									
				шт.	2	51812		103624		103624	–	111 914
						–		–		–	8290	
32	65	241--14-1-06	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм									
				шт.	2	31382		62764		62764	–	67 785
						–		–		–	5021	
33	67	241--14-1-07	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм									
				шт.	2	35330		70660		70660	–	76 313
						–		–		–	5653	

34	68	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
				м3 грунта	1503,525	52,56	52,56	79025	79025	–	22344	109 479
						–	20,64	–	31033	–	8110	
35	69	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 % ктрр1=1,15;								
				м3 грунта	501,175	1566,83	–	785256	–	–	565384	1 458 691
						1566,83	–	785256	–	–	108051	
Раздел 7 Конструкция крепления неподвижных опор для труб диаметром 300мм(4шт)												
36	70	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 основания	0,72	7278,5	2244,03	5241	1616	2832	1419	7 193
						1100,67	1018,83	792	734	–	533	
37	71	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15 F100 W6 НР=91 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;								
				м3	0,64	25986,56	1416,18	16631	906	14704	1123	19 174
						1595,97	332,46	1021	213	–	1420	
38	72	1106-0101-0113	Железобетонная опора из бетона В25 F100 W6.Устройство НР=91 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3	7	35518,87	1493,72	248632	10456	189738	46416	318 653
						6919,78	367,06	48438	2569	–	23604	
39	73	214--10-1-01	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм								
				т	0,0384	349485		13420		13420	–	14 494
						–		–		–	1074	
40	74	214--10-2-02	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм								
				т	0,136	335138		45579		45579	–	49 225
						–		–		–	3646	
41	75	261--02-2-52	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								
				т	0,5376	419679		225619		225619	–	243 669
						–		–		–	18050	
42	76	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности	18	957,46	25,13	17234	452	10441	5959	25 048

							352,29	3,67	6341	66	–	1855	
43	77	1109-0302-0501	Швеллер №10.Укладка НР=69 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,11	46624,4	30536,5	5129	3359	7	2278	7 999
						16027,42	13983	1763	1538	–	593	
44	78	214--03-2-01	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П									
				т	0,11	425147		46766		46766	–	50 507
						–		–		–	3741	
Раздел 9 Система ОДК												
45	84	1311-0203-0110	Система ОДК.Монтаж НР=75 %									
				шт.	1	24985,76	3201,61	24986	3202	4592	13883	41 978
						17192	1318,31	17192	1318	–	3110	
46	85	245--03-2-01	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11									
				шт.	8	11531		92248		92248	–	99 628
						–		–		–	7380	
47	86	245--03-2-03	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш									
				шт.	1	18935		18935		18935	–	20 450
						–		–		–	1515	
48	87	2977-7701-01 (пл)СТПРАЙСЛИСТ	Детектор повреждений переносной многоуровневый 9В "ДПП-4" ПИККОН									
				шт	1	58996		58996		58996	–	63 716
						–		–		–	4720	
49	88	243--06-1-01	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК									
				комплект	8	4777		38216		38216	–	41 273
						–		–		–	3057	
50	89	243--06-1-02	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК									
				комплект	1	6161		6161		6161	–	6 654
						–		–		–	493	
51	90	243--22-3-02	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66									
				км	0,056	292556		16383		16383	–	17 694
						–		–		–	1311	

52	91 243--22-5-02	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66									
			км	0,007	452843		3170		3170	–	3 424
					–		–		–	254	
Раздел 10 Надземный терминал для контроля состояния изоляции(1шт)											
53	92 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 основания	0,06	4434,36	1314,34	266	79	127	88	382
					1010,02	560,39	61	34	–	28	
54	93 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м3	0,03	22194,2	1416,18	666	42	575	53	776
					1595,97	332,46	48	10	–	57	
55	94 1106-0101-0113	Бетонный наземный терминал из бетона В15.Устройство НР=91 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;									
			м3	0,2	31032,91	1493,72	6207	299	4524	1326	8 136
					6919,78	367,06	1384	73	–	603	
56	95 214--10-2-01	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т	0,00093	346394		322		322	–	348
					–		–		–	26	
57	96 1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м трубопровода	2,5	7384,5	104,43	18461	261	15478	2768	22 927
					1088,68	40,84	2722	102	–	1698	
58	97 1109-0305-0301	Металлоконструкции терминала.Монтаж НР=69 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т конструкций	0,05122	132071,05	8846,51	6765	453	468	4053	11 683
					114094,72	581,6	5844	30	–	865	
59	98 222--25-2-01	Стоимость металлоконструкции терминала									
			т	0,05122	814349		41711		41711	–	45 048
					–		–		–	3337	
60	99 1134-0101-1508	Антикоррозийное покрытие металлоконструкции терминала НР=76 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т металлоконструкций	0,05122	48796,75	3009,64	2499	154	525	1402	4 213
					35546,09	476,78	1821	24	–	312	

Всего	**13 842 369**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 508 879
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	648 476
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	211 460
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 162 489
- накладные расходы, тенге	2 497 149
в т.ч. зарплата, тенге	224 743
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 025 360
Всего	**13 842 369**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	143 961
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,402 %), К=0,8	453 157
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	288 790
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**14 728 276**
К=1,0500514	15 465 447
Пониж. коефф. К-0,949999982395692%	14 692 175,00
НДС (12 %)	1 763 061,00
Всего по акту с учетом НДС	**16 455 236,00**

Заказчик:

Главный инженер по теплоснабжению
АО "Aqtobe su-energy group" **Мектепбаев О.А.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "ESG HOLDING" **Ермагамбетов Ж.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" **Ерниязов А.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПрК "Актюбгражданпроект" **Узениязов Р.М.**

Зам. гл. инженера Такилов Р.Б.

и.о начальника ФЗ Сулейманов Н.А.