Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Шемонаиха г., ул. Советская, дом № 59**	**100140011544**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295**	**010840001711**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №45 от 14.11.2019г,Доп.согл.№1 от 29.12.2020г, Доп.согл.№2 от 18.05.2021г, Доп.согл.№3 от 20.05.2021г	

Номер документа	Дата составления
48	30.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО			работа	1	31 464 619,86	31 464 619,86
				Итого	1	x	31 464 619,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Гл.инженер / _____ / Богданов С.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Темирбеков Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
РК, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ИМЕНИ АНАТОЛИЯ ИВАНОВА, 59, БИН 100 140 011 544, ИИК KZ45 0701 03KS N181 2000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая, 2/2, ИИК KZ40 6017 1510 0000 1688, БИК HSBKKZKX, БИН/ИИН/ИНН/УНП 010 840 001 711, АО "Народный Банк Казахстана"
Договор: №45 от 14.11.2019 г.

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: Наименование	Организационная правовая форма: код
4721503	10686	45	14.11.2019 г.	местный	058-015-431	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл. №1	29.12.2020 г.	местный	058-015-431		
		доп.согл. №2	18.05.2021 г.	местный	058-015-431		
		доп.согл. №3	20.05.2021 г.	нац. фонд	058-032-431		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобр. материалов	Дополнительные затраты: другие доп. расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	450 760 420,81									
Акт выполненных работ №8 за декабрь 2021 г.	31 464 619,86	28 093 410,59	24 734 360,72	24 518 381,07	215 979,65	3 359 049,87			3 371 209,27	
Погашение аванса	31 464 619,86									
Всего к оплате:	**0,00**									**0,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"
_____ **Е.Ж. Темирбеков**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Градопроект"
_____ **А.Н. Грохотов**

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО "EPCS company"
_____ **Р.Т. Базилов**

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО "Востоквзрывпром"
_____ **С.В. Богданов**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шемонаихинского района"

РК, ВКО, Шемонаихинский район, г. Шемонаиха, ИМЕНИ АНАТОЛИЯ ИВАНОВА, 59, БИН 100 140 011 544, ИИК KZ45 0701 03KS N181 2000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая, 2/2, ИИК KZ40 6017 1510 0000 1688, БИК HSBKKZKX, БИН/ИИН/ИНН/УНП 010 840 001 711, АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с. Пруггерово Шемонаихинского района ВКО

Договор: №45 от 14.11.2019 г.

Доп. соглашение №1 от 29.12.2020 г., доп. соглашение №2 от 18.05.2021 г., доп. соглашение №3 от 20.05.2021 г..

АКТ №8

приемки выполненных работ за декабрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-3-1

Сети циркуляционного водопровода В10

Раздел 1 Водопровод В9

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4,6	143,48	135,87	660	625	0	136	860
					7,61	33,48	35	154		64	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	0,1	1810	0	181	0	0	130	336
					1810	0	181	0		25	

5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2	2919,5	152,5	5839	305	3637	1962	8425
					948,5	42,5	1897	85		624	
6	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	189,2	37,14	37,14	7027	7027	0	1858	9596
					0	13,64	0	2581		711	
7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	13,8	1125,29	0	15529	0	0	11181	28847
					1125,29	0	15529	0		2137	
8	1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение Лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 %	м3 грунта	1,7	143,53	143,53	244	244	0	65	334
					0	52,94	0	90		25	
9	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,057	408157,89	63298,25	23265	3608	506	20246	46992
					335982,46	22807,02	19151	1300		3481	
10	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	57,228	1231		70448	0	70448	0	76084
					0		0	0		5636	
11	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,057	875263,16	31210,53	49890	1779	34538	13473	68432
					238122,81	631,58	13573	36		5069	
12	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,057	54508,77	0	3107	0	130	2947	6538
					52228,07	0	2977	0		484	

13	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0008	935000	463750	748	371	15	466	1311
					452500	136250	362	109		97	
14	2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	630		1260	0	1260	0	1361
					0		0	0		101	
15	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0004	935000	462500	374	185	8	233	656
					452500	135000	181	54		49	
16	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	633		633	0	633	0	684
					0		0	0		51	

Итого по смете	**250 456**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 144
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	111 175
Накладные расходы, тенге	52 697
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 554

Локальная смета № 2-6-2

Насосная станция на водозаборной скважине поз. 1. Вентиляция

1	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка до 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	10978	66	10978	66	7728	3132	15239
					3184	12	3184	12		1129	
2	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1532	40	1532	40	333	1148	2894
					1159	12	1159	12		214	
3	2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4362		4362	0	4362	0	4711
					0		0	0		349	
4	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,7296	4555,92	46,6	3324	34	2106	1174	4858
					1622,81	19,19	1184	14		360	
5	1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	361500	4500	723	9	41	670	1504
					336500	2000	673	4		111	
6	2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	3036		6072	0	6072	0	6558
					0		0	0		486	
7	2302-1001-1103	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	1	278		278	0	278	0	300
					0		0	0		22	
8	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00008	62500	0	5	0	1	5	11
					50000	0	4	0		1	

9	2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,05	1178		59	0	59	0	64
					0		0	0		5	

Итого по смете	**36 139**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 980
Накладные расходы, тенге	6 129
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 677

Локальная смета № 2-7-2

Насосная станция на водозаборной скважине поз. 2. Вентиляция

1	1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка до 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	10978	66	10978	66	7728	3132	15239
					3184	12	3184	12		1129	
2	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	1532	40	1532	40	333	1148	2894
					1159	12	1159	12		214	
3	2305-0302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм	шт.	1	4362		4362	0	4362	0	4711
					0		0	0		349	
4	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,7296	4555,92	46,6	3324	34	2106	1174	4858

5 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода		1622,81	19,19	1184	14		360	
			0,002	361500	4500	723	9	41	670	1504
				336500	2000	673	4		111	
6 2301-1201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	3036		6072	0	6072	0	6558
				0		0	0		486	
7 2302-1001-1103	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	1	278		278	0	278	0	300
				0		0	0		22	
8 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00008	62500	0	5	0	1	5	11
				50000	0	4	0		1	
9 2105-0308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,05	1178		59	0	59	0	64
				0		0	0		5	

Итого по смете	**36 139**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 980
Накладные расходы, тенге	6 129
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 677

Локальная смета № 2-8-2

Здание водозабора поз. 3. Технологическое оборудование

1	1307-0403-0404	Насос артезианский с погружным электродвигателем, масса до 0,56 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	101488,5	37028,5	202977	74057	13630	86431	312561
					57645	13200	115290	26400		23153	
2	5820-0000-5000 (пл) (об)ТОО "Ульба-Электро"	Скважинный погружной насосный агрегат KSP-4-F98-C-29-3 с электродвигателем	шт	-3	254464		-763392	0		0	-763392
					0		0	0	-763392	0	
3	5820-0000-5011 (пл) (об)ТОО "Ульба-Электро"	Дренажный насос TOX 1GG	шт	-2	133929		-267858	0	0	0	-267858
					0		0	0	-267858	0	
4	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	5069	102	5069	102	3536	1426	7015
					1431	24	1431	24		520	
5	2303-0301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	61386		61386	0	61386	0	66297
					0		0	0		4911	
6	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	3	2497,33	0	7492	0	6662	813	8969
					276,67	0	830	0		664	
7	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	12	2038,83	102,17	24466	1226	3607	19526	47511
					1636,08	24,25	19633	291		3519	
8	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	12	24141		289692	0	289692	0	312867
					0		0	0		23175	

9	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2038,5	102	4077	204	601	3254	7917
					1636	24	3272	48		586	
10	2304-1001-6501	Клапан обратный межфланцевый двухдисковый для воды и пара, чугун, Т до 120 °С, PN 16, DN 50, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	2	5754		11508	0	11508	0	12429
					0		0	0		921	
11	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2038,5	102	4077	204	601	3254	7917
					1636	24	3272	48		586	
12	2304-1012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	9527		19054	0	19054	0	20578
					0		0	0		1524	
13	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2038,5	102	4077	204	601	3254	7917
					1636	24	3272	48		586	
14	2304-1013-0218	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10 °С до +150 °С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	10777		21554	0	21554	0	23278
					0		0	0		1724	
15	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2013	76	2013	76	301	1615	3918

				1636	12	1636	12		290	
16	2304-1013-1803	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120 °С, PN 20, DN 25, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1911	1911	0	1911	0	2064
					0	0	0		153	
17	2304-1013-1502	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 25 до 32, типа Danfoss	шт.	1	11852	11852	0	11852	0	12800
					0	0	0		948	
18	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	55692	111384	103	107675	3617	124201
					1803	3606	48		9200	
19	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	2	23272	46544	224	44140	2207	52651
					1090	2180	72		3900	
20	1116-0602-0101	Спускной кран. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	3	272	816	2	77	723	1662
					245,67	737	1		123	
21	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	358	1074	0	1074	0	1160
					0	0	0		86	
22	2303-0103-0503	Рукава поливочные, d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1212	24240	0	24240	0	26179
					0	0	0		1939	
23	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6. DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1080	32400	0	32400	0	34992
					0	0	0		2592	
24	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,013	935153,85	463538,46	12157	6026	245	7577	21313
					452769,23	136000	5886	1768		1579	

25	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	391		782	0	782	0	845
					0		0	0		63	
26	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	430		4300	0	4300	0	4644
					0		0	0		344	
27	2302-0101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	633		5064	0	5064	0	5469
					0		0	0		405	
28	1311-0203-0204	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа НР = 75 %	шт.	1	5650	1637	5650	1637	1182	2609	8920
					2831	647	2831	647		661	
29	5820-0000-5002 (пл) (об)ТОО "Ульба-Электро"	Уровнемер УЭ-75	шт	1	102679		102679	0	0	0	102679
					0		0	0	102679	0	
30	1109-0201-0101	Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,1 т. Монтаж оголовка НР = 69 %	т конструкций	0,0598	573227,42	14765,89	34279	883	26668	4852	42261
					112508,36	5083,61	6728	304		3130	
31	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	1958,35	37,45	39167	749	24759	13645	57037
					682,95	13,2	13659	264		4225	

32	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 33 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1213	37	1213	37	493	682	2047
					683	13	683	13		152	
33	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	21	80	0,95	1680	20	47	1581	3522
					76,81	0	1613	0		261	
34	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,1	873,17	0,98	3580	4	734	2274	6322
					693,17	0,24	2842	1		468	
37	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонных упоров НР = 91 %	м3	0,2	25130	1110	5026	222	3810	950	6454
					4970	250	994	50		478	

Итого по смете	**325 146**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	190 395
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85 980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 039
- материалы, изделия и конструкции, тенге	724 186
- оборудование, тенге	-928 571
Накладные расходы, тенге	160 290
Сметная прибыль (8 %), тенге	92 866

Локальная смета № 3-1-6

Технологическое оборудование

1	5880-0000-9000 (пл) (об)	Шкаф для одежды персоналов, г.р. 700x1000x1800h	шт	1	46429	46429	0	0	0	46429
					0	0	0	46429	0	
2	5880-0000-9001 (пл) (об)	Бачок V=50л для воды с кружкой	шт	1	13393	13393	0	0	0	13393
					0	0	0	13393	0	
3	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	6840	13680	0	13680	0	14774
					0	0	0		1094	
4	5880-0000-9002 (пл) (об)	Стол г.р. 650x1400x750h	шт	1	22321	22321	0	0	0	22321
					0	0	0	22321	0	
5	5880-0000-9003 (пл) (об)	Стул	шт	1	5357	5357	0	0	0	5357
					0	0	0	5357	0	
6	5880-0000-9004 (пл) (об)	Умывальник наливной с электроподогревом N=1.2кВт, с оцинкованным ведром V=10л для стоков	шт	1	35714	35714	0	0	0	35714
					0	0	0	35714	0	
7	5880-0000-0500 (пл) (об)	Ведро оцинкованное для стоков V=10л	шт	1	893	893	0	0	0	893
					0	0	0	893	0	

Итого по смете	**138 881**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 680
- оборудование, тенге	124 107
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 094

Локальная смета № 5-1-1

Вертикальная планировка

3	1101-0102-0311	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз недостающего грунта с отвала для устройства дороги НР = 72 %	м3 грунта	2984,8	415,1	396,72	1238990	1184130	447	271168	1630971
					18,23	107,95	54413	322209		120813	
4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км(100м) К=2.050; kстм=0.1;	т	6112,24	5,8		35451	0	0	0	38287
					0		0	0		2836	
5	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	13088	1,38	1,38	18062	18062	0	4776	24665
					0	0,51	0	6633		1827	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9667	68,42	68,42	661429	661429	0	185997	915220
					0	26,72	0	258329		67794	
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3.000;	м3 уплотненного грунта	29001	6,56	6,56	190234	190234	0	41422	250188
					0	1,98	0	57531		18532	
8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9667	78,78	67,51	761536	652666	25134	163122	998631

				8,66	14,77	83736	142822		73973	

Итого по смете	**3 857 962**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	138 149
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 706 521
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	787 524
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 581
- перевозки грузов, тенге	35 451
Накладные расходы, тенге	666 485
Сметная прибыль (8 %), тенге	285 775

Локальная смета № 6-1-2

Технологические трубопроводы

Раздел 1 Подводящий трубопровод

1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=2.000:	м трубопровода	16	1958,38	37,44	31334	599	19808	10915	45629
					682,94	13,19	10927	211		3380	
2	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=2.000:	т фасонных частей	0,0036	935000	463333,33	3366	1668	68	2099	5902
					452777,78	136111,11	1630	490		437	
3	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) К=2.000:	шт.	2	1053		2106	0	2106	0	2274
					0		0	0		168	
4	2302-0101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=2.000:	шт.	2	630		1260	0	1260	0	1361

				0		0	0		101	
5 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=2,000;	кг	3,8	542		2060	0	2060	0	2225
				0		0	0		165	
6 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,00234	69658,12	5555,56	163	13	20	157	346
				55555,56	1282,05	130	3		26	
7 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00234	232308		544	0	544	0	588
				0		0	0		44	
8 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 % К=2,000;	м3	0,18	25127,78	1111,11	4523	200	3429	853	5806
				4966,67	238,89	894	43		430	
9 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	4,4147	159,92	2,49	706	11	558	96	866
				31,03	0,45	137	2		64	
10 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=8,000;	м2	17,6588	89,7	1,59	1584	28	1137	292	2026
				23,73	0,23	419	4		150	
11 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	16	80	0,94	1280	15	36	1204	2683
				76,81	0	1229	0		199	
12 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,016	54500	0	872	0	36	828	1836
				52250	0	836	0		136	

Раздел 2 Переливной трубопровод

13	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % К=2.000:	м трубопровода	6	3732,83	65,33	22397	392	16633	5394	30014
					895,33	22	5372	132		2223	
14	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=2.000;	т фасонных частей	0,0184	935108,7	463532,61	17206	8529	346	10726	30167
					452771,74	136032,61	8331	2503		2235	
15	2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) К=2.000;	шт.	2	2839		5678	0	5678	0	6132
					0		0	0		454	
16	2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=2.000;	шт.	6	1290		7740	0	7740	0	8359
					0		0	0		619	
17	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=2,000;	кг	3,52	542		1908	0	1908	0	2061
					0		0	0		153	
18	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,00312	69871,79	5769,23	218	18	26	210	462
					55769,23	1282,05	174	4		34	
19	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2.000;	т	0,00312	232308		725	0	725	0	783
					0		0	0		58	

20	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 % К=2,000;	м3	0,16	25118,75	1100	4019	176	3048	759	5160
					4968,75	243,75	795	39		382	
21	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	3,17472	160,01	2,52	508	8	402	68	622
					30,87	0,31	98	1		46	
22	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=8,000;	м2	12,69888	89,69	1,57	1139	20	818	210	1457
					23,7	0,31	301	4		108	
23	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	6	85	1	510	6	43	452	1039
					76,83	0	461	0		77	
24	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,006	61166,67	0	367	0	54	310	731
					52166,67	0	313	0		54	

Раздел 3 Циркуляционный трубопровод

25	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	6	1958,5	37,5	11751	225	7428	4093	17112
					683	13,17	4098	79		1268	
26	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,003	935000	463666,67	2805	1391	56	1748	4917
					452666,67	136000	1358	408		364	
27	2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) К=2,000;	шт.	2	407		814	0	814	0	879

					0		0	0		65	
28	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) К=2,000;	шт.	2	1053		2106	0	2106	0	2274
					0		0	0		168	
29	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=2,000;	кг	1,42	542		770	0	770	0	832
					0		0	0		62	
30	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,00234	69658,12	5555,56	163	13	20	157	346
					55555,56	1282,05	130	3		26	
31	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,00234	232308		544	0	544	0	588
					0		0	0		44	
32	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор НР = 91 % К=2,000;	м3	0,08	25112,5	1112,5	2009	89	1523	379	2579
					4962,5	237,5	397	19		191	
33	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	1,7481	160,75	2,86	281	5	222	37	343
					30,89	0	54	0		25	
34	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 % К=8,000;	м2	6,9924	89,81	1,57	628	11	451	116	804
					23,74	0,29	166	2		60	
35	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % К=2,000;	м трубопровода	6	80,17	1	481	6	14	452	1008

				76,83	0	461	0		75	
36 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,006	54333,33	0	326	0	13	310	687
				52166,67	0	313	0		51	

Итого по смете **190 898**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 39 024
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 947
- материалы, изделия и конструкции, тенге 82 444

Накладные расходы, тенге 41 865

Сметная прибыль (8 %), тенге 14 142

Локальная смета № 6-1-3

Вентиляция

1 1333-0603-0304	Воздуходувка. Монтаж оборудования НР = 61 % К=2,000;	шт.	2	24081	2952	48162	5904	468	26844	81006
				20895	1108,5	41790	2217		6000	
2 5810-0000-1000 (пл) (об)ТОО "Водпромтех"	Установка воздухообменная "УВ-3" тип Б К=2,000; кстм=5,23;	шт	-2	1830500		-3661000	0	0	0	-3661000
				0		0	0	-3661000	0	

Итого по смете **-3 579 994**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 41 790
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге 468
- оборудование, тенге -3 661 000

Накладные расходы, тенге 26 844

Сметная прибыль (8 %), тенге 6 000

Локальная смета № 7-1-1

Площадка водозаборных сооружений

4	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1.850:	т	442,15	126		55711	0	0	0	60168
					0		0	0		4457	
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	748	68,42	68,42	51180	51180	0	14392	70818
					0	26,72	0	19989		5246	
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3.000:	м3 уплотненного грунта	2244	6,56	6,56	14720	14720	0	3205	19359
					0	1,98	0	4452		1434	
8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	748	78,78	67,51	58925	50501	1945	12622	77271
					8,66	14,77	6479	11051		5724	
9	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4952	1,38	1,38	6834	6834	0	1807	9332
					0	0,51	0	2510		691	

Итого по смете **236 948**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 479
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 123 235
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 38 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 945
- перевозка грузов, тенге 55 711

	Накладные расходы, тенге					32 026				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 552				

Локальная смета № 7-1-2

Площадка водопроводных сооружений

3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1429	68,42	68,42	97774	97774	0	27495	135291
					0	26,72	0	38187		10022	
4	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3.000:	м3 уплотненного грунта	4287	6,56	6,56	28120	28120	0	6123	36982
					0	1,98	0	8504		2739	
5	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1429	78,78	67,52	112572	96479	3715	24113	147620
					8,66	14,77	12378	21112		10935	
6	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	13088	1,38	1,38	18062	18062	0	4776	24665
					0	0,51	0	6633		1827	

Итого по смете	**344 558**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	240 435
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	74 436
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 715
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	62 507

Сметная прибыль (8 %), тенге 25 523

Локальная смета № 7-2-1

Площадка водозаборных сооружений

Раздел 1 Дорожная одежда Тип 1

1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	65,82	2344,68	1007,11	154327	66288	79537	24676	193323
					129,17	217,96	8502	14346		14320	

Раздел 2 Обочина из щебня

4	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10(15) см. Устройство обочины из песчано-гравийной смеси НР = 108 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	м2 покрытия обочин	0,207	2058,61	204,25	426	42	375	24	486
					44,22	60,73	9	13		36	

Раздел 3 Тропа наряда

5	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-песчаной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	58,05	5272,85	1466,94	306089	85156	209473	32669	365859
					197,42	323,67	11460	18789		27101	

Раздел 4 Отвод ручья

4.1 Водоотводная канава

6	1101-0101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство русла канавы НР = 72 %	м3 грунта	571	321,49	304,61	183571	173935	0	37734	239009
					16,88	74,91	9636	42773		17704	
7	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	31,62	3067,62	175,52	96998	5550	34399	50192	158965
					1804,21	85,48	57049	2703		11775	
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	32,02	24686,85	1058,93	790473	33907	719910	39754	896645
					1144,78	219,55	36656	7030		66418	
4.2 Русло реки											
9	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз грунта с отвала для засыпки русла реки НР = 72 %	м3 грунта	220	189,82	181,4	41761	39907	18	9140	54973
					8,35	49,36	1836	10859		4072	
10	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Планировка насыпи НР = 72 %	м3 грунта	220	45,35	45,35	9976	9976	0	2637	13622
					0	16,65	0	3663		1009	
11	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	220	68,42	68,42	15053	15053	0	4233	20829
					0	26,72	0	5879		1543	
4.3 Водопропускная труба											
12	1101-0101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	40	321,5	304,63	12860	12185	0	2643	16743

13	1130-0101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	3,6	16,88	74,9	675	2996		1240
					3067,5	175,56	11043	632	3916	5715	18099
					1804,17	85,56	6495	308		1341
14	1130-0401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0: 0.9 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	1,8	40038,89	18738,33	72070	33729	14701	27061	107061
					13133,33	4763,89	23640	8575		7930
16	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	17,3	3606,47	121,73	62392	2106	48427	10559	78787
					685,49	41,1	11859	711		5836
17	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	28	37,14	37,14	1040	1040	0	275	1420
					0	13,64	0	382		105
18	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство русла подходов к трубе монолитным бетоном НР = 91 %	м3	0,15	19760	1140	2964	171	2645	167	3381
					986,67	240	148	36		250

Итого по смете	**2 169 202**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	167 965
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	479 677
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 063
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 113 401
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	247 479
Сметная прибыль (8 %), тенге	160 680

Локальная смета № 7-3-1

Площадка водозаборных сооружений

Раздел 1 Металлическое ограждение М9Б(б)

1.1 Металлическое ограждение М9Б(б)

2	2102-0101-0318	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6,6	17696		116794	0	116794	0	126138
					0		0	0		9344	
7	1308-0202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования. Монтаж колючей проволоки МС12 НР = 72 %	км	3,905	43792,06	10355,19	171008	40437	0	104228	297255
					33436,88	3633,8	130571	14190		22019	
9	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,87695	84,38	1,14	74	1	37	25	107
					41,05	0	36	0		8	
10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,7539	79,82	1,71	140	3	95	29	183
					23,95	0	42	0		14	

1.2 Распашные ворота ВМГ 4,5х1,8

11	1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	1	31581	15600	31581	15600	1067	24699	60782
					14914	6017	14914	6017		4502	
12	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,176	686256		120781	0	120781	0	130443
					0		0	0		9662	
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,504	85,02	2,1	808	20	402	268	1162
					40,61	0,21	386	2		86	
14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	19,008	79,65	1,58	1514	30	1033	314	1974

	1.3 Калитка КМГ 0,85х1,8			23,73	0,21	451	4		146	
15	1107-0111-0207	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных НР = 118 %	шт.	1	14476	8296	14476	8296	270	10753	27247
					5910	3203	5910	3203		2018	
16	2106-0405-0501	Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,038	686256		26078	0	26078	0	28164
					0		0	0		2086	
17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20,52	85,09	2,19	1746	45	869	577	2509
					40,55	0,19	832	4		186	
18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	41,04	79,65	1,58	3269	65	2231	678	4263
					23,71	0,24	973	10		316	

Раздел 2 Железобетонное ограждение Б5в-2

2.1 Ограждение

19	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	408	2865,75	1468,53	1169226	599160	66614	867084	2199215
					1233,95	567,07	503452	231365		162905	
20	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Фундамент Ф2к	м3	-16,5	40748		-672342	0	-672342	0	-726129
					0		0	0		-53787	
22	2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	м3	52,02	763		39691	0	39691	0	42866

23	2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	52,02	0 648		0 33709	0 0	33709	3175 0	36406
24	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	52,02	0 635		0 33033	0 0	33033	2697 0	35676
25	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	41,5	0 18551		0 769867	0 0	769867	2643 0	831456
26	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка МС3 НР = 91 %	т	0,15912	0 547052,54	15937,66	0 87047	0 2536	76321	61589 8353	103032
27	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка МС4, МС5 НР = 118 %	т стальных элементов	0,02114	51470,59 413339,64	6215,43 10075,69	8190 8738	989 213	3835	7632 5566	15448
28	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС14. Крепление панелей НР = 118 %	т стальных элементов	0,00918	221854,3 233333,33	1277,2 5664,49	4690 2142	27 52	1578	1144 617	2980
29	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М11,МС15 Крепление для колючей проволоки для насадки НР = 118 %	т стальных элементов	0,11444	55773,42 654631,25	1198,26 5723,52	512 74916	11 655	67884	221 7694	89219
30	1308-0202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования. Монтаж колючей проволоки МС12 НР = 72 %	км	1,254	55723,52 43791,87	1249,56 10354,86	6377 54915	143 12985	0	6609 33471	95457
					33437	3634,77	41930	4558		7071	

32	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8,20476	85,19	2,19	699	18	348	231	1004
					40,59	0,24	333	2		74	
33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	16,40952	79,59	1,52	1306	25	892	271	1703
					23,71	0,24	389	4		126	
2.2 Кирпичная вставка											
34	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство ленточных фундаментов для кирпичной вставки НР = 91 %	м3	0,5	23484	1294	11742	647	9637	1452	14250
					2916	276	1458	138		1056	
35	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2	26994	2331	53988	4662	40582	9033	68063
					4372	484,5	8744	969		5042	
2.3 Распашные ворота ВМГ 4,5х1,8											
36	1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	1	31581	15600	31581	15600	1067	24699	60782
					14914	6017	14914	6017		4502	
37	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,176	686256		120781	0	120781	0	130443
					0		0	0		9662	
38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,504	85,02	2,1	808	20	402	268	1162
					40,61	0,21	386	2		86	
39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	19,008	79,65	1,58	1514	30	1033	314	1974

2.4 Калитка КМГ 0,85х1,8				23,73	0,21	451	4		146	
40 1107-0111-0207	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных НР = 118 %	шт.	1	14476	8296	14476	8296	270	10753	27247
				5910	3203	5910	3203		2018	
41 2106-0405-0501	Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,038	686256		26078	0	26078	0	28164
				0		0	0		2086	
42 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20,52	85,09	2,19	1746	45	869	577	2509
				40,55	0,19	832	4		186	
43 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	41,04	79,65	1,58	3269	65	2231	678	4263
				23,71	0,24	973	10		316	

Итого по смете	**3 747 417**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	753 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	709 506
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	270 876
- материалы, изделия и конструкции, тенге	894 037
- перевозка грузов, тенге	
Накладные расходы, тенге	1 112 632
Сметная прибыль (8 %), тенге	277 586

Локальная смета № 7-3-2

Площадка водопроводных сооружений

Раздел 1 Металлическое ограждение М9Б(б)

1.1 Металлическое ограждение М9Б(б)

2 2102-0101-0318	Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,3	17696		93789	0	93789	0	101292
				0		0	0		7503	

7	1308-0202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования. Монтаж колючей проволоки МС12 НР = 72 %	км	3,428	43791,72	10354,73	150118	35496	0	91497	260944
					33436,99	3633,9	114622	12457		19329	
9	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,39323	86,46	2,54	34	1	17	11	49
					40,69	0	16	0		4	
10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,78646	80,11	1,27	63	1	43	13	82
					24,16	0	19	0		6	
	1.2 Распашные ворота ВМГ 4,5х1,8										
11	1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	1	31581	15600	31581	15600	1067	24699	60782
					14914	6017	14914	6017		4502	
12	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,176	686256		120781	0	120781	0	130443
					0		0	0		9662	
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,504	85,02	2,1	808	20	402	268	1162
					40,61	0,21	386	2		86	
14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	19,008	79,65	1,58	1514	30	1033	314	1974
					23,73	0,21	451	4		146	
	1.3 Калитка КМГ 0,85х1,8										
15	1107-0111-0207	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных НР = 118 %	шт.	1	14476	8296	14476	8296	270	10753	27247
					5910	3203	5910	3203		2018	

16	2106-0405-0501	Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,038	686256		26078	0	26078	0	28164
					0		0	0		2086	
17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20,52	85,09	2,19	1746	45	869	577	2509
					40,55	0,19	832	4		186	
18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	41,04	79,65	1,58	3269	65	2231	678	4263
					23,71	0,24	973	10		316	

Раздел 2 Железобетонное ограждение Б5в-2

2.1 Ограждение

19	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	352	2865,75	1468,53	1008744	516923	57471	748070	1897359
					1233,95	567,07	434350	199608		140545	
20	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Фундамент Ф2к, Ф12,7,5	м3	-12,27	40748		-499978	0	-499978	0	-539976
					0		0	0		-39998	
22	2988-8888-8908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 15 на 20	м3	40,93	763		31230	0	31230	0	33728
					0		0	0		2498	
23	2988-8888-8909	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 20 на 22,5	м3	40,93	648		26523	0	26523	0	28645
					0		0	0		2122	

24	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	40,93	635		25991	0	25991	0	28070
					0		0	0		2079	
25	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,4	18551		63073	0	63073	0	68119
					0		0	0		5046	
26	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка МС3 НР = 91 %	т	0,15912	547052,54	15937,66	87047	2536	76321	8353	103032
					51470,59	6215,43	8190	989		7632	
27	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка МС4, МС5 НР = 118 %	т стальных элементов	0,00858	413286,71	10139,86	3546	87	1556	2259	6269
					221794,87	1282,05	1903	11		464	
28	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС14. Крепление панелей НР = 118 %	т стальных элементов	0,00747	233199,46	5756,36	1742	43	1283	502	2424
					55689,42	1204,82	416	9		180	
29	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка М11,МС15 Крепление для колючей проволоки для насадки НР = 118 %	т стальных элементов	0,09092	654619,45	5719,31	59518	520	53932	6111	70879
					55719,31	1242,85	5066	113		5250	
30	1308-0202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования. Монтаж колючей проволоки МС12 НР = 72 %	км	1,036	43792,47	10355,21	45369	10728	0	27652	78863
					33437,26	3634,17	34641	3765		5842	
32	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	7,18443	85,05	2,23	611	16	304	202	878
					40,5	0,28	291	2		65	
33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	14,36886	79,69	1,6	1145	23	781	238	1494

				23,73	0,28	341	4		111	
2.2 Кирпичная вставка										
34	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство ленточных фундаментов для кирпичной вставки НР = 91 %	м3	1,5	23482,67	1293,33	35224	1940	28910	4357	42747
					2916	276	4374	414		3166	
35	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6	26993,83	2330,83	161963	13985	121746	27098	204186
					4372	484,33	26232	2906		15125	
2.3 Распашные ворота ВМГ 4,5х1,8											
36	1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	1	31581	15600	31581	15600	1067	24699	60782
					14914	6017	14914	6017		4502	
37	2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,176	686256		120781	0	120781	0	130443
					0		0	0		9662	
38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,504	85,02	2,1	808	20	402	268	1162
					40,61	0,21	386	2		86	
39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	19,008	79,65	1,58	1514	30	1033	314	1974
					23,73	0,21	451	4		146	
2.4 Калитка КМГ 0,85х1,8											
40	1107-0111-0207	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных НР = 118 %	шт.	1	14476	8296	14476	8296	270	10753	27247
					5910	3203	5910	3203		2018	

41	2106-0405-0501	Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,038	686256		26078	0	26078	0	28164
					0		0	0		2086	
42	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20,52	85,09	2,19	1746	45	869	577	2509
					40,55	0,19	832	4		186	
43	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	41,04	79,65	1,58	3269	65	2231	678	4263
					23,71	0,24	973	10		316	

Итого по смете **2 902 172**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 677 393
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 630 411
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 238 758
- материалы, изделия и конструкции, тенге 388 454
- перевозка грузов, тенге

Накладные расходы, тенге 990 941

Сметная прибыль (8 %), тенге 214 973

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ №4

Локальная смета № 2-12-1 д

Раздел 1 Локальная смета №2-1-1 Сети водопровода В1

1	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (камера №68) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,11	34996,15	8441,6	108838	26253	53542	39259	159945
					9338,44	3412,6	29043	10613		11848	

2	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	35374		35374	0	35374	0	38204
					0		0	0		2830	
3	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	28210		84630	0	84630	0	91400
					0		0	0		6770	
4	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	46208		46208	0	46208	0	49905
					0		0	0		3697	
5	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство (камера №1) НР = 118 %	м3 конструкции	10,911	14296,21	3268,63	155986	35664	18087	134134	313330
					9369,9	1048,3	102235	11438		23210	
6	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,736	69236		50958	0	50958	0	55035
					0		0	0		4077	
7	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,36	22609		189011	0	189011	0	204132
					0		0	0		15121	
8	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,84	19600		16464	0	16464	0	17781
					0		0	0		1317	
9	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,735	17016		12507	0	12507	0	13508
					0		0	0		1001	
10	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022	268302		5903	0	5903	0	6375

				0		0	0		472	
Раздел 2 Локальная смета №3-1-1 Сторожка поз. 11											
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,38	21308,55	1058,55	29406	1461	26365	1713	33609
					1144,74	219,08	1580	302		2490	
12	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство фундаментной плиты НР = 91 %	м3	2,18	23024,43	1622,14	50193	3536	42701	4302	58855
					1814,89	353,82	3956	771		4360	
13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	219456		1097	0	1097	0	1185
					0		0	0		88	
14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,268	215893		57859	0	57859	0	62488
					0		0	0		4629	
15	2900-0000-4001 (пл)	Здание сторожки. Модульное здание (с установкой)	к-т	1	3384944		3384944	0	3384944	0	3655740
					0		0	0		270796	
Раздел 3 Локальная смета №2-8-1 Здание водозабора поз. 3											
16	2900-0000-4002 (пл)	Здание водозабора (из модуля контейнерного типа, с установкой)	к-т	1	2022991		2022991	0	2022991	0	2184830
					0		0	0		161839	
17	5800-0000-0221 (об)	Насос дренажный ДН-300	шт	2	133929		267858	0	0	0	267858
					0		0	0	267858		
18	5800-0000-0222 (об)	Скважинный погружной насос ЭЦВ 4-2.5-180	шт	3	254464		763392	0	0	0	763392
					0		0	0	763392		

Раздел 4 Локальная смета №6-1-1 Резервуар чистой воды 100 м3 (2шт)

19	1106-1301-0304	Консоли. Устройство из бетона B20W6 HP = 91 %	м3	10,08	45781,35	4286,51	461476	43208	272655	146143	656229
					14445,73	1486,51	145613	14984		48610	
20	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3317	208548		69175	0	69175	0	74709
					0		0	0		5534	
21	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1331	243043		32349	0	32349	0	34937
					0		0	0		2588	
22	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-	т	0,5601	228485		127974	0	127974	0	138212
					0		0	0		10238	
23	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1705	215893		36810	0	36810	0	39755
					0		0	0		2945	
24	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство из бетона B20W6 HP = 91 %	м3	5,472	35807,57	4474,05	195939	24482	122115	49285	264842
					9017,18	880,3	49342	4817		19618	
25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0868	215893		18740	0	18740	0	20239
					0		0	0		1499	
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16316	219456		35806	0	35806	0	38670
					0		0	0		2864	

27	1107-0102-0107	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	9939,75	1691,13	79518	13529	47770	26374	114363
					2277,38	516,5	18219	4132		8471	
28	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,68	75859		582597	0	582597	0	629205
					0		0	0		46608	
29	5800-0000-0222 (пл) (об)	Установка фильтрации и обеззараживания воздуха. Фильтр STRADA ФПСМ-25	шт	2	1830500		3661000	0	0	0	3661000
					0		0	0	3661000		
	Раздел 5 Локальная смета №7-3-1 Ограждение. Площадка водозаборных сооружений.										
30	1101-0203-0502	Ямы. Бурение 6 гр.(прим) НР = 72 %	яма	50	879,76	713,56	43988	35678	0	17086	65960
					166,2	308,42	8310	15421		4886	
31	1107-0107-0104	Установка стоек из трубы 108х4 мм НР = 118 %	т стальных элементов	1,704	52812,21	5565,14	89992	9483	10684	84877	188859
					40977,11	1235,33	69825	2105		13990	
32	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	160	2767		442720	0	442720	0	478138
					0		0	0		35418	
33	1101-0204-0601	Устройство расклиновки труб щебнем фр 20-40 мм НР = 72 %	м3 камня (в деле)	6,25	4534,4	3,2	28340	20	11407	12183	43765
					2706,08	1,28	16913	8		3242	
34	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В12,5 (омоноличивание стоек) НР = 91 %	м3	3,75	25903,73	1109,07	97139	4159	74348	17782	124115

Итого в текущих ценах 2019 г. (МРП=2525 тн., К-1,05) с Кпон. - 0,907	28 093 410,59
Налог на добавленную стоимость	3 371 209,27
Всего с налогом на добавленную стоимость	31 464 619,86

Заказчик:
Руководитель
и градостроительства Шемонаихинского района"

_____ Е.Ж. Темирбеков

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Градопроект"

_____ А.Н. Грохотов

Технически
Инженер-эксперт
ТОО "EPCS company"

_____ Р.Т. Базилов

Подрядчик:
Главный инженер
ТОО "Востоквзрывпром"

_____ С.В. Богданов