Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"
Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»

Наименование строительства: Работы по возведению (строительству) инженерных сетей. Строительство внеплощадочных инженерных сетей микрорайона Кунгей (Алмалы, 299 участков)

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за февраль 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименование, код		наименование, код	
				14	15.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленунную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по возведению (строительству) инженерных сетей. Строительство внеплощадочных инженерных сетей микрорайона Кунгей (Алмалы, 299 участков)	44 245 963,00	39 505 324,11							4 740 638,89	44 245 963
Итого к оплате с НДС:										44 245 963

Заказчик: ТОО "Көлсай Строй"

Директор _____ **К.Ш. Шадиев**

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»

Директор _____ **Учтемиров Б.Ж.**

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
42
Форма

Заказчик: ТОО "Келсай Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО «Astana building energy company»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.К.Ултаракова (с.Масак) Енбекшиказахского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор №6 от 02.06.2021г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2021 года
на 2-1-1–Наружные сети водоснабжения

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4 Внутрипоселковой водопроводной сеть									
1	102	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9350	142,19	135,18	1329482	1263977	–	256385	1712737
						7,01	31,08	65505	290585,4	–	126869	
2	103	1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	36130	195,3	185,67	7056041	6708084	–	1360892	9090287
						9,63	42,68	347958	1542170	–	673355	
3	104	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	1405	5664,46	–	7958563	–	–	5730166	14783828

					5664,46	–	7958563	–	–	1095098	
4	105 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1155	128,91	122,24	148886	141184	–	31672	195002
					6,61	31,47	7637	36351	–	14445	
5	106 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1730	118		204141	–	–	–	220472
					–		–	–	–	16331	
6	107 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	18	129,03	122,26	2323	2201	–	495	3043
					6,67	31,51	120	567	–	225	
7	108 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	27	118		3186	–	–	–	3441
					–		–	–	–	255	
8	109 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5740	163,62	76,47	939194	438917	–	509584	1564680
					87,16	36,15	500276	207479	–	115902	
9	110 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5740	18,59	18,59	106683	106683	–	30891	148580
					–	7,47	–	42905	–	11006	
10	111 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	5740	21,18	21,18	121562	121562	–	35199	169302
					–	8,52	–	48888	–	12541	

11	112 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2370	18,59	18,59	44048	44048	–	12755	61346
					–	7,47	–	17715	–	4544	
12	113 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	37540	21,18	21,18	795023	795023	–	230207	1107249
					–	8,52	–	319733	–	82018	
13	114 1101-0201-0302	Грунт. Уплотнение. Первый проход по одному следу при толщине слоя НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	37540	57,47	57,47	2157562	2157562	–	625232	3005418
					–	23,13	–	868378	–	222624	
14	115 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	62	814,21	–	50481	–	–	36347	93774
					814,21	–	50481	–	–	6946	
15	116 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6980	68,02	68,02	474768	474768	–	110846	632463
					–	22,06	–	153953	–	46849	
16	117 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,126	477443,33	151526,67	537601	170619	–	404931	1017935
					318136,67	45115	358222	50799	–	75403	
17	118 2301-0501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1126	2861		3221486	–	–	–	3479205
					–		–	–	–	257719	
18	121 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	10184	1364		13890976	–	–	–	15002254
					–		–	–	–	1111278	

Раздел 6 Водопроводные колодцы внутрипоселковый сеть

19	162	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2330	205,97	194,88	479915	454059	–	101113	627511
						11,1	49,18	25857	114578	–	46482	
20	163	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1830	35,44	35,44	64855	64855	–	17480	88922
						–	13,27	–	24278	–	6587	
21	164	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1830	17,5	17,5	32026	32026	–	8632	43910
						–	6,55	–	11988	–	3253	
22	165	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1830	163,62	76,47	299429	139933	–	162463	498843
						87,16	36,15	159496	66147	–	36951	
23	166	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	500	68,02	68,02	34009	34009	–	7940	45305
						–	22,06	–	11028	–	3356	
24	167	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	465	148,74	–	69163	–	–	49797	128476
						148,74	–	69163	–	–	9517	

25	168 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	138	20350,1	9324,36	2808314	1286762	–	1980235	5171632
					10614,28	3880,19	1464771	535466	–	383084	
26	173 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	92	24709,26		2273252	–	–	–	2455112
					–		–	–	–	181860	
27	174 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34610,52		34611		34611	–	37380
					–		–		–	2769	
28	175 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	92	17584,8		1617802	–	–	–	1747226
					–		–	–	–	129424	
29	176 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	92	17584,8		1617802	–	–	–	1747226
					–		–	–	–	129424	
30	177 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	28192,06		28192		28192	–	30447
					–		–		–	2255	
31	178 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	28192,06		28192		28192	–	30447
					–		–		–	2255	
32	179 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	92	24984,61		2298584	–	–	–	2482471

33	180 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–		–	–	–	183887	
			шт.	1	53240,45		53240		53240	–	57499
34	181 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6			–		–		–	4259	
			шт.	288	1863,74		536757	–	–	–	579698
35	185 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %			–		–	–	–	42941	
			задвижка или клапан	15	2119,61	82,83	31794	1242	4911	25998	62416
36	186 2304-0102-2304	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002			1709,4	41,31	25641	620	–	4623	
			шт.	15	31990		479850		479850	–	518238
37	195 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %			–		–		–	38388	
			т фасонных частей	1,3627875	1390063,3	515599,08	1894361	702652	490276	903037	3021189
38	197 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			514704,23	154628,56	701432	210726	–	223792	
			шт.	75	1411		105825		105825	–	114291
39	203 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %			–		–		–	8466	
			фланец	150	1120,14	71,28	168021	10692	9189	146659	339854
40	204 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80			987,6	–	148140	–	–	25174	
			шт.	150	2565		384750		384750	–	415530
					–		–		–	30780	
	Итого										72534639

Всего		72 534 639
Временные здания и сооружения	2,08%	1 508 720
Итого с временными		74 043 359
Зимние удорожания	2,07%	1 532 698
Итого с зимними удорожаниями		75 576 057
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 511 521
Итого с непредвиденными работами и затратами		77 087 578
2020 г. - 100 % (Иинф = 1,05)		80 941 957
Итого с тендерной скидкой		72 847 761
Итого со скидкой подрядчика		58 278 209
НДС	12%	6 993 385
Всего по акту с НДС		65 271 594

Заказчик:
ТОО "Көлсай Строй"

Директор **Ахмедов А.А.**

Подрядчик:
ТОО «Astana building energy company»

Директор