Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №16	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				
				№2	17.11.2022г.				
				№16/3	12.06.2023г.				
				№16/4	08.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге) сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток	Ранее заактированная сумма	Стоиммость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	410 422 314,73	378 453 853,94	31 968 460,79	-	1 261 512 846,48	1 368 074 382,42	106 561 535,94	74 593 075,15

Итого к оплате: 74 593 075,15 (Семьдесят четыре миллионов пятьсот девяносто три тысяча семьдесят пять) тенге 15 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

ВрИО. руководителя отдела_____ Калимов К.Т.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____Жубанов Ж.О.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ Есетов А.Е.

Авторский надзор:
ТОО "General Project & Construction"

_____ Тулегенов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №16 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на сентябрь 2023 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г	Выполнение 2023г		
				июнь	август	сентябрь
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	595 611 878,64	2 023 558,99		4 269 320,63
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82	134 388 121,36	254 305 441,22	95 768 734,66	19 849 634,58
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69	-	59 904 052,17	21 184 444,89	5 447 340,63
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01	-	9 964 158,73	32 420 315,67	1 492 510,61
5	Электроосвещение	55 753 547,37	-	15 164 134,64	28 965 723,29	11 623 689,44
6	Слаботочные сети	31 775 410,72	-		3 700 196,84	28 075 213,88
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87	-	782 889,89	4 128 707,65	4 599 852,33
8	Монтаж лифта	26 090 773,21	-			26 090 773,21
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24	-			2 778 216,24
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23	-		3 200 487,84	2 334 984,39
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**730 000 000,00**	**342 144 235,64**	**189 368 610,84**	**106 561 535,94**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

ВрИО. руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "General Project & Construction" _____ Тулегенов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытия										
		Люк - 48шт										
1	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**8**		**2227,34**	**225,12**	**17818,72**	**1800,96**	**1890,72**	**14861,72**	**35294,88**
		НР - 99%; СП - 8%				**1765,88**	**110,60**	**14127,04**	**884,80**		**2614,44**	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки										
2	**Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Изготовление люка**	**т конструкций**	**0,436224**		**210568,83**	**60309,10**	**91855,18**	**26308,28**	**2275,23**	**50009,34**	**153213,68**
		НР - 69%; СП - 8%				**145044,00**	**21103,00**	**63271,67**	**9205,64**		**11349,16**	
3	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,092928**		**438170,00**	**--**	**40718,26**	**--**	**40718,26**	**--**	**43975,72**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3257,46**	
4	**С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,33792**		**268275,00**	**--**	**90655,49**	**--**	**90655,49**	**--**	**97907,93**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7252,44**	
5	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,005376**		**373950,00**	**--**	**2010,36**	**--**	**2010,36**	**--**	**2171,19**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**160,83**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015	**Шарнир /0,391кг/шт/**	шт.	16	295,00	--	4720,00	--	4720,00	--	5097,60
		СП - 8%			--	--	--	--		377,60	
		Стремянка 60шт лист 38 КЖ									
7	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	2,8596	84903,22	27871,99	242789,25	79702,74	36643,58	106865,58	377627,22
		НР - 69%; СП - 8%			44217,00	9943,60	126442,93	28434,72		27972,39	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
8	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	2,8596	919993,00	--	2630812,00	--	2630812,00	--	2841276,94
		СП - 8%			--	--	--	--		210464,96	
		Стремянка выхода на кровлю 2шт лист 51 КЖ									
9	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,06124	84903,22	27871,99	5199,47	1706,88	784,74	2288,59	8087,10
		НР - 69%; СП - 8%			44217,00	9943,60	2707,85	608,95		599,04	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
10	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,06124	919993,00	--	56340,37	--	56340,37	--	60847,60
		СП - 8%			--	--	--	--		4507,23	
11	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02064	288969,36	1473,36	5964,33	30,41	--	5412,46	12286,93
		НР - 91%; СП - 8%			287496,00	670,35	5933,92	13,84		910,14	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
12	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,02064	108313,00	--	2235,58	--	2235,58	--	2414,43
		СП - 8%			--	--	--	--		178,85	
		Стремянка выхода в лифтовое помещение 2шт лист 51 КЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,02496**	**89324,92**	**27871,99**	**2229,55**	**695,68**	**319,85**	**1008,93**	**3497,56**
		НР - 69%; СП - 8%			**48638,70**	**9943,60**	**1214,02**	**248,19**		**259,08**	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
14	**С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	**т**	**0,02496**	**919993,00**	**--**	**22963,03**	**--**	**22963,03**	**--**	**24800,07**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1837,04**	
15	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,01032**	**288969,36**	**1473,36**	**2982,16**	**15,21**	**--**	**2706,23**	**6143,46**
		НР - 91%; СП - 8%			**287496,00**	**670,35**	**2966,96**	**6,92**		**455,07**	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
16	**С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,01032**	**108313,00**	**--**	**1117,79**	**--**	**1117,79**	**--**	**1207,21**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**89,42**	
17	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**164,4938**	**99,53**	**2,70**	**16372,07**	**444,14**	**7222,92**	**6042,78**	**24208,04**
		НР - 69%; СП - 8%			**52,92**	**0,32**	**8705,01**	**52,64**		**1793,19**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
18	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**164,4938**	**83,92**	**1,92**	**13804,32**	**315,83**	**8400,70**	**3546,90**	**18739,31**
		НР - 69%; СП - 8%			**30,93**	**0,32**	**5087,79**	**52,64**		**1388,10**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3250587,91**	**111020,13**	**2909110,60**	**192742,52**	**3718796,86**
							230457,19	**39508,34**	**--**	**275466,43**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**198399,08**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**17514,34**				
	Всего заработная плата		Тенге					**37831,56**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**141457,48**				
		Накладные расходы	Тенге				**32570,09**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18477,54**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**249446,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37831,56**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3052188,83**				
	Материалы		Тенге				**40023,38**				
	Всего заработная плата		Тенге					**232133,97**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2710115,38**				
		Накладные расходы	Тенге				**160172,44**				
		Сметная прибыль	Тенге				**256988,90**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**3469350,17**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**144,84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**232133,97**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3718796,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**170,43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**269965,53**			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
19	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (лоджий)**	**м3 кладки**	**13,72**	**43180,99**	**3040,91**	**592443,18**	**41721,28**	**446216,93**	**107995,47**	**756473,74**
		НР - 93%; СП - 8%			**7616,98**	**846,88**	**104504,97**	**11619,19**		**56035,09**	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**592443,18**	**41721,28**	**446216,93**	**107995,47**	**756473,74**
							104504,97	**11619,19**	**--**	**56035,09**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**592443,18**				
	Материалы		Тенге				**446216,93**				
	Всего заработная плата		Тенге					**116124,16**			
		Накладные расходы	Тенге				**107995,47**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56035,09**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**756473,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**116124,16**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**756473,74**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**116124,16**			
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки									
		Наружные стены техподполья									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка наружных стен из ракушеблока на растворе М75(на отм.20-1,800 до 1,200)**	**м3**	**31,94**	**12051,36**	**2350,24**	**384920,44**	**75066,66**	**194985,72**	**124192,37**	**549841,83**
		НР - 93%; СП - 8%			**3596,37**	**584,60**	**114868,06**	**18672,12**		**40729,02**	
		Состав работ: 1. Кладка стен 2. Устройство ниш отопления и архитектурных деталей 3. Притеска камней									
21	**С1213-308-0101 213-308-0101 РСНБ РК 2015**	**Ракушеблок**	**м3**	**31,94**	**10059,00**	**--**	**321284,46**	**--**	**321284,46**	**--**	**346987,22**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25702,76**	
		Ограждение лоджий									
22	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**199,584**	**1666,78**	**36,71**	**332662,62**	**7326,73**	**132661,49**	**159208,96**	**531221,30**
		НР - 80%; СП - 8%			**965,38**	**31,75**	**192674,40**	**6336,79**		**39349,73**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой									
23	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**199,584**	**1295,11**	**20,30**	**258483,23**	**4051,55**	**95137,70**	**128551,26**	**417997,25**
		НР - 80%; СП - 8%			**798,13**	**6,99**	**159293,98**	**1395,09**		**30962,76**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
24	**Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная(ПАРАПЕТ)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**285,12**	**181,24**	**1,65**	**51675,15**	**470,44**	**24702,81**	**21381,72**	**78901,42**
		НР - 80%; СП - 8%			**92,95**	**0,79**	**26501,90**	**225,24**		**5844,55**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1349025,90**	**86915,38**	**768772,18**	**433334,30**	**1924949,00**
							493338,34	**26629,24**	**--**	**142588,82**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1349025,90**				
	Материалы		Тенге				**447487,70**				
	Всего заработная плата		Тенге					**519967,58**			
	Местные материалы		Тенге				**321284,46**				
		Накладные расходы	Тенге				**433334,31**				
		Сметная прибыль	Тенге				**142588,82**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1924949,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**368,84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**519967,58**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1924949,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**368,84**
		Сметная заработная плата	Тенге					**519967,58**			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
25	**Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**10**	**10278,25**	**160,81**	**102782,50**	**1608,10**	**91251,90**	**9640,31**	**121416,64**
		НР - 92%; СП - 8%			**992,25**	**55,61**	**9922,50**	**556,10**		**8993,83**	
		Состав работ: 1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин 2. Установка костылей для настенных желобов 3. Заготовка и установка желобов с креплением их									
		Козырек над лоджией верхнего этажа									
26	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**45**	**1117,39**	**112,78**	**50282,55**	**5075,10**	**33102,45**	**12405,51**	**67703,10**
		НР - 92%; СП - 8%			**269,00**	**30,65**	**12105,00**	**1379,25**		**5015,04**	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
27	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (по уклону 40-20 мм)**	**м2 стяжки**	**45**	**543,12**	**25,03**	**24440,40**	**1126,35**	**22639,05**	**915,35**	**27384,21**
		НР - 92%; СП - 8%			**15,00**	**7,11**	**675,00**	**319,95**		**2028,46**	
		Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек									
28	**Е11-120101-1504 1112-0101-1504 РСНБ РК 2015**	**Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**45**	**337,69**	**10,86**	**15196,05**	**488,70**	**8957,25**	**5357,57**	**22197,91**
		НР - 92%; СП - 8%			**127,78**	**1,63**	**5750,10**	**73,35**		**1644,29**	
		Состав работ: 1. Устройство обмазочной изоляции из битумной мастики 2. Приготовление грунтовки									
29	**Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**45**	**2992,89**	**15,27**	**134680,05**	**687,15**	**124491,60**	**8944,88**	**155114,93**
		НР - 92%; СП - 8%			**211,14**	**4,92**	**9501,30**	**221,40**		**11489,99**	
		Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками									
30	**Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**56**	**3695,74**	**53,22**	**206961,44**	**2980,32**	**169218,56**	**32458,12**	**258573,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство цементного бортика 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью			**620,76**	**9,25**	**34762,56**	**518,00**		**19153,56**	
31	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9**	**5506,14**	**14,96**	**49555,26**	**134,64**	**37846,98**	**10683,10**	**65057,43**
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их			**1285,96**	**4,27**	**11573,64**	**38,43**		**4819,07**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**583898,25**	**12100,36**	**487507,79**	**80404,85**	**717447,35**
							84290,10	**3106,48**	**--**	**53144,25**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**583898,25**				
	Материалы		Тенге				**487507,79**				
	Всего заработная плата		Тенге					**87396,58**			
		Накладные расходы	Тенге				**80404,84**				
		Сметная прибыль	Тенге				**53144,23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**717447,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87396,58**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**717447,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**63,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**87396,58**			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Тип1 полы техпомещения на отм.-2.000									
32	**Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**644,84**	**481,74**	**0,96**	**310645,22**	**619,04**	**15579,34**	**268222,42**	**625177,05**
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Железнение поверхности			**456,62**	**0,47**	**294446,84**	**303,07**		**46309,41**	
		Тип3 полы сан узлов									
33	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,7661453**	**3880,51**	**85,24**	**96105,27**	**2111,07**	**57923,80**	**34849,96**	**141431,65**
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий			**1456,44**	**40,54**	**36070,40**	**1004,02**		**10476,42**	
		Тип6 полы маш отделения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	**Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**39,44**	**481,74**	**0,96**	**18999,83**	**37,87**	**952,87**	**16405,14**	**38237,37**
		НР - 91%; СП - 8%			**456,62**	**0,47**	**18009,09**	**18,54**		**2832,40**	
		Состав работ: 1. Железнение поверхности									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**425750,32**	**2767,98**	**74456,01**	**319477,52**	**804846,07**
							348526,33	**1325,63**	**--**	**59618,23**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**425750,32**				
	Материалы		Тенге				**74456,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**349851,96**			
		Накладные расходы	Тенге				**319477,52**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59618,23**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**804846,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**224,94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**349851,96**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**804846,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**224,94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**349851,96**			
		РАЗДЕЛ 6.Наружная отделка									
		Лоджий									
35	**Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**333**	**1964,71**	**92,44**	**654248,43**	**30782,52**	**241348,41**	**325218,46**	**1057824,24**
		НР - 80%; СП - 8%			**1147,50**	**73,29**	**382117,50**	**24405,57**		**78357,35**	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
36	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**333**	**1229,68**	**8,08**	**409483,44**	**2690,64**	**129883,32**	**222284,16**	**682309,01**
		НР - 80%; СП - 8%			**831,56**	**2,84**	**276909,48**	**945,72**		**50541,41**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную 7. Шлифование поверхности									
37	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**145,152**	**1884,43**	**92,44**	**273528,78**	**13417,85**	**95769,84**	**139983,43**	**446593,18**
		НР - 80%; СП - 8%			**1132,20**	**73,29**	**164341,09**	**10638,19**		**33080,98**	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
38	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**181,44**	**1295,11**	**20,30**	**234984,76**	**3683,24**	**86488,81**	**116864,78**	**379997,50**
		НР - 80%; СП - 8%			**798,13**	**6,99**	**144812,71**	**1268,27**		**28147,96**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
39	**Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**514,44**	**915,42**	**3,57**	**470928,66**	**1836,56**	**399611,83**	**56300,31**	**569407,29**
		НР - 80%; СП - 8%			**135,06**	**1,74**	**69480,27**	**895,13**		**42178,32**	
40	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**333**	**4276,62**	**51,62**	**1424114,46**	**17189,46**	**510435,72**	**724450,82**	**2320450,51**
		НР - 80%; СП - 8%			**2692,16**	**27,25**	**896489,28**	**9074,25**		**171885,22**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
41	**Е12-110101-0111 1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**333**	**3238,45**	**47,38**	**1078403,85**	**15777,54**	**308774,25**	**552320,73**	**1761182,54**
		НР - 72%; СП - 8%			**2263,82**	**39,82**	**753852,06**	**13260,06**		**130457,97**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков 3. Грунтовка поверхности 4. Приготовление раствора из сухих смесей									
42	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**333**	**477,69**	**3,47**	**159070,77**	**1155,51**	**48221,73**	**88210,37**	**267063,63**
		НР - 80%; СП - 8%			**329,41**	**1,71**	**109693,53**	**569,43**		**19782,49**	
43	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали(Фартук). Устройство**	**м2 покрытия**	**81,6**	**5506,14**	**14,96**	**449301,02**	**1220,73**	**343145,95**	**96860,15**	**589854,06**
		НР - 92%; СП - 8%			**1285,96**	**4,27**	**104934,34**	**348,43**		**43692,89**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
		Ограждение Огл1									
44	**Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Поручни. Установка**	**м**	**73,7**	**2302,36**	**99,32**	**169683,93**	**7319,88**	**6326,41**	**187907,44**	**386198,68**
		НР - 118%; СП - 8%			**2117,20**	**43,50**	**156037,64**	**3205,95**		**28607,31**	
		Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней 2. Изготовление закруглений									
45	**С1232-602-0101 232-602-0101 РСНБ РК 2015**	**Поручни 90х50 деревянные**	**м**	**73,7**	**1915,00**	**--**	**141135,50**	**--**	**141135,50**	**--**	**152426,34**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11290,84**	
		Ограждение Огл2									
46	**Е11-070519-0102 1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Поручни. Установка**	**м**	**72**	**2302,36**	**99,32**	**165769,92**	**7151,04**	**6180,48**	**183573,07**	**377290,43**
		НР - 118%; СП - 8%			**2117,20**	**43,50**	**152438,40**	**3132,00**		**27947,44**	
		Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней 2. Изготовление закруглений									
47	**С1232-602-0101 232-602-0101 РСНБ РК 2015**	**Поручни 90х50 деревянные**	**м**	**72**	**1915,00**	**--**	**137880,00**	**--**	**137880,00**	**--**	**148910,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11030,40**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5768533,52**	**102224,97**	**2455202,25**	**2693973,71**	**9139507,81**
							3211106,30	**67743,00**	**--**	**677000,58**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5768533,52**				
	Материалы		Тенге				**2176186,78**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3278849,30**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**279015,50**				
		Накладные расходы	Тенге				**2693973,72**				
		Сметная прибыль	Тенге				**677000,58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9139507,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2121,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3278849,30**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**9139507,82**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2121,55**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3278849,30**			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
		Крыльцо №1-2шт									
		Лестница 2шт									
48	**Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение ПГС**	**м2 площади уплотнения**	**20,6**	**122,17**	**35,02**	**2516,70**	**721,41**	**3,91**	**1953,05**	**4827,33**
		НР - 94%; СП - 8%			**86,96**	**13,90**	**1791,38**	**286,34**		**357,58**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									
49	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,8	7034,00	--	12661,20	--	12661,20	--	13674,10
		СП - 8%			--	--	--	--		1012,90	
50	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	20,6	6664,02	324,33	137278,81	6681,20	117215,85	14918,03	164372,58
		НР - 94%; СП - 8%			649,60	120,80	13381,76	2488,48		12175,75	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
51	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	4,1	37870,48	1781,96	155268,97	7306,04	138253,43	10556,98	179092,02
		НР - 91%; СП - 8%			2368,17	461,36	9709,50	1891,58		13266,08	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
52	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	20,6	3880,51	85,24	79938,51	1755,94	48179,91	28987,52	117640,11
		НР - 94%; СП - 8%			1456,44	40,54	30002,66	835,12		8714,08	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
53	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение входа. Монтаж**	т конструкций	0,28852	89726,56	25730,11	25887,91	7423,65	3155,33	12525,87	41486,88
		НР - 69%; СП - 8%			53060,20	9858,95	15308,93	2844,50		3073,10	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,16448	386515,00	--	63573,99	--	63573,99	--	68659,91
		СП - 8%			--	--	--	--		5085,92	
55	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,00984	392348,00	--	3860,70	--	3860,70	--	4169,56
		СП - 8%			--	--	--	--		308,86	
56	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм**	м	44,8	844,00	--	37811,20	--	37811,20	--	40836,10
		СП - 8%			--	--	--	--		3024,90	
57	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,01256	502081,00	--	6306,14	--	6306,14	--	6810,63
		СП - 8%			--	--	--	--		504,49	
58	С1261-107-0989 261-107-0989 РСНБ РК 2015	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм ГОСТ 28778-90**	шт.	48	105,00	--	5040,00	--	5040,00	--	5443,20
		СП - 8%			--	--	--	--		403,20	
59	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,36708	99,53	2,70	832,78	22,59	367,40	307,37	1231,36
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	442,79	2,68		91,21	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
60	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,36708	83,92	1,92	702,17	16,07	427,31	180,42	953,19
		НР - 69%; СП - 8%			30,93	0,32	258,79	2,68		70,61	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Пандус 2шт									
61	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение ПГС**	м2 площади уплотнения	15	122,17	35,02	1832,55	525,30	2,85	1422,13	3515,05
		НР - 94%; СП - 8%			86,96	13,90	1304,40	208,50		260,37	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия в грунт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,4	7034,00	--	9847,60	--	9847,60	--	10635,41
		СП - 8%			--	--	--	--		787,81	
63	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	15	6664,02	324,33	99960,30	4864,95	85351,35	10862,64	119688,78
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки			649,60	120,80	9744,00	1812,00		8865,84	
64	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	4,1	37870,48	1781,96	155268,97	7306,04	138253,43	10556,98	179092,02
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			2368,17	461,36	9709,50	1891,58		13266,08	
65	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	15	1531,34	146,23	22970,10	2193,45	498,90	19691,50	46074,52
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий с заполнением швов песком			1351,85	44,71	20277,75	670,65		3412,93	
66	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение входа. Монтаж**	т конструкций	0,28852	89726,56	25730,11	25887,91	7423,65	3155,33	12525,87	41486,88
		НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			53060,20	9858,95	15308,93	2844,50		3073,10	
67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,1894	386515,00	--	73205,94	--	73205,94	--	79062,42
		СП - 8%			--	--	--	--		5856,48	
68	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,0254	392348,00	--	9965,64	--	9965,64	--	10762,89
		СП - 8%			--	--	--	--		797,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм**	м	94,2	844,00	--	79504,80	--	79504,80	--	85865,18
		СП - 8%			--	--	--	--		6360,38	
70	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0204	502081,00	--	10242,45	--	10242,45	--	11061,85
		СП - 8%			--	--	--	--		819,40	
71	С1261-107-0989 261-107-0989 РСНБ РК 2015	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х75 мм ГОСТ 28778-90**	шт.	78	105,00	--	8190,00	--	8190,00	--	8845,20
		СП - 8%			--	--	--	--		655,20	
72	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,36708	99,53	2,70	832,78	22,59	367,40	307,37	1231,36
		НР - 69%; СП - 8%			52,92	0,32	442,79	2,68		91,21	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
73	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,36708	83,92	1,92	702,17	16,07	427,31	180,42	953,19
		НР - 69%; СП - 8%			30,93	0,32	258,79	2,68		70,61	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Абоненские ящики в подъезде на 72 квартиры, 2 подъезда-по 36шт в каждом									
74	Праис СТПРАИС лист	**Ящик почтовый, 6 секционный**	шт	12	18214,29	--	218571,48	--	218571,48	--	236057,20
		СП - 8%			--	--	--	--		17485,72	
		Козырек №1									
75	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (козырек). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,668	210568,83	60309,10	140659,98	40286,47	3484,12	76580,48	234619,69
		НР - 69%; СП - 8%			145044,00	21103,00	96889,39	14096,80		17379,24	
76	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	т	0,14664	440682,00	--	64621,61	--	64621,61	--	69791,34
		СП - 8%			--	--	--	--		5169,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,26872	894640,00	--	240407,66	--	240407,66	--	259640,27
		СП - 8%			--	--	--	--		19232,61	
78	С1214-204-0108 214-204-0108 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	м2	30	3504,00	--	105120,00	--	105120,00	--	113529,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8409,60	
79	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	т	0,01564	537159,00	--	8401,17	--	8401,17	--	9073,26
		СП - 8%			--	--	--	--		672,09	
80	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	т	0,072	537159,00	--	38675,45	--	38675,45	--	41769,49
		СП - 8%			--	--	--	--		3094,04	
81	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	2,88	3332,00	162,16	9596,16	467,02	8193,72	1042,81	11490,09
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки			324,80	60,40	935,42	173,95		851,12	
82	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,16	39509,35	1155,22	45830,85	1340,05	42757,24	1879,92	51527,63
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки			1494,45	286,45	1733,56	332,28		3816,86	
83	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100х6 мм**	т	0,01774	479274,00	--	8502,32	--	8502,32	--	9182,51
		СП - 8%			--	--	--	--		680,19	
84	С1214-106-0102 214-106-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной 10 мм**	т	0,00668	521954,00	--	3486,65	--	3486,65	--	3765,58
		СП - 8%			--	--	--	--		278,93	
85	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2015	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	шт.	4	93,00	--	372,00	--	372,00	--	401,76
		СП - 8%			--	--	--	--		29,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1914335,62	88372,49	1598462,79	204479,33	2288320,14
							227500,34	30387,00	--	169505,19	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				218571,48				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218571,48				
		Сметная прибыль	Тенге				17485,72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				236057,20				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1145604,68				
	Материалы		Тенге				580299,99				
	Всего заработная плата		Тенге					110594,29			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				409564,06				
	Местные материалы		Тенге				22508,80				
		Накладные расходы	Тенге				102847,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**99876,18**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1348328,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81,44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110594,29**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**432843,46**				
	Материалы		Тенге				**9794,77**				
	Всего заработная плата		Тенге					**147293,05**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**240407,66**				
		Накладные расходы	Тенге				**101632,22**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42758,05**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**577233,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**90,93**
		Сметная заработная плата	Тенге					**147293,05**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**117316,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**117316,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9385,28**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**126701,28**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2288320,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172,37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**257887,34**			
		РАЗДЕЛ 8.Отмостка									
86	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**17,25**	**33553,57**	**1155,22**	**578799,08**	**19927,54**	**533092,28**	**27955,68**	**655295,14**
		НР - 91%; СП - 8%			**1494,45**	**286,45**	**25779,26**	**4941,26**		**48540,38**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
87	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**12,9375**	**17245,64**	**1881,08**	**223115,47**	**24336,47**	**147933,07**	**58363,30**	**303997,07**
		НР - 94%; СП - 8%			**3930,12**	**869,00**	**50845,93**	**11242,69**		**22518,30**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
88	**Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**115**	**3527,48**	**33,74**	**405660,20**	**3880,10**	**297590,10**	**114313,68**	**561571,79**
		НР - 108%; СП - 8%			**906,00**	**14,40**	**104190,00**	**1656,00**		**41597,91**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1207574,75**	**48144,11**	**978615,45**	**200632,66**	**1520864,00**
							180815,19	**17839,95**	**--**	**112656,59**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1207574,75**				
	Материалы		Тенге				**978615,45**				
	Всего заработная плата		Тенге					**198655,14**			
		Накладные расходы	Тенге				**200632,66**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**112656,59**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1520864,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156,48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**198655,14**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1520864,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**156,48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**198655,14**			
		РАЗДЕЛ 9.Металлическая чистилка обуви 4шт									
89	**Е18-070101-060237-0101-006-23 НР НРР-07**	**Сборка металлических решеток сварка**	**10 мест крепления**	**8**	**4172,48**	**--**	**33379,84**	**--**	**--**	**33046,04**	**71739,95**
		НР - 99%; СП - 8%			**4172,48**	**--**	**33379,84**	**--**		**5314,07**	
		Состав работ: 1. Крепление мест соединения деталей изделия									
90	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,04636**	**438170,00**	**--**	**20313,56**	**--**	**20313,56**	**--**	**21938,64**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1625,08**	
91	**С1214-102-0101 214-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**	**т**	**0,04032**	**527647,00**	**--**	**21274,73**	**--**	**21274,73**	**--**	**22976,71**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1701,98**	
92	**С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	**м**	**15,1**	**512,00**	**--**	**7731,20**	**--**	**7731,20**	**--**	**8349,70**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**618,50**	
93	**С1214-107-0108 214-107-0108 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-310, толщиной 3 мм**	**т**	**0,02284**	**512242,00**	**--**	**11699,61**	**--**	**11699,61**	**--**	**12635,58**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**935,97**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**94398,94**	**--**	**61019,10**	**33046,04**	**137640,58**
							33379,84	**--**	**--**	**10195,60**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**86667,74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33379,84**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**53287,90**				
		Накладные расходы	Тенге				**33046,04**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9577,10**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**129290,88**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17,68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33379,84**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**7731,20**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7731,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**618,50**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**8349,70**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**137640,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17,68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33379,84**			
		РАЗДЕЛ 10.Отопление									
		Тепловой узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1	4876,65	353,76	4876,65	353,76	400,89	3221,85	8746,38
		НР - 75%; СП - 8%			4122,00	173,80	4122,00	173,80		647,88	
95	Прайс листТОО"ГазСанТехМонтажСервис-Атырау"	**Теплосчетчик производительностью 20,0м3/час Ду 40мм в комплекте датчик -2шт,расходомер 2-шт KAMSTRUP Multical 66-CDE Pt500**	шт	1	485760,00	--	485760,00	--		--	485760,00
					--	--	--	--	485760,00	--	
96	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2569,39	--	5138,78	--	4395,08	728,83	6337,02
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов			371,85	--	743,70	--		469,41	
97	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	2	559,28	--	1118,56	--	141,50	957,52	2242,16
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов			488,53	--	977,06	--		166,09	
98	С1245-713-0202 245-713-0202 РСНБ РК 2015	**Термометр 100°С**	шт.	1	1935,00	--	1935,00	--	1935,00	--	2089,80
		СП - 8%			--	--	--	--		154,80	
99	С1245-713-0202 245-713-0202 РСНБ РК 2015	**Термометр 150°С**	шт.	1	1935,00	--	1935,00	--	1935,00	--	2089,80
		СП - 8%			--	--	--	--		154,80	
		Система отопления									
100	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	72	1573,04	--	113258,88	--	14330,88	74196,00	202451,27
		НР - 75%; СП - 8%			1374,00	--	98928,00	--		14996,39	
101	Прайс листТОО"ГазСанТехМонтажСервис-Атырау"	**Теплосчетчик квартирный КАРАТ Дн20-компакт "Основной"**	шт	72	42504,00	--	3060288,00	--		--	3060288,00
					--	--	--	--	3060288,00	--	
102	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	7	10389,00	--	72723,00	--	72723,00	--	78540,84
		СП - 8%			--	--	--	--		5817,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	**Прайс листТОО"ГазСанТехМонтажСервис-Атырау"**	**Теплосчетчик квартирный КАРАТ Ду25-компакт "Основной"**	**шт**	**1**	**65960,71**	**--**	**65960,71**	**--**		**--**	**65960,71**
					--	**--**	**--**	**--**	**65960,71**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**3812994,58**	**353,76**	**95861,35**	**79104,19**	**3914506,00**
							104770,76	**173,80**	**3612008,71**	**22407,21**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**3612008,71**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**3612008,71**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**118135,53**				
	Материалы		Тенге				**14731,77**				
	Всего заработная плата		Тенге					**103223,80**			
		Накладные расходы	Тенге				**77417,85**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15644,27**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**211197,65**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75,11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103223,80**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3870,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3870,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**309,60**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4179,60**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**78980,34**				
	Материалы		Тенге				**4536,58**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1720,76**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**72723,00**				
	Сдача и испытание		Тенге				**50,12**				
		Накладные расходы	Тенге				**1686,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6453,34**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**87120,03**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1720,76**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**3914506,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**76,20**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104944,56**			
		РАЗДЕЛ 11.Вентиляция									
		Система ВЕ1									
104	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х200 мм. Установка**	**решетка**	**9**	**2028,13**	**37,74**	**18253,15**	**339,63**	**3494,52**	**14276,94**	**35132,50**
		НР - 98%; СП - 8%			**1602,11**	**16,59**	**14419,00**	**149,31**		**2602,41**	
		Состав работ:									
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
		Система ВЕ2									
105	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка**	**решетка**	**9**	**2856,41**	**62,81**	**25707,71**	**565,30**	**10723,41**	**14276,94**	**43183,42**
		НР - 98%; СП - 8%			**1602,11**	**16,59**	**14419,00**	**149,31**		**3198,77**	
		Состав работ:									
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
		Система ВЕ3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2122,15** **1602,11**	**37,74** **16,59**	**19099,33** **14419,00**	**339,63** **149,31**	**4340,70**	**14276,94** **2670,10**	**36046,37**
				Система ВЕ4							
107	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2856,41** **1602,11**	**62,81** **16,59**	**25707,71** **14419,00**	**565,30** **149,31**	**10723,41**	**14276,94** **3198,77**	**43183,42**
				Система ВЕ5							
108	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2856,41** **1602,11**	**62,81** **16,59**	**25707,71** **14419,00**	**565,30** **149,31**	**10723,41**	**14276,94** **3198,77**	**43183,42**
				Система ВЕ6							
109	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2122,15** **1602,11**	**37,74** **16,59**	**19099,33** **14419,00**	**339,63** **149,31**	**4340,70**	**14276,94** **2670,10**	**36046,37**
				Система ВЕ7							
110	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2856,41** **1602,11**	**62,81** **16,59**	**25707,71** **14419,00**	**565,30** **149,31**	**10723,41**	**14276,94** **3198,77**	**43183,42**
				Система ВЕ8							
111	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2856,41** **1602,11**	**62,81** **16,59**	**25707,71** **14419,00**	**565,30** **149,31**	**10723,41**	**14276,94** **3198,77**	**43183,42**
				Система ВЕ9							
112	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2122,15** **1602,11**	**37,74** **16,59**	**19099,33** **14419,00**	**339,63** **149,31**	**4340,70**	**14276,94** **2670,10**	**36046,37**
				Система ВЕ10							
113	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2856,41** **1602,11**	**62,81** **16,59**	**25707,71** **14419,00**	**565,30** **149,31**	**10723,41**	**14276,94** **3198,77**	**43183,42**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Система ВЕ11							
114	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2856,41** **1602,11**	**62,81** **16,59**	**25707,71** **14419,00**	**565,30** **149,31**	**10723,41**	**14276,94** **3198,77**	**43183,42**
				Система ВЕ12							
115	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2122,15** **1602,11**	**37,74** **16,59**	**19099,33** **14419,00**	**339,63** **149,31**	**4340,70**	**14276,94** **2670,10**	**36046,37**
				Система ВЕ13							
116	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2856,41** **1602,11**	**62,81** **16,59**	**25707,71** **14419,00**	**565,30** **149,31**	**10723,41**	**14276,94** **3198,77**	**43183,42**
				Система ВЕ14							
117	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2856,41** **1602,11**	**62,81** **16,59**	**25707,71** **14419,00**	**565,30** **149,31**	**10723,41**	**14276,94** **3198,77**	**43183,42**
				Система ВЕ15							
118	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2122,15** **1602,11**	**37,74** **16,59**	**19099,33** **14419,00**	**339,63** **149,31**	**4340,70**	**14276,94** **2670,10**	**36046,37**
				Система ВЕ16							
119	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2122,15** **1602,11**	**37,74** **16,59**	**19099,33** **14419,00**	**339,63** **149,31**	**4340,70**	**14276,94** **2670,10**	**36046,37**
				Система ВЕ17							
120	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**9**	**2856,41** **1602,11**	**62,81** **16,59**	**25707,71** **14419,00**	**565,30** **149,31**	**10723,41**	**14276,94** **3198,77**	**43183,42**
				Система ВЕ18							
121	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ:	**решетка**	**9**	**2122,15** **1602,11**	**37,74** **16,59**	**19099,33** **14419,00**	**339,63** **149,31**	**4340,70**	**14276,94** **2670,10**	**36046,37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
				Система ВЕ19							
122	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка**	**решетка**	**9**	**2856,41**	**62,81**	**25707,71**	**565,30**	**10723,41**	**14276,94**	**43183,42**
		НР - 98%; СП - 8%			**1602,11**	**16,59**	**14419,00**	**149,31**		**3198,77**	
		Состав работ:									
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
				Система ВЕ20							
123	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка**	**решетка**	**9**	**2856,41**	**62,81**	**25707,71**	**565,30**	**10723,41**	**14276,94**	**43183,42**
		НР - 98%; СП - 8%			**1602,11**	**16,59**	**14419,00**	**149,31**		**3198,77**	
		Состав работ:									
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
				Система ВЕ21							
124	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка**	**решетка**	**9**	**2122,15**	**37,74**	**19099,33**	**339,63**	**4340,70**	**14276,94**	**36046,37**
		НР - 98%; СП - 8%			**1602,11**	**16,59**	**14419,00**	**149,31**		**2670,10**	
		Состав работ:									
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
				Система ВЕ22							
125	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка**	**решетка**	**9**	**2856,41**	**62,81**	**25707,71**	**565,30**	**10723,41**	**14276,94**	**43183,42**
		НР - 98%; СП - 8%			**1602,11**	**16,59**	**14419,00**	**149,31**		**3198,77**	
		Состав работ:									
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
				Система ВЕ23							
126	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка**	**решетка**	**9**	**2856,41**	**62,81**	**25707,71**	**565,30**	**10723,41**	**14276,94**	**43183,42**
		НР - 98%; СП - 8%			**1602,11**	**16,59**	**14419,00**	**149,31**		**3198,77**	
		Состав работ:									
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
				Система ВЕ24							
127	**Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 150х300 мм. Установка**	**решетка**	**9**	**2122,15**	**37,74**	**19099,33**	**339,63**	**4340,70**	**14276,94**	**36046,37**
		НР - 98%; СП - 8%			**1602,11**	**16,59**	**14419,00**	**149,31**		**2670,10**	
		Состав работ:									
		1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**550055,06**	**11310,50**	**192688,56**	**342646,63**	**964117,82**
							346056,00	**3583,44**	**--**	**71416,14**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**550055,06**				
	Материалы		Тенге				**192688,56**				
	Всего заработная плата		Тенге					**349639,44**			
	Сдача и испытание		Тенге				**17017,46**				
		Накладные расходы	Тенге				**342646,56**				
		Сметная прибыль	Тенге				**71416,09**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**964117,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**349639,44**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**964117,71**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**244,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**349639,44**			
		РАЗДЕЛ 12.Холодное водоснабжение									
128	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1210**	**102,79**	**1,32**	**124375,90**	**1597,20**	**1536,70**	**118817,16**	**262648,50**
		НР - 98%; СП - 8%			**100,20**	**--**	**121242,00**	**--**		**19455,44**	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
129	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**45**	**105,17**	**1,32**	**4732,65**	**59,40**	**164,25**	**4418,82**	**9883,59**
		НР - 98%; СП - 8%			**100,20**	**--**	**4509,00**	**--**		**732,12**	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**129108,55**	**1656,60**	**1700,95**	**123235,98**	**272532,09**
							125751,00	**--**	**--**	**20187,56**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**129108,55**				
	Материалы		Тенге				**1700,95**				
	Всего заработная плата		Тенге					**125751,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**123235,98**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20187,56**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**272532,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62,87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125751,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**272532,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62,87**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125751,00**			
		РАЗДЕЛ 13.Горячее водоснабжение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1275**	**102,79**	**1,32**	**131057,25**	**1683,00**	**1619,25**	**125199,90**	**276757,72**
		НР - 98%; СП - 8%			**100,20**	**--**	**127755,00**	**--**		**20500,57**	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
131	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**45**	**105,17**	**1,32**	**4732,65**	**59,40**	**164,25**	**4418,82**	**9883,59**
		НР - 98%; СП - 8%			**100,20**	**--**	**4509,00**	**--**		**732,12**	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**135789,90**	**1742,40**	**1783,50**	**129618,72**	**286641,31**
							132264,00	**--**	**--**	**21232,69**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**135789,90**				
	Материалы		Тенге				**1783,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**132264,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**129618,72**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21232,69**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**286641,31**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132264,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**286641,31**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66,13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**132264,00**			
		РАЗДЕЛ 14.Канализация производственная									
132	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**4**	**24730,63**	**479,94**	**98922,52**	**1919,76**	**16448,52**	**79590,18**	**192793,72**
		НР - 98%; СП - 8%			**20138,56**	**165,06**	**80554,24**	**660,23**		**14281,02**	
		Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу									
133	**511-101-0101 511-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Дренажный насос Wilo Drain TMW 32/8-SK 530**	**шт.**	**4**	**81526,00**	**--**	**326104,00**	**--**		**--**	**326104,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**326104,00**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**425026,52**	**1919,76**	**16448,52**	**79590,18**	**518897,72**
							80554,24	**660,23**	**326104,00**	**14281,02**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**326104,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**326104,00**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**98922,52**				
	Материалы		Тенге				**16448,52**				
	Всего заработная плата		Тенге					**81214,47**			
	Сдача и испытание		Тенге				**2402,16**				
		Накладные расходы	Тенге				**79590,18**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14281,02**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**192793,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53,89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**81214,47**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**518897,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53,89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**81214,47**			
		РАЗДЕЛ 15.Водомерный узел									
134	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**678,00**	**32,16**	**678,00**	**32,16**	**18,54**	**630,24**	**1412,90**
		НР - 98%; СП - 8%			**627,30**	**15,80**	**627,30**	**15,80**		**104,66**	
		Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
135	**С1244-301-0505 244-301-0505 РСНБ РК 2015**	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32**	**шт.**	**1**	**28656,00**	**--**	**28656,00**	**--**	**28656,00**	**--**	**30948,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2292,48**	
136	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**2569,39**	**--**	**2569,39**	**--**	**2197,54**	**364,41**	**3168,51**
		НР - 98%; СП - 8%			**371,85**	**--**	**371,85**	**--**		**234,70**	
		Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
137	**С1241-114-0116 241-114-0116 РСНБ РК 2015**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 90х3,5-45х2,5 мм**	**шт.**	**2**	**957,00**	**--**	**1914,00**	**--**	**1914,00**	**--**	**2067,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**153,12**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С1241-114-0104 241-114-0104 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 д(ГОСТ 17378-2001) размерами 45х3,0-32х3,0 мм**	шт.	2	267,00	--	534,00	--	534,00	--	576,72
		СП - 8%			--	--	--	--		42,72	
139	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	2	2131,00	--	4262,00	--	4262,00	--	4602,96
		СП - 8%			--	--	--	--		340,96	
140	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	2	858,00	--	1716,00	--	1716,00	--	1853,28
		СП - 8%			--	--	--	--		137,28	
141	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	**Труба патрубок диаметром размерами 15х2,8 мм**	м	0,2	627,00	--	125,40	--	125,40	--	135,43
		СП - 8%			--	--	--	--		10,03	
142	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	2	6751,73	251,48	13503,47	502,97	10181,10	2929,78	17747,91
		НР - 98%; СП - 8%			1409,70	85,09	2819,40	170,18		1314,66	
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
143	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	570,43	23,35	1140,86	46,70	29,24	1062,83	2379,98
		НР - 98%; СП - 8%			532,46	9,80	1064,92	19,60		176,30	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
144	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	568,25	23,35	1136,50	46,70	24,88	1062,83	2375,28
		НР - 98%; СП - 8%			532,46	9,80	1064,92	19,60		175,95	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
145	С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	м	2	1312,00	--	2624,00	--	2624,00	--	2833,92
		СП - 8%			--	--	--	--		209,92	
146	С1241-101-0202 241-101-0202 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	2	702,00	--	1404,00	--	1404,00	--	1516,32
		СП - 8%			--	--	--	--		112,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	**Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**968,68**	**53,73**	**1937,36**	**107,46**	**92,94**	**1719,59**	**3949,51**
		НР - 99%; СП - 8%			**868,48**	**--**	**1736,96**	**--**		**292,56**	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
148	**С1261-301-1377 261-301-1377 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2**	**2914,00**	**--**	**5828,00**	**--**	**5828,00**	**--**	**6294,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**466,24**	
149	**С1241-214-0106 241-214-0106 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 80 мм**	**шт.**	**4**	**890,00**	**--**	**3560,00**	**--**	**3560,00**	**--**	**3844,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**284,80**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**71588,98**	**735,99**	**63167,64**	**7769,68**	**85707,36**
							7685,35	**225,18**	**--**	**6348,69**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1937,36**				
	Материалы		Тенге				**92,94**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1736,96**			
		Накладные расходы	Тенге				**1719,59**				
		Сметная прибыль	Тенге				**292,56**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3949,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,92**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1736,96**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**69651,62**				
	Материалы		Тенге				**12451,30**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6173,57**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**50623,40**				
	Сдача и испытание		Тенге				**107,60**				
		Накладные расходы	Тенге				**6050,09**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6056,14**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**81757,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,99**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6173,57**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**85707,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4,91**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7910,53**			
		РАЗДЕЛ 16.Водомерный узел									
150	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**678,00**	**32,16**	**678,00**	**32,16**	**18,54**	**630,24**	**1412,90**
		НР - 98%; СП - 8%			**627,30**	**15,80**	**627,30**	**15,80**		**104,66**	
		Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
151	**С1244-301-0504 244-301-0504 РСНБ РК 2015**	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25**	**шт.**	**1**	**26589,00**	**--**	**26589,00**	**--**	**26589,00**	**--**	**28716,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2127,12**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2569,39	--	2569,39	--	2197,54	364,41	3168,51
		НР - 98%; СП - 8%			371,85	--	371,85	--		234,70	
		Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
153	С1241-114-0108 241-114-0108 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 75х4,0-32х4,0 мм**	шт.	2	394,00	--	788,00	--	788,00	--	851,04
		СП - 8%			--	--	--	--		63,04	
154	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	2	2131,00	--	4262,00	--	4262,00	--	4602,96
		СП - 8%			--	--	--	--		340,96	
155	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	2	858,00	--	1716,00	--	1716,00	--	1853,28
		СП - 8%			--	--	--	--		137,28	
156	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	**Труба патрубок диаметром размерами 15х2,8 мм**	м	0,2	627,00	--	125,40	--	125,40	--	135,43
		СП - 8%			--	--	--	--		10,03	
157	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	6751,73	251,48	6751,73	251,49	5090,54	1464,89	8873,95
		НР - 98%; СП - 8%			1409,70	85,09	1409,70	85,09		657,33	
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
158	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	570,43	23,35	1140,86	46,70	29,24	1062,83	2379,98
		НР - 98%; СП - 8%			532,46	9,80	1064,92	19,60		176,30	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
159	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	568,25	23,35	1136,50	46,70	24,88	1062,83	2375,28
		НР - 98%; СП - 8%			532,46	9,80	1064,92	19,60		175,95	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	м	2	1477,00	--	2954,00	--	2954,00	--	3190,32
		СП - 8%			--	--	--	--		236,32	
161	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	2	816,00	--	1632,00	--	1632,00	--	1762,56
		СП - 8%			--	--	--	--		130,56	
162	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	2	661,10	35,82	1322,20	71,64	42,24	1196,24	2719,91
		НР - 99%; СП - 8%			604,16	--	1208,32	--		201,47	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
163	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	1791,00	--	3582,00	--	3582,00	--	3868,56
		СП - 8%			--	--	--	--		286,56	
164	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	2	662,00	--	1324,00	--	1324,00	--	1429,92
		СП - 8%			--	--	--	--		105,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**56571,08**	**448,69**	**50375,38**	**5781,44**	**67340,72**
							5747,01	**140,09**	**--**	**4988,20**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1322,20**				
	Материалы		Тенге				**42,24**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1208,32**			
		Накладные расходы	Тенге				**1196,24**				
		Сметная прибыль	Тенге				**201,47**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2719,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1208,32**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**55248,88**				
	Материалы		Тенге				**7360,75**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4678,78**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**42972,40**				
	Сдача и испытание		Тенге				**59,21**				
		Накладные расходы	Тенге				**4585,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4786,73**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**64620,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4678,78**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**67340,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5887,10**			

РАЗДЕЛ 17.Водомерный узел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	678,00	32,16	678,00	32,16	18,54	630,24	1412,90
		НР - 98%; СП - 8%			627,30	15,80	627,30	15,80		104,66	
		Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
166	С1244-301-0505 244-301-0505 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32**	шт.	1	28656,00	--	28656,00	--	28656,00	--	30948,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2292,48	
167	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2569,39	--	2569,39	--	2197,54	364,41	3168,51
		НР - 98%; СП - 8%			371,85	--	371,85	--		234,70	
		Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов									
168	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 50х3,0-25х3,0 мм**	шт.	2	486,00	--	972,00	--	972,00	--	1049,76
		СП - 8%			--	--	--	--		77,76	
169	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	3	2510,42	101,81	7531,26	305,43	822,51	6321,71	14961,20
		НР - 98%; СП - 8%			2134,44	15,80	6403,32	47,40		1108,24	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
170	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	1457,00	--	2914,00	--	2914,00	--	3147,12
		СП - 8%			--	--	--	--		233,12	
171	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	1	1040,00	--	1040,00	--	1040,00	--	1123,20
		СП - 8%			--	--	--	--		83,20	
172	С1241-101-0401 241-101-0401 РСНБ РК 2015	**Труба патрубок диаметром размерами 15х2,8 мм**	м	0,2	627,00	--	125,40	--	125,40	--	135,43
		СП - 8%			--	--	--	--		10,03	
173	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	4176,73	251,48	8353,47	502,97	5031,10	2929,78	12185,91
		НР - 98%; СП - 8%			1409,70	85,09	2819,40	170,18		902,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
174	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1**	**570,43**	**23,35**	**570,43**	**23,35**	**14,62**	**531,41**	**1189,99**
		НР - 98%; СП - 8%			**532,46**	**9,80**	**532,46**	**9,80**		**88,15**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
175	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1**	**568,25**	**23,35**	**568,25**	**23,35**	**12,44**	**531,41**	**1187,64**
		НР - 98%; СП - 8%			**532,46**	**9,80**	**532,46**	**9,80**		**87,97**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
176	**С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**м**	**1**	**1477,00**	**--**	**1477,00**	**--**	**1477,00**	**--**	**1595,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**118,16**	
177	**С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**1**	**816,00**	**--**	**816,00**	**--**	**816,00**	**--**	**881,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65,28**	
178	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**661,10**	**35,82**	**1322,20**	**71,64**	**42,24**	**1196,24**	**2719,91**
		НР - 99%; СП - 8%			**604,16**	**--**	**1208,32**	**--**		**201,47**	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
179	**С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2**	**1791,00**	**--**	**3582,00**	**--**	**3582,00**	**--**	**3868,56**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**286,56**	
180	**С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**662,00**	**--**	**1324,00**	**--**	**1324,00**	**--**	**1429,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**105,92**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**62499,40**	**958,90**	**49045,39**	**12505,21**	**81004,98**
							12495,11	**252,98**	**--**	**6000,37**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1322,20**				
	Материалы		Тенге				**42,24**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1208,32**			
		Накладные расходы	Тенге				**1196,24**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**201,47**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2719,91**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1208,32**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**61177,20**				
	Материалы		Тенге				**8096,75**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11539,77**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**40906,40**				
	Сдача и испытание		Тенге				**107,60**				
		Накладные расходы	Тенге				**11308,96**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5798,89**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**78285,05**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11539,77**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**81004,96**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12748,09**			
		РАЗДЕЛ 18.Электроосвещение									
		ВРУ									
181	**Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**62090,21**	**8832,66**	**62090,21**	**8832,66**	**1117,55**	**40025,52**	**110284,99**
		НР - 72%; СП - 8%			**52140,00**	**3451,00**	**52140,00**	**3451,00**		**8169,26**	
		Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение									
182	**515-301-0304 515-301-0304 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-14-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А**	**шт.**	**1**	**603186,00**	**--**	**603186,00**	**--**		**--**	**603186,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**603186,00**	**--**	
183	**Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Предохранитель. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**2810,95**	**220,13**	**16865,70**	**1320,78**	**6064,92**	**7214,27**	**26006,37**
		НР - 72%; СП - 8%			**1580,00**	**89,97**	**9480,00**	**539,82**		**1926,40**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	С1247-204-0454 247-204-0454 РСНБ РК 2015	**Предохранитель на вводе ППН-37 400А**	шт.	6	8083,00	--	48498,00	--	48498,00	--	52377,84
		СП - 8%			--	--	--	--		3879,84	
185	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	1543,67	89,09	3087,34	178,18	53,82	2111,10	5614,31
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование			1427,67	38,37	2855,34	76,74		415,88	
186	С1247-301-0310 247-301-0310 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	2	25818,00	--	51636,00	--	51636,00	--	55766,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4130,88	
187	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	6	4488,82	440,26	26932,92	2641,56	5331,36	14428,54	44670,38
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение			3160,00	179,94	18960,00	1079,64		3308,92	
188	С1247-302-0116 247-302-0116 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА**	шт.	6	4201,00	--	25206,00	--	25206,00	--	27222,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2016,48	
189	Ц13-080303-1401 1308-0303-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Переключатель универсальный. Установка**	шт.	2	5660,00	26,43	11320,00	52,86	5147,14	4406,40	16984,51
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка переключателей 3. Заземление 4. Присоединение			3060,00	--	6120,00	--		1258,11	
190	С1247-205-0311 247-205-0311 РСНБ РК 2015	**Переключатели врубные 400А**	шт.	2	22811,00	--	45622,00	--	45622,00	--	49271,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3649,76	
191	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	3196,27	26,43	6392,54	52,86	3227,68	2240,64	9323,83
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций			1556,00	--	3112,00	--		690,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
192	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6,3А 4,5 кА "В"**	шт.	2	655,00	--	1310,00	--	1310,00	--	1414,80
		СП - 8%			--	--	--	--		104,80	
193	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	6	1975,21	356,36	11851,26	2138,16	233,10	7488,63	20887,09
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение			1580,00	153,48	9480,00	920,88		1547,19	
194	Праис лист	**Контрольная лампа 22мм, 220VacКрасный,желтый,зеленый**	шт	6	1138,39	--	6830,34	--	6830,34	--	7376,77
		СП - 8%			--	--	--	--		546,43	
195	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	**Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм**	шт.	2	10406,00	--	20812,00	--	20812,00	--	22476,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1664,96	
		ВРУ1									
196	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**	шт.	1	29582,37	2829,91	29582,37	2829,91	21829,46	4373,35	36672,18
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление			4923,00	1151,10	4923,00	1151,10		2716,46	
197	515-301-0642 515-301-0642 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-008-2УХЛ2**	шт.	1	461015,00	--	461015,00	--		--	461015,00
					--	--	--	--	461015,00	--	
198	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	1543,67	89,09	3087,34	178,18	53,82	2111,10	5614,31
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование			1427,67	38,37	2855,34	76,74		415,88	
199	С1247-301-0310 247-301-0310 РСНБ РК 2015	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	2	25818,00	--	51636,00	--	51636,00	--	55766,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4130,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	**Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**	**4488,82**	**440,26**	**26932,92**	**2641,56**	**5331,36**	**14428,54**	**44670,38**
		НР - 72%; СП - 8%			**3160,00**	**179,94**	**18960,00**	**1079,64**		**3308,92**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение									
201	**С1247-302-0114 247-302-0114 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 125/5А 5ВА**	**шт.**	**6**	**4201,00**	**--**	**25206,00**	**--**	**25206,00**	**--**	**27222,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2016,48**	
202	**Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**7217,66**	**121,96**	**14435,32**	**243,92**	**7259,40**	**5046,29**	**21040,14**
		НР - 72%; СП - 8%			**3466,00**	**38,37**	**6932,00**	**76,74**		**1558,53**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
203	**С1247-204-2136 247-204-2136 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА57F35-3С 125А "D"**	**шт.**	**2**	**14989,00**	**--**	**29978,00**	**--**	**29978,00**	**--**	**32376,24**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2398,24**	
204	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**3196,27**	**26,43**	**9588,81**	**79,29**	**4841,52**	**3360,96**	**13985,75**
		НР - 72%; СП - 8%			**1556,00**	**--**	**4668,00**	**--**		**1035,98**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
205	**С1247-204-0615 247-204-0615 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА61-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В**	**шт.**	**1**	**622,00**	**--**	**622,00**	**--**	**622,00**	**--**	**671,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49,76**	
206	**С1247-204-0614 247-204-0614 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА61-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В**	**шт.**	**2**	**655,00**	**--**	**1310,00**	**--**	**1310,00**	**--**	**1414,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104,80**	
207	**С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015**	**Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм**	**шт.**	**4**	**10406,00**	**--**	**41624,00**	**--**	**41624,00**	**--**	**44953,92**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3329,92**	
		ВРУ2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	**Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**29582,37**	**2829,91**	**29582,37**	**2829,91**	**21829,46**	**4373,35**	**36672,18**
		НР - 72%; СП - 8%			**4923,00**	**1151,10**	**4923,00**	**1151,10**		**2716,46**	
		Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление									
209	**515-301-0642 515-301-0642 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-004-2УХЛ2**	**шт.**	**1**	**461015,00**	**--**	**461015,00**	**--**		**--**	**461015,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**461015,00**	**--**	
210	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2**	**1543,67**	**89,09**	**3087,34**	**178,18**	**53,82**	**2111,10**	**5614,31**
		НР - 72%; СП - 8%			**1427,67**	**38,37**	**2855,34**	**76,74**		**415,88**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
211	**С1247-301-0310 247-301-0310 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**2**	**25818,00**	**--**	**51636,00**	**--**	**51636,00**	**--**	**55766,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4130,88**	
212	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**5956,84**	**121,12**	**11913,68**	**242,24**	**5447,44**	**4536,53**	**17766,23**
		НР - 72%; СП - 8%			**3112,00**	**38,37**	**6224,00**	**76,74**		**1316,02**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
213	**С1247-204-0661 247-204-0661 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**2**	**2030,00**	**--**	**4060,00**	**--**	**4060,00**	**--**	**4384,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**324,80**	
214	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**	**3196,27**	**26,43**	**19177,62**	**158,58**	**9683,04**	**6721,92**	**27971,50**
		НР - 72%; СП - 8%			**1556,00**	**--**	**9336,00**	**--**		**2071,96**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	558,00	--	1116,00	--	1116,00	--	1205,28
		СП - 8%			--	--	--	--		89,28	
216	С1247-204-0614 247-204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В	шт.	3	655,00	--	1965,00	--	1965,00	--	2122,20
		СП - 8%			--	--	--	--		157,20	
217	С1247-204-0705 247-204-0705 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	814,00	--	814,00	--	814,00	--	879,12
		СП - 8%			--	--	--	--		65,12	
218	С1247-204-0346 247-204-0346 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	3	4715,00	--	14145,00	--	14145,00	--	15276,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1131,60	
219	С1247-215-0204 247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	2	10406,00	--	20812,00	--	20812,00	--	22476,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1664,96	
				ЩАВР							
220	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	29758,76	7127,20	29758,76	7127,20	2091,56	16998,91	50498,29
		НР - 72%; СП - 8%			20540,00	3069,60	20540,00	3069,60		3740,61	
		Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение									
221	Праис лист	Шкаф автоматического ввода резерва ШАВРЗ-63-2	шт	1	171678,57	--	171678,57	--		--	171678,57
					--	--	--	--	171678,57	--	
		ЩЭ1...9									
222	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки этажные на 4 квартиры. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	18	4380,32	93,46	78845,76	1682,28	18087,48	43032,00	131627,98
		НР - 72%; СП - 8%			3282,00	38,37	59076,00	690,66		9750,22	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках									
223	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2015	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	18	33643,00	--	605574,00	--	605574,00	--	654019,92
		СП - 8%			--	--	--	--		48445,92	
		ЩО-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции**	шт.	1	8893,44	279,21	8893,44	279,21	2050,23	4808,96	14798,59
		НР - 72%; СП - 8%			6564,00	115,11	6564,00	115,11		1096,19	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках 5. Изготовление и установка конструкций									
225	С1247-201-0134 247-201-0134 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41**	шт.	1	1462,00	--	1462,00	--	1462,00	--	1578,96
		СП - 8%			--	--	--	--		116,96	
226	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	3196,27	26,43	15981,35	132,15	8069,20	5601,60	23309,59
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	7780,00	--		1726,64	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
227	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	454,00	--	454,00	--	454,00	--	490,32
		СП - 8%			--	--	--	--		36,32	
228	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	4	454,00	--	1816,00	--	1816,00	--	1961,28
		СП - 8%			--	--	--	--		145,28	
		ЩО-2									
229	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции**	шт.	1	8893,44	279,21	8893,44	279,21	2050,23	4808,96	14798,59
		НР - 72%; СП - 8%			6564,00	115,11	6564,00	115,11		1096,19	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках 5. Изготовление и установка конструкций									
230	С1247-201-0134 247-201-0134 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41**	шт.	1	1462,00	--	1462,00	--	1462,00	--	1578,96
		СП - 8%			--	--	--	--		116,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	3196,27	26,43	15981,35	132,15	8069,20	5601,60	23309,59
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	7780,00	--		1726,64	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
232	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	454,00	--	454,00	--	454,00	--	490,32
		СП - 8%			--	--	--	--		36,32	
233	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	4	454,00	--	1816,00	--	1816,00	--	1961,28
		СП - 8%			--	--	--	--		145,28	
		ЩО-3									
234	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции**	шт.	1	8893,44	279,21	8893,44	279,21	2050,23	4808,96	14798,59
		НР - 72%; СП - 8%			6564,00	115,11	6564,00	115,11		1096,19	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках 5. Изготовление и установка конструкций									
235	С1247-201-0135 247-201-0135 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41**	шт.	1	1661,00	--	1661,00	--	1661,00	--	1793,88
		СП - 8%			--	--	--	--		132,88	
236	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	3196,27	26,43	15981,35	132,15	8069,20	5601,60	23309,59
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	7780,00	--		1726,64	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
237	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1691,00	--	1691,00	--	1691,00	--	1826,28
		СП - 8%			--	--	--	--		135,28	
238	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	4	454,00	--	1816,00	--	1816,00	--	1961,28
		СП - 8%			--	--	--	--		145,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	С1247-204-0346 247-204-0346 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА**	шт.	2	4715,00	--	9430,00	--	9430,00	--	10184,40
		СП - 8%			--	--	--	--		754,40	
		ЩА01,ЩА02									
240	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции**	шт.	2	8893,44	279,21	17786,88	558,42	4100,46	9617,92	29597,18
		НР - 72%; СП - 8%			6564,00	115,11	13128,00	230,22		2192,38	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках 5. Изготовление и установка конструкций									
241	С1247-201-0135 247-201-0135 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41**	шт.	2	1661,00	--	3322,00	--	3322,00	--	3587,76
		СП - 8%			--	--	--	--		265,76	
242	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	3196,27	26,43	31962,70	264,30	16138,40	11203,20	46619,17
		НР - 72%; СП - 8%			1556,00	--	15560,00	--		3453,27	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
243	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	2	454,00	--	908,00	--	908,00	--	980,64
		СП - 8%			--	--	--	--		72,64	
244	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	8	454,00	--	3632,00	--	3632,00	--	3922,56
		СП - 8%			--	--	--	--		290,56	
245	Праис лист	**Сумеречный выключатель программируемый 230В 2Р СВ2 Legrand**	шт.	2	76948,80	--	153897,60	--	153897,60	--	166209,41
		СП - 8%			--	--	--	--		12311,81	
246	Праис лист	**Фотоэлемент(комплектно с СВ) BL2 Legrand**	шт.	2	20629,50	--	41259,00	--	41259,00	--	44559,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3300,72	
		ЩА03									
247	Ц13-080305-0913 1308-0305-0913 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные. Установка на стене болтами на конструкции**	шт.	1	8893,44	279,21	8893,44	279,21	2050,23	4808,96	14798,59
		НР - 72%; СП - 8%			6564,00	115,11	6564,00	115,11		1096,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках 5. Изготовление и установка конструкций									
248	**С1247-201-0135 247-201-0135 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41**	**шт.**	**1**	**1661,00**	**--**	**1661,00**	**--**	**1661,00**	**--**	**1793,88**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**132,88**	
249	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5**	**3196,27**	**26,43**	**15981,35**	**132,15**	**8069,20**	**5601,60**	**23309,59**
		НР - 72%; СП - 8%			**1556,00**	**--**	**7780,00**	**--**		**1726,64**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
250	**С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**454,00**	**--**	**454,00**	**--**	**454,00**	**--**	**490,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36,32**	
251	**С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**454,00**	**--**	**1816,00**	**--**	**1816,00**	**--**	**1961,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**145,28**	
252	**Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**1840,82**	**181,82**	**7363,28**	**727,28**	**72,00**	**4947,09**	**13295,20**
		НР - 72%; СП - 8%			**1641,00**	**76,74**	**6564,00**	**306,96**		**984,83**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
253	**С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**4**	**12893,00**	**--**	**51572,00**	**--**	**51572,00**	**--**	**55697,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4125,76**	
254	**Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**279**	**2246,28**	**880,74**	**626712,12**	**245726,46**	**37606,41**	**370400,62**	**1076881,76**
		НР - 72%; СП - 8%			**1230,75**	**613,14**	**343379,25**	**171066,06**		**79769,02**	
		Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	Ц13-080305-0308 1308-0305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке**	шт.	39	1236,83	572,33	48236,37	22320,87	2235,87	28771,61	83168,62
		НР - 72%; СП - 8%			607,17	417,46	23679,63	16280,94		6160,64	
		Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание 5. Заземление светильников									
256	С1247-101-0113 247-101-0113 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001**	шт.	72	2138,00	--	153936,00	--	153936,00	--	166250,88
		СП - 8%			--	--	--	--		12314,88	
257	С1247-101-0115 247-101-0115 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001**	шт.	198	2584,00	--	511632,00	--	511632,00	--	552562,56
		СП - 8%			--	--	--	--		40930,56	
258	С1247-101-0114 247-101-0114 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002**	шт.	9	2694,00	--	24246,00	--	24246,00	--	26185,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1939,68	
259	С1247-101-0116 247-101-0116 РСНБ РК 2015	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-18-011 ЭПРА**	шт.	39	2655,00	--	103545,00	--	103545,00	--	111828,60
		СП - 8%			--	--	--	--		8283,60	
260	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	шт.	396	1782,55	12,56	705889,80	4973,76	382496,40	230684,89	1011500,66
		НР - 72%; СП - 8%			804,09	4,99	318419,64	1976,04		74925,98	
		Состав работ: 1. Установка розеток 2. Установка патронов 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание 6. Установка крюков 7. Зарядка патронов									
261	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	шт.	90	827,02	12,03	74431,80	1082,70	981,00	52403,11	136981,70
		НР - 72%; СП - 8%			804,09	4,60	72368,10	414,00		10146,79	
		Состав работ: 1. Установка розеток 2. Установка патронов 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	С1247-213-0103 247-213-0103 РСНБ РК 2015	**Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	396	184,00	--	72864,00	--	72864,00	--	78693,12
		СП - 8%			--	--	--	--		5829,12	
263	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2015	**Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20**	шт.	90	225,00	--	20250,00	--	20250,00	--	21870,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1620,00	
264	С1247-204-6032 247-204-6032 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания ГОСТ 1182-77**	шт.	688	191,00	--	131408,00	--	131408,00	--	141920,64
		СП - 8%			--	--	--	--		10512,64	
265	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	160	1579,62	150,72	252739,20	24115,20	13324,80	159965,57	445721,15
		НР - 72%; СП - 8%			1345,62	42,97	215299,20	6875,20		33016,38	
		Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание 5. Заземление светильников									
266	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	шт.	80	927,00	--	74160,00	--	74160,00	--	80092,80
		СП - 8%			--	--	--	--		5932,80	
267	С1248-304-0104 248-304-0104 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево"**	шт.	10	763,00	--	7630,00	--	7630,00	--	8240,40
		СП - 8%			--	--	--	--		610,40	
268	С1248-304-0103 248-304-0103 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"**	шт.	10	763,00	--	7630,00	--	7630,00	--	8240,40
		СП - 8%			--	--	--	--		610,40	
269	С1248-304-0204 248-304-0204 РСНБ РК 2015	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Уходи!"**	шт.	16	1931,00	--	30896,00	--	30896,00	--	33367,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2471,68	
270	С1248-304-0205 248-304-0205 РСНБ РК 2015	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!"**	шт.	16	1915,00	--	30640,00	--	30640,00	--	33091,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2451,20	
271	С1248-304-0204 248-304-0204 РСНБ РК 2015	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Уходи!"**	шт.	1	1931,00	--	1931,00	--	1931,00	--	2085,48
		СП - 8%			--	--	--	--		154,48	
272	С1248-304-0205 248-304-0205 РСНБ РК 2015	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!"**	шт.	1	1915,00	--	1915,00	--	1915,00	--	2068,20
		СП - 8%			--	--	--	--		153,20	
273	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	шт.	26	927,00	--	24102,00	--	24102,00	--	26030,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1928,16	
274	Прайс лист	**Датчик движения потолочный TDM ДДП-02**	шт.	36	4189,29	--	150814,44	--	150814,44	--	162879,60
		СП - 8%			--	--	--	--		12065,16	
275	С1252-207-2332 252-207-2332 РСНБ РК 2015	**Крюк для подвески светильника**	шт.	39	956,00	--	37284,00	--	37284,00	--	40266,72
		СП - 8%			--	--	--	--		2982,72	
				Заземление							
276	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	330	915,82	25,83	302220,60	8523,90	223010,70	52899,26	383529,45
		НР - 72%; СП - 8%			214,20	8,44	70686,00	2785,20		28409,59	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
277	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,104	513715,00	--	53426,36	--	53426,36	--	57700,47
		СП - 8%			--	--	--	--		4274,11	
278	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,26	492313,00	--	128001,38	--	128001,38	--	138241,49
		СП - 8%			--	--	--	--		10240,11	
279	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	шт.	14	9822,97	302,09	137521,58	4229,26	111872,32	16582,71	166432,63
		НР - 72%; СП - 8%			1530,00	115,11	21420,00	1611,54		12328,34	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
280	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	920	283,11	18,70	260461,20	17204,00	18041,20	165712,61	460267,71
		НР - 72%; СП - 8%			244,80	5,37	225216,00	4940,40		34093,90	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
281	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм**	т	0,111	398198,00	--	44199,98	--	44199,98	--	47735,98
		СП - 8%			--	--	--	--		3536,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 10 мм**	т	0,25872	398198,00	--	103021,79	--	103021,79	--	111263,53
		СП - 8%			--	--	--	--		8241,74	
		Система управление потенциалов(заземление ванны)									
283	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	700	404,96	2,67	283472,00	1869,00	110243,00	123958,80	440025,26
		НР - 72%; СП - 8%			244,80	1,15	171360,00	805,00		32594,46	
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка									
284	С1243-142-0307 243-142-0307 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2**	км	0,6	94730,00	--	56838,00	--	56838,00	--	61385,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4547,04	
285	С1243-142-0314 243-142-0314 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2**	км	0,1	638101,00	--	63810,10	--	63810,10	--	68914,91
		СП - 8%			--	--	--	--		5104,81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				8104900,51	366648,90	4243461,20	1453798,79	10187643,67
							1797895,84	221269,14	1696894,57	628944,38	
	Стоимость оборудования		Тенге				1696894,57				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1696894,57				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5897498,43				
	Материалы		Тенге				1078284,21				
	Всего заработная плата		Тенге					2019165,00			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2654669,48				
		Накладные расходы	Тенге				1453798,78				
		Сметная прибыль	Тенге				588103,80				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7939401,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1278,38
		Сметная заработная плата	Тенге					2019165,00			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				510507,51				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				510507,51				
		Сметная прибыль	Тенге				40840,60				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				551348,11				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				10187643,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1278,38
		Сметная заработная плата	Тенге					2019165,00			

РАЗДЕЛ 19.Коллективное телевидение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	Е11-340101-0601 1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Мачты. Установка**	т металлоконструкций	0,0364	132171,59	56754,51	4811,05	2065,86	1475,04	1595,91	6919,52
		НР - 76%; СП - 8%			34894,26	22794,86	1270,15	829,73		512,56	
		Состав работ: 1. Укрупнительная сборка и монтаж конструкций антенн 2. Установка и снятие средств подмащивания 3. Оформление стыков									
287	Праис лист	**Мачта "Вертикаль-6"**	шт	2	33696,43	--	67392,86	--	67392,86	--	72784,29
		СП - 8%			--	--	--	--		5391,43	
288	Ц13-100410-0102 1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство антенное телевизионное. Монтаж оборудования**	устройство	6	30334,04	3926,92	182004,24	23561,52	25722,72	85354,13	288747,04
		НР - 61%; СП - 8%			22120,00	1200,80	132720,00	7204,80		21388,67	
289	Праис лист	**Антенна двухканальная АТКГ(В)-2.1.3,5.2**	шт	2	18214,29	--	36428,58	--	36428,58	--	39342,87
		СП - 8%			--	--	--	--		2914,29	
290	Праис лист	**Антенна широкополосная АТКГ(В)-4.1.6-12.4**	шт	2	20035,71	--	40071,42	--	40071,42	--	43277,13
		СП - 8%			--	--	--	--		3205,71	
291	Праис лист	**Антенна АТКГ(В)-5.1.21-60.4**	шт	2	13660,71	--	27321,42	--	27321,42	--	29507,13
		СП - 8%			--	--	--	--		2185,71	
292	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	1520	364,09	161,08	553416,80	244841,60	68415,20	232724,16	849032,24
		НР - 72%; СП - 8%			158,00	54,65	240160,00	83068,00		62891,28	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
293	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2015	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,08	206547,00	--	16523,76	--	16523,76	--	17845,66
		СП - 8%			--	--	--	--		1321,90	
294	С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	1,44	93920,00	--	135244,80	--	135244,80	--	146064,38
		СП - 8%			--	--	--	--		10819,58	
295	Праис лист	**Делитель абонентский**	шт	18	1183,93	--	21310,74	--	21310,74	--	23015,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1704,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	**Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Монтаж разъемов**	**разъем**	**90**	**315,98**	**--**	**28438,20**	**--**	**--**	**17347,30**	**49448,34**
		НР - 61%; СП - 8%			**315,98**	**--**	**28438,20**	**--**		**3662,84**	
		Состав работ: 1. Определение места монтажа (ввода) разъема 2. Монтаж (ввод) разъема предоконеченного волокна 3. Проверка надежности закрепленного разъема									
297	**С1247-211-0401 247-211-0401 РСНБ РК 2015**	**Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS**	**шт.**	**18**	**751,00**	**--**	**13518,00**	**--**	**13518,00**	**--**	**14599,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1081,44**	
298	**С1247-211-0401 247-211-0401 РСНБ РК 2015**	**Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810**	**шт.**	**72**	**751,00**	**--**	**54072,00**	**--**	**54072,00**	**--**	**58397,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4325,76**	
299	**С1247-204-2510 247-204-2510 РСНБ РК 2015**	**Согласованная нагрузка F(male), 75 Ом**	**шт.**	**2**	**1096,00**	**--**	**2192,00**	**--**	**2192,00**	**--**	**2367,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**175,36**	
300	**Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой**	**шт**	**72**	**1338,19**	**--**	**96349,68**	**--**	**1093,68**	**58106,16**	**166812,31**
		НР - 61%; СП - 8%			**1323,00**	**--**	**95256,00**	**--**		**12356,47**	
301	**С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная**	**шт.**	**72**	**354,00**	**--**	**25488,00**	**--**	**25488,00**	**--**	**27527,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2039,04**	
302	**Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Усилитель абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**25811,57**	**2841,85**	**51623,14**	**5683,70**	**627,44**	**28700,50**	**86749,53**
		НР - 61%; СП - 8%			**22656,00**	**869,00**	**45312,00**	**1738,00**		**6425,89**	
303	**Прайс лист**	**Усилитель телевизионный ZA-812M**	**шт**	**2**	**20946,43**	**--**	**41892,86**	**--**	**41892,86**	**--**	**45244,29**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3351,43**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**1398099,55**	**276152,68**	**578790,52**	**423828,16**	**1967681,93**
							543156,35	**92840,53**	**--**	**145754,22**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1393288,50**				
	Материалы		Тенге				**95859,04**				
	Всего заработная плата		Тенге					**633897,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**481456,44**				
		Накладные расходы	Тенге				**422232,25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**145241,66**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1960762,41**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**407,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**633897,00**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4811,05**				
	Материалы		Тенге				**1475,03**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2099,88**			
		Накладные расходы	Тенге				**1595,91**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				512,56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6919,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,31
		Сметная заработная плата	Тенге					2099,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1967681,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409,03
		Сметная заработная плата	Тенге					635996,88			
		РАЗДЕЛ 20.Домофонная связь									
304	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Блок коммутации домофона. Монтаж оборудования**	шт.	2	8643,94	1,82	17287,88	3,64	264,24	10382,20	29883,69
		НР - 61%; СП - 8%			8510,00	--	17020,00	--		2213,61	
305	Прайс лист	**Блок коммутации домофона БК-100М VIZIT**	шт	2	7770,71	--	15541,42	--		--	15541,42
					--	--	--	--	15541,42	--	
306	Ц13-100203-0102 1310-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство квартирное переговорное. Монтаж оборудования**	шт.	72	1301,68	--	93720,96	--	11813,76	49963,39	155179,10
		НР - 61%; СП - 8%			1137,60	--	81907,20	--		11494,75	
307	Прайс лист	**Устройство квартирное переговорное УКП-12М**	шт	72	5421,43	--	390342,96	--		--	390342,96
					--	--	--	--	390342,96	--	
308	Ц13-100405-0103 1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	**Кнопка управления выходом. Установка дополнительная на пультах и панелях**	шт.	2	1213,00	--	2426,00	--	--	1479,86	4218,33
		НР - 61%; СП - 8%			1213,00	--	2426,00	--		312,47	
309	Прайс лист	**Кнопка "EXIT 300M"**	шт	2	5240,71	--	10481,42	--		--	10481,42
					--	--	--	--	10481,42	--	
310	Ц13-100405-0103 1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	**Замок электромагнитный Установка**	шт.	2	1213,00	--	2426,00	--	--	1479,86	4218,33
		НР - 61%; СП - 8%			1213,00	--	2426,00	--		312,47	
311	Прайс лист	**Замок электромагнитный типа VIZIT-ML400**	шт.	2	33432,14	--	66864,28	--		--	66864,28
					--	--	--	--	66864,28	--	
312	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Блок вызова домофона. Монтаж оборудования**	шт.	2	8643,94	1,82	17287,88	3,64	264,24	10382,20	29883,69
		НР - 61%; СП - 8%			8510,00	--	17020,00	--		2213,61	
313	Прайс лист	**Блок вызова домофона БВД-N100(R) VIZIT**	шт	2	18975,00	--	37950,00	--		--	37950,00
					--	--	--	--	37950,00	--	
314	С1248-401-0401 248-401-0401 РСНБ РК 2015	**Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	шт.	72	277,00	--	19944,00	--	19944,00	--	21539,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1595,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2	20661,31	2273,48	41322,62	4546,96	2791,66	21578,38	67933,08
		НР - 61%; СП - 8%			16992,00	695,20	33984,00	1390,40		5032,08	
		Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств									
316	Праис лист	**Блок питания домофона БПД24/12-1-1 VIZIT**	шт	2	21685,71	--	43371,42	--		--	43371,42
					--	--	--	--	43371,42	--	
317	Ц13-100902-0905 1310-0902-0905 РСНБ РК 2015	**Бокс для домофонных кабелей. Монтаж оборудования**	бокс	2	13796,92	2668,40	27593,84	5336,80	6457,04	10987,32	41667,65
		НР - 61%; СП - 8%			7900,00	1106,00	15800,00	2212,00		3086,49	
		Состав работ: 1. Установка и монтаж 2. Нумерация по трафарету									
318	С1248-401-0101 248-401-0101 РСНБ РК 2015	**Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм**	шт.	2	10914,00	--	21828,00	--	21828,00	--	23574,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1746,24	
319	Ц13-080303-2201 1308-0303-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Доводчик двери. Монтаж оборудования**	шт.	2	5595,34	108,96	11190,68	217,92	2104,76	6440,21	19041,36
		НР - 72%; СП - 8%			4434,00	38,37	8868,00	76,74		1410,47	
		Состав работ: 1. Установка 2. Заземление 3. Присоединение									
320	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг**	комплект	2	6930,00	--	13860,00	--	13860,00	--	14968,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1108,80	
321	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	1890	725,99	79,65	1372121,10	150538,50	315970,20	580289,16	2108603,08
		НР - 61%; СП - 8%			479,16	24,17	905612,40	45681,30		156192,82	
		Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)									
322	С1243-303-0401 243-303-0401 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,4**	км	1,44	19587,00	--	28205,28	--	28205,28	--	30461,70
		СП - 8%			--	--	--	--		2256,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	км	0,45	47871,00	--	21541,95	--	21541,95	--	23265,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1723,36	
324	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	коробка	18	4815,20	1296,08	86673,60	23329,44	6464,16	40595,26	137450,36
		НР - 61%; СП - 8%			3160,00	537,20	56880,00	9669,60		10181,51	
		Состав работ: 1. Установка и монтаж 2. Нумерация по трафарету									
325	С1247-202-0107 247-202-0107 РСНБ РК 2015	**Коробка КРТ 10х2 (КРТМ 10х2) с замком**	шт.	18	2466,00	--	44388,00	--	44388,00	--	47939,04
		СП - 8%			--	--	--	--		3551,04	
326	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1700	413,42	16,09	702814,00	27353,00	103241,00	417163,68	1209575,89
		НР - 72%; СП - 8%			336,60	4,22	572220,00	7174,00		89598,21	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
327	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	400	72,00	--	28800,00	--	28800,00	--	31104,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2304,00	
328	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	1300	27,00	--	35100,00	--	35100,00	--	37908,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2808,00	
329	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	500	7,00	--	3500,00	--	3500,00	--	3780,00
		СП - 8%			--	--	--	--		280,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				3156583,29	211329,90	666538,29	1150741,52	4606746,68
							1714163,60	66204,04	564551,50	299421,86	
	Стоимость оборудования		Тенге				564551,50				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				564551,50				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2510771,79				
	Материалы		Тенге				449371,06				
	Всего заработная плата		Тенге					1780367,64			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				135907,23				
		Накладные расходы	Тенге				1150741,52				
		Сметная прибыль	Тенге				292921,07				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3954434,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1184,64
		Сметная заработная плата	Тенге					1780367,64			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13860,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13860,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1108,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**14968,80**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**67400,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**67400,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5392,00**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**72792,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**4606746,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1184,64**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1780367,64**			
		РАЗДЕЛ 21.Связь									
330	**Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015**	**Оптический абонентский терминал. Конфигурация и настройка**	**шт.**	**73**	**87008,00**	**--**	**6351584,00**	**--**	**--**	**3874466,24**	**11044134,26**
		НР - 61%; СП - 8%			**87008,00**	**--**	**6351584,00**	**--**		**818084,02**	
		Состав работ: 1. Установка операционной системы 2. Установка программного обеспечения системы контроля и управления 3. Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса 4. Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект 5. Управление и контроль сетевых элементов									
331	**Праис лист**	**Абонентский маршрутизатор ONT NTP-RG-1402GC-W**	**шт**	**73**	**56021,43**	**--**	**4089564,39**	**--**		**--**	**4089564,39**
					--	**--**	**--**	**--**	**4089564,39**	**--**	
332	**Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015**	**Шкон распределительная настенная. Монтаж**	**коробка**	**16**	**4815,20**	**1296,08**	**77043,20**	**20737,28**	**5745,92**	**36084,67**	**122178,10**
		НР - 61%; СП - 8%			**3160,00**	**537,20**	**50560,00**	**8595,20**		**9050,23**	
		Состав работ: 1. Установка и монтаж 2. Нумерация по трафарету									
333	**Праис лист**	**Шкон-п-8-sc-8sc/sm-8sc/upc**	**шт**	**16**	**23492,86**	**--**	**375885,76**	**--**		**--**	**375885,76**
					--	**--**	**--**	**--**	**375885,76**	**--**	
334	**Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015**	**Коробка протяжная настенная. Монтаж**	**коробка**	**18**	**4815,20**	**1296,08**	**86673,60**	**23329,44**	**6464,16**	**40595,26**	**137450,36**
		НР - 61%; СП - 8%			**3160,00**	**537,20**	**56880,00**	**9669,60**		**10181,51**	
		Состав работ: 1. Установка и монтаж 2. Нумерация по трафарету									
335	**Праис лист**	**Коробка протяжная этажная КПЭ-10**	**шт**	**18**	**3096,43**	**--**	**55735,74**	**--**	**55735,74**	**--**	**60194,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4458,86**	
336	**Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**18**	**5450,33**	**--**	**98105,94**	**--**	**2849,94**	**58106,16**	**168709,07**
		НР - 61%; СП - 8%			**5292,00**	**--**	**95256,00**	**--**		**12496,97**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	Прайс лист	**Разветвитель PO-1x4-PLC-SM/0,9-1,0 м-SC/APC**	шт	18	3187,50	--	57375,00	--	57375,00	--	61965,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4590,00	
338	Ц13-100906-0602 1310-0906-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Оптический пигтейл. Устройство**	стык	73	1381,93	810,20	100880,89	59144,60	113,88	32425,41	143970,80
		НР - 61%; СП - 8%			570,17	158,00	41622,41	11534,00		10664,50	
		Состав работ: 1. Подготовка и разделка волокон 2. Установка гильзы КДЗС 3. Сварка стыков волокон двух подготовленных (разделанных) концов кабеля 4. Термоусадка гильзы КДЗС 5. Односторонние измерения на одной длине волны сваренных волокон									
339	Прайс лист	**Пигтейл FPT-B9-9-SC/UR-1M-LSZH-YL**	шт	73	601,07	--	43878,11	--	43878,11	--	47388,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3510,25	
340	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	шт.	73	1338,19	--	97687,87	--	1108,87	58913,19	169129,14
		НР - 61%; СП - 8%			1323,00	--	96579,00	--		12528,08	
341	Прайс лист	**Розетка телефонная под коннектор RG-45**	шт	73	1092,86	--	79778,78	--	79778,78	--	86161,08
		СП - 8%			--	--	--	--		6382,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				11514193,28	103211,32	253050,40	4100590,93	16506730,93
							6692481,41	29798,80	4465450,15	891946,72	
	Стоимость оборудования		Тенге				4465450,15				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4465450,15				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7048743,13				
	Материалы		Тенге				16282,77				
	Всего заработная плата		Тенге					6722280,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236767,63				
		Накладные расходы	Тенге				4100590,93				
		Сметная прибыль	Тенге				891946,72				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12041280,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4920,65
		Сметная заработная плата	Тенге					6722280,21			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				16506730,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4920,65
		Сметная заработная плата	Тенге					6722280,21			
		РАЗДЕЛ 22.Диспетчерская связь									
342	Ц13-350103-0406 1335-0103-0406 РСНБ РК 2015	**Оборудование с пультом управления на 5 абонентов. Монтаж оборудования**	шт.	3	63354,32	3097,37	190062,96	9292,11	650,85	111207,32	325371,91
		НР - 61%; СП - 8%			60040,00	729,03	180120,00	2187,09		24101,62	
343	Прайс лист	**Пульт на 5 абонентов + линия для подключения пульта диспетчера, GC-3004D1**	шт	3	142764,29	--	428292,87	--		--	428292,87
					--	--	--	--	428292,87	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель абоненская. Монтаж в помещении**	шт.	4	3106,62	--	12426,48	--	810,48	7085,76	21073,22
		НР - 61%; СП - 8%			2904,00	--	11616,00	--		1560,98	
		Состав работ: 1. Установка громкоговорителя в помещении на кирпичной стене 2. Монтаж отводов питания 3. Установка уличного громкоговорителя и присоединение провода ПРГ к кабельному ящику									
345	Прайс лист	**Абонентский комплект громкой связи GC-2001N1**	шт	2	16264,29	--	32528,58	--		--	32528,58
					--	--	--	--	32528,58	--	
346	Прайс лист	**Абонентское устройство громкой связи GC-2001P1**	шт	2	30721,43	--	61442,86	--		--	61442,86
					--	--	--	--	61442,86	--	
347	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	280	725,99	79,65	203277,20	22302,00	46810,40	85968,76	312385,64
		НР - 61%; СП - 8%			479,16	24,17	134164,80	6767,60		23139,68	
		Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)									
348	Прайс лист	**Кабель МКЭКШвнг(А)-LS 1х2х1,0**	м	280	564,64	--	158099,20	--	158099,20	--	170747,14
		СП - 8%			--	--	--	--		12647,94	
349	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная соединительная**	шт.	15	1673,00	--	25095,00	--	25095,00	--	27102,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2007,60	
350	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	260	413,42	16,09	107489,20	4183,40	15789,80	63801,50	184993,96
		НР - 72%; СП - 8%			336,60	4,22	87516,00	1097,20		13703,26	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
351	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	185	27,00	--	4995,00	--	4995,00	--	5394,60
		СП - 8%			--	--	--	--		399,60	
352	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	75	72,00	--	5400,00	--	5400,00	--	5832,00
		СП - 8%			--	--	--	--		432,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	**С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	**шт.**	**250**	**7,00**	**--**	**1750,00**	**--**	**1750,00**	**--**	**1890,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**140,00**	
354	**С1241-221-0101 241-221-0101 РСНБ РК 2015**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**	**шт.**	**300**	**7,00**	**--**	**2100,00**	**--**	**2100,00**	**--**	**2268,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**168,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**1232959,35**	**35777,51**	**261500,73**	**268063,35**	**1579323,37**
							413416,80	**10051,89**	**522264,31**	**78300,67**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**522264,31**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**522264,31**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**696450,04**				
	Материалы		Тенге				**64061,53**				
	Всего заработная плата		Тенге					**423468,69**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**183194,20**				
		Накладные расходы	Тенге				**268063,34**				
		Сметная прибыль	Тенге				**77161,08**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1041674,46**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**277,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**423468,69**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**14245,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14245,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1139,60**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**15384,60**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**1579323,37**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**277,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**423468,69**			
		РАЗДЕЛ 23.Внутреннее газоснабжение									
355	**С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	**2893,00**	**--**	**11572,00**	**--**	**11572,00**	**--**	**12497,76**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**925,76**	
356	**С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**72**	**953,00**	**--**	**68616,00**	**--**	**68616,00**	**--**	**74105,28**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5489,28**	
357	**Ц13-110203-0101 1311-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**36**	**1374,00**	**--**	**49464,00**	**--**	**--**	**37098,00**	**93486,96**
		НР - 75%; СП - 8%			**1374,00**	**--**	**49464,00**	**--**		**6924,96**	
358	**С1245-802-0101 245-802-0101 РСНБ РК 2015**	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч**	**шт.**	**36**	**14347,00**	**--**	**516492,00**	**--**	**516492,00**	**--**	**557811,36**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41319,36**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	36	3980,36	282,34	143292,96	10164,24	73015,92	63836,69	223700,02
		НР - 98%; СП - 8%			1669,80	139,63	60112,80	5026,68		16570,37	
		Состав работ: 1. Установка плиты с присоединением к газопроводу									
360	С1245-801-0101 245-801-0101 РСНБ РК 2015	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	шт.	36	50965,00	--	1834740,00	--	1834740,00	--	1981519,20
		СП - 8%			--	--	--	--		146779,20	
361	прайс	**Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ-15**	шт.	36	16090,80	--	579268,80	--		--	579268,80
					--	--	--	--	579268,80	--	
362	С1261-107-0752 261-107-0752 РСНБ РК 2015	**Рукав резинотканевый**	м	81	343,00	--	27783,00	--	27783,00	--	30005,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2222,64	
363	С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	12	249,00	--	2988,00	--	2988,00	--	3227,04
		СП - 8%			--	--	--	--		239,04	
364	С1241-112-0111 241-112-0111 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм**	шт.	3	236,00	--	708,00	--	708,00	--	764,64
		СП - 8%			--	--	--	--		56,64	
365	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	11,4	1044,90	1,22	11911,86	13,90	1587,80	8253,69	21778,80
		НР - 80%; СП - 8%			904,40	0,61	10310,16	6,95		1613,24	
366	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	290,2	654,39	--	189903,98	--	3879,98	182303,52	401984,10
		НР - 98%; СП - 8%			641,02	--	186024,00	--		29776,60	
		Состав работ: 1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания 2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов									
367	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	м2	39,1	909,33	4,48	35554,80	175,16	33812,51	1106,95	39594,69
		НР - 69%; СП - 8%			40,08	0,95	1567,13	37,14		2932,94	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
368	**Ц13-390201-0101 1339-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений**	**стык**	**32**	**151,04**	**--**	**4833,28**	**--**	**--**	**2948,30**	**8404,11**
		НР - 61%; СП - 8%			**151,04**	**--**	**4833,28**	**--**		**622,53**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**3477128,68**	**10353,30**	**2575195,21**	**295547,15**	**4028148,40**
							312311,37	**5070,77**	**579268,80**	**255472,56**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**579268,80**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**579268,80**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2405529,28**				
		Всего заработная плата	Тенге					**54297,28**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2351232,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**40046,30**				
		Сметная прибыль	Тенге				**195646,05**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2641221,63**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38,56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54297,28**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**75249,66**				
		Материалы	Тенге				**35400,30**				
		Всего заработная плата	Тенге					**11921,38**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**27783,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**9360,64**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6768,82**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**91379,12**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8,46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11921,38**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**417080,94**				
		Материалы	Тенге				**76895,89**				
		Всего заработная плата	Тенге					**251163,48**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**83884,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**246140,21**				
		Сметная прибыль	Тенге				**53057,69**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**716278,84**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141,28**
		Сметная заработная плата	Тенге					**251163,48**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**4028148,39**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**188,30**
		Сметная заработная плата	Тенге					**317382,14**			
		РАЗДЕЛ 24.Монтаж лифта									
369	**Ц13-030501-0114 1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**2**	**1250751,85**	**28212,66**	**2501503,70**	**56425,32**	**213920,70**	**1368204,14**	**4179284,46**
		НР - 61%; СП - 8%			**1115578,84**	**5899,96**	**2231157,68**	**11799,92**		**309576,63**	
		Состав работ: 1. Перемещение оборудования от места складирования к месту монтажа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Разметка осей шахты и машинного помещения 3. Установка кронштейнов и направляющих кабины, противовеса и оборудование приямка 4. Монтаж дверей шахты и регулировка замков 5. Установка оборудования машинного помещения 6. Монтаж кабины и противовеса, подвеска их на канаты 7. Устройство заземления лифта 8. Монтаж подвесного кабеля 9. Установка электроаппаратуры 10. Прокладка и подключение силовой электропроводки, электропроводки цепей управления, сигнализации в машинном помещении шахты и кабины, а также переговорной связи в объеме поставки оборудования лифта 11. Прокладка и подключение электропроводки освещения шахты по машинному помещению и шахте									
370	**Ц13-030501-0115 1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3**	**Вычитается позиция:Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3**	**-184765,75**	**-1341,65**	**-554297,25**	**-4024,95**	**-80156,22**	**-287214,47**	**-908832,66**
		НР - 61%; СП - 8%			**-156705,36**	**-242,44**	**-470116,08**	**-727,32**		**-67320,94**	
371	**Ц13-030501-0116 1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**26,8**	**-13224,48**	**-104,67**	**-354416,06**	**-2805,16**	**-64718,24**	**-175297,32**	**-572090,45**
		НР - 61%; СП - 8%			**-10704,95**	**-17,91**	**-286892,66**	**-479,99**		**-42377,07**	
372	**516-101-0301 516-101-0301 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	**комплект**	**2**	**10398981,00**	**--**	**20797962,00**	**--**		**--**	**20797962,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**20797962,00**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**22390752,39**	**49595,21**	**69046,24**	**905692,35**	**23496323,36**
							1474148,94	**10592,61**	**20797962,00**	**199878,62**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**20797962,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**20797962,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1592790,39**				
	Материалы		Тенге				**69046,23**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1484741,55**			
		Накладные расходы	Тенге				**905692,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**199878,62**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2698361,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**969,74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1484741,55**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**23496323,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**969,74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1484741,55**			
		РАЗДЕЛ 25.Видеонаблюдение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	7	4958,62	5,77	34710,34	40,39	--	21148,67	60327,73
		НР - 61%; СП - 8%			4952,85	--	34669,95	--		4468,72	
		Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления камеры видеонаблюдения 3. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 4. Закрепление камеры видеонаблюдения, включая затяжку винтов до проектного усилия 5. Настройка изображения и фокуса									
374	Прайс лист	**Купольная мегапиксельная IP-Телекамера NVIP-4DN3514V/IR-1P продукт линейки NOVUS**	шт	6	180714,29	--	1084285,74	--		--	1084285,74
					--	--	--	--	1084285,74	--	
375	Прайс лист	**Адаптер Novus NVB-3005JB**	шт	6	12378,93	--	74273,58	--		--	74273,58
					--	--	--	--	74273,58	--	
376	Прайс лист	**Сетевой 8- канальный IP видеорегистратор NOVICAM PRO NR1608**	шт	1	41564,29	--	41564,29	--		--	41564,29
					--	--	--	--	41564,29	--	
377	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	20661,31	2273,48	20661,31	2273,48	1395,83	10789,19	33966,54
		НР - 61%; СП - 8%			16992,00	695,20	16992,00	695,20		2516,04	
		Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств									
378	Прайс лист	**Источник бесперебойного питания 19(для сервера), EX 1500 RT2U 1500VA**	шт	1	329102,40	--	329102,40	--		--	329102,40
					--	--	--	--	329102,40	--	
379	Ц13-100302-0101 1310-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коммутатор управляемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	48699,38	7364,58	48699,38	7364,58	321,80	26386,53	81092,78
		НР - 61%; СП - 8%			41013,00	2243,60	41013,00	2243,60		6006,87	
		Состав работ: 1. Переноска и распаковка оборудования 2. Проверка и установка коммутаторов, коммутаторных ламп 3. Монтаж питающих отводов 4. Чистка коммутаторов и головок штепселей 5. Проверка и установка ламп сигнализации и заземления защитных полос на кроссе 6. Установка скалок многократного поля в коммутаторе 7. Подгонка и установка задних щитков коммутаторов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8. Отделка и окраска установленного оборудования 9. Проверка и выправка коммутатора на одно рабочее место или вводного шкафа									
380	**Прайс лист**	**Управляемый коммутатор SW-60602/ILC**	**шт**	**1**	**196978,57**	**--**	**196978,57**	**--**		**--**	**196978,57**
					--	**--**	**--**	**--**	**196978,57**	**--**	
381	**Прайс лист**	**Монитор 42,5 LG 43UN700-B 3840x2160 16/9 IPS 60ГЦ (HDMI+DP) Black**	**шт**	**1**	**354200,00**	**--**	**354200,00**	**--**		**--**	**354200,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**354200,00**	**--**	
382	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**165**	**364,09**	**161,08**	**60074,85**	**26578,20**	**7426,65**	**25262,82**	**92164,68**
		НР - 72%; СП - 8%			**158,00**	**54,65**	**26070,00**	**9017,25**		**6827,01**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
383	**С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,165**	**102442,00**	**--**	**16902,93**	**--**	**16902,93**	**--**	**18255,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1352,23**	
384	**Ц13-100412-0301 1310-0412-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф телекоммуникационный. Монтаж на полу**	**шт.**	**1**	**22504,13**	**2841,85**	**22504,13**	**2841,85**	**2862,28**	**10778,09**	**35944,80**
		НР - 61%; СП - 8%			**16800,00**	**869,00**	**16800,00**	**869,00**		**2662,58**	
385	**Прайс лист**	**Шкаф телекоммуникационный 19" настенный 12U (ВхШхГ) 545x450 мм**	**шт**	**1**	**40480,00**	**--**	**40480,00**	**--**		**--**	**40480,00**
					--	**--**	**--**	**--**	**40480,00**	**--**	
386	**Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**10**	**541,00**	**36,10**	**5410,00**	**361,00**	**612,00**	**3285,79**	**9391,46**
		НР - 72%; СП - 8%			**443,70**	**12,66**	**4437,00**	**126,60**		**695,66**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
387	**С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**10**	**140,00**	**--**	**1400,00**	**--**	**1400,00**	**--**	**1512,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**112,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**80**	**272,58**	**2,32**	**21806,40**	**185,60**	**1343,20**	**14607,36**	**39326,86**
		НР - 72%; СП - 8%			**253,47**	**0,13**	**20277,60**	**10,40**		**2913,10**	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов									
389	**С1243-907-0103 243-907-0103 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 17 мм**	**м**	**80**	**65,00**	**--**	**5200,00**	**--**	**5200,00**	**--**	**5616,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**416,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**2358253,92**	**39645,10**	**37464,69**	**112258,45**	**2498482,59**
							160259,55	**12962,05**	**2120884,58**	**27970,22**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**2120884,58**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2120884,58**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**235969,34**				
	Материалы		Тенге				**13961,76**				
	Всего заработная плата		Тенге					**173221,60**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22102,93**				
		Накладные расходы	Тенге				**112258,45**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27858,21**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**376086,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111,85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**173221,60**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1400,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1400,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**112,00**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1512,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**2498482,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**111,85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**173221,60**			
		РАЗДЕЛ 26.Пожарная сигнализация									
390	**Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный**	**луч**	**3**	**2150,06**	**0,22**	**6450,18**	**0,66**	**49,62**	**3903,94**	**11182,45**
		НР - 61%; СП - 8%			**2133,30**	**--**	**6399,90**	**--**		**828,33**	
391	**С1248-303-0221 248-303-0221 РСНБ РК 2015 прим.**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели С2000-М**	**шт.**	**1**	**17594,00**	**--**	**17594,00**	**--**	**17594,00**	**--**	**19001,52**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1407,52**	
392	**С1248-303-0701 248-303-0701 РСНБ РК 2015**	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01**	**шт.**	**2**	**11667,00**	**--**	**23334,00**	**--**	**23334,00**	**--**	**25200,72**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1866,72**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	Ц13-080303-1601 1308-0303-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Контроллер. Установка**	шт.	1	6234,65	114,65	6234,65	114,65	--	4434,03	11522,17
		НР - 72%; СП - 8%			6120,00	38,37	6120,00	38,37		853,49	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка контроллера 3. Заземление 4. Присоединение									
394	Прайс лист	**Контроллер двухпроводной линии связи С2000 КДЛ**	шт	1	15360,71	--	15360,71	--		--	15360,71
					--	--	--	--	15360,71	--	
395	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении**	шт	99	4149,68	2,66	410818,32	263,34	7228,98	246028,86	709394,95
		НР - 61%; СП - 8%			4074,00	--	403326,00	--		52547,77	
396	Прайс лист	**Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный порогово-адресный ДИП-34А**	шт	79	7680,36	--	606748,44	--		--	606748,44
					--	--	--	--	606748,44	--	
397	С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2015	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513**	шт.	20	1762,00	--	35240,00	--	35240,00	--	38059,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2819,20	
398	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	1	2201,02	32,72	2201,02	32,72	19,23	2119,71	4666,39
		НР - 98%; СП - 8%			2149,07	13,90	2149,07	13,90		345,66	
		Состав работ: 1. Разметка мест установки шкафа 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка дюбелей 4. Установка шкафов с выверкой по месту									
399	Прайс лист	**Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.02**	шт	1	152703,57	--	152703,57	--		--	152703,57
					--	--	--	--	152703,57	--	
400	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	18	2150,06	0,22	38701,08	3,96	297,72	23423,63	67094,69
		НР - 61%; СП - 8%			2133,30	--	38399,40	--		4969,98	
401	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2015	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	шт.	18	1530,00	--	27540,00	--	27540,00	--	29743,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2203,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	**Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении**	**шт**	**2**	**4149,68**	**2,66**	**8299,36**	**5,32**	**146,04**	**4970,28**	**14331,21**
		НР - 61%; СП - 8%			**4074,00**	**--**	**8148,00**	**--**		**1061,57**	
403	**С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2015**	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"**	**шт.**	**2**	**927,00**	**--**	**1854,00**	**--**	**1854,00**	**--**	**2002,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148,32**	
404	**Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015**	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	**шт.**	**1**	**87008,00**	**--**	**87008,00**	**--**	**--**	**53074,88**	**151289,51**
		НР - 61%; СП - 8%			**87008,00**	**--**	**87008,00**	**--**		**11206,63**	
		Состав работ: 1. Установка операционной системы 2. Установка программного обеспечения системы контроля и управления 3. Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса 4. Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект 5. Управление и контроль сетевых элементов									
405	**Праис лист**	**Радиомодем Невод-5**	**шт**	**1**	**171678,57**	**--**	**171678,57**	**--**		**--**	**171678,57**
					--	**--**	**--**	**--**	**171678,57**	**--**	
406	**Праис лист**	**Аккумулятор Delta DTM 1217 (12В, 17Ач)**	**шт**	**2**	**18032,14**	**--**	**36064,28**	**--**	**36064,28**	**--**	**38949,42**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2885,14**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**1647830,18**	**420,65**	**149367,87**	**337955,33**	**2068929,00**
							551550,37	**52,27**	**946491,29**	**83143,54**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**946491,29**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**946491,29**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**699137,87**				
	Материалы		Тенге				**7722,36**				
	Всего заработная плата		Тенге					**549439,67**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**141626,28**				
		Накладные расходы	Тенге				**335835,62**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82797,87**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1117771,36**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**297,32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**549439,67**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2201,02**				
	Материалы		Тенге				**19,23**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2162,97**			
		Накладные расходы	Тенге				**2119,71**				
		Сметная прибыль	Тенге				**345,66**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4666,39**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1,57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2162,97**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**2068929,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**298,89**
		Сметная заработная плата	Тенге					**551602,64**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**94139602,05**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**19388626,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1605528,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**652037,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19084849,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**35631880,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**14094814,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4333905,00**	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											58 507 722,05
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%											59 034 291,55
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%											59 565 600,17
Непревиденные работы и затрат 2%											60 756 912,18
Итого сметная стоимость											96 388 792,18
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1											21 205 534,28
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514											78 946 285,21
Итого в текущих ценах											100 151 819,49
Налог на добавленную стоимость, 12%											12 018 218,34
Итого с НДС											**112 170 037,83**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 5 608 501,89**
Итого к оплате с НДС											**106 561 535,94**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

ВрИО. руководителя отдела _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "General Project & Construction" _____ Тулегенов А.Ж.