Заказчик: ТОО "Stroy Comfort LTD"

Подрядчик: ТОО "KZ Invest Construction"

Наименование объекта: Строительство 3-х многоквартирных жилых домов (с наружными инженерными сетями) в г. Шымкент, Каратауский район, мкрю Нурсат. Дом 1

Договор: №11/18 от 15.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ
за август 2020 года
(наружный водопровод)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Водопроводные колодцы диаметром 2000мм (16 шт.)									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	674,8	192,44	182,58	129860	123202	0	26050	168383
						9,87	43,75	6658	29523		12473	
2	2	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	971,6	304,81	289,2	296158	280986	0	59403	384005
						15,62	69,3	15172	67332		28445	
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1718,4	16,56	16,56	28464	28464	0	8228	39627
						0	6,65	0	11427		2935	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1718,4	143,96	66,41	247375	114123	0	135726	413749
						77,54	32,16	133252	55257		30648	
5	5	Е11-010107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	163,2	48,53	48,53	7921	7921	0	2003	10718
						0	17,05	0	2782		794	
6	6	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,92	33185,92	8498,46	1059295	271271	486547	407550	1584192
						9444,76	3452,05	301477	110189		117348	
7	7	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	16380,66	1077,74	13105	862	11316	1005	15238
						1158,3	222,09	927	178		1129	
8	8	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	43704		174816		174816		188801
											13985	
9	9	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	32185		128740		128740		139039
											10299	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	32185		128740		128740	10299	139039
11	11	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	35064		280512		280512	22441	302953
12	12	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	49670		248350		248350	19868	268218
13	13	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	1479		17748		17748	1420	19168
14	14	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2763		11052		11052	884	11936
15	15	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	16	21562		344992		344992	27599	372591
16	16	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	16	599		9584		9584	767	10351
17	17	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,576	187198,96 22520	1224,96 519,75	107827 12972	706 299	94150	12077 9592	129495
18	18	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,27328	521309		142463		142463	11397	153860
19	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8.8	17390,46 1158,3	1077,74 222,09	153036 10193	9484 1954	133359	11054 13127	177217
			Итого по разделу: 1. Водопроводные колодцы диаметром 2000мм (16 шт.)									4528580
			Раздел: 2. Водопроводные колодцы диаметром 1500мм (65 шт.)									
20	20	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	702,1	192,44 9,87	182,58 43,75	135114 6928	128186 30717	0	27104 12977	175195
21	21	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1011,5	304,81 15,62	289,2 69,3	308320 15795	292525 70097	0	61842 29613	399775
22	22	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6155,5	16,56 0	16,56 6,65	101961 0	101961 40934	0	29473 10515	141948
23	23	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6155,5	143,96 77,54	66,41 32,16	886124 477322	408802 197938	0	486187 109785	1482096
24	24	Е11-010107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	103,7	48,53 0	48,53 17,05	5033 0	5033 1768	0	1273 504	6810
25	25	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,67	33185,92 9444,76	8498,46 3452,05	851883 242447	218155 88614	391280	327751 94371	1274004
26	26	Е11-060101-0101	Упоры и опоры бетонные. Устройство	м3	0,85	16380,66 1158,3	1077,74 222,09	13924 985	916 189	12023	1068 1199	16191
27	27	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	24704		345856		345856	27668	373524
28	28	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	21190		296660		296660	23733	320393

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	21190		296660		296660	23733	320393
30	31	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	22792		319088		319088	25527	344615
31	32	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	51	1479		75429		75429	6034	81463
32	33	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2763		38682		38682	3095	41777
33	34	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	65	21562		1401530		1401530	112122	1513652
34	35	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	65	599		38935		38935	3115	42050
35	36	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	2,2984	187198,96 22520	1224,96 519,75	430258 51760	2815 1195	375683	48189 38276	516722
36	37	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,1102	521309		578757		578757	46301	625058
37	38	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	35,75	17390,46 1158,3	1077,74 222,09	621709 41409	38529 7940	541771	44908 53329	719946
			Итого по разделу: 2. Водопроводные колодцы диаметром 1500мм (65 шт.)									8395612
			Раздел: 3. Водопроводные колодцы диаметром 1000мм (4 шт.)									
38	39	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	140	192,44 9,87	182,58 43,75	26942 1381	25561 6125	0	5405 2588	34934
39	40	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	201,2	304,81 15,62	289,2 69,3	61329 3142	58187 13943	0	12301 5890	79520
40	41	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	329,2	16,56 0	16,56 6,65	5453 0	5453 2189	0	1576 562	7591
41	42	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	329,2	143,96 77,54	66,41 32,16	47390 25527	21863 10586	0	26002 5871	79263
42	43	Е11-010107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	12	48,53 0	48,53 17,05	582 0	582 205	0	147 58	788
43	44	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	5,08	3945,54 799,85	1530,04 680,7	20043 4063	7773 3458	8208	6995 2163	29201
44	45	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,2	33185,92 9444,76	8498,46 3452,05	205753 58558	52690 21403	94505	79161 22793	307706
45	46	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1479		5916		5916	473	6389
46	47	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12147		48588		48588	3887	52475
47	48	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	13066		209056		209056	16724	225780

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	49	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13066		52264		52264		56445
											4181	
49	50	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2763		11052		11052		11936
											884	
50	51	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	16201		64804		64804		69988
											5184	
51	52	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,11088	187198,96	1224,96	20757	136	18124	2325	24928
						22520	519,75	2497	58		1847	
52	53	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13312	521309		69397		69397		74948
											5552	
53	54	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	8	599		4792		4792		5175
											383	
54	55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,6	848,99	20,12	40412	958	27274	11436	55996
						255,88	2,45	12180	117		4148	
55	56	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	17390,46	1077,74	38259	2371	33340	2764	44304
						1158,3	222,09	2548	489		3282	
56	57	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,52	156,03	2,51	81	1	64	11	100
						31,37	0,37	16	0		7	
57	58	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,52	89,95	1,6	47	1	33	9	60
						23,98	0,24	12	0		4	
			Итого по разделу: 3. Водопроводные колодцы диаметром 1000мм (4 шт.)									1167527
			Раздел: 4. Водопроводная сеть									
68	69	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	33443,3917	68,96	68,96	2306256	2306256	0	650911	3193706
						0	27,03	0	903975		236571	
69	70	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8174,5	190,78	182,25	1559517	1489797	706	343546	2055308
						8,44	49,93	69015	408132		152245	
70	71	С341-020203-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14305,375	196		2803854				3028162
											224308	
71	72	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	269425,39	66881,87	10777	2675	33	8755	21095
						201718	19376,67	8069	775		1563	
72	73	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,4	325		13130		13130		14180
											1050	
73	74	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,7806	325069,01	95866,69	253749	74834	2340	196485	486252
						226204	28048,15	176575	21894		36019	
74	76	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,953	516897,85	176445,81	492604	168153	12099	358622	919324
						327756	52354,05	312351	49893		68098	
75	78	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,601	1285776,16	465417,2	3344304	1210550	942221	1533997	5268565
						458105,5	137623,9	1191532	357960		390264	
76	79	С123-020103-1607	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	10	7338		73380		73380		79250
											5870	
77	83	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		4	1156,45	26,01	4626	104	699	3833	9136

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				задвижка или клапан		955,68	12,25	3823	49		677	
78	84	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4	22778		91112		91112	7289	98401
79	85	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	29	1928,91	78,03	55938	2263	9584	44706	108697
						1520,4	36,75	44092	1066		8052	
80	87	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	44	5966,98	1905,98	262547	83863	25395	176683	474369
						3483,84	572,25	153289	25179		35138	
81	89	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	13311,78	6471,4	26624	12943	1556	15857	45879
						6062,34	1946	12125	3892		3398	
82	94	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	2658750,1	101698,12	4254	163	3510	636	5281
						363127,3	38090,87	581	61		391	
83	95	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	1470250,3	33039,86	2352	53	1910	387	2958
						243335	782,82	389	1		219	
84	96	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0318	4186552,96	220682,2	133132	7018	110729	17588	162778
						483840	74822,75	15386	2379		12058	
85	97	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0318	2231698,11	192704,4	70968	6127	55176	10700	88201
						303867,92	36006,29	9663	1145		6533	
86	98	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0368	8944436,53	507048,67	329155	18659	288684	27672	385373
						592704	166835,55	21812	6140		28546	
87	99	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0368	3621824,3	251591,26	133283	9259	109915	15636	160833
						383401	45778,65	14109	1685		11914	
88	100	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012	15578336,49	768810,82	18694	923	16780	1276	21567
						826506,24	247471,3	992	297		1598	
89	101	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	5194417,94	696151,74	6233	835	4960	650	7434
						364958	182272,19	438	219		551	
90	102	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0025	13346001,33	640723,33	33365	1602	30070	2194	38404
						677087,04	209331,4	1693	523		2845	
91	104	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,3438	4257542,5	278636,91	1463743	95795	1222259	161555	1755322
						423759	50898,65	145688	17499		130024	
92	106	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0994	5892746,96	765325,16	585739	76073	467014	61772	699311
						429088	198632,97	42651	19744		51801	
93	107	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0054	41208641,91	1140110,16	222527	6157	210150	8052	249024
						1151808	354276,2	6220	1913		18446	
94	108	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0054	7307574,05	1055802,95	39461	5701	31358	3787	46708
						444648	263714,11	2401	1424		3460	
95	109	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		184	2047,3	91,46	376703	16829	55314	300678	731572

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.		1655,22	12,25	304560	2254		54191	
96	111	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	184	2411,29	147,54	443677	27148	252723	168577	661234
						890,25	44,63	463806	8211		48980	
97	112	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	601058,4	222230,36	20436	7556	957	14059	37254
						350676	66992,8	11923	2278		2760	
98	114	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	33	65522,75	168,53	2162251	5561	2095068	63349	2403648
						1867,32	71,75	61622	2368		178048	
99	115	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	33	604,51	0	19949	0	0	15161	37919
						604,51	0	19949	0		2809	
100	117	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	84,2	84,62	2,25	7125	189	3481	2398	10285
						41,03	0,24	3455	21		762	
101	118	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	7927,81	3848,36	15856	7697	2567	7979	25742
						2795,91	1234	5592	2468		1907	
102	119	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	32450,34	15968,19	64901	31936	16876	25305	97422
						8044,01	4736,45	16088	9473		7216	
			Итого по разделу: 4. Водопроводная сеть									23430594
			Раздел: 5. Сопутствующие работы									
103	120	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,3	2605,48	1095,78	8598	3616	0	7103	16957
						1509,7	483,18	4982	1594		1256	
104	121	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	4,5	337,06	236,67	1517	1065	0	735	2432
						100,39	50,82	452	229		180	
105	122	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	30	696,04	216,13	20881	6484	13466	3306	26123
						31,05	70,99	932	2130		1935	
106	123	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30	1135,42	93,42	34063	2803	30025	2246	39213
						41,16	28,15	1235	844		2905	
107	124	Е11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	120	125,48	0,02	15057	2	15041	14	16277
						0,11	0	13	0		1206	
108	125	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	30	1272,14	93,64	38164	2809	34120	2248	43646
						41,16	28,24	1235	847		3233	
109	126	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	60	141,57	0,02	8494	1	8486	7	9181
						0,11	0	7	0		680	
110	127	Е11-220101-0104 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 250 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,012	316397,65	66797,47	3797	802	0	3194	7550
						249600,18	19278,16	2995	231		559	
111	128	Е11-220101-0104 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 250 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,012	566416,62	111329,12	6797	1336	469	5324	13090
						416000,29	32130,26	4992	386		970	
112	129	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,365	343712,6	133307	125455	48657	0	90549	233285
						210405,6	40180,98	76798	14666		17280	
113	130	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,32	14354,58	6798,77	62012	29371	0	44126	114628
						7555,81	2761,64	32641	11930		8491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	131	Е11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		803	237,87	225,34	191008	180949	0	39518	248969
				м3 грунта		12,53	55,83	10059	44827		18442	
115	132	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		803	18,87	18,87	15156	15156	0	4381	21100
				м3 грунта		0	7,58	0	6085		1563	
116	133	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		803	171,68	79,06	137863	63487	0	75683	230629
				м3 уплотненного грунта		92,62	38,28	74375	30740		17084	
			Итого по разделу: 5. Сопутствующие работы									1023080
			ИТОГО:					29329958	8242774	13825503	6360221	38545392
								4757826	2744333		2858213	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		501090				
			Итого с временными									39046482
			Зимние удорожания			2,07 %		808262				
			Итого с зимними удорожаниями									39854744
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		797095				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40651839
			Итого в текущем уровне цен (К=1.050)									42684431
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации						0,9						38415988
		НДС				12 %		4609919				4609919
		Итого с НДС										43025907

Заказчик:
ТОО "Stroy Comfort LTD"

Директор _____ Ильясов М

Технический надзор:

_____ Сакенов К.

Подрядчик:
ТОО "KZ Invest Construction"

Директор _____ Сыдыгалиев Ш.