Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Наименование объекта - Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жана Текес Райымбекского района Алматинской области

Форма КС-3
Утверждена

приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Справка №1
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		7/2	08.08.2022				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта - Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жана Текес Райымбекского района Алматинской области	10 000 000	8 928 571	-	-	-	-		1 071 429	10 000 000
Итого:	**10 000 000**	**8 928 571**	-	-	-	-		**1 071 429**	**10 000 000**

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Директор _____ Сейтмуратов Р.Е.

Субподрядчик: ТОО «Орда Энерго Строй»
Директор _____ Сейткулов Б.

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Наименование объекта - Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жана Текес Райымбекского района Алматинской области

Согласно договора №7/2 от 08.08.2022г

А К Т №1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Бурение скважин

Составлен(а) 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. БУРЕНИЕ СКВАЖИН(лист-30)												
1	1104-0101-0410 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.9 Кзтр=1,9, Кэм=1,9, Кмр=1,9|кроме долот|	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,9; к времени эксплуатации машин - 1,9; к расходу материалов (кроме долот) - 1,9**										
			м бурения		**20**	**159981,27**	**97624,07**	**3199625**	**1952481**	**122529**	**1470958**	**5044230**
						56230,75	30296,20	1124615	605924		373647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	218-201-0102	**Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75**	**м**	**0,418**	**8,36**	**11687,00**				**97703**		
1.2	218-201-0107	**Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм**	**м**	**0,01539**	**0,3078**	**80655,00**				**24826**		
2	1104-0101-0407 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4|кроме долот|	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывки. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**										
			м бурения		**14**	**39444,07**	**24462,91**	**552217**	**342481**	**21909**	**260268**	**877483**
						13416,24	8454,98	187827	118370		64999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	218-201-0102	**Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75**	**м**	**0,09912**	**1,38768**	**11687,00**				**16218**		
2.2	218-201-0107	**Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм**	**м**	**0,00504**	**0,07056**	**80655,00**				**5691**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3751842**	**2294962**	**144438**	**1731226**	**5921713**
								1312442	724294	--	438646	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3751842				
		Материалы	Тенге					144438				
		Всего заработная плата	Тенге						2036736			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1731226				
		Сметная прибыль	Тенге				438646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5921714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989
		Сметная заработная плата	Тенге					2036736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5921714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989
		Сметная заработная плата	Тенге					2036736			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5921714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1312442				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2294962			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					724294			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						144438		
		- Накладные расходы	Тенге							1731226	
		- Сметная прибыль	Тенге							438646	

Внутриплощадочные сети головного водозабора

Составлен(а) 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ В1 ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**										
			м3 грунта	1264		271,98	271,98	343783	343783	--	49281	424509
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,15	--	68446		31445	
2	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**										
			м3 грунта	685		442,41	442,41	303051	303051	--	43441	374211
		НР - 72%; СП - 8%				--	88,08	--	60335		27719	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**										
			м3 грунта	55		962,00	--	52910	--	--	38095	98286
		НР - 72%; СП - 8%				962,00	--	52910	--		7280	
4	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**										
			м3 грунта	314		330,35	330,35	103730	103730	--	14869	128087
		НР - 72%; СП - 8%				--	65,77	--	20652		9488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	314	186,35	83,32	58514	26163	--	32949	98780
		НР - 22%; СП - 8%			103,03	42,71	32351	13411		7317	
		УКЛАДКА ТРУБ									
6	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,46	620879,31	121918,51	285604	56083	7948	242383	570226
		НР - 99%; СП - 8%			481680,00	50562,14	221573	23259		42239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,18 0,0828	34153,00				2828		
6.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,04 0,0184	211214,00				3886		
7	241-102-0183 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	461,84	2841,00	--	1312087	--	1312087	--	1417054
		СП - 8%			--	--	--	--		104967	
8	1122-0601-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,46	1041554,59	262,40	479115	120	372142	105822	631732
		НР - 99%; СП - 8%			232290,00	81,35	106853	37		46795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	420 193,2	301,00				58153		
8.2	261-107-0495	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	820 377,2	774,00				291953		
8.3	261-105-0635	**Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016**	т	0,01 0,0046	1176898,00				5414		
9	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,46	79027,77	--	36353	--	4087	31943	73760
		НР - 99%; СП - 8%			70143,00	--	32266	--		5464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	47 21,62	171,00				3697		
10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0676	1168777,11	542169,03	79009	36650	1266	52904	142466
		НР - 99%; СП - 8%			607888,80	182624,97	41093	12345		10553	
11	241-112-0155 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,0 мм	шт.	26	1999,00	--	51974	--	51974	--	56132
		СП - 8%			--	--	--	--		4158	
12	1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Уклада при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,005	5303109,03	19765,15	26516	99	24339	2093	30898
		НР - 99%; СП - 8%			415610,00	7186,12	2078	36		2289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,06**	**0,0003**	**34153,00**				**10**		
12.2	241-502-0102	**Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**м**	**1000**	**5**	**4863,00**				**24315**		
12.3	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**15,7**	**0,0785**	**171,00**				**13**		
		КОЛОДЦЫ Д=2000мм										
13	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**8,98**		23303,48	10295,21	209265	92451	4233	152213	390396
		НР - 9%, СП - 8%				12536,90	4584,49	112581	41169		28918	
14	212-101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок(упоры)**	**м3**	**0,22**		14267,00	--	3139	--	3139	--	3390
		СП - 8%				--	--	--	--		251	
15	225-101-0603 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**4**		50903,71	--	203615	--	203615	--	219904
		СП - 8%				--	--	--	--		16289	
16	225-101-0111 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**8**		42155,17	--	337241	--	337241	--	364220
		СП - 8%				--	--	--	--		26979	
17	225-101-0614 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	**шт.**	**4**		68723,11	--	274892	--	274892	--	296883
		СП - 8%				--	--	--	--		21991	
18	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**		2863,14	--	11453	--	11453	--	12369
		СП - 8%				--	--	--	--		916	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4172251	962130	2608416	765993	5333303
								601705	239690	--	395058	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4172251				
	Материалы		Тенге					414014				
	Всего заработная плата		Тенге						841395			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2194401				
		Накладные расходы	Тенге					765993				
		Сметная прибыль	Тенге					395058				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					5333302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									511
		Сметная заработная плата	Тенге						841395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5333302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									511
		Сметная заработная плата	Тенге						841395			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									5333302
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					601705				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						962130			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						239690			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2608415		
		- Накладные расходы	Тенге								765993	
		- Сметная прибыль	Тенге								395058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Строительство резервуара

Составлен(а) 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 1. Бетонные и железобетонные конструкции

днище и стены

1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		4,42	18992,18	1168,03	83945	5163	71980	7377	98627
		НР - 91%, СП - 8%				1539,00	294,98	6802	1304		7306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**4,5084**	**14267,00**				**64321**		
2	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**										
			м3		41,2	33087,94	3396,45	1363223	139934	800855	434953	1942030
		НР - 91%, СП - 8%				10253,25	1347,96	422434	55536		143854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-101-0902	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м3**	**1,015**	**41,818**	**17659,00**				**738464**		
3	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
			т		0,15755	325908,00	--	51347	--	51347	--	55455
		СП - 8%				--	--	--	--		4108	
4	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
			т		2,8382	319930,00	--	908025	--	908025	--	980667
		СП - 8%				--	--	--	--		72642	
5	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
			т		0,1675	307964,00	--	51584	--	51584	--	55711
		СП - 8%				--	--	--	--		4127	
6	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**										
			т		0,06228	24358,78	1080,22	1517	68	17	1325	3070
		НР - 91%, СП - 8%				22990,56	395,08	1432	25		227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**0,18684**	**96,00**				**18**		
7	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20кг. Установка**	т стальных элементов		0,0542	809423,83	7846,05	43871	425	39389	4894	52667
		НР - 118%, СП - 8%				74853,10	1675,81	4057	91		3901	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**1**	**0,0542**	**718405,00**				**38938**		
		Плиты										
8	1107-0505-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4**		8483,46	1627,67	33934	6511	9005	23582	62117
		НР - 115%; СП - 80%				4604,41	391,78	18418	1567		4601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,0025**	**0,01**	**718405,00**				**7184**		
8.2	261-107-0577	**Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,0009**	**0,0036**	**207992,00**				**749**		
9	261-101-0378 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,8**		75771,00	--	287930	--	287930	--	310964
		СП - 80%				--	--	--	--		23034	
		Монолитный пояс ПМ1										
10	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1,34**		37157,51	5052,46	49791	6770	26792	16210	71281
		НР - 91%; СП - 80%				12111,00	1182,34	16229	1584		5280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0902	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м3**	**1,015**	**1,3601**	**17659,00**				**24018**		
11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,115888**		319930,00	--	37076	--	37076	--	40042
		СП - 80%				--	--	--	--		2966	
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03176**		325908,00	--	10351	--	10351	--	11179
		СП - 80%				--	--	--	--		828	
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0426**		24358,78	1080,22	1038	46	13	907	2100
		НР - 91%; СП - 80%				22990,56	395,08	979	17		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**3**	**0,1278**	**96,00**				**12**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2923632**	**158917**	**2294364**	**489248**	**3685910**
								470351	**60124**	**--**	**273030**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2923632**				
	Материалы		Тенге					**948051**				
	Всего заработная плата		Тенге						**530475**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1346313**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				489248				
		Сметная прибыль	Тенге				273030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3685910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					530475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3685910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332
		Сметная заработная плата	Тенге					530475			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3685910
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				470351				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					158917			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					60124			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2294364		
		- Накладные расходы	Тенге							489248	
		- Сметная прибыль	Тенге							273030	

Внутриплощадочные сети электроснабжения

Составлен(а) 2 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**										
			м кабеля		178	549,91	452,29	97884	80508	--	37778	146515
						97,62	197,15	17376	35093		10853	
2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**										
			м кабеля		44	371,12	163,45	16329	7192	1978	6937	25127
						162,70	56,27	7159	2476		1861	
3	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**										
			м кабеля		134	405,62	172,84	54353	23160	7211	22985	83525
						178,97	59,27	23982	7942		6187	
4	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**										
			м кабеля		42	507,07	201,15	21297	8448	2599	9400	33153
						244,05	66,81	10250	2806		2456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами									
			м кабеля	30	827,56	489,10	24827	14673	3321	8621	36124
					227,78	171,33	6833	5140		2676	
6	243-113-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-0,66									
			км	0,08058	572623,00	--	46142	--	46142	--	49833
					--	--	--	--		3691	
7	243-113-1005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66									
			км	0,19074	762115,00	--	145366	--	145366	--	156995
					--	--	--	--		11629	
8	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования									
			шт.	2	26753,69	20189,82	53507	40379	112	19757	79125
					6508,00	7212,24	13016	14424		5861	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								610397
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78616				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					174360			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					67881			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						206729		
		- Накладные расходы	Тенге							105478	
		- Сметная прибыль	Тенге							45214	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								15551323
		Итого с понижающим коэф-м	Тенге								8928571
		НДС-12%	Тенге								1071429
		Итого с НДС	Тенге								10000000

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор _____ Сейтмуратов Р.Е.

Субподрядчик: ТОО «Орда Энерго Строй»

Директор _____ Сейткулов Б.