Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима Кенестуского сельского округа"
Подрядчик : ТОО "АктИнвестХолдинг"
Стройка : Освещение въездной дороги села Копа, Кенестуского сельского округа Темирского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) № 27 от 05 мая 2023 г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2023 года.

Освещение въездной дороги села Копа, Кенестуского сельского округа Темирского района Актюбинской области

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Кабельно-продуктивные изделия											
1	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,9	244 621,28	50 546,29	220 159	45 492	105 232	68 526,00	311 780,00
					77 150,99	18 022,99	69 436,00	16 221	-	23 095,00	
2	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	1 км	0,9	284 427,00	-	255 984	-	255 984	-	276 463,00
					-	-	-	-	-	20 479,00	
3	1101-0101-0244	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72%	м3 грунта	52,38	177,82	177,82	9 314	9 314	-	1 186,00	11 340,00
					-	31,44	-	1 647	-	840,00	
4	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	194	383,70	242,24	74 438	46 995	-	36 192,00	119 480,00
					141,46	117,65	27 443,00	22 824	-	8 850,00	
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	10,2	7 376,00	-	75 235	-	75 235	-	81 254,00
					-	-	-	-	-	6 019,00	

6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	10,476	1 574,14	-	16 491	-	-	11 874,00	30 634,00
					1 574,14	-	16 491,00	-	-	2 269,00	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	41,904	60,34	60,34	2 528	2 528	-	589,00	3 366,00
					-	19,53	-	818	-	249,00	
8	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	194	555,37	239,92	107 742	46 544	10 885	48 219,00	168 438,00
					259,34	85,87	50 132,00	16 659	-	12 477,00	
9	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	11	510,91	226,97	5 620	2 497	530	2 513,00	8 784,00
					235,76	81,52	2 593,00	897	-	651,00	
10	243-113-0906	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	1 км	0,205	1 521 202,00	-	311 846	-	311 846	-	336 794,00
					-	-	-	-	-	24 948,00	
11	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	194	40,00	-	7 760	-	7 760	-	8 381,00
					-	-	-	-	-	621,00	
12	241-207-1304	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	1 м	15	3 387,00	-	50 805	-	50 805	-	54 869,00
					-	-	-	-	-	4 064,00	

Итого по разделу 1 **1 411 583**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 166 275
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 153 370
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 59 066
- материалы, изделия и конструкции, тенге 818 278
- накладные расходы, тенге 169 099
- сметная прибыль (8 %), тенге 104 562

Раздел 2 Осветительные приборы

13	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=80%	светильник	15	7 226,12	1 736,01	108 392	26 040	-	73 326,00	196 255,00

					5 490,11	620,32	82 352,00	9 305	-	14 537,00	
14	247-103-0805	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	1 шт.	15	29 883,00	-	448 245	-	448 245	-	484 105,00
					-	-	-	-	-	35 860,00	
15	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	1 шт.	15	3 908,00	-	58 620	-	58 620	-	63 310,00
					-	-	-	-	-	4 690,00	
16	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	16	520,00	-	8 320	-	8 320	-	8 986,00
					-	-	-	-	-	666,00	
17	1308-0304-0201	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене НР=72%	шт.	1	23 160,43	2 049,67	23 160	2 050	16 212	4 105,00	29 446,00
					4 898,88	801,66	4 899,00	802	-	2 181,00	
18	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 001,59	128,70	1 002	129	40	641,00	1 774,00
					832,81	57,27	833,00	57	-	131,00	
19	247-301-0108	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	1 шт.	1	22 863,00	-	22 863	-	22 863	-	24 692,00
					-	-	-	-	-	1 829,00	
20	247-203-0205	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP32	1 шт.	1	42 182,00	-	42 182	-	42 182	-	45 557,00
					-	-	-	-	-	3 375,00	

Итого по разделу 2 **854 125**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 88 084
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 28 219
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10 164
- материалы, изделия и конструкции, тенге 596 482
- накладные расходы, тенге 780 872
- сметная прибыль (8 %), тенге 63 269

Раздел 3 Опоры промежуточные

21	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	28	13 195,71	5 819,48	369 480	162 945	25 931	207 530,00	623 171,00

					6 450,14	2 814,61	180 604,00	78 809	-	46 161,00	
22	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	1 шт.	28	45 546,00	-	1 275 288	-	1 275 288	-	1 377 311,00
					-	-	-	-	-	102 023,00	
23	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	28	5 786,00	-	162 008	-	162 008	-	174 969,00
					-	-	-	-	-	12 961,00	

Итого по разделу 3 **2 175 451**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 180 604
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 162 945
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 78 809
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 463 227
- накладные расходы, тенге 207 530
- сметная прибыль (8 %), тенге 161 145

Раздел 4 Опоры концевые

24	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	2	26 989,35	13 458,08	53 979	26 916	1 852	30 582,00	91 326,00
					12 605,18	6 508,59	25 210,00	13 017	-	6 765,00	
25	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	1 шт.	4	45 546,00	-	182 184	-	182 184	-	196 759,00
					-	-	-	-	-	14 575,00	
26	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	2	7 579,00	-	15 158	-	15 158	-	16 371,00
					-	-	-	-	-	1 213,00	
27	252-207-0702	Кронштейн типа У3	1 шт.	2	4 438,00	-	8 876	-	8 876	-	9 586,00
					-	-	-	-	-	710,00	

Итого по разделу 4 **314 042**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 25 210
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 26 916
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 017
- материалы, изделия и конструкции, тенге 208 070
- накладные расходы, тенге 30 582
- сметная прибыль (8 %), тенге 23 263

Итого по смете **4 755 201**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	460 173
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	371 450
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161 056
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 086 057
- накладные расходы, тенге	485 283
- сметная прибыль (8 %), тенге	352 239

Итого по акту	4 755 201
Временные здания и сооружения (2,4%) (К=0,8)	91 300
Итого	4 846 501
Затраты на производство смр в климатических условиях температурной зоны по отрослям (1,14%)	55 250
Итого	4 901 751
Непредвиденные работы и затраты (2%)	98 035
Итого	4 999 786
Коэффициент к договору К=0,95	4 749 796,7
НДС 12%	569 975,6
ВСЕГО ПО АКТУ	**5 319 772,3**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Кенестуского сельского округа"

Аким Маисаров Ж.А.

Тех.надзор ТОО "Фараб"

Директор Жақсыбаев А.Б.

Инженер Наменов Е.Ж.

Аторский надзор ТОО "Байлық Проект"

Директор Есмет М.М.

Сдал (подрядчик)

ТОО "АктИнвестХолдинг"

Директор Смадияров Д.Н.