Форма 2

Заказчик: ТОО "Stroy Comfort LTD"

Подрядчик: ТОО "KZ Invest Construction"

Наименование объекта: Строительство 3-х многоквартирных жилых домов (с наружными инженерными сетями) в г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат. Дом 3

Договор: №12/18 от 15.11.2018 г.

Акт приемки выполненных работ
за июль 2022 года
(наружные сети водопровода)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 6-1-1 Наружное водоснабжение										
1	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %										
				м3 грунта	822,402	163,49	154,66	134451	127191	–	28406	175886	
						8,83	39,15	7260	32193	–	13029		

2	2 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	5822,82	261,76	247,61	1524159	1441781	–	322055	1993911
					14,15	62,67	82378	364921	–	147697	
3	3 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	336,28	271,92	259,28	91440	87192	44	20896	121323
					12,5	73,8	4204	24818	–	8987	
4	4 4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;									
			т	537,92	356		191500		–	–	206820
					–		–		–	15320	
5	5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	336,28	21,34	18,02	7177	6060	35	2534	10488
					3,22	7,25	1082	2437	–	777	
6	6 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,040; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	290,2904	3330,14	–	966709	–	–	696030	1795758
					3330,14	–	966709	–	–	133019	
7	7 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %									
			м3 основания	242,28	3153,57	159,7	764046	38693	462658	271687	1118592
					1084,26	48,44	262695	11736	–	82859	

8	8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	530,12	899,1	–	476631	–	–	343174	885389
					899,1	–	476631	–	–	65584	
9	9 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6457,5	18,68	18,68	120631	120631	–	34929	168005
					–	7,51	–	48513	–	12445	
10	10 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	12915	8,26	8,26	106663	106663	–	30884	148551
					–	3,32	–	42895	–	11004	
11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6457,5	164,58	76,99	1062771	497171	–	576145	1770029
					87,59	36,33	565600	234601	–	131113	
12	12 1124-0108-0107	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,056	6966892,86	589321,43	390146	33002	306124	59800	485942
					911071,43	167571,43	51020	9384	–	35996	

13	13 1124-0108-0110	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %									
			км труб	0,084	23054988,1	906642,86	1936619	76158	1735585	146120	2249358
					1486619,05	270476,19	124876	22720	–	166619	
14	14 1124-0108-0111	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %									
			км труб	0,0156	34765897,44	1145128,21	542348	17864	496453	33024	621402
					1796858,97	341474,36	28031	5327	–	46030	
15	15 2302-0201-1300	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006, диаметром от 32 мм до 426 мм									
			шт.	0,8	49780		39824		39824	–	43010
					–		–		–	3186	

16	16 2302-0201-2000	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006, диаметром от 530 мм до 920 мм	шт.	0,4	54560		21824		21824	–	23570
					–		–		–	1746	
17	17 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2532	581370,46	197195,89	147203	49930	3495	107654	275246
					370371,25	59095,58	93778	14963	–	20389	
18	18 2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	277,548	7313		2029709		2029709	–	2192086
					–		–		–	162377	
19	19 1122-0701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,2748	107998,54	–	29678	–	10012	19469	53079
					71564,77	–	19666	–	–	3932	
20	20 1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	56,8	1597,9	8,13	90761	462	19785	69956	173574
					1241,44	2,62	70514	149	–	12857	
21	21 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0542	480332,1	151918,82	26034	8234	463	19596	49280
					319870,85	45332,1	17337	2457	–	3650	

22	22	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	112,11	3778		423552		423552	–	457436
						–		–		–	33884	
23	23	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,111	92450,45	–	10262	–	2318	7865	19577
						71567,57	–	7944	–	–	1450	
24	24	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	110,8	1445,6	7,58	160172	840	29907	128389	311646
						1168,1	2,36	129425	261	–	23085	
25	25	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,0218	366120,57	107354,67	374102	109695	3339	290484	717753
						255498,14	31659,82	261068	32350	–	53167	
26	26	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1143,926	1810		2070506		2070506	–	2236146
						–		–		–	165640	
27	27	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,1326	68725,94	–	77839	–	10294	66870	156286
						59637,12	–	67545	–	–	11577	
28	28	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,246	322004,07	84804,88	79213	20862	358	63428	154052
						235743,9	24699,19	57993	6076	–	11411	

29	29 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	248,46	622		154542		154542	–	166905
					–		–		–	12363	
30	30 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,246	61918,7	–	15232	–	561	14524	32136
					59638,21	–	14671	–	–	2380	
31	31 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,8684	303740,1	74982,87	567508	140098	1712	461924	1111787
					227840,93	21886,11	425698	40892	–	82355	
32	32 2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1012,02	206		208476		208476	–	225154
					–		–		–	16678	
33	33 2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	875,064	170		148761		148761	–	160662
					–		–		–	11901	
34	34 1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	3136,2	3064,57	2121,89	9611090	6654685	1233036	3713356	14390402
					549,51	646,48	1723369	2027496	–	1065956	

35	35 1122-1401-0602	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	307,4	3326,96	2304,23	1022709	708320	121130	404512	1541399
					628,69	700,52	193259	215339	–	114178	
36	36 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,8684	61918,75	–	115689	–	4263	110312	244081
					59637,12	–	111426	–	–	18080	
37	37 1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	0,6	6558,33	2048,33	3935	1229	344	2723	7191
					3936,67	646,67	2362	388	–	533	
38	38 2304-0102-1008	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 200, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	0,6	199562		119737		119737	–	129316
					–		–		–	9579	
39	39 2304-0105-0906	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	0,6	14407		8644		8644	–	9336
					–		–		–	692	
40	40 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	0,4	3120	195	1248	78	188	1011	2440
					2455	97,5	982	39	–	181	

41	41 2304-0102-1007	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 150, типа AVK									
			шт.	0,4	145773		58309		58309	–	62974
					–		–		–	4665	
42	42 2304-0105-0905	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	0,4	10291		4116		4116	–	4445
					–		–		–	329	
43	43 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	2127	83,17	12762	499	1965	10442	25060
					1716,33	41,5	10298	249	–	1856	
44	44 2304-0102-1005	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002									
			шт.	6	80736		484416		484416	–	523169
					–		–		–	38753	
45	45 2304-0105-0904	Штурвал для задвижек DN 100									
			шт.	6	10290		61740		61740	–	66679
					–		–		–	4939	
46	46 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3,6	1279,72	27,78	4607	100	623	3895	9182
					1078,89	13,89	3884	50	–	680	

47	47 2304-0102-1002	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала. T от -20 °C до +70 °C, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002									
			шт.	3,6	56389		203000		203000	–	219240
					–		–		–	16240	
48	48 2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	3,6	6174		22226		22226	–	24004
					–		–		–	1778	
49	49 2304-0904-0105	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005									
			шт.	4	18649		74596		74596	–	80564
					–		–		–	5968	
50	50 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 %									
			узел	0,6	21323,33	446,67	12794	268	6039	6430	20762
					10811,67	123,33	6487	74	–	1538	
51	51 2303-0301-0304	Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч	шт.	0,6	76094		45656		45656	–	49308
					–		–		–	3652	

52	52 2304-1013-0706	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,6	3218		1931		1931	–	2085
					–		–		–	154	
53	53 2304-0904-0106	Краны шаровые стандартнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005									
			шт.	0,6	23661		14197		14197	–	15333
					–		–		–	1136	
54	54 2302-0101-1004	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)									
			шт.	1,2	268		322		322	–	348
					–		–		–	26	
55	55 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	68,442	45045,86	9466,04	3083029	647875	1182234	1505858	4955998
					18306,3	3917,9	1252920	268149	–	367111	
56	56 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	20,6	45552		938371		938371	–	1013441
					–		–		–	75070	

57	57 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10,4	26328	273811	273811	–	295716
					–	–	–	21905	
58	58 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28,4	29565	839646	839646	–	906818
					–	–	–	67172	
59	59 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33,6	22636	760570	760570	–	821416
					–	–	–	60846	
60	60 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	18319	274785	274785	–	296768
					–	–	–	21983	
61	61 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010	шт.	16,4	14451	236996	236996	–	255956
					–	–	–	18960	
62	62 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010	шт.	20,6	38098	784819	784819	–	847605
					–	–	–	62786	
63	63 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010	шт.	10,4	21773	226439	226439	–	244554

						–		–		–	18115
64	64	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33,8	3749		126716		126716	–	136853
						–		–		–	10137
65	65	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010	шт.	65,8	3574		235169		235169	–	253983
						–		–		–	18814
66	66	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,77218	573643		442956		442956	–	478392
						–		–		–	35436
67	67	1106-0101-0102	Бетонные обоймы. Устройство НР = 91 %	м3	1,786	24730,68	1732,92	44169	3095	31953	8957	57376
						5106,94	404,26	9121	722	–	4250
68	68	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	31	8376		259656		259656	–	280428
						–		–		–	20772
69	69	2303-0101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8,2	36579		299948		299948	–	323944
						–		–		–	23996

Итого	48 907 405
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 050 233
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 898 676
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 409 199
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 560 884

- перевозка грузов, тенге	191 500
- накладные расходы, тенге	9 583 339
в т.ч. зарплата, тенге	862 501
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 622 773
Всего	**48 907 405**

Заказчик:
ТОО "Stroy Comfort LTD"

Директор_____ Ильясов М

Подрядчик:
ТОО "KZ Invest Construction"

Директор_____ Сыдыгалиев Ш.

Технический надзор:

_____ Сакенов К.