Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, Ташенова,** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**220140006225**
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940940000691**

Договор (контракт) Договора №27 от 21.06.2021

Номер документа	Дата составления
386	**20.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфроструктуры в мкр-х 6,7 и 8а Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области /линия электроснабжения/			Одна услуга	1	56 620 445,00	56 620 445,00	6 066 476,25
				Итого	1	x	56 620 445,00	6 066 476,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2023

М.П.

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№27 доп.согл №5	21.06.2021 г 23.09.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 515 166 436									
в т.ч. за текущий год	485 344 220	50 553 969		0	0	0	0	0	6 066 476	56 620 445

Заказчик:
_____
БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"Аретмида снаб"
Акилбеков К.А._____
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е._____
БИН 940940000691

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4КВ МИКРОРАЙОНА №7

Локальная смета 02-02
Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №5 от 23.09.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
1	63	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**										
			НР - 80%, СП - 8%	светильник	159		8553,12	4837,58	1359946	769175	4463	682298	2205622
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				3687,47	1676,51	586308	266565		163379	
2	64	247-103-0516 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67**										
			СП - 8%	шт.	159		74674,00	--	11873166	--	11873166	--	12823019
							--	--	--	--		949853	
3	65	247-306-0309 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**										
			СП - 8%	шт.	159		11266,00	--	1791294	--	1791294	--	1934598
							--	--	--	--		143304	
4	66	252-207-0104 РСНБ РК 2022	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017**										
			СП - 8%	шт.	318		48,00	--	15264	--	15264	--	16485
							--	--	--	--		1221	
5	67	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017**										
			СП - 8%	шт.	318		2097,00	--	666846	--	666846	--	720194
							--	--	--	--		53348	
6	68	ПРАЙС ЛИСТ	**Корпус для предохранителей SV29.25**										
			СП - 8%	шт.	159		5363,20	--	852749	--	852749	--	920970
							--	--	--	--		68221	
7	69	ПРАЙС ЛИСТ	**Предохранитель SVV10.25**										
			СП - 8%	шт.	318		713,09	--	226763	--	226763	--	244905
							--	--	--	--		18142	
8	70	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**										
				шт.	159		302,15	--	48042	--	--	34590	89244

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			302,15	--	48042	--		6611	
9	71	243-902-0908 РСНБ РК 2022	**Наконечники медные кабельные маркиТМ 120-16-17 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	1,59	232792,00	--	370139	--	370139	--	399750
			СП - 8%			--	--	--	--		29611	
10	72	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	318	70,84	1,14	22527	363	3561	13505	38914
			НР - 72%, СП - 8%			58,50	0,49	18603	156		2881	
11	73	243-801-0204 РСНБ РК 2022	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	км	0,318	589155,00	--	187351	--	187351	--	202339
			СП - 8%			--	--	--	--		14988	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				17414087	769538	15991596	730393	19596040
								652953	266721	--	1451559	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				70569				
		Материалы		Тенге				3562				
		Всего заработная плата		Тенге					66801			
			Накладные расходы	Тенге				48095				
			Сметная прибыль	Тенге				9492				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				128156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					66801			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17343518				
		Материалы		Тенге				4463				
		Всего заработная плата		Тенге					852873			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15983572				
			Накладные расходы	Тенге				682298				
			Сметная прибыль	Тенге				1442067				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19467883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								502
			Сметная заработная плата	Тенге					852873			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19596039				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
			Сметная заработная плата	Тенге					919674			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								19596039
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				652953				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					769538			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					266721			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15991597		
			- Накладные расходы	Тенге							730393	
			- Сметная прибыль	Тенге							1451559	
		Итого смета		**Тенге**			19 596 039					
		Оборудование										
		ИТОГО СМР					19 596 039					
			Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			470 305	470 305				
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			20 066 344	20 066 344				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**			341 128	341 128				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					20 407 472	20 407 472				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе СМР				20 407 472					
			Непредвиденные работы и затраты-2%				408 149					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	Тенге			20 815 621					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156				21 190 751					
			Договорной коэффициент к = 0,9				19 071 676					
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге			2 288 601					
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	Тенге			21 360 277					

Заказчик:

БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"Аретмида снаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4КВ МИКРОРАЙОНА №8

Локальная смета 02-03

Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №5 от 23.09.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
1	60	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**										
			НР - 80%, СП - 8%	светильник		200	8553,12	4837,58	1710624	967516	5614	858236	2774368
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				3687,47	1676,51	737494	335302		205508	
2	61	247-103-0516 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67**										
			СП - 8%	шт.		200	74674,00	--	14934800	--	14934800	--	16129584
							--	--	--	--		1194784	
3	62	247-306-0309 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**										
			СП - 8%	шт.		200	11266,00	--	2253200	--	2253200	--	2433456
							--	--	--	--		180256	
4	63	252-207-0104 РСНБ РК 2022	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017**										
			СП - 8%	шт.		400	48,00	--	19200	--	19200	--	20736
							--	--	--	--		1536	
5	64	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017**										
			СП - 8%	шт.		400	2097,00	--	838800	--	838800	--	905904
							--	--	--	--		67104	
6	65	ПРАЙС ЛИСТ	**Корпус для предохранителей SV29.25**										
			СП - 8%	шт.		200	5363,20	--	1072640	--	1072640	--	1158452
							--	--	--	--		85812	
7	66	ПРАЙС ЛИСТ	**Предохранитель SVV10.25**										
			СП - 8%	шт.		400	713,09	--	285236	--	285236	--	308056
							--	--	--	--		22820	
8	67	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам**										
			НР - 72%, СП - 8%	шт.		200	302,15	--	60430	--	--	43510	112256
							302,15	--	60430	--		8316	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	68	243-902-0908 РСНБ РК 2022	**Наконечники медные кабельные маркиТМ 120-16-17 ГОСТ 23469.0-81**									
			СП - 8%	100 шт.	2	232792,00	--	465584	--	465584	--	502831
						--	--	--	--		37247	
10	69	1308-0206-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**									
			НР - 72%, СП - 8%	м	400	70,84	1,14	28336	456	4480	16988	48948
						58,50	0,49	23400	196		3624	
11	70	243-801-0204 РСНБ РК 2022	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**									
			СП - 8%	км	0,4	589155,00	--	235662	--	235662	--	254515
						--	--	--	--		18853	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21904512	967972	20115216	918734	24649106
		Стоимость монтажных работ		Тенге				821324	335498	--	1825860	
		Материалы		Тенге				88766				
		Всего заработная плата		Тенге				4480				
			Накладные расходы	Тенге					84026			
			Сметная прибыль	Тенге				60498				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11940				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				161204				
			Сметная заработная плата	Тенге								46
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					84026			
		Материалы		Тенге				21815746				
		Всего заработная плата		Тенге				5614				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1072796			
			Накладные расходы	Тенге				20105122				
			Сметная прибыль	Тенге				858236				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1813920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24487902				
			Сметная заработная плата	Тенге								631
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1072796			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24649106				
			Сметная заработная плата	Тенге								677
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1156822			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									24649106
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				821324				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					967972			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					335498			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20115216		
			- Накладные расходы	Тенге							918734	
			- Сметная прибыль	Тенге							1825860	
		Итого смета		**Тенге**			**24 649 106**					
		Оборудование										
		ИТОГО СМР					**24 649 106**					
			Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**			**591 579**					
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**25 240 685**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**			**429 092**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**25 669 776**					
		в том числе СМР					**25 669 776**					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты-2%				**513 396**					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**Тенге**			**26 183 172**					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156				**26 655 033**					
			Договорной коэффициент к = 0,9				**23 989 530**					
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**Тенге**			**2 878 744**					
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**			**26 868 274**					

Заказчик:

БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"Аретмида снаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ В МКР-Х 6,7 и 8а ЖИБЕК ЖОЛЫ АРШАЛЫНСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ /ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ/
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4КВ МИКРОРАЙОНА №8

Локальная смета 02-05
Договор №27 от 21.06.2021
доп.соглашение №5 от 23.09.2022

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-10кВ										
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
1	46	243-701-0506 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х120-20**	**км**	**6**		**1188082,00**	**--**	**7128492**	**--**	**7128492**	**--**	**7698771**
			СП = 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**570279**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**7128492**	**--**	**7128492**	**--**	**7698771**
									--	**--**	**--**	**570279**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7128492**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**7128492**				
			Сметная прибыль	Тенге					**570279**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7698771**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**7698771**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**7698771**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**7128492**		
			- Сметная прибыль	Тенге								**570279**	
		Итого смета		**Тенге**				**7 698 771**					
		Оборудование											
		ИТОГО СМР						**7 698 771**					
			Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**				**184 771**					
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**7 883 542**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	**Тенге**				**134 020**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г						**8 017 562**					
		в том числе СМР						**8 017 562**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%						**160 351**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**Тенге**			**8 177 913**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г к=0,6*1+0,4*1,0450539=1,01802156				**8 325 292**					
		Договорной коэффициент к = 0,9				**7 492 763**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**Тенге**			**899 132**					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**			**8 391 894**					

Заказчик:

БИН 220140006225

Тех.надзор: ТОО"Аретмида снаб"
Акилбеков К.А.
БИН 181240007517

Подрядчик:
Умбеталиев Е.Е.
БИН 940940000691