Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Абая, дом № 132** — **220840006092**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 30.09.22г

Номер документа	Дата составления
43	23.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	51 254 990,03	51 254 990,03	5 491 606,07
				Итого	1	x	51 254 990,03	5 491 606,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2023

М.П.

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IВ, IIIА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь №11 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 1	от 30.09.2022				
		доп. соглашение №2	от 18.05.2023				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период октябрь 2023 г. без НДС	из графы 1: СМР по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные Расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IВ, IIIА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.	**672 001 977,46**	**45 763 383,96**							**5 491 606,07**	**51 254 990,03**
Итото:	**672 001 977,46**	**45 763 383,96**							**5 491 606,07**	**51 254 990,03**
перечисленный аванс	**178 846 977,06**	**260 987 379,91**							**31 318 485,59**	**292 305 865,50**
удержание аванса	**201 600 593,24**	**13 729 015,19**							**1 647 481,82**	**15 376 497,01**
удержание резерва 5%	**33 600 098,87**	**2 288 169,20**							**274 580,30**	**2 562 749,50**
Итого:	**436 801 285,35**	**433 231 741,40**							**3 569 543,95**	**33 315 743,52**

Заказчик:

РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)" **Конуршинов Д.И.** **БИН 220840006092**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қазбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IВ, IIIА климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1 от 30.09.2022, доп. соглашение №2 от 18.05.2023**

Акт выполненных работ № 11

за **Октябрь 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,000										
1	107	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,064	524803,00		33587,00		33587,00	2687,00	36274,00	
2	108	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01444	477959,00		6902,00		6902,00	552,00	7454,00	
3	109	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,005	387146,00		1936,00		1936,00	155,00	2091,00	
4	110	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,08	415354,00		33228,00		33228,00	2658,00	35886,00	
5	112	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3917	477959,00		187217,00		187217,00	14977,00	202194,00	
6	113	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1123	387146,00		43476,00		43476,00	3478,00	46954,00	
7	116	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0027	405165,00		1094,00		1094,00	88,00	1182,00	
8	117	214-107-0110 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-408, толщиной 4 мм	т	0,012	459487,00		5514,00		5514,00	441,00	5955,00	
9	127	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,064	524803,00		33587,00		33587,00	2687,00	36274,00	
10	128	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01444	477959,00		6902,00		6902,00	552,00	7454,00	
11	129	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,005	387146,00		1936,00		1936,00	155,00	2091,00	
12	130	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,08	415354,00		33228,00		33228,00	2658,00	35886,00	
13	132	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,6546	477959,00		312872,00		312872,00	25030,00	337902,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	133	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1956	387146,00		75726,00		75726,00	6058,00	81784,00	
15	136	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0027	405165,00		1094,00		1094,00	88,00	1182,00	
16	137	214-107-0110 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-408, толщиной 4 мм	т	0,012	459487,00		5514,00		5514,00	441,00	5955,00	
			02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000										
17	27	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	50	59049,58 12174,98	4982,94 1353,12	2952479,00 608749,00	249147,00 67656,00	2094583,00	629057,00 286523,00	3868059,00	
18	30	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	200	9636,37 3786,44	458,13 121,93	1927274,00 757288,00	91626,00 24386,00	1078360,00	726956,00 212338,00	2866568,00	
			02-02-02 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Архитектурные решения										
19	15	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	163,26	11017,88 4372,79	39,34 11,60	1798779,00 713902,00	6423,00 1894,00	1078455,00	572636,00 189713,00	2561128,00	
20	30	1115-0109-0401 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	378,91	409,40 63,25	0,35 0,18	155126,00 23966,00	132,00 68,00	131027,00	19226,00 13948,00	188300,00	
			02-02-03 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Отопление и вентиляция										
21	28	СТПРАЙС	Квартирный счетчик тепла M-Cal-Compact	шт.	6	66482,14		398893,00		398893,00	31911,00	430804,00	
22	31	1118-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	2	62814,34 6185,53	369,30 59,76	125629,00 12371,00	739,00 120,00	112519,00	12241,00 11030,00	148900,00	
23	32	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	5015,53 3228,59	201,99 47,78	30093,00 19372,00	1212,00 287,00	9510,00	19265,00 3949,00	53307,00	
24	34	1118-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	6	2536,69 2132,13	380,05 128,67	15220,00 12793,00	2280,00 772,00	147,00	13293,00 2281,00	30794,00	
25	36	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	5	2342,09 2137,49	0,00 0,00	11710,00 10687,00	0,00 0,00	1023,00	8016,00 1578,00	21304,00	
26	37	245-707-0105 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, расход Gном 2,5 $м^3$/ч, DN 20	шт.	1	61944,00		61944,00		61944,00	4956,00	66900,00	
27	38	245-706-0103 *РСНБ РК 2022*	Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 $м^3$/ч, расход Gмакс 5 $м^3$/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20	шт.	2	153036,00		306072,00		306072,00	24486,00	330558,00	
28	39	245-601-0705 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	40889,00		81778,00		81778,00	6542,00	88320,00	
29	40	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	5015,53 3228,59	201,99 47,78	45140,00 29057,00	1818,00 430,00	14265,00	28898,00 5923,00	79961,00	
30	41	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	4966,48 3228,59	152,94 23,89	14899,00 9686,00	459,00 72,00	4755,00	9562,00 1957,00	26418,00	
31	49	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1055,16 958,31	3,45 1,05	1055,00 958,00	3,00 1,00	93,00	940,00 160,00	2155,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	50	242-312-0902 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	90123,00		90123,00		90123,00		97333,00	
											7210,00		
33	53	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	2076,48	269,87	2076,00	270,00	19,00	1840,00	4229,00	
						1787,55	89,65	1788,00	90,00		313,00		
34	54	242-404-0303 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	31104,00		31104,00		31104,00		33592,00	
											2488,00		
35	55	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	14	3457,29	0,00	48402,00	0,00	40530,00	7715,00	60606,00	
						562,30	0,00	7872,00	0,00		4489,00		
36	63	1118-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	2069,21	259,88	2069,00	260,00	22,00	1827,00	4208,00	
						1787,55	76,99	1788,00	77,00		312,00		
37	64	242-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	35000,00		35000,00		35000,00		37800,00	
											2800,00		
38	70	1116-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2557,29	77,67	10229,00	311,00	4530,00	5382,00	16860,00	
						1347,04	26,04	5388,00	104,00		1249,00		
39	71	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1304,51	31,92	1305,00	32,00	563,00	708,00	2174,00	
						709,61	12,66	710,00	13,00		161,00		
40	72	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1439,71	31,92	2879,00	64,00	1396,00	1416,00	4639,00	
						709,61	12,66	1419,00	25,00		344,00		
41	73	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1483,97	31,92	2968,00	64,00	1485,00	1416,00	4735,00	
						709,61	12,66	1419,00	25,00		351,00		
42	74	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2047,44	31,92	4095,00	64,00	2612,00	1416,00	5952,00	
						709,61	12,66	1419,00	25,00		441,00		
43	75	1118-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	насос	1	59752,42	2631,53	59752,00	2632,00	13775,00	43574,00	111592,00	
						43345,55	1117,96	43346,00	1118,00		8266,00		
04-01-01 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ													
44	16	1308-0201-2501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	31604,96	21703,61	316050,00	217036,00	739,00	149196,00	502466,00	
						9827,44	10894,27	98274,00	108943,00		37220,00		
45	17	1308-0201-2502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	37454,84	25096,63	149819,00	100387,00	296,00	71659,00	239196,00	
						12284,30	12597,41	49137,00	50390,00		17718,00		
46	18	243-903-2101 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015, без брони	шт.	10	5479,00		54790,00		54790,00		59173,00	
											4383,00		
47	19	243-903-2102 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031, без брони	шт.	4	8558,00		34232,00		34232,00		36971,00	
											2739,00		
48	20	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	7	1007,60	6,29	7053,00	45,00	513,00	4686,00	12678,00	
						927,99	1,79	6496,00	13,00		939,00		
49	21	243-602-0107 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,005	655332,00		3277,00		3277,00		3539,00	
											262,00		
50	22	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1103827,00		2208,00		2208,00		2385,00	
											177,00		
5-01-01 Наружные сети связи													

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	15	1134-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы. Установка люка на пешеходной части**	шт.	6	10701,72 9025,63	0,00 0,00	64210,00 54154,00	0,00 0,00	10057,00	41157,00 8429,00	113796,00	
52	16	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	комплект	6	6458,00		38748,00		38748,00	3100,00	41848,00	
53	17	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы. Установка кронштейна**	шт.	6	4368,61 1868,94	0,00 0,00	26212,00 11214,00	0,00 0,00	14998,00	8522,00 2779,00	37513,00	
54	18	1310-0902-0209 *РСНБ РК 2022*	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе**	шт.	6	1303,35 566,04	284,60 122,84	7820,00 3396,00	1708,00 737,00	2716,00	2521,00 827,00	11168,00	
55	19	1310-0904-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля	106,2	515,86 377,23	137,18 59,21	54784,00 40062,00	14568,00 6288,00	154,00	28274,00 6645,00	89703,00	
56	21	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	45	938,41 294,82	517,34 222,15	42228,00 13267,00	23281,00 9997,00	5681,00	16750,00 4718,00	63696,00	
57	23	243-301-0123 *РСНБ РК 2022*	**Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,4-315**	км	0,068	219355,00		14916,00		14916,00	1193,00	16109,00	
58	27	1216-0101-1003 *РСНБ РК 2022*	**Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры**	$м^3$ ила, грязи	1	7341,02 7341,02	0,00 0,00	7341,00 7341,00	0,00 0,00		5286,00 1010,00	13637,00	
			7-01-01 Генеральный план.										
59	16	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	100	1850,91 63,97	439,75 136,23	185091,00 6397,00	43975,00 13623,00	134719,00	21622,00 16537,00	223250,00	
60	17	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, до 10 см**	$м^2$ основания	100	-498,61 0,00	-87,28 -27,76	-49861,00 0,00	-8728,00 -2776,00	-41133,00	-2998,00 -4229,00	-57088,00	
61	18	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	5	9295,11 269,34	1824,82 435,94	46476,00 1347,00	9124,00 2180,00	36005,00	3809,00 4023,00	54308,00	
62	19	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	$м^2$ покрытия	100	2306,31 2044,93	232,51 67,62	230631,00 204493,00	23251,00 6762,00	2887,00	198580,00 34337,00	463548,00	
63	34	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	2	11045,13 1647,91	3001,17 1402,64	22090,00 3296,00	6002,00 2805,00	12792,00	5674,00 2221,00	29985,00	
64	35	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	100	3623,84 1447,82	52,34 23,01	362384,00 144782,00	5234,00 2301,00	212368,00	158850,00 41699,00	562933,00	
			ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			2-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000.										
65	1	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	$м^3$	54,24462	25919,00		1405966,00		1405966,00	112477,00	1518443,00	
			02-01-03 Конструкции металлические.										
66	2	1109-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,5996	106785,47 55791,01	24127,85 8381,27	277600,00 145034,00	62723,00 21788,00	69842,00	115107,00 31417,00	424124,00	
67	3	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм**	т	2,5996	415354,00		1079754,00		1079754,00	86380,00	1166134,00	
68	4	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). /Изготовление/ Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	2,5996	303321,21 229727,68	66855,42 25021,20	788514,00 597200,00	173797,00 65045,00	17516,00	456949,00 99637,00	1345100,00	
69	5	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		500	145,76	3,44	72880,00	1720,00	31150,00	27770,00	108700,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		80,02	0,48	40010,00	240,00		8050,00		
			2-01-04 Архитектурные решения.										
70	10	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	31,289983	104339,00		3264766,00		3264766,00	261181,00	3525947,00	
71	12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	3,915	477959,00		1871209,00		1871209,00	149697,00	2020906,00	
			02-02-03 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Отопление и вентиляция.										
72	62	245-103-0107 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 158 Вт**	секция	386	5358,00		2068188,00		2068188,00	165455,00	2233643,00	
73	63	1116-0501-0602 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	208	1794,55 1776,40	3,33 0,35	373266,00 369491,00	693,00 73,00	3083,00	362172,00 58835,00	794273,00	
74	64	241-205-0106 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 20х1,9; PN 10**	м	208	265,00		55120,00		55120,00	4410,00	59530,00	
75	65	1116-0501-0603 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	206	1791,24 1774,49	2,86 0,52	368995,00 365545,00	589,00 107,00	2861,00	358339,00 58187,00	785521,00	
76	66	241-205-0107 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-II; 25х2,5; PN 10**	м	206	357,00		73542,00		73542,00	5883,00	79425,00	
77	67	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	100	1145,05 553,22	129,58 63,11	114505,00 55322,00	12958,00 6311,00	46225,00	46841,00 12908,00	174254,00	
78	68	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	м	100	247,00		24700,00		24700,00	1976,00	26676,00	
			2-02-04 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Водопровод и канализация.										
79	69	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	3	2736,78 2697,69	25,32 0,29	8210,00 8093,00	76,00 1,00	41,00	7932,00 1291,00	17433,00	
80	70	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	м	3	204,00		612,00		612,00	49,00	661,00	
81	71	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	19	2534,03 2499,14	20,96 0,17	48147,00 47484,00	398,00 3,00	265,00	46537,00 7575,00	102259,00	
82	72	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	19	142,00		2698,00		2698,00	216,00	2914,00	
83	73	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	1022,78 948,73	49,06 23,89	2046,00 1897,00	98,00 48,00	50,00	1906,00 316,00	4268,00	
84	74	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	2	4018,00		8036,00		8036,00	643,00	8679,00	
85	75	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	2	2076,48 1787,55	269,87 89,65	4153,00 3575,00	539,00 179,00	38,00	3679,00 627,00	8459,00	
86	76	242-404-0802 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	2	15091,00		30182,00		30182,00	2415,00	32597,00	
87	77	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	4966,48 3228,59	152,94 23,89	9933,00 6457,00	306,00 48,00	3170,00	6375,00 1305,00	17613,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	78	242-207-1302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3827,00		7654,00		7654,00		8266,00	
											612,00		
89	79	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23	2526,35	20,96	58106,00	482,00	144,00	56334,00	123595,00	
						2499,14	0,17	57480,00	4,00		9155,00		
90	80	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	43	2727,61	25,32	117287,00	1088,00	198,00	113693,00	249458,00	
						2697,69	0,29	116001,00	12,00		18478,00		
91	81	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,2 мм	м	23	448,00		10304,00		10304,00		11128,00	
											824,00		
92	82	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	43	448,00		19264,00		19264,00		20805,00	
											1541,00		
93	83	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	1022,78	49,06	2046,00	98,00	50,00	1906,00	4268,00	
						948,73	23,89	1897,00	48,00		316,00		
94	84	244-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°С	шт.	2	8570,00		17140,00		17140,00		18511,00	
											1371,00		
95	85	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	2076,48	269,87	4153,00	539,00	38,00	3679,00	8459,00	
						1787,55	89,65	3575,00	179,00		627,00		
96	86	242-404-0802 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	2	15091,00		30182,00		30182,00		32597,00	
											2415,00		
97	87	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	4966,48	152,94	9933,00	306,00	3170,00	6375,00	17613,00	
						3228,59	23,89	6457,00	48,00		1305,00		
98	88	242-207-1302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3827,00		7654,00		7654,00		8266,00	
											612,00		
99	89	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1426,16	5,62	14262,00	56,00	309,00	13637,00	30131,00	
						1389,62	1,88	13896,00	19,00		2232,00		
100	90	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10	2466,00		24660,00		24660,00		26633,00	
											1973,00		
			5-01-01 Наружные сети связи.										
101	97	225-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	6	93460,00		560760,00		560760,00		605621,00	
											44861,00		
102	98	1310-0904-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	3246,8	515,86	137,18	1674894,00	445396,00	4708,00	864396,00	2742442,00	
						377,23	59,21	1224790,00	192243,00		203152,00		
103	99	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	3,33	264038,00		879247,00		879247,00		949587,00	
											70340,00		
104	100	1216-0101-1003 *РСНБ РК 2022*	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры	$м^3$ ила, грязи	22	7341,02	0,00	161502,00	0,00		116282,00	300007,00	
						7341,02	0,00	161502,00	0,00		22223,00		
			06-02-01 Наружные сети газоснабжения.										
105	102	**Прайс** *ТОО «ALL RENT GROUP»*	Электрическая испарительная установка косвенного нагрева с промежуточным теплоносителем модель TG-KEV на базе одного испарителя KEV-100 (KGE Ю. Корея) с одной двухступенчатой линией редуцирования Производительностью 100 кг/час	шт.	1	6129107,14		6129107,00				6129107,00	
										6129107,00			
			7-01-01 Генеральный план.										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	103	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		270,102	10679,53	1890,12	2884562,00	510525,00	2301288,00	211114,00	3343330,00	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		269,34	454,37	72749,00	122726,00		247654,00		
			ИТОГО по акту					35186144,00	2005806,00	20845143,00	5639995,00	43601911,00	
								6206089,00	707548,00	6129107,00	2775772,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6129107,00			
			Временные здания и сооружения 2,4%									899347,30	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									1131978,46	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									790082,60	
			ИТОГО									46423319,35	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									47618255,59	
			СКИДКА (3,895295233617%)									1854871,64	
			ИТОГО с учетом скидки									45763383,95	
			НДС 12%									5491606,07	
			ИТОГО с учетом скидки									51254990,03	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қазбайлық Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)", БИН 220840006092
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Начальника Конуршинов Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 0612400011957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дакенов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П