Заказчик: ТОО "Stroy Comfort LTD"

Подрядчик: ТОО "KZ Invest Construction"

Наименование объекта: Строительство наружных инженерных сетей к многоквартирному жилому дому в городе Шымкент, Каратауский район, микрорайон Туран

Договор: №02/23 от 15.01.2023 г.

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2023 года
(наружные сети - водопровод)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земельные работы										
1	1	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	165,5563	155,05	146,68	25670	24283	0	5419	33576	
						8,37	37,09	1386	6140		2487		
2	2	E11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	47,3491018	170,56	161,35	8076	7640	0	1705	10563	
						9,21	40,8	436	1932		782		
3	3	E11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,3257749	3963,8	0	5255	0	0	3784	9762	
						3963,8	0	5255	0		723		
4	4	E11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	26,7522425	1526,6	1526,6	40840	40840	0	18534	64124	
						0	962,2	0	25741		4750		
5	5	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	191,9311767	18,57	18,57	3564	3564	0	1009	4939	
						0	7,3	0	1401		366		
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	191,9311767	161,94	76,73	31081	14727	0	16657	51557	
						85,21	35,33	16354	6781		3819		
			Итого по разделу: 1. Земельные работы									174521	
			Раздел: 2. Водопровод										
7	7	E11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	15	9920,47	5541,55	148807	83123	53739	27223	190112	
						796,31	1036,88	11945	15553		14082		
8	8	C123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	13234		198510		198510		214391	Казахстан
											15881		
9	9	E11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		982	Страниц - 45411,35	2108,62	5313946	2070665	2718304	1130781	6960305	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		534,6	628,54	524977	617226		515578		
10	10	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	1294,68	7,53	19420	113	2267	16904	39230	
						1136,02	2,29	17040	34		2906		
11	11	C123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1016,94	1646		1673883		1673883		1807794	Казахстан
											133911		
12	12	E11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7644,25	4241,35	7644	4242	332	4382	12988	
						3071,28	1354,78	3071	1355		962		
13	13	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2079,81	82,29	10399	412	1637	8467	20375	
						1670,2	40,38	8351	202		1509		
14	14	C123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	54520		272600		272600		294408	Казахстан
											21808		
15	15	E11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1250,35	27,43	3751	82	519	3158	7462	
						1049,84	13,46	3150	40		553		
16	16	C123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	29844		89532		89532		96695	Казахстан
											7163		
17	17	E11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2272,82	54,86	2273	55	214	2011	4627	
						2003,94	26,92	2004	27		343		
18	18	C123-041011-0501	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 33259-2015	шт.	1	65838		65838		65838		71105	
											5267		
19	19	C123-041013-0501	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	31329		31329		31329		33835	
											2506		
20	20	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1441,32	929,2	17296	11150	0	9116	28525	
						512,12	255,18	6145	3062		2113		
21	21	C123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	1444		14440		14440		15595	Казахстан
											1155		
22	22	C123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	682		1364		1364		1473	Казахстан
											109		
23	23	E11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	13	1095,88	69,84	14246	908	796	12417	28796	
						964,8	0	12542	0		2133		
24	24	C123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	23	2630		60490		60490		65329	Казахстан
											4839		
25	25	E11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	570,6	34,92	1712	105	63	1528	3499	
						514,56	0	1544	0		259		
26	26	C123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1434		7170		7170		7744	Казахстан
											574		
27	27	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	297621,4	75052,24	2976	751	10	2405	5811	
						221613	21281,72	2216	213		430		
28	28	C123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,2	341		3478		3478		3756	Казахстан
											278		
29	29	E11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,288	1378486,66	516757,12	397004	148826	103365	186435	630114	
						502821,6	151060,62	144813	43505		46675		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2786,72	182,89	5573	366	1109	4214	10570	
						2049,32	78,82	4099	158		783		
31	31	С123-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	50485		100970		100970		109048	Казахстан
32	32	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,997	67268,43	0	67067	0	9252	8078	134248	
						57989	0	57815	0		57237		
			Итого по разделу: 2. Водопровод								9944	10797835	
			Раздел: 3. Колодцы										
33	33	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,575	22308,81	9322,21	258224	107904	30331	162240	454101	
						10366,2	3791,83	119989	43890		33637		
34	34	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11342		22684		22684		24499	Казахстан
35	35	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	17155		85775		85775	1815	92637	Казахстан
36	36	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	6580		39480		39480	6862	42638	Казахстан
37	37	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	9738		58428		58428	3158	63102	Казахстан
38	38	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14267		71335		71335	4674	77042	Казахстан
39	39	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	17650		176500		176500	5707	190620	Казахстан
40	40	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	19869		99345		99345	14120	107293	Казахстан
41	41	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	9413		47065		47065	7948	50830	Казахстан
42	42	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	6580		39480		39480	3765	42638	Казахстан
43	43	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	2322		60372		60372	3158	65202	Казахстан
44	44	С123-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	7	9429		66003		66003	4830	71283	Казахстан
45	45	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,12442	614966		76514		76514	5280	82635	Казахстан
46	46	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (упоров)	м3	1,05	28363,42	1163,37	29782	1222	22767	6121	38136	
						5517,4	269,42	5793	283		5529		
47	47	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	102,41	149	2,44	15259	250	8657	2825	21234	
						62,03	0,27	6352	28		4402		
48	48	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой		102,41	118,61	2,44	12147	250	5544	1573	17873	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		62,03	0,27	6352	28		1324		
49	49	E11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,0025	9091,79	1740,15	9115	1744	4015	3852	14004	
						3346,92	740,3	3355	742		1037		
50	50	E11-060101-0101	Подготовка бетонная (отмостка). Устройство	м3	2,99	20877,96	1106,37	62425	3308	55311	4128	71877	
						1273,05	244,03	3806	730		5324		
			Итого по разделу: 3. Колодцы									1527644	
			ИТОГО:					9876137	2526530	6380817	1697939	12500000	
								968790	769071		925924		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		1500000					
			Итого с НДС									14000000	

Заказчик:
ТОО "Stroy Comfort LTD"

Директор _____ Ильясов М

Подрядчик:
ТОО "KZ Invest Construction"

Директор _____ Сыдыгалиев Ш.

Технический надзор:

_____ Сакенов К.