Наименование объекта: **"Жилой комплекс по восточной стороне ул. Момышулы севернее пр.Рыскулова в Алатауском районе г.Алматы, мкр. "Акбулак", улица 1, участок 43 (5-я очередь) пятно 27,28**

Приложение

Договор подряда от 10.08.2017

Заказчик: **Филиал ТОО "Строительная компания "Базис" в г.Алматы**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 10.08.2017

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2017 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Стоим. Материалов изготовления за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
							предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Пятно 27															
1	**Металлопластиковые окна:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	209,60	1 795	16 155	3 762 320					209,60	3 762 320	100%	3 762 320		
2	**Металлопластиковые балконные пары:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	187,20	1 870	16 830	3 500 640					187,20	3 500 640	100%	3 500 640		
3	**Клапаны приточные**: приточный "Air-box Comfort"	компл.	179,00	362	2 900	583 898										
4	**Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45, окрашенная полимерной краской RAL 9016 (бел)	м.п.	150,58	137	1 234	206 445					150,58	206 445	100%	206 445		
5	**Подоконники**: Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250 мм, цвет-белый	м.п.	218,40	218	1 969	477 641										
	Пятно 28															
1	**Металлопластиковые окна:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	209,60	1 795	16 155	3 762 320	179,40	179,40	179,40	3 220 230			86%	3 220 230		
2	**Металлопластиковые балконные пары:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	187,20	1 870	16 830	3 500 640	31,20	31,20	31,20	583 440			17%	583 440		

3	**Клапаны приточные**: приточный "Air-box Comfort"	компл.	179,00	362	2 900	583 898										
4	**Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45, окрашенная полимерной краской RAL 9016 (бел)	м.п.	150,58	137	1 234	206 445										
5	**Подоконники**: Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250 мм, цвет-белый	м.п.	218,40	218	1 969	477 641										
	ВСЕГО ПО ПЯТНАМ 27 и 28					**17 061 888**				**3 803 670**		**7 469 405**		**11 273 075**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен
5.2. Не завершен

12.11.17

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД: _____ М.И.

ОПП: _____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

_____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «СК «Базис»
Инженер ОТиТБ
Бостонов М.Б.