Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Объект: "Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№174	07.09.2022					
			Доп. №17/1	08.09.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"	325 489 000,76	20 653 454,25						2 478 415	23 131 868,76
	23 131 868,76 (двадцать три миллиона сто тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь тенге 76 тиын) в т.ч. НДС								

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Есжанов Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акбозат LTD"

Эксперт_____Әбдіров К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
"ҚАЗАКЖОРАКҰРЫЛЫС"

ГИП_____Имербеков О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б.С.

Форма 4

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Объект: "Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"
Договор: №174 от 07.09.2022 г., Доп.соглашение №17/1 от 08.09.2023 г.

АКТ №7
выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (4-1)									
		ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В									
1	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	34172,30	3441,16	34172	3441	24877	5168	42487
		НР - 72% СП - 8%			5854,38	1323,05	5854	1323		3147	
2	247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15859,00	–	15859	–	15859	–	17128
		СП - 8%			–	–	–	–		1269	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1845,66	110,63	1846	111	37	1255	3349
		НР - 72% СП - 8%			1697,77	45,62	1698	46		248	
4	247-301-0223 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САЗУ-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	21210,00	–	21210	–	21210	–	22907
		СП - 8%			–	–	–	–		1697	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6930,42	162,05	6930	162	3069	2696	10397
		НР - 72% СП - 8%			3699,40	45,62	3699	46		770	
6	247-204-3417 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа АЕ-2066 3Р 100А 35кА	шт.	1	20340,00	–	20340	–	20340	–	21967
		СП - 8%			–	–	–	–		1627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	5264,84	534,05	15795	1602	2923	8576	26321
		НР - 72%; СП - 8%			3756,64	213,93	11270	642		1950	
8	247-302-0418 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А 5ВА	шт.	3	7335,00	–	22005	–	22005	–	23765
		СП - 8%			–	–	–	–		1760	
9	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1845,66	110,63	1846	111	37	1255	3349
		НР - 72%; СП - 8%			1697,77	45,62	1698	46		248	
10	247-301-0334 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-03 L1, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	36894,00	–	36894	–	36894	–	39846
		СП - 8%			–	–	–	–		2952	
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	820	450,07	191,21	369053	156792	42837	162375	573942
		НР - 72%; СП - 8%			206,62	68,41	169424	56096		42514	
12	243-113-1105 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5x16 (ок)-1	км	0,65	1159604,00	–	753743	–	753743	–	814042
		СП - 8%			–	–	–	–		60299	
13	243-113-1103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5x6 (ок)-1	км	0,17	668373,00	–	113623	–	113623	–	122713
		СП - 8%			–	–	–	–		9090	
14	1308-0301-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	20	1737,19	39,42	34744	788	–	24507	63991
		НР - 72%; СП - 8%			1697,77	4,11	33955	82		4740	
15	243-902-0802 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16	100 шт.	0,1	7172,00	–	717	–	717	–	774
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
16	243-902-0801 РСНБ РК 2022	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,1	7102,00	–	710	–	710	–	767
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
17	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,06	34616,93	22095,68	2077	1325	–	684	2981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%, СП - 8%			12521,25	6157,40	751	369		221	
18	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	60	66,00	–	3960	–	3960	–	4277
		СП - 8%			–	–	–	–		317	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	983,92	30,68	19678	614	13971	3812	25369
		НР - 72%, СП - 8%			254,65	10,04	5093	201		1879	
20	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5058,18	206,31	15175	619	10736	2888	19508
		НР - 72%, СП - 8%			1273,27	63,87	3820	192		1445	
		ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
21	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	25,4916	223,82	223,82	5706	5705	–	1255	7518
		НР - 72%, СП - 8%			–	68,39	–	1743		557	
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,7884	2383,37	–	1879	–	–	1353	3490
		НР - 72%, СП - 8%			2383,37	–	1879	–		259	
23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,024	53,62	53,62	1127	1127	–	233	1469
		НР - 72%, СП - 8%			–	15,42	–	324		109	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,256	1242,92	–	6533	–	–	4704	12136
		НР - 72%, СП - 8%			1242,92	–	6533	–		899	
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,024	235,38	114,19	4949	2400	–	2595	8147
		НР - 72%, СП - 8%			121,19	50,24	2548	1056		603	
26	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	91	320,15	207,45	29134	18878	–	13525	46072
		НР - 72%, СП - 8%			112,70	93,73	10256	8529		3413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1539705	193675	1087548	236881	1918712
							258478	70695	–	142127	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				530450				
	Материалы		Тенге				98487				
	Всего заработная плата		Тенге					315090			
		Накладные расходы	Тенге				226741				
		Сметная прибыль	Тенге				60575				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				817766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					315090			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1009255				
	Всего заработная плата		Тенге					14083			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				989061				
		Накладные расходы	Тенге				10140				
		Сметная прибыль	Тенге				81552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1100947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1918713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					329173			
		РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (06-01)									
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ									
27	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1160020,99	320526,75	1160	321	83	864	2186
		НР - 99%; СП - 8%			755827,20	116872,26	756	117		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,04	962,00				38		
27.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0002	114336,00				23		
27.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	278998,00				22		
28	241-102-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,5 мм	м	1,004	7084,00	–	7112	–	7112	–	7681
		СП - 8%			–	–	–	–		569	
29	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	3087310,83	278977,61	3087	279	2334	524	3900
		НР - 99%; СП - 8%			474439,68	54622,73	474	55		289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4,83	347,00				1676		
29.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,12	4844,00				581		
30	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	751291,13	152680,33	376	77	16	310	741
		НР - 99%; СП - 8%			566870,40	59487,07	283	30		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00009	114336,00				10		
30.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00002	278998,00				6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	241-102-0171 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,5 мм	м	0,502	4696,00	–	2357	–	2357	–	2546
		СП - 8%			–	–	–	–		189	
32	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	2041842,90	54481,55	1021	27	804	188	1306
		НР - 99%, СП - 8%			379922,40	344,48	190	–		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,66	347,00				576		
32.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,041	4844,00				199		
		АДАПТЕРЫ, ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, ОТВОДЫ, ЗАГЛУШКИ									
33	1122-0801-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: адаптеры. Установка	шт.	8	3934,79	2478,08	31478	19824	–	17268	52646
		НР - 99%, СП - 8%			1456,71	723,65	11654	5789		3900	
34	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка /адаптер/ под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1456,00	–	2912	–	2912	–	3145
		СП - 8%			–	–	–	–		233	
35	241-214-0308 РСНБ РК 2022	Втулка /адаптер/ под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	6	2428,00	–	14568	–	14568	–	15733
		СП - 8%			–	–	–	–		1165	
36	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	14	2329,02	147,56	32606	2066	1718	28799	66317
		НР - 99%, СП - 8%			2058,70	19,14	28822	268		4912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00616	278998,00				1719		
37	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	14	5515,00	–	77210	–	77210	–	83387
		СП - 8%			–	–	–	–		6177	
38	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1527,63	74,26	6111	297	324	5435	12470
		НР - 99%, СП - 8%			1372,46	–	5490	–		924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00116	278998,00				324		
39	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3291,00	–	13164	–	13164	–	14217
		СП - 8%			–	–	–	–		1053	
40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0138	1419873,53	679862,91	19594	9382	341	12708	34886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			715282,49	214887,23	9871	2965		2584	
41	241-117-0206 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм	шт.	2	6458,00	–	12916	–	12916	–	13949
		СП - 8%			–	–	–	–		1033	
		КОЛОДЦЫ									
42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,451	35297,72	13008,40	51217	18875	10932	28944	86574
		НР - 99%, СП - 8%			14755,09	5393,84	21410	7826		6413	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,327926	8435,00				2766		
42.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,192983	31904,00				6157		
42.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,005804	114336,00				664		
43	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	38528,00	–	38528	–	38528	–	41610
		СП - 8%			–	–	–	–		3082	
44	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	38223,00	–	38223	–	38223	–	41281
		СП - 8%			–	–	–	–		3058	
45	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	31298,00	–	62596	–	62596	–	67604
		СП - 8%			–	–	–	–		5008	
46	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5741,00	–	5741	–	5741	–	6200
		СП - 8%			–	–	–	–		459	
47	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка металлическая	т	0,0161	1004968,00	–	16180	–	16180	–	17474
		СП - 8%			–	–	–	–		1294	
48	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	46788,00	–	46788	–	46788	–	50531
		СП - 8%			–	–	–	–		3743	
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,21	1184,12	27,97	19195	453	12266	6081	27298
		НР - 93%, СП - 8%			399,54	3,83	6476	62		2022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	38,904	295,00				11477		
		ПРОМЫВКА ТРУБ									
50	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	84302,22	–	4215	–	91	4083	8962
		НР - 99%, СП - 8%			82484,46	–	4124	–		664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,59	134,00				79		
51	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,038	89724,69	–	3410	–	276	3103	7034
		НР - 99%, СП - 8%			82484,46	–	3134	–		521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,786	134,00				239		
52	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,018	115618,49	–	2081	–	299	1764	4152
		НР - 99%; СП - 8%			98981,35	–	1782	–		308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,944	134,00				260		
		ПОЛИВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ									
53	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0002	653245,48	95906,48	131	19	6	112	263
		НР - 99%, СП - 8%			531178,56	36035,58	106	7		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000036	114336,00				4		
53.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	278998,00				1		
54	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2008	585,00	–	117	–	117	–	126
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
55	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	1276022,89	51650,52	255	10	170	75	356
		НР - 99%; СП - 8%			376215,84	191,38	75	–		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,346	347,00				120		
55.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,0086	4844,00				42		
56	261-301-0330 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	180	1577,00	–	283860	–	283860	–	306569
		СП - 8%			–	–	–	–		22709	
57	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2199,01	127,07	2199	127	156	1954	4485
		НР - 99%, СП - 8%			1915,98	57,41	1916	57		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0008	165506,00				132		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	242-303-0803 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	18100,00	–	18100	–	18100	–	19548
		СП - 8%			–	–	–	–		1448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				818508	51757	670188	112212	1005177
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96563	17176	–	74457	
	Материалы		Тенге				818508				
	Всего заработная плата		Тенге				29815				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					113739			
		Накладные расходы	Тенге				640372				
		Сметная прибыль	Тенге				112212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74457				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1005177				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					113739			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1005177				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								63
			Тенге					113739			
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ (7-3)									
		ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ-620М									
59	1218-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Ограждения. Разборка	м2 забора	744	207,00	–	154006	–	–	110884	286081
		НР - 72%, СП - 8%			207,00	–	154006	–		21191	
		ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ВОРОТОЙ-524м									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
60	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	82,45	223,82	223,82	18454	18454	–	4060	24315
		НР - 72%, СП - 8%			–	68,39	–	5639		1801	
61	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,55	2383,37	–	6078	–	–	4376	11290
		НР - 72%, СП - 8%			2383,37	–	6078	–		836	
62	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,2	53,62	53,62	601	601	–	124	783
		НР - 72%, СП - 8%			–	15,42	–	173		58	
63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,8	1242,92	–	3480	–	–	2506	6465
		НР - 72%, СП - 8%			1242,92	–	3480	–		479	
64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,2	235,38	114,19	2636	1279	–	1382	4340

40900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			121,19	50,24	1357	563		321	
		ФУНДАМЕНТЫ									
65	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	23,61	13247,13	2553,08	312765	60278	222989	50781	392630
		НР - 93%, СП - 8%			1249,40	1063,32	29498	25105		29084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	27,1515	8210,00				222914		
66	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	47,21	41635,41	1965,32	1965608	92783	1655282	216691	2356883
		НР - 91%, СП - 8%			4607,99	435,90	217543	20579		174584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	47,91815	31904,00				1528781		
		СТОЙКА СТ-1-132шт									
67	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	3,86628	31897,06	16443,18	123323	63574	20465	40542	176974
		НР - 69%, СП - 8%			10160,64	5036,36	39284	19472		13109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,015465	813201,00				12576		
68	241-101-0310 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,0 мм	м	356,4	4832,00	–	1722125	–	1722125	–	1859895
		СП - 8%			–	–	–	–		137770	
69	214-404-0401 РСНБ РК 2022	Металлическая пластинка	шт.	396	413,00	–	163548	–	163548	–	176632
		СП - 8%			–	–	–	–		13084	
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-131шт									
70	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения. Монтаж	т конструкций	4,93608	162389,46	2087,40	801567	10304	66830	502215	1408084
		НР - 69%, СП - 8%			146762,82	691,76	724433	3415		104303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,078977	813201,00				64224		
71	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	4,93608	985799,00	–	4865983	–	4865983	–	5255262
		СП - 8%			–	–	–	–		389279	
		ВОРОТА В-1-1шт									
72	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Ограждения. Монтаж	т конструкций	0,20133	162389,46	2087,40	32694	420	2726	20484	57432
		НР - 69%, СП - 8%			146762,82	691,76	29548	139		4254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003221	813201,00				2620		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,20133	985799,00	–	198471	–	198471	–	214349
74	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ									
		СП - 8%	шт.	2	1575,00	–	3150	–	3150	–	3402
		ОКРАСКА									
75	1113-0301-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	0,56	1041,12	12,01	583	7	524	37	669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			93,52	1,47	52	1		50	
75.1	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000291	1703348,00				496		
76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	7,7807	112,47	3,00	875	23	372	333	1305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,72	0,37	480	3		97	
76.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007	467116,00				327		
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	7,7807	94,18	2,16	733	17	435	196	1003
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,09	0,37	281	3		74	
77.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0007	539649,00				378		
78	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	25	752,57	6,23	18814	155	3825	11944	33219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			593,36	3,86	14834	96		2461	
78.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,15	25496,00				3824		
		ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СПЛИТТЕРНЫХ БЛОКОВ-96м									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
79	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	23,28	223,82	223,82	5211	5210	–	1146	6866
					–	68,39	–	1592		509	
80	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,72	2383,37	–	1716	–	–	1236	3188
					2383,37	–	1716	–		236	
81	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,288	53,62	53,62	659	658	–	136	859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,42	–	189		64	
82	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,072	1242,92	–	3818	–	–	2749	7093
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	–	3818	–		525	
83	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,288	235,38	114,19	2892	1403	–	1517	4761
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	1489	617		353	
		ФУНДАМЕНТЫ									
84	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,6	13505,88	2553,08	48621	9191	34932	7743	60873
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	4498	3828		4509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,14	8435,00				34921		
85	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0018	191609,15	2972,89	345	5	340	3	375
		НР - 108%; СП - 8%			–	1326,72	–	2		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	216-201-0402	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,001854	183142,00				340		
86	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	19,2	52455,74	2860,01	1007150	54912	834963	117144	1214238
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	117275	11455		89944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,488	39620,00				772115		
87	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34104	389901,00	–	132972	–	132972	–	143610
		СП - 8%			–	–	–	–		10638	
88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18744	408502,00	–	76570	–	76570	–	82696
		СП - 8%			–	–	–	–		6126	
		ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СПЛИТТЕРНОГО БЛОКА-24ШТ ПО 4М									
89	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	34,56	12169,06	3899,49	420563	134766	75720	222436	694439
		НР - 93%; СП - 8%			6078,63	842,05	210077	29101		51440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,8016	19393,00				73724		
90	213-302-0103 РСНБ РК 2022	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветной	шт.	2160	632,00	–	1365120	–	1365120	–	1474330
		СП - 8%			–	–	–	–		109210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ ГИПСА /РЫБА/-24ШТ									
91	1115-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы гипсовые. Установка	деталь	24	693,29	6,84	16639	164	1182	12293	31246
		НР - 80%; СП - 8%			637,20	3,05	15293	73		2315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,96	508,00				488		
91.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,96	659,00				633		
92	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Декоративный элемент из гипса /рыба/	шт.	24	1253,00	–	30072	–	30072	–	32478
		СП - 8%			–	–	–	–		2406	
		КОЛОННА КЛ-1-25ШТ									
93	1108-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны столбовые. Устройство	м3 кладки	6,4	18213,58	635,36	116567	4066	46970	62653	193557
		НР - 93%; СП - 8%			10239,24	287,06	65531	1837		14338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,832	16163,00				13448		
93.2	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,728	19393,00				33511		
94	213-302-0103 РСНБ РК 2022	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветной	шт.	400	632,00	–	252800	–	252800	–	273024
		СП - 8%			–	–	–	–		20224	
95	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элемент накрывочный, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	25	468,38	–	11710	–	5556	7261	20489
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	–	6154	–		1518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,285	19495,00				5556		
96	213-307-0102 РСНБ РК 2022	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 цветной	м3	0,4	103315,00	–	41326	–	41326	–	44632
		СП - 8%			–	–	–	–		3306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13930245	458270	11825248	1402872	16559767
							1646725	123882	–	1226654	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12972661				
		Материалы	Тенге				2883086				
		Всего заработная плата	Тенге					954316			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8822065				
		Местные материалы	Тенге				30072				
		Накладные расходы	Тенге				839631				
		Сметная прибыль	Тенге				1104988				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14917280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636
		Сметная заработная плата	Тенге					954316			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				957584				
		Материалы	Тенге				90022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					816291			
		Накладные расходы	Тенге				563241				
		Сметная прибыль	Тенге				121666				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1642491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
		Сметная заработная плата	Тенге					816291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16559771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1151
		Сметная заработная плата	Тенге					1770607			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19483661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2001766				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					703702			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					211753			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13582980		
		- Накладные расходы	Тенге							1751965	
		- Сметная прибыль	Тенге							1443238	
	Итого по акту выполненных работ		Тенге			19 483 661					
	Оборудование		Тенге								
	Временные здания и сооружения (1,04%)		Тенге			202 630					
	Итого		Тенге			19 686 291					
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			1 660 459					
	Итого		Тенге			21 346 750					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			393 726					
	Итого		Тенге			21 740 476					
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95					20 653 454					
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			2 478 415					
	ИТОГО					23 131 868,76					

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "ГрадСтройСервис"

Принял: ЗАКАЗЧИК
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Директор ТОО "ГрадСтройСервис" _____ Жуматаев Б.С.

Руководитель _____ Есжанов Ш.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТОЗАКЖОБАКЕРЫЛЫС"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акбозат LTD"

ГИП _____ Умербеков О.

Эксперт _____ Облдров К.