050 190004282

Типовая межведомственная форма КС-3 предоста

Подрядчиком Заказчику и фин

# С П Р А В К А № 1

**о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года**

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия»**

Договор: **№ 22 от 28 апреля 2022 года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Кокхайнар Шуского района Жамбылской области.**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Кокхайнар Шуского района Жамбылской области. | 39 477 559,52 | 39 477 559,52 | 35 247 821,00 | 4 229 738,52 | | 39 477 559,52 | 35 247 821,00 | 4 229 738,52 |
| 2 | В том числе НДС | 4 229 738,52 | 4 229 738,52 | | | | 4 229 738,52 | | |
| 3 | Удержание аванса 30%. | 11 687 699,86 | 11 687 699,86 | | | | 11 687 699,86 | | |
| 4 | Удержание 5 % (гарантия качества) | 1 973 877,98 | 1 973 877,98 | | | | 1 973 877,98 | | |
| 6 | Всего к оплате | 25 815 981,68 | 25 815 981,68 | | | | 25 815 981,68 | | |
| 7 | В том числе НДС | 2 765 998,04 | 2 765 998,04 | | | | 2 765 998,04 | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"**

**Руководитель** _____ **Каликов Ж.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия»**

**Директор** _____ **Жорабеков Б.О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

Стройка: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Кокхайнар Шуского района Жамбылской области**

Объект: **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 28 апреля 2022 года.**

# А К Т № 1

## выполненных работ за июль месяц 2022 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 4. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | | 7308,8235 | 267,65 | 267,65 | 1956207 | 1956207 | 0 | 260329 | 2393858 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 49,47 | 0 | 361568 | | 177323 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 1571,79 | 1849,54 | 0 | 2907089 | 0 | 0 | 2093104 | 5400208 |
| | | | | м3 грунта | | 1849,54 | 0 | 2907089 | 0 | | 400016 | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0405 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2-засыпка и насыпь | | 5782,71276 | 19,03 | 19,03 | 110045 | 110045 | 0 | 33600 | 155137 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 8,07 | 0 | 46667 | | 11492 | |
| 4 | 4 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 1067,34276 | 965,2 | 0 | 1030199 | 0 | 0 | 741744 | 1913698 |
| | | | | м3 грунта | | 965,2 | 0 | 1030199 | 0 | | 141756 | |
| 5 | 7 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | | 3 | 386465,97 | 109673,25 | 1159398 | 329020 | 6848 | 916302 | 2241756 |
| | | | | км трубопровода | | 274510 | 34009,3 | 823530 | 102028 | | 166056 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | 8 | С1241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | 3000,000008 | 1590 | | 4770000 | | 4770000 | | 5151600 |
| | | | | м | | | | | | | 381600 | |
| 7 | 11 | Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0,005 | 574220,09 | 117624,29 | 2871 | 588 | 82 | 2407 | 5700 |
| | | | | км трубопровода | | 440100 | 46203,07 | 2200 | 231 | | 422 | |
| 8 | 12 | С1241-102-0177 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм | | 5,02 | 2679 | | 13449 | | 13449 | | 14525 |
| | | | | м | | | | | | | 1076 | |
| 9 | 14 | С1241-102-0240 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x6,0 мм | | 183,732 | 16038 | | 2946694 | | 2946694 | | 3182430 |
| | | | | м | | | | | | | 235736 | |
| 10 | 15 | Е11-220601-0108 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0,183 | 2564359,67 | 167101,29 | 469278 | 30580 | 386821 | 57169 | 568563 |
| | | | | км трубопровода | | 283483 | 32070,01 | 51877 | 5869 | | 42116 | |
| 11 | 16 | Е11-220901-0201 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | | 25 | 1733,12 | 94,62 | 43328 | 2365 | 3753 | 37941 | 87770 |
| | | | | задвижка или клапан | | 1488,37 | 44,58 | 37209 | 1114 | | 6501 | |
| 12 | 17 | С1242-101-1102 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 | | 25 | 91082 | | 2277050 | | 2277050 | | 2459214 |
| | | | | шт. | | | | | | | 182164 | |
| 13 | 18 | Е11-220901-0202 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | | 23 | 3265,15 | 157,7 | 75098 | 3627 | 6526 | 65988 | 152373 |
| | | | | задвижка или клапан | | 2823,73 | 74,3 | 64946 | 1709 | | 11287 | |
| 14 | 19 | С1242-101-1105 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 | | 23 | 144861 | | 3331803 | | 3331803 | | 3598347 |
| | | | | шт. | | | | | | | 266544 | |
| 15 | 20 | Е11-221001-0103 | Гидранты пожарные. Установка | | 10,0000001 | 2952,69 | 198,84 | 29527 | 1988 | 4898 | 23276 | 57027 |
| | | | | шт. | | 2264,08 | 87,04 | 22641 | 870 | | 4224 | |
| 16 | 21 | С1244-404-0106 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм | | 10,0000001 | 45508 | | 455080 | | 455080 | | 491486 |
| | | | | шт. | | | | | | | 36406 | |
| 17 | 22 | С1242-303-0103 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25 | | 15 | 2813 | | 42195 | | 42195 | | 45571 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель. | Сметная прибыль. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3376 | |
| 18 | 23 | E11-221201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | | 62 | 624,68 | 34,92 | 38730 | 2165 | 1309 | 34903 | 79524 |
| | | | | фланец | | 568,64 | 0 | 35256 | 0 | | 5891 | |
| 19 | 24 | C1241-116-0207 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | | 62 | 1406 | | 87172 | | 87172 | | 94146 |
| | | | | шт. | | | | | | | 6974 | |
| 20 | 25 | E11-221201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | | 112 | 1197,29 | 69,84 | 134096 | 7822 | 6860 | 118220 | 272501 |
| | | | | фланец | | 1066,2 | 0 | 119414 | 0 | | 20185 | |
| 21 | 26 | C1241-116-0210 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | | 112 | 2590 | | 290080 | | 290080 | | 313286 |
| | | | | шт. | | | | | | | 23206 | |
| 22 | 27 | C1241-117-0204 | Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм | | 14 | 2943 | | 41202 | | 41202 | | 44498 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3296 | |
| 23 | 28 | C1241-113-0118 | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм | | 42 | 3017 | | 126714 | | 126714 | | 136851 |
| | | | | шт. | | | | | | | 10137 | |
| 24 | 29 | C1241-114-0122 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм | | 35 | 1247 | | 43645 | | 43645 | | 47137 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3492 | |
| 25 | 30 | C1241-112-0147 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | | 12 | 1642 | | 19704 | | 19704 | | 21280 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1576 | |
| 26 | 31 | C1241-515-0201 | Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм | | 10,0000001 | 115395 | | 1153950 | | 1153950 | | 1246266 |
| | | | | шт. | | | | | | | 92316 | |
| 27 | 32 | C1241-101-0109 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм | | 6,8 | 418 | | 2842 | | 2842 | | 3069 |
| | | | | м | | | | | | | 227 | |
| 28 | 33 | E11-221001-0101 | Вантузы одинарные. Установка | | 4 | 2464,59 | 63,08 | 9858 | 252 | 754 | 8881 | 20238 |
| | | | | шт. | | 2212,92 | 29,72 | 8852 | 119 | | 1499 | |
| 29 | 34 | C1245-405-0802 | Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 | | 4 | 45959 | | 183836 | | 183836 | | 198543 |
| | | | | шт. | | | | | | | 14707 | |
| 30 | 35 | E11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | | 225 | 1508,93 | 943,41 | 339509 | 212267 | 0 | 188767 | 570538 |
| | | | | шт. | | 565,52 | 281,92 | 127242 | 63432 | | 42262 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих- | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | 36 | С1241-214-0306 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | | 84 | 1347 | | 113148 | | 113148 | | 122200 |
| | | | | шт. | | | | | | | 9052 | |
| 32 | 37 | С1241-214-0303 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | | 16 | 529 | | 8464 | | 8464 | | 9141 |
| | | | | шт. | | | | | | | 677 | |
| 33 | 38 | С1241-208-0309 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | | 12 | 2147 | | 25764 | | 25764 | | 27825 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2061 | |
| 34 | 39 | С1241-201-0613 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | | 5,8 | 1590 | | 9222 | | 9222 | | 9960 |
| | | | | м | | | | | | | 738 | |
| 35 | 40 | С1241-201-0616 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | | 16,8 | 3280 | | 55104 | | 55104 | | 59512 |
| | | | | м | | | | | | | 4408 | |
| 36 | 41 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 150,72 | 537 | | 80937 | | 80937 | | 87412 |
| | | | | кг | | | | | | | 6475 | |
| 37 | 42 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | | 16,1 | 23615,96 | 1199,27 | 380217 | 19308 | 262770 | 93665 | 511793 |
| | | | | м3 | | 6095,6 | 297,46 | 98139 | 4789 | | 37911 | |
| 38 | 43 | Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Указатели световые настенные. Установка | | 10,0000001 | 769,92 | 17,57 | 7699 | 176 | 66 | 5422 | 14171 |
| | | | | шт. | | 745,8 | 7,22 | 7458 | 72 | | 1050 | |
| 39 | 45 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | | 20,4000001 | 18858,54 | 1136,42 | 384714 | 23183 | 332862 | 31090 | 449069 |
| | | | | м3 | | 1405,35 | 269,41 | 28669 | 5496 | | 33264 | |
| 40 | 46 | Е11-080101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | | 40,305 | 3960,55 | 1060,92 | 159630 | 42760 | 80999 | 50386 | 226817 |
| | | | | м3 основания | | 889,98 | 454,22 | 35871 | 18307 | | 16801 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Земляные работы | | | | | | | | | 32485039 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 5. Фундаменты | | | | | | | | | |
| 41 | 50 | Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | | 36,723 | 23785,38 | 9914,28 | 873470 | 364082 | 88690 | 568740 | 1 557 587 |
| | | | | м3 железобетонных и бетон | | 11455,98 | 4187,75 | 420698 | 153787 | | 115377 | |
| 42 | 57 | С1244-202-0101 | Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | | 68,9999999 | 18935 | | 1306515 | | 1306515 | | 1 411 036 |
| | | | | комплект | | | | | | | 104521 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Фундаменты | | | | | | | | | 2 968 623 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 27495533 | 3106434 | 18567808 | 5331934 | 35 453 663 |
| | | | | | | | | 5821289 | 766056 | | 2626198 | |
| | | | Временные здания и сооружения: 2,6%. | | | | | | | | | 921 795 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Итого с временными зданиями и сооружениями: | | | | | | | | | 36 375 458 |
| | | | Непредвиденные затраты: 2%. | | | | | | | | | 727 509 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами: | | | | | | | | | 37 102 967,40 |
| | | | Налог на добавленную стоимость: 12%. | | | | | | | | | 4 452 356,09 |
| | | | Итого с НДС: | | | | | | | | | 41 555 323,49 |
| | | | Итого с коэффициентом договора: 0,95 | | | | | | | | | 39 477 559,52 |
| | | | | | | | | | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"
Руководитель _____ Каликов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"
Директор _____ Жорабеков Б.О.

ТЕХНАДЗОР:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Абылайхан -А.А."
_____ Узбеков Б.А.