Приложение № 1
Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2023 года

Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Договор : доп.соглашение №1 от 21.02.2023г к договору №22 от 28.04.2022г

Наименование строительства:

"Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Коккайнар Шуского района Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ (тенге)									
		С начала строительства по отчетный период, всего	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				С М Р в сметных базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12% в том числе	Итого к оплате
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Коккайнар Шуского района Жамбылской области"	152 645 145,52	101 042 487,50							12 125 098,50	113 167 586,00
	Удержание 5% гарантии качества	7 632 257,28	5 052 124,38							606 254,93	5 658 379,30
	Удержание авансового платежа 30%	45 637 975,66	30 312 746,25							3 637 529,55	33 950 275,80
	Всего к оплате		**65 677 616,87**							**7 881 314,02**	**73 558 930,90**

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Ж.А. Каликов

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"

Директор _____ Б.О. Жорабеков

Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Договор доп.соглашение №1 от 21.02.2023г к договору №22 от 28.04.2022г

Наименование стройки **"Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Коккайнар Шуского района Жамбылской области"**

А К Т № 2
приемки выполненных работ за март 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смета 2-1-1 Насосная станция 2 подъема										
		Общестроительные работы										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0416 1101-0101-0416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта		235,71	375,01	375,01	88394	88394	–	10193	106474
		НР - 72%; СП - 8%				–	60,06	–	14157		7887	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта		7,02	2219,45	–	15581	–	–	11218	28943
		НР - 72%; СП - 8%				2219,45	–	15581	–		2144	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		187,2	19,03	19,03	3562	3563	–	1088	5022
		НР - 72%; СП - 8%				–	8,07	–	1511		372	
4	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		187,2	8,41	8,41	1574	1574	–	481	2220
		НР - 72%; СП - 8%				–	3,57	–	668		164	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/засыпка и разравнивание лишнего	м3 грунта		46,8	878,80	–	41128	–	–	29612	76399
		НР - 72%; СП - 8%				878,80	–	41128	–		5659	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		187,2	173,82	79,75	32539	14930	–	17937	54514
		НР - 72%; СП - 8%				94,07	39,01	17610	7303		4038	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**182778**	**108461**	**–**	**70529**	**273572**
								74319	**23639**	**–**	**20264**	
		Накладные расходы	Тенге					**70529**				
		Сметная прибыль	Тенге					**20264**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**273571**				
		РАЗДЕЛ 2. Фасад АС-4										
7	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**90,68**	**1348,63**	**34,64**	**122294**	**3141**	**36820**	**68032**	**205553**
		НР - 80%; СП - 8%				**907,95**	**29,86**	**82333**	**2708**		**15226**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**122294**	**3141**	**36820**	**68032**	**205553**
								82333	**2708**	**–**	**15226**	
		Накладные расходы	Тенге					**68032**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15226**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**205552**				
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты АС-7										
		Фундаментная плита/лист-7/										
8	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**2,3**	**17737,56**	**1136,42**	**40796**	**2614**	**34950**	**3505**	**47845**
		НР - 91%; СП - 8%				**1405,35**	**269,41**	**3232**	**620**		**3544**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	**Е11-061301-0201 1106-1301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство**	**м3**		**12,54**	**26421,63**	**1188,44**	**331327**	**14903**	**251160**	**64362**	**427344**
		НР - 91%; СП - 8%				**5204,46**	**435,65**	**65264**	**5463**		**31655**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,74237**	**250492,00**	**–**	**185958**	**–**	**185958**	**–**	**200835**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**14877**	
11	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,06797**	**277977,00**	**–**	**18894**	**–**	**18894**	**–**	**20406**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1512**	
12	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,7737**	**275482,00**	**–**	**213140**	**–**	**213140**	**–**	**230191**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**17051**	
		Бетонная стена т=400мм/лист-7/										
13	**Е11-061301-0205 1106-1301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены прямоугольные насосных станций, толщиной более 300 мм. Строительство**	**м3**		**28,4**	**29166,03**	**2617,52**	**828315**	**74338**	**532923**	**226731**	**1139450**
		НР - 91%; СП - 8%				**7783,60**	**989,47**	**221054**	**28101**		**84404**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**1,26096**	**250492,00**	**–**	**315860**	**–**	**315860**	**–**	**341129**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**25269**	
15	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0536**	**277977,00**	**–**	**14900**	**–**	**14900**	**–**	**16092**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1192	
		Стены АС5,7									
16	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	22,623	13271,09	1640,65	300232	37117	101012	159413	496416
		НР - 93%; СП - 8%			7165,40	411,47	162103	9309		36772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	8,59674	32666,00	–	280821	–	280821	–	303287
		СП - 8%			–	–	–	–		22466	
		Перемычки ПМ1-ПМ2/АС-11/									
18	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,45	45757,59	4521,42	20591	2034	11076	7218	30034
		НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	7481	451		2225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02732	250492,00	–	6843	–	6843	–	7390
		СП - 8%			–	–	–	–		547	
20	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01036	267997,00	–	2776	–	2776	–	2998
		СП - 8%			–	–	–	–		222	
		Плиты перекрытия/АС-12/									
21	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	5,2	50125,22	1899,07	260651	9875	147835	95897	385072
		НР - 91%; СП - 8%			19796,40	469,17	102941	2440		28524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,37504	275482,00	–	103317	–	103317	–	111582
		СП - 8%			–	–	–	–		8265	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0039	277977,00	–	1084	–	1084	–	1171
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
24	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,026	34578,84	4893,24	899	127	484	288	1281
		НР - 91%; СП - 8%			11071,50	1079,88	288	28		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00242	275482,00	–	667	–	667	–	720
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00044	277977,00	–	122	–	122	–	132
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2927193	141008	2223822	557414	3763375

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					562363	46412	–	278770	
		Сметная прибыль	Тенге					557414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					278770				
								3763377				
РАЗДЕЛ 4.Отделка внутренняя/АС-9/												
		Стены										
27	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности		127,86	1295,77	82,37	165677	10532	41618	97591	284329
		НР - 80%; СП - 8%				887,90	66,18	113527	8462		21061	
28	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		2,3	3512,57	49,91	8079	115	2138	4708	13810
		НР - 80%; СП - 8%				2532,85	25,63	5826	59		1023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					173756	10647	43756	102299	298139
								119353	8521	–	22084	
		Накладные расходы	Тенге					102299				
		Сметная прибыль	Тенге					22084				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					298139				
РАЗДЕЛ 5. Смета 02-03-01 Буровые работы												
		Скважина										
29	Е11-040101-0102 1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы**	м бурения		20	4676,61	2053,99	93532	41080	32956	29062	132402
		НР - 85%; СП - 8%				974,82	734,71	19496	14694		9808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	Е11-040101-0102 1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы**	м бурения		80	4676,61	2053,99	374129	164319	131824	116248	529607
		НР - 85%; СП - 8%				974,82	734,71	77986	58777		39230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	Е11-040201-0101 1104-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины		100,7	1154,34	533,32	116242	53705	1185	64979	195718
		НР - 85%; СП - 8%				609,26	149,88	61352	15093		14498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	С1241-110-0109 241-110-0109 РСНБ РК 2015	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х11,0 мм**	м		20,2	35803,00	–	723221	–	723221	–	781079
		СП - 8%				–	–	–	–		57858	
33	С1241-110-0104 241-110-0104 РСНБ РК 2015	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм**	м		65,5	19902,00	–	1303581	–	1303581	–	1407867
		СП - 8%				–	–	–	–		104286	
34	С1261-301-1404 261-301-1404 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена**	м		35	13362,00	–	467670	–	467670	–	505084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		37414	
35	Е11-040301-0101 1104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	колонна	1	469520,60	265938,60	469521	265938	–	252115	779367
		НР - 85%; СП - 8%			203582,00	93024,40	203582	93024		57731	
36	С1216-101-0701 216-101-0701 РСНБ РК 2015	**Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96**	т	4,1	25095,00	–	102889	–	102889	–	111120
		СП - 8%			–	–	–	–		8231	
37	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	сутки откачки	1	365923,36	269200,96	365923	269201	–	154569	562131
		НР - 85%; СП - 8%			96722,40	85123,46	96722	85123		41639	
38	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,04	518455,81	90766,05	20738	3630	547	17797	41618
		НР - 99%; СП - 8%			414020,00	35405,49	16561	1416		3083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С1241-102-0146 241-102-0146 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм**	м	40,16	1236,00	–	49638	–	49638	–	53609
		СП - 8%			–	–	–	–		3971	
40	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,035	496841,58	73595,76	17389	2576	379	15259	35260
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	27988,82	14434	980		2612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м	35,14	218,00	–	7661	–	7661	–	8274
		СП - 8%			–	–	–	–		613	
42	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия каналов. Устройство**	м3	2,25	32979,37	2577,42	74204	5800	45162	22447	104383
		НР - 91%; СП - 8%			10329,66	633,57	23242	1426		7732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	С1211-102-0301 211-102-0301 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	т	7,9	43828,00	–	346241	–	346241	–	373940
		СП - 8%			–	–	–	–		27699	
44	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	м3	17,66	29,00	–	512	–	512	–	553
		СП - 8%			–	–	–	–		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4533091	806249	3213466	672476	5622012
							513375	270533	–	416446	
		Накладные расходы	Тенге				672476				
		Сметная прибыль	Тенге				416446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5622013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Смета 2-4-1 Резервуар 100м3-2шт									
		Земляные работы-на 2шт									
45	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 8 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1)м3**	м3 грунта	226,01	170,32	163,90	38494	37043	–	5542	47559
		НР - 72%; СП - 8%			6,42	27,64	1451	6247		3523	
46	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2**	м3 грунта	6,99	2219,45	–	15514	–	–	11170	28819
		НР - 72%; СП - 8%			2219,45	–	15514	–		2135	
47	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	61,6	19,03	19,03	1172	1172	–	358	1652
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,07	–	497		122	
48	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	15,4	878,80	–	13534	–	–	9744	25140
		НР - 72%; СП - 8%			878,80	–	13534	–		1862	
49	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	61,6	173,82	79,75	10707	4913	–	5902	17938
		НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	5795	2403		1329	
		АС4,6									
50	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,2	38985,97	4893,24	46783	5872	27625	13269	64857
		НР - 91%; СП - 8%			11071,50	1079,88	13286	1296		4804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12728	277977,00	–	35381	–	35381	–	38211
		СП - 8%			–	–	–	–		2830	
52	С1261-107-0711 261-107-0711 РСНБ РК 2015	**Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84**	кг	564,8	771,00	–	435461	–	435461	–	470298
		СП - 8%			–	–	–	–		34837	
53	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,108	736520,99	1443,99	79544	156	70831	7848	94384
		НР - 91%; СП - 8%			79228,00	630,51	8557	68		6991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0624	927760,99	1443,99	57892	90	40925	15394	79149
		НР - 91%; СП - 8%			270468,00	630,51	16877	39		5863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Днище/лист-7									
55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	8,84	18858,54	1136,42	166709	10046	144240	13472	194596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	12423	2382		14415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	29,2	35369,84	3274,69	1032799	95621	663636	281663	1419619
		НР - 91%; СП - 8%			9367,89	1232,09	273542	35977		105157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1248	250492,00	–	31261	–	31261	–	33762
		СП - 8%			–	–	–	–		2501	
58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,4778	275482,00	–	682589	–	682589	–	737196
		СП - 8%			–	–	–	–		54607	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0143	277977,00	–	3975	–	3975	–	4293
		СП - 8%			–	–	–	–		318	
		Стени днище/лист-9/									
60	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	53,2	35369,84	3274,69	1881675	174213	1209090	513166	2586429
		НР - 91%; СП - 8%			9367,89	1232,09	498372	65547		191587	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,22364	275482,00	–	612573	–	612573	–	661579
		СП - 8%			–	–	–	–		49006	
62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22016	277977,00	–	61199	–	61199	–	66095
		СП - 8%			–	–	–	–		4896	
		Монолитный пояс ПМ1/лист-12/									
63	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,72	39251,90	4893,24	67513	8416	40054	19019	93455
		НР - 91%; СП - 8%			11071,50	1079,88	19043	1857		6923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,231776	275482,00	–	63850	–	63850	–	68958
		СП - 8%			–	–	–	–		5108	
65	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,096	277977,00	–	26686	–	26686	–	28821
		СП - 8%			–	–	–	–		2135	
		Связка плит									
66	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0184	16836,20	1527,64	310	28	1	267	623
		НР - 91%; СП - 8%			15277,20	666,60	281	12		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	275482,00	–	1157	–	1157	–	1250
		СП - 8%			–	–	–	–		93	
68	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0852	250492,00	–	21342	–	21342	–	23049
		СП - 8%			–	–	–	–		1707	
		Каркас плоский Кр-2									
69	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02076	16836,20	1527,64	350	32	1	301	703
		НР - 91%; СП - 8%			15277,20	666,60	317	14		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02076	250492,00	–	5200	–	5200	–	5616
		СП - 8%			–	–	–	–		416	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00112	277977,00	–	311	–	311	–	336
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01038	275482,00	–	2860	–	2860	–	3089
		СП - 8%			–	–	–	–		229	
		Покрытие									
73	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	10487,49	1733,12	41950	6932	23834	15842	62416
		НР - 118%; СП - 8%			2795,91	560,54	11184	2242		4623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	4	72217,00	–	288868	–	288868	–	311977
		СП - 8%			–	–	–	–		23109	
		Гидроизоляция и основание									
75	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	99,54	904,07	20,27	89991	2018	57079	29007	128517
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	30894	296		9520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Утепление плит									
76	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,2	811,55	32,22	27755	1102	13491	12880	43886
		НР - 94%; СП - 8%			384,84	15,80	13162	540		3251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	34,2	651,53	32,76	22282	1120	20185	1422	25600
		НР - 94%; СП - 8%			28,56	15,67	977	536		1896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5867687**	**348774**	**4583705**	**956266**	**7369872**
							935209	**119953**	**–**	**545916**	
		Накладные расходы	Тенге				**956266**				
		Сметная прибыль	Тенге				**545916**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**7369869**				
РАЗДЕЛ 7. Смета 3-1-1 Контрольно-пропускной пункт											
		Общестроительные работы									
		Земляные работы лишний грунт учтен в ГП 11м3/АС-3/									
78	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**120,8**	**225,33**	**225,33**	**27220**	**27219**	**–**	**3305**	**32967**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**38,00**	**–**	**4590**		**2442**	
79	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3**	**2219,45**	**–**	**6658**	**–**	**–**	**4794**	**12368**
		НР - 72%; СП - 8%			**2219,45**	**–**	**6658**	**–**		**916**	
80	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**64,2**	**513,95**	**512,14**	**32996**	**32879**	**9**	**7537**	**43775**
		НР - 72%; СП - 8%			**1,69**	**161,36**	**108**	**10359**		**3243**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2**	**965,20**	**–**	**1930**	**–**	**–**	**1390**	**3586**
		НР - 72%; СП - 8%			**965,20**	**–**	**1930**	**–**		**266**	
82	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**46,6**	**36,27**	**36,27**	**1690**	**1690**	**–**	**480**	**2344**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**14,32**	**–**	**667**		**174**	
83	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**46,6**	**173,82**	**79,75**	**8100**	**3716**	**–**	**4465**	**13570**
		НР - 72%; СП - 8%			**94,07**	**39,01**	**4384**	**1818**		**1005**	
		Полы /АС-2/									
		Тип 2 - 9,87м2									
84	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**9,87**	**238,31**	**34,46**	**2352**	**340**	**1205**	**880**	**3491**
		НР - 94%; СП - 8%			**81,79**	**13,08**	**807**	**129**		**259**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отделка внутренняя /АС-2/									
		Стены									
85	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**69**	**1295,77**	**82,37**	**89408**	**5683**	**22460**	**52665**	**153439**
		НР - 80%; СП - 8%			**887,90**	**66,18**	**61265**	**4566**		**11366**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отделка наружная									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,12	1348,63	34,64	82428	2117	24817	45855	138546
		НР - 80%; СП - 8%			907,95	29,86	55494	1825		10263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены /АС-4/									
87	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	25,52	13383,17	1640,65	341538	41870	116807	179826	563074
		НР - 93%; СП - 8%			7165,40	411,47	182861	10501		41709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	9,6976	32666,00	–	316782	–	316782	–	342125
		СП - 8%			–	–	–	–		25343	
		Покрытие /АС-6/									
89	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	3	6570,90	1534,32	19713	4603	6668	11508	33718
		НР - 118%; СП - 8%			2813,96	436,76	8442	1310		2498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Антисейсмопояс /АС-7/									
90	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,5	34578,84	4893,24	51868	7340	27921	16587	73931
		НР - 91%; СП - 8%			11071,50	1079,88	16607	1620		5476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,084956	277977,00	–	23616	–	23616	–	25505
		СП - 8%			–	–	–	–		1889	
92	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой П2 Перемычки ПМ1-ПМ4 /АС-8,9/**	т	0,005524	617024,73	2469,73	3408	14	1291	1919	5753
		НР - 91%; СП - 8%			380613,00	1080,57	2103	6		426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,527	45757,59	4521,42	24114	2383	12970	8453	35173
		НР - 91%; СП - 8%			16623,90	1003,12	8761	529		2605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01192	275482,00	–	3284	–	3284	–	3547
		СП - 8%			–	–	–	–		263	
95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,013518	277977,00	–	3758	–	3758	–	4059
		СП - 8%			–	–	–	–		301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1040863	129854	561588	339664	1490971
							349420	37920	–	110444	
		Накладные расходы	Тенге				339664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				110444				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1490971				
РАЗДЕЛ 8. Смета 6-1 Наружные сети водоснабжения											
		Земляные работы									
96	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5- 1) м3**	м3 грунта	7308,8235	267,65	267,65	1956207	1956206	–	260329	2393858
		НР - 72%; СП - 8%			–	49,47	–	361567		177323	
97	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1571,79	1849,54	–	2907088	–	–	2093104	5400207
		НР - 72%; СП - 8%			1849,54	–	2907088	–		400015	
98	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2-засыпка и насыпь**	м3 грунта	5782,71275	19,03	19,03	110045	110045	–	33600	155136
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,07	–	46666		11492	
99	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1067,34276	965,20	–	1030199	–	–	741743	1913698
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	–	1030199	–		141755	
		Трубопроводы									
100	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,08	340780,39	86475,03	27262	6918	81	22162	53377
		НР - 99%; СП - 8%			253285,00	26532,35	20263	2123		3954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	80,8	538,00	–	43470	–	43470	–	46948
		СП - 8%			–	–	–	–		3478	
102	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	4	386465,97	109673,25	1545864	438693	9131	1221736	2989008
		НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	1098040	136037		221408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5746,6	1590,00	–	9137094	–	9137094	–	9868062
		СП - 8%			–	–	–	–		730968	
104	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,021	496841,58	73595,76	10434	1546	228	9155	21157
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	27988,82	8660	588		1567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	21,084	1213,00	–	25575	–	25575	–	27621
		СП - 8%			–	–	–	–		2046	
106	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,183	1646827,54	728772,53	301369	133366	17665	194838	535903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			821520,00	253921,74	150338	46468		39697	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Арматура									
107	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	26	2952,69	198,84	76770	5170	12734	60518	148271
		НР - 99%; СП - 8%			2264,08	87,04	58866	2263		10983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	С1244-404-0106 244-404-0106 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	**шт.**	26	45508,00	–	1183208	–	1183208	–	1277865
		СП - 8%			–	–	–	–		94657	
		Стальные фасонные части									
109	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	**шт.**	26	115395,00	–	3000270	–	3000270	–	3240292
		СП - 8%			–	–	–	–		240022	
		Крепежные элементы									
110	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	**шт.**	26	769,92	17,57	20018	457	170	14097	36844
		НР - 72%; СП - 8%			745,80	7,22	19391	188		2729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	С1251-101-0116 251-101-0116 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	36	8015,00	–	288540	–	288540	–	311623
		СП - 8%			–	–	–	–		23083	
112	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	53,3	18858,54	1136,42	1005160	60572	869683	81231	1173302
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	74905	14360		86911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	94,045	3960,55	1060,92	372470	99774	188998	117566	529239
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	83698	42717		39203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые**	**м2 креплений**	6250	688,56	28,67	4303500	179188	2102812	1511955	6280691
		НР - 72%; СП - 8%			323,44	12,55	2021500	78438		465236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				27344543	2991935	16879659	6362034	36403102
							7472948	731415	–	2696527	
		Накладные расходы	Тенге				6362034				
		Сметная прибыль	Тенге				2696527				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				36403104				
		РАЗДЕЛ 9.Фундаменты									
		Колодцы д=1500=84шт									
115	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	85,245	23785,38	9914,28	2027585	845143	205877	1320214	3615623

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	4187,75	976565	356985		267824	
116	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		15	18935,00	–	284025	–	284025	–	306747
		СП - 8%				–	–	–	–		22722	
117	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т		1,7052	617091,00	–	1052264	–	1052264	–	1136445
		СП - 8%				–	–	–	–		84181	
118	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2		24,536274	3673,57	137,20	90136	3367	81092	6436	104297
		НР - 90%; СП - 8%				231,37	60,06	5677	1474		7726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Колодцы д=2000-8шт										
119	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		66,29	23785,38	9914,28	1576733	657218	160098	1026653	2811656
		НР - 99%; СП - 8%				11455,98	4187,75	759417	277606		208271	
120	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18935,00	–	18935	–	18935	–	20450
		СП - 8%				–	–	–	–		1515	
121	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т		0,8504	617091,00	–	524774	–	524774	–	566756
		СП - 8%				–	–	–	–		41982	
122	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		1,00456	772068,50	7371,12	775589	7405	699510	82850	927114
		НР - 118%; СП - 8%				68362,70	1530,58	68674	1538		68675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123	Е11-080101-0308 1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности		560	2033,90	6,31	1138984	3533	369203	714157	2001393
		НР - 93%; СП - 8%				1368,30	2,97	766248	1663		148251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		40,8	11350,80	1742,32	463113	71087	97689	306436	831113
		НР - 93%; СП - 8%				7214,13	861,88	294337	35165		61564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Разводящие сети водопровода										
125	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		9,41	321932,53	76494,45	3029385	719813	6051	2499511	5971208
		НР - 99%; СП - 8%				244795,00	23510,91	2303521	221238		442312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м		9504,1	134,00	–	1273549	–	1273549	–	1375433
		СП - 8%				–	–	–	–		101884	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,269	1238204,89	546737,67	333077	147073	21139	213424	590221
		НР - 99%; СП - 8%				612880,00	188531,23	164865	50715		43720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м		270,076	7357,00	–	1986949	–	1986949	–	2145905
		СП - 8%				–	–	–	–		158956	
129	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,269	1760263,28	125681,83	473511	33808	381639	63890	580394
		НР - 99%; СП - 8%				215850,00	24059,94	58064	6472		42992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)		257	640,07	31,54	164498	8106	4765	152338	342182
		НР - 98%; СП - 8%				589,99	14,86	151627	3819		25347	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный DN 15, Q 1,5 м3/ч**	шт.		257	24129,00	–	6201153	–	6201153	–	6697245
		СП - 8%				–	–	–	–		496092	
132	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.		73	1498,00	–	109354	–	109354	–	118102
		СП - 8%				–	–	–	–		8748	
133	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр		257	1300,67	174,62	334273	44877	3708	294017	678553
		НР - 98%; СП - 8%				1111,63	55,75	285688	14329		50263	
134	С1242-404-0904 242-404-0904 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), Т до +175°С, PN 40 DN 20**	шт.		257	49611,00	–	12750027	–	12750027	–	13770029
		СП - 8%				–	–	–	–		1020002	
135	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода		9,41	65706,64	–	618299	–	15438	596832	1312342
		НР - 99%; СП - 8%				64066,00	–	602861	–		97211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания		53,8	3960,55	1060,92	213078	57077	108120	67256	302760
		НР - 93%; СП - 8%				889,98	454,22	47881	24437		22427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					35439291	2598507	26355359	7344014	46205968
								6485425	995441	–	3422665	
		Накладные расходы	Тенге					1136014				
		Сметная прибыль	Тенге					3422665				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					46205970				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					101632566				
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,6	%			2642447				
		Итого с временными	Тенге					104275013				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2	%			2085500				
		Итого	Тенге					106360513				
		НДС	Тенге	12	%			12763262				
		Всего по Акту №2	Тенге					119123775				
		Всего по Акту №2 с понижающим коэффициентом	Тенге	0,95				113167586				

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Каликов Ж.А.

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Абылайхан -А.А.

_____ Б.А.Узбеков

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интелект Азия"

Директор _____ Б.О. Жорабеков