Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Интеллект Азия"

Договор: №22 от 28.04.2022. , дополнительное соглашение №1 от 21.02.2023г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Коккайнар Шуского района Жамбылской области»

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Коккайнар Шуского района Жамбылской области»	239 017 729,27	199 540 169,75	199 540 169,75			20 890 171,86	20 890 171,86		
2	В том числе НДС	2 238 232,70	2 238 232,70	2 238 232,70			2 238 232,70	2 238 232,70		
3	Удержание качества 5%	11 950 886,46	9 977 008,49				1 044 508,59			
4	Аванс	71 549 750,79	59 706 482,93							
5	**Итого к оплате с НДС:**	**155 517 092,02**	**139 833 686,82**				**19 845 663,27**			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата

Руководитель _____ **Ж. А. Каликов**

Подрядчик:
ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Б. О. Жорабеков**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Интеллект Азия"

Договор: №22 от 28.04.2022.

Форма 2В

Дополнительное соглашение №1 от 21.02.2023г.

Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений село Коккайнар Шуского района Жамбылской области»

АКТ №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. 3										
		Водозаборный узел на 3 водомер-8шт										
1	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	16		3220,71 2458,80	-- --	51531 39341	-- --	12190	38554 7207	97292
2	С1241-101-0120 241-101-0120 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм** *СП - 8%*	м	4,8		1096,00 --	-- --	5261 --	-- --	5261	-- 421	5682
3	С1241-101-0105 241-101-0105 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм** *СП - 8%*	м	6,4		442,00 --	-- --	2829 --	-- --	2829	-- 226	3055
4	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15** *СП - 8%*	шт.	24		858,00 --	-- --	20592 --	-- --	20592	-- 1647	22239
5	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	8		1733,12 1488,37	94,62 44,58	13865 11907	757 357	1201	12141 2080	28086
6	С1242-101-0501 242-101-0501 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	8		14704,00 --	-- --	117632 --	-- --	117632	-- 9411	127043
7	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений** *НР - 98%; СП - 8%*	соединение	16		1762,23 1482,24	116,90 14,86	28196 23716	1871 238	2609	23475 4134	55804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	16	1406,00 --	-- --	22496 --	-- --	22496	-- 1800	24296
9	Е11-161201-0104 1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	16	9804,54 4862,96	31,54 14,86	156873 77807	505 238	78561	76484 18669	252026
10	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6,4	16038,00 --	-- --	102643 --	-- --	102643	-- 8211	110854
11	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4" *СП - 8%*	шт.	16	344,00 --	-- --	5504 --	-- --	5504	-- 440	5944
12	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,72	23615,96 6095,60	1199,27 297,46	17003 4389	863 214	11751	4189 1695	22887
13	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	8	3208,00 --	-- --	25664 --	-- --	25664	-- 2053	27717
14	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,216	22002,16 4814,68	1047,03 404,44	4752 1040	226 87	3486	1026 462	6240
15	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,044588	772068,50 68362,70	7371,12 1530,58	34425 3048	328 68	31049	3677 3048	41151
16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1508,93 565,52	943,41 281,92	12071 4524	7547 2255	--	6712 1503	20285
17	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм *СП - 8%*	м	2,4	4296,00 --	-- --	10310 --	-- --	10310	-- 825	11135
		Водозаборный узел на 4 водомер-10шт									
18	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	20	3220,71 2458,80	-- --	64414 49176	-- --	15238	48192 9009	121615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1241-101-0120 241-101-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм *СП - 8%*	м	6	1096,00 --	-- --	6576 --	-- --	6576	-- 526	7102
20	С1241-101-0105 241-101-0105 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм *СП - 8%*	м	8	442,00 --	-- --	3536 --	-- --	3536	-- 283	3819
21	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	30	858,00 --	-- --	25740 --	-- --	25740	-- 2059	27799
22	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	10	1733,12 1488,37	94,62 44,58	17331 14884	946 446	1501	15176 2601	35108
23	С1242-101-0501 242-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	10	14704,00 --	-- --	147040 --	-- --	147040	-- 11763	158803
24	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений *НР - 98%; СП - 8%*	соединение	20	1762,23 1482,24	116,90 14,86	35245 29645	2338 297	3262	29343 5167	69755
25	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	20	1406,00 --	-- --	28120 --	-- --	28120	-- 2250	30370
26	Е11-161201-0104 1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	20	9804,54 4862,96	31,54 14,86	196091 97259	631 297	98201	95605 23336	315032
27	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	8	16038,00 --	-- --	128304 --	-- --	128304	-- 10264	138568
28	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4" *СП - 8%*	шт.	20	344,00 --	-- --	6880 --	-- --	6880	-- 550	7430
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,9	23615,96 6095,60	1199,27 297,46	21254 5486	1080 268	14688	5236 2119	28609
30	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10	3208,00	--	32080	--	32080	--	34646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2566	
31	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,27	22002,16 4814,68	1047,03 404,44	5941 1300	282 109	4359	1282 578	7801
32	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,055735	772068,50 68362,70	7371,12 1530,58	43031 3810	411 85	38810	4597 3810	51438
33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	1508,93 565,52	943,41 281,92	15089 5655	9434 2819	--	8390 1878	25357
34	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм *СП - 8%*	м	3	4296,00 --	-- --	12888 --	-- --	12888	-- 1031	13919
		Водозаборный узел на 5 водомер-2шт									
35	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	4	3220,71 2458,80	-- --	12883 9835	-- --	3048	9638 1802	24323
36	С1241-101-0120 241-101-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм *СП - 8%*	м	1,2	1096,00 --	-- --	1315 --	-- --	1315	-- 105	1420
37	С1241-101-0105 241-101-0105 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм *СП - 8%*	м	1,6	442,00 --	-- --	707 --	-- --	707	-- 57	764
38	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	6	858,00 --	-- --	5148 --	-- --	5148	-- 412	5560
39	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1733,12 1488,37	94,62 44,58	3466 2977	189 89	300	3035 520	7021
40	С1242-101-0501 242-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	14704,00 --	-- --	29408 --	-- --	29408	-- 2353	31761
41	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений *НР - 98%; СП - 8%*	соединение	4	1762,23 1482,24	116,90 14,86	7049 5929	467 59	653	5869 1033	13951
42	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1406,00 --	-- --	5624 --	-- --	5624	-- 450	6074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-161201-0104 1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	4	9804,54 4862,96	31,54 14,86	39218 19452	126 59	19640	19121 4667	63006
44	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,6	16038,00 --	-- --	25661 --	-- --	25661	-- 2053	27714
45	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4" *СП - 8%*	шт.	4	344,00 --	-- --	1376 --	-- --	1376	-- 110	1486
46	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,18	23615,96 6095,60	1199,27 297,46	4251 1097	216 54	2938	1047 424	5722
47	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	3208,00 --	-- --	6416 --	-- --	6416	-- 513	6929
48	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,054	22002,16 4814,68	1047,03 404,44	1188 260	57 22	871	256 116	1560
49	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,011147	772068,50 68362,70	7371,12 1530,58	8606 762	82 17	7762	919 762	10287
50	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1508,93 565,52	943,41 281,92	3018 1131	1887 564	--	1678 376	5072
51	С1241-201-0916 241-201-0916 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм *СП - 8%*	м	0,6	4296,00 --	-- --	2578 --	-- --	2578	-- 206	2784
		Водозаборный колодец на 6-потр.									
52	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	2	3220,71 2458,80	-- --	6441 4918	-- --	1523	4819 901	12161
53	С1241-101-0120 241-101-0120 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм *СП - 8%*	м	0,8	1096,00 --	-- --	877 --	-- --	877	-- 70	947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1241-101-0109 241-101-0109 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм *СП - 8%*	м	1,2	418,00 --	-- --	502 --	-- --	502	-- 40	542
55	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	6	1040,00 --	-- --	6240 --	-- --	6240	-- 499	6739
56	Е11-160401-0401 1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений *НР - 98%; СП - 8%*	соединение	2	1762,23 1482,24	116,90 14,86	3524 2964	234 30	326	2934 517	6975
57	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	1406,00 --	-- --	2812 --	-- --	2812	-- 225	3037
58	С1241-225-0101 241-225-0101 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой размерами 20х3/4" *СП - 8%*	шт.	2	344,00 --	-- --	688 --	-- --	688	-- 55	743
59	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1508,93 565,52	943,41 281,92	6036 2262	3774 1128	--	3356 751	10143
60	С1241-201-1216 241-201-1216 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм *СП - 8%*	м	1,2	11138,00 --	-- --	13366 --	-- --	13366	-- 1069	14435
61	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,11	23785,38 11455,98	9914,28 4187,75	26402 12716	11004 4648	2682	17191 3487	47080
62	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
63	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
64	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
65	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
66	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	18935,00 --	-- --	18935 --	-- --	18935	-- 1515	20450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,01708	617091,00 --	-- --	10540 --	-- --	10540	-- 843	11383
68	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,02184	772068,50 68362,70	7371,12 1530,58	16862 1493	161 33	15208	1801 1493	20156
69	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,17	904,07 310,37	20,27 2,97	10098 3467	226 33	6405	3255 1068	14421
70	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,027	22002,16 4814,68	1047,03 404,44	594 130	28 11	436	128 58	780
71	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0054135	772068,50 68362,70	7371,12 1530,58	4180 370	40 8	3770	446 370	4997
72	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	3208,00 --	-- --	3208 --	-- --	3208	-- 257	3465
73	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	1197,29 1066,20	69,84 --	4789 4265	279 --	245	4222 721	9732
74	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	4	2590,00 --	-- --	10360 --	-- --	10360	-- 829	11189
75	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1733,12 1488,37	94,62 44,58	1733 1488	95 45	150	1518 260	3511
76	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	39417,00 --	-- --	39417 --	-- --	39417	-- 3153	42570
77	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1508,93 565,52	943,41 281,92	3018 1131	1887 564	--	1678 376	5072
78	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	2	1401,00 --	-- --	2802 --	-- --	2802	-- 224	3026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1772543**	**47971**	**1274938**	**456990**	**2407895**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**449634**	**15142**	**--**	**178362**	
		Материалы	Тенге				**279003**				
		Всего заработная плата	Тенге				**147611**				
		Накладные расходы	Тенге					**103516**			
		Сметная прибыль	Тенге				**102956**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30556**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**412515**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**71**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**103516**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10540**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10540**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**843**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**11383**				
		Материалы	Тенге				**1483000**				
		Всего заработная плата	Тенге				**235252**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**361260**			
		Накладные расходы	Тенге				**881535**				
		Сметная прибыль	Тенге				**354034**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**146963**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1983997**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**258**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**361260**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2407895**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**329**
		РАЗДЕЛ 2.Площадка водозаборных сооружения. Альбом 4 ПВС.						**464776**			
		Подающий трубопровод ПД (к модульной станции очистки)									
79	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,082**	**574220,09** **440100,00**	**117624,29** **46203,07**	**47086** **36088**	**9646** **3789**	**1352**	**39478** **6925**	**93489**
80	**С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм** *СП - 8%*	**м**	**82,328**	**2434,00** **--**	**--** **--**	**200386** **--**	**--** **--**	**200386**	**--** **16031**	**216417**
81	**Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**задвижка или клапан**	**5**	**2178,38** **1791,12**	**94,62** **44,58**	**10892** **8956**	**473** **223**	**1463**	**9087** **1598**	**21577**
82	**С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	**шт.**	**5**	**31467,00** **--**	**--** **--**	**157335** **--**	**--** **--**	**157335**	**--** **12587**	**169922**
83	**С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**938,00** **--**	**--** **--**	**1876** **--**	**--** **--**	**1876**	**--** **150**	**2026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С1241-113-0113 241-113-0113 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1652,00 --	-- --	3304 --	-- --	3304	-- 264	3568
85	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	8	2030,00 --	-- --	16240 --	-- --	16240	-- 1299	17539
86	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,23	23615,96 6095,60	1199,27 297,46	5432 1402	275 68	3755	1338 542	7312
87	С1242-403-0105 242-403-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80 *СП - 8%*	шт.	5	18269,00 --	-- --	91345 --	-- --	91345	-- 7308	98653
		Подающий трубопровод ПД (к модульной станции очистки)									
88	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	574220,09 440100,00	117624,29 46203,07	11484 8802	2352 924	330	9629 1689	22802
89	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм *СП - 8%*	м	20,08	2434,00 --	-- --	48875 --	-- --	48875	-- 3910	52785
90	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,102	901624,42 171288,00	21132,59 148,60	91966 17471	2155 15	72340	17312 8742	118020
91	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,082	67752,30 64066,00	-- --	5556 5253	-- --	303	5201 861	11617
		Колодец Д=1500мм - 2шт									
92	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	24369,81 11455,98	9914,28 4187,75	71647 33681	29148 12312	8818	45533 9374	126554
93	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
95	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
96	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	4856,00 --	-- --	9712 --	-- --	9712	-- 777	10489
97	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	80	18935,00 --	-- --	1514800 --	-- --	1514800	-- 121184	1635984
98	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,0406	617091,00 --	-- --	25054 --	-- --	25054	-- 2004	27058
99	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,028	772068,50 68362,70	7371,12 1530,58	21618 1914	207 43	19497	2309 1914	25841
100	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,2816	3960,55 889,98	1060,92 454,22	5076 1141	1360 582	2575	1602 534	7212
101	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	10,68	1096,17 55,11	80,54 9,63	11707 589	860 103	10258	747 996	13450
		Отводящий трубопровод ОТ(от РЧВ)									
102	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0483	574220,09 440100,00	117624,29 46203,07	27735 21257	5682 2232	796	23254 4079	55068
103	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	48,4932	2679,00 --	-- --	129913 --	-- --	129913	-- 10393	140306
104	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	39086,00 --	-- --	78172 --	-- --	78172	-- 6254	84426
105	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	2376,00 --	-- --	2376 --	-- --	2376	-- 190	2566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Ц13-120801-0101 1312-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	9917,83 8916,00	854,29 256,24	19836 17832	1708 512	296	11190 2482	33508
107	С1242-403-0106 242-403-0106 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	2	22838,00 --	-- --	45676 --	-- --	45676	-- 3654	49330
108	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	2590,00 --	-- --	10360 --	-- --	10360	-- 829	11189
109	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	1642,00 --	-- --	3284 --	-- --	3284	-- 263	3547
110	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,9	23615,96 6095,60	1199,27 297,46	21254 5486	1080 268	14688	5236 2119	28609
111	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0483	1162332,13 231679,00	29459,30 193,18	56141 11190	1423 9	43528	11087 5378	72607
112	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0483	70600,77 64066,00	-- --	3410 3094	-- --	316	3063 518	6991
		Колодец Д=1500мм - 3шт									
113	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	24369,81 11455,98	9914,28 4187,75	71647 33681	29148 12312	8818	45533 9374	126554
114	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
115	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
116	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	4856,00 --	-- --	9712 --	-- --	9712	-- 777	10489
118	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,0406	617091,00 --	-- --	25054 --	-- --	25054	-- 2004	27058
119	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,028	772068,50 68362,70	7371,12 1530,58	21618 1914	207 43	19497	2309 1914	25841
120	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,2816	3960,55 889,98	1060,92 454,22	5076 1141	1360 582	2575	1602 534	7212
121	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	10,68	1096,17 55,11	80,54 9,63	11707 589	860 103	10258	747 996	13450
122	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	18935,00 --	-- --	37870 --	-- --	37870	-- 3030	40900
123	С1261-301-0514 261-301-0514 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х *СП - 8%*	комплект	1	46268,00 --	-- --	46268 --	-- --	46268	-- 3701	49969
		Спускной трубопровод СП (от РЧВ)									
124	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0236	574220,09 440100,00	117624,29 46203,07	13552 10386	2776 1090	390	11362 1993	26907
125	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	23,6944	2679,00 --	-- --	63477 --	-- --	63477	-- 5078	68555
126	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	39086,00 --	-- --	78172 --	-- --	78172	-- 6254	84426
127	Ц13-120801-0101 1312-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	9917,83 8916,00	854,29 256,24	19836 17832	1708 512	296	11190 2482	33508
128	С1242-403-0106 242-403-0106 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86 *СП - 8%*	шт.	2	22838,00 --	-- --	45676 --	-- --	45676	-- 3654	49330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	1197,29 1066,20	69,84 --	4789 4265	279 --	245	4222 721	9732
130	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	2590,00 --	-- --	10360 --	-- --	10360	-- 829	11189
131	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0236	1162332,13 231679,00	29459,30 193,18	27431 5468	696 5	21267	5417 2628	35476
132	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0236	70600,77 64066,00	-- --	1666 1512	-- --	154	1497 253	3416
		Колодец Д=1500мм - 2шт									
133	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,48	24369,81 11455,98	9914,28 4187,75	84807 39867	34501 14573	10439	53896 11096	149799
134	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
135	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
136	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
137	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
138	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
139	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	18935,00 --	-- --	37870 --	-- --	37870	-- 3030	40900
140	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,04704	617091,00 --	-- --	29028 --	-- --	29028	-- 2322	31350
141	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,028	772068,50	7371,12	21618	207	19497	2309	25841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	1914	43		1914	
142	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,2816	3960,55 889,98	1060,92 454,22	5076 1141	1360 582	2575	1602 534	7212
143	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	10,68	1096,17 55,11	80,54 9,63	11707 589	860 103	10258	747 996	13450
		Колодец Д=1500мм -2шт мокрый									
144	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,48	45908,85 19668,50	10023,06 4207,07	159763 68446	34881 14641	56436	82256 19362	261381
145	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
146	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
147	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
148	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
149	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
150	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	18935,00 --	-- --	37870 --	-- --	37870	-- 3030	40900
151	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,04704	617091,00 --	-- --	29028 --	-- --	29028	-- 2322	31350
152	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,028	772068,50 68362,70	7371,12 1530,58	21618 1914	207 43	19497	2309 1914	25841
153	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,2816	3960,55 889,98	1060,92 454,22	5076 1141	1360 582	2575	1602 534	7212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	10,68	1096,17 55,11	80,54 9,63	11707 589	860 103	10258	747 996	13450
		Переливной трубопровод ПР(от РЧВ)									
155	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,022	574220,09 440100,00	117624,29 46203,07	12633 9682	2587 1016	364	10592 1858	25083
156	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	22,088	2679,00 --	-- --	59174 --	-- --	59174	-- 4734	63908
157	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0206	1162332,13 231679,00	29459,30 193,18	23944 4773	607 4	18564	4729 2294	30967
158	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0206	70600,77 64066,00	-- --	1454 1320	-- --	134	1307 221	2981
		Трубопровод питьевой воды В1									
159	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	574220,09 440100,00	117624,29 46203,07	11484 8802	2352 924	330	9629 1689	22802
160	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	20,08	2679,00 --	-- --	53794 --	-- --	53794	-- 4304	58098
161	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,026	496841,58 412390,00	73595,76 27988,82	12918 10722	1914 728	282	11335 1940	26194
162	С1241-102-0113 241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм *СП - 8%*	м	26,104	374,00 --	-- --	9763 --	-- --	9763	-- 781	10544
163	С1241-112-0110 241-112-0110 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм *СП - 8%*	шт.	2	236,00 --	-- --	472 --	-- --	472	-- 38	510
164	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2376,00	--	2376	--	2376	--	2566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
165	С1241-114-0124 241-114-0124 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1043,00	--	1043	--	1043	--	1126
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
166	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1508,93	943,41	1509	943	--	839	2536
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	566	282		188	
167	С1241-210-0111 241-210-0111 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	780,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
168	С1242-303-0204 242-303-0204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4363,00	--	4363	--	4363	--	4712
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
169	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590,00	--	10360	--	10360	--	11189
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
170	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	1162332,13	29459,30	23247	589	18024	4591	30065
		НР - 99%; СП - 8%			231679,00	193,18	4634	4		2227	
171	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0545	70600,77	--	3848	--	356	3457	7889
		НР - 99%; СП - 8%			64066,00	--	3492	--		584	
		Колодец Д=2000мм - 1шт									
172	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,87	24369,81	9914,28	45572	18540	5609	28961	80496
		НР - 99%; СП - 8%			11455,98	4187,75	21423	7831		5963	
173	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
174	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
175	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
176	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	18935,00 --	-- --	18935 --	-- --	18935	-- 1515	20450
178	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,02352	617091,00 --	-- --	14514 --	-- --	14514	-- 1161	15675
179	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,01444	772068,50 68362,70	7371,12 1530,58	11149 987	106 22	10056	1191 987	13327
180	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,6408	3960,55 889,98	1060,92 454,22	2538 570	680 291	1288	801 267	3606
181	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,34	1096,17 55,11	80,54 9,63	5854 294	430 51	5130	373 498	6726
		Земляные работы									
182	Е11-010101-0416 1101-0101-0416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	451,19	375,01 --	375,01 60,06	169201 --	169200 27098	--	19511 15097	203809
183	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,21	2219,45 2219,45	-- --	20441 20441	-- --	--	14718 2813	37971
184	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	69,06	173,82 94,07	79,75 39,01	12004 6496	5508 2694	--	6617 1490	20111
185	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	115,1	965,20 965,20	-- --	111095 111095	-- --	--	79988 15287	206370
186	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	247,3	36,27 --	36,27 14,32	8970 --	8969 3541	--	2550 922	12441
187	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	247,3	17,91 --	17,91 7,07	4429 --	4429 1748	--	1259 455	6143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	247,3	173,82 94,07	79,75 39,01	42986 23264	19722 9647	--	23696 5335	72016
189	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3	51,75 --	51,75 20,44	155 --	155 61	--	44 16	215
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4399632	404370	3400154	641601	5444528
		Стоимость монтажных работ	Тенге				595106	122339	--	403297	
		Материалы	Тенге				39672				
		Всего заработная плата	Тенге				590				
		Накладные расходы	Тенге					36688			
		Сметная прибыль	Тенге				22380				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67016				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					36688			
		Материалы	Тенге				1414717				
		Всего заработная плата	Тенге				434899				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					680757			
		Накладные расходы	Тенге				19424				
		Сметная прибыль	Тенге				619221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				162713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2196651				
		Сметная заработная плата	Тенге								506
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					680757			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				122678				
		Сметная прибыль	Тенге				122678				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9813				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				132491				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2822565				
		Сметная прибыль	Тенге				2822565				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				225807				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3048372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5444530				
		Сметная заработная плата	Тенге					717445			530
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство территории.									
		Подраздел 1. Покрытия территории									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ. ТИП-1									
190	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	172,62	1285,82 158,54	1127,28 267,47	221958 27367	194591 46171	--	79421 24110	325489
191	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	210,5964	1823,00 --	-- --	383917 --	-- --	383917	-- 30713	414630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	Е11-270602-303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	690,48	223,14 25,04	198,10 27,01	154074 17290	136784 18650	--	38815 15431	208320
193	С1212-501-0104 212-501-0104 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II *СП - 8%*	т	66,838464	13218,00 --	-- --	883471 --	-- --	883471	-- 70678	954149
194	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *СП - 8%*	т	0,0074572	146458,00 --	-- --	1092 --	-- --	1092	-- 87	1179
195	Е11-270602-403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	690,48	8,88 8,80	0,08 --	6131 6076	55 --	--	6562 1016	13709
196	С1212-501-0104 212-501-0104 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II *СП - 8%*	т	8,28576	13218,00 --	-- --	109521 --	-- --	109521	-- 8762	118283
197	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *СП - 8%*	т	0,0009667	146458,00 --	-- --	142 --	-- --	142	-- 11	153
198	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	690,48	234,61 25,04	209,57 26,36	161994 17290	144704 18201	--	38330 16026	216350
199	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая *СП - 8%*	м3	0,69048	29,00 --	-- --	20 --	-- --	20	-- 2	22
200	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II *СП - 8%*	т	67,390848	15188,00 --	-- --	1023532 --	-- --	1023532	-- 81883	1105415
201	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *СП - 8%*	т	0,0074572	146458,00 --	-- --	1092 --	-- --	1092	-- 87	1179
202	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	335,95	959,21 852,96	33,05 13,54	322247 286552	11103 4549	24592	314389 50931	687567
203	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	19,82105	16302,00 --	-- --	323123 --	-- --	323123	-- 25850	348973

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	14,44585	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		ТИП 2. ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ									
205	Е11-270401-101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	2,304	1244,56 158,54	1086,02 256,62	2867 365	2502 591	--	1033 312	4212
206	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	2,5344	2628,00 --	-- --	6660 --	-- --	6660	-- 533	7193
207	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1152	29,00 --	-- --	3 --	-- --	3	-- --	3
208	Е11-270701-302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	23,04	476,00 434,72	41,28 17,17	10967 10016	951 396	--	11244 1777	23988
209	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	0,01152	2628,00 --	-- --	30 --	-- --	30	-- 2	32
210	С1255-102-0205 255-102-0205 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	23,04	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
211	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	18,21	959,21 852,96	33,05 13,54	17467 15532	602 247	1333	17041 2761	37269
212	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	1,07439	16302,00 --	-- --	17515 --	-- --	17515	-- 1401	18916
213	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,29136	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		ОТМОСТКА ЗДАНИЯ. S=58,98м2.Дет.89									
214	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,847	17737,56 1405,35	1136,42 269,41	156924 12433	10053 2383	134438	13483 13633	184040
215	Е11-270701-101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	122,41	206,97 203,76	3,21 1,17	25335 24942	393 143	--	27092 4194	56622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	0,2669	2628,00 --	-- --	701 --	-- --	701	-- 56	757
217	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II** *СП - 8%*	т	3,811332	15188,00 --	-- --	57887 --	-- --	57887	-- 4631	62518
218	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	0,032028	146458,00 --	-- --	4691 --	-- --	4691	-- 375	5066
		Грунтовая покрытия									
219	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	76,748	1285,82 158,54	1127,28 267,47	98684 12168	86517 20528	--	35311 10720	144715
220	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	**Вода техническая** *СП - 8%*	м3	5,37236	29,00 --	-- --	156 --	-- --	156	-- 12	168
221	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	93,63256	1823,00 --	-- --	170692 --	-- --	170692	-- 13655	184347
		ГАЗОН (ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ)									
222	Е11-470112-103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	420	300,68 289,49	11,19 2,82	126286 121586	4699 1184	--	108038 18746	253070
223	С1211-101-0102 211-101-0102 РСНБ РК 2015	**Земля растительная механизированной заготовки** *СП - 8%*	м3	63	901,00 --	-- --	56763 --	-- --	56763	-- 4541	61304
224	Е11-470112-201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой** *НР - 88%; СП - 8%*	га	0,042	5658,19 876,74	4781,45 1976,38	238 37	201 83	--	105 27	371
225	С1254-106-0101 254-106-0101 РСНБ РК 2015	**Семена многолетних трав** *СП - 8%*	кг	8,4	2870,00 --	-- --	24108 --	-- --	24108	-- 1929	26037
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				551654				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					593155			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					113126			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3225478		
		Накладные расходы	Тенге							690864	
		Сметная прибыль	Тенге							404892	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								5466044

Подраздел 2. МАФ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"** *НР - 96 Тенге; СП - 2606 Тенге*	шт.	1	32480,00 114,00	32,00 8,00	32480 114	32 8	32334	96 2606	35182
227	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки** *НР - 5590 Тенге; СП - 4457 Тенге*	шт.	1	50127,00 6375,00	203,00 55,00	50127 6375	203 55	43549	5590 4457	60174
228	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками** *НР - 22203 Тенге; СП - 17159 Тенге*	конструкция	1	192288,00 31019,00	1441,00 479,00	192288 31019	1441 479	159828	22203 17159	231650
229	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками** *НР - 12874 Тенге; СП - 9027 Тенге*	конструкция	1	99962,00 17755,00	789,00 222,00	99962 17755	789 222	81418	12874 9027	121863
230	У86-010602-0604 8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м** *НР - 3991 Тенге; СП - 2498 Тенге*	секция	140	27228,00 3908,00	4114,00 1415,00	3811920 547120	575960 198100	2688840	558740 349720	4720380
231	У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.** *НР - 14907 Тенге; СП - 20233 Тенге*	шт.	1	238011,00 17877,00	8579,00 2701,00	238011 17877	8579 2701	211555	14907 20233	273151
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				620260				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					587004			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					201565			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3217524		
	Накладные расходы		Тенге							614410	
	Сметная прибыль		Тенге							403202	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								5442400
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				8795076	1180159	6443003	1305274	10908446
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1171914	314691	--	808094	
	Материалы		Тенге				8795076				
	Всего заработная плата		Тенге				3377886				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1486605			
	Местные материалы		Тенге				31304				
		Накладные расходы	Тенге				3033812				
		Сметная прибыль	Тенге				1305274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				808094				
							10908444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1486605			1147
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10908444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								1147
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					1486605			
		Временные здания и сооружения	**2,60%**		**18 760 865**						
		Итого			**487 782,48**						
		Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		**19 248 647**						
		ИТОГО			**384 973**						
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		**19 633 620**						
		Стоимость всего:	**Тенге**		**2 356 034**						
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95**		**21 989 655**						
		в том числе НДС 12%			**20 890 171,86**						
					2 238 233						

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Ж. А. Каликов**

Технадзор

ТОО "Абылайхан А. А."

Б. А. Узбеков

Подрядчик:

ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Б. О. Жорабеков**