Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО «SK ORDA CAPITAL»
Наименование объекта - "Расширение и реконструкция водрозаборного сооружения в населенном пункте Комекбаева, Кармакшинского района, Кызылординской области"

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Справка №1
о стоимости выполненных работ за май месяц 2023 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№6/1	15.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Расширение и реконструкция водрозаборного сооружения в населенном пункте Комекбаева, Кармакшинского района, Кызылординской области"	12 000 000	10 714 286	-	-	-	-	-	1 285 714	12 000 000
Итого:	**12 000 000**	**10 714 286**	-	-	-	-	-	**1 285 714**	**12 000 000**

Генподрядчик: Директор
ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Сейтмуратов Р.Е.

Субподрядчик: Директор
ТОО «Орда Энерго Строй»
Сейткулов Б.

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта - "Расширение и реконструкция водрозаборного сооружения в населенном пункте Комекбаева, Кармакшинского района, Кызылординской области"

Договор: №6/1 от 15.08.2022г.

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за МАЙ МЕСЯЦ 2023 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА/ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 78 М3/Ч ТП РК 100-200НСII 7С,8С,9С(IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVГ)-2009
АС

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки										
1	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		15,3	1152,60	12,62	17635	193	10125	6223	25767
		НР - 84%, СП - 8%				478,26	5,98	7317	91		1909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
1.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,031	0,4743	14849,00				7043		
1.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,00765	402709,00				3081		
2	1108-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки		52,3	31615,99	2418,02	1653516	126462	1153633	342329	2155512
		НР - 84%, СП - 8%				7139,98	652,26	373421	34113		159668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	12,552	17931,00				225070		
2.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	19,874	46720,08				928515		
3	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,2558	340851,00	--	87190	--	87190	--	94165
		СП - 8%				--	--	--	--		6975	
4	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т		0,0112	388337,00	--	4349	--	4349	--	4697

		СП - 8%				--	--	--	--		348	
5	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм										
			т		0,0014	357095,00	--	500	--	500	--	540
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
6	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
			т		0,0012	307964,00	--	370	--	370	--	400
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
7	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		29,1	5294,00	273,84	154055	7969	80822	56588	227495
		НР - 84%, СП - 8%				2242,76	72,26	65264	2103		16851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	0,6693	18376,00				12299		
7.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	1,46664	46720,08				68522		
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0482	77193,82	2407,42	3721	116	--	3061	7324
		НР - 84%, СП - 8%				74786,40	807,84	3605	39		543	
9	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм										
			т		0,041	388337,00	--	15922	--	15922	--	17196
		СП - 8%				--	--	--	--		1274	
10	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм										
			т		0,0056	357095,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									2535256

РАЗДЕЛ 2. Перемычки

11	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3		0,09	57084,03	4457,02	5138	401	3231	1341	6997
		НР - 84%, СП - 8%				16728,70	1009,86	1506	91		518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086	0,00774	34153,00				264		
11.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251	0,002259	60737,00				137		
11.3	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	0,09135	27424,00				2505		

12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	319930,00 --	-- --	2559 --	-- --	2559	-- 205	2764
		СП - 8%									
13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00069	325908,00 --	-- --	225 --	-- --	225	-- 18	243
		СП - 8%									10004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								2545260
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ СТАЛЬНЫЕ ЕМКОСТЬЮ 50М3, ВЫСОТОЙ 18М. ТП 901-5-045.88

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Металлоконструкция										
		Монтаж башни										
34	1109-0606-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж	т конструкций	6,74		138354,96 95594,40	33569,96 8447,84	932512 644306	226261 56938	61945	589046 121725	1643282
		НР - 84%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**2,4**	**16,176**	**332,00**				**5370**		
34.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,03**	**0,2022**	**211214,00**				**42707**		
34.3	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	**т**	**0,00194**	**0,013076**	**439300,00**				**5744**		
35	222-517-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы башен водонапорных высотой до 200м при массе 1 м до 50 кг	т	6,74		624538,00 --	-- --	4209386 --	-- --	4209386	-- 336751	4546137
		СП - 8%										
36	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера,количество окрасок 2 НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА	м2	148,77		304,26 147,19	1,19 0,57	45265 21897	177 85	23191	18465 5098	68828
		НР - 84%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,273**	**40,61421**	**483,00**				**19617**		

37	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ БАШНИ И СТВОЛА	м2		140,73	299,22	1,50	42109	211	24730	14506	61144
		НР - 84%, СП - 8%				121,99	0,72	17168	101		4529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,324	45,59652	459,00				20929		
38	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости		50	367,57	0,95	18378	47	9017	7843	28318
		НР - 84%, СП - 8%				186,28	0,45	9314	22		2098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0003	0,015	360753,00				5411		
38.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,32	166	21,00				3486		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге									6347709
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге									6347709

Внутриплощадочные сети 0,4 кВ(Головное водозаборное сооружения)

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 3. Слаботочные сети

		Пожарная сигнализация										
7	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования	шт.		1	36756,93	1,92	36757	2	346	30584	72728
		НР - 84%, СП - 8%				36409,00	--	36409	--		5387	
8	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт		2	19736,16	2251,04	39472	4502	2786	28140	73021
		НР - 84%, СП - 8%				16092,00	658,24	32184	1316		5409	
9	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.		1	3306,48	--	3306	--	314	2513	6285
		НР - 84%, СП - 8%				2992,00	--	2992	--		466	
10	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.		1	852,57	4,74	853	5	11	704	1682
		НР - 84%, СП - 8%				836,96	1,50	837	2		125	

11	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.		4	1627,87	--	6511	--	527	5027	12461
		НР - 84%, СП - 8%				1496,00	--	5984	--		923	
12	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		20	290,33	3,45	5807	69	301	4567	11204
		НР - 84%, СП - 8%				271,83	0,04	5437	1		830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	0,36	836,00				301		
13	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба ПНД диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		12	392,68	15,22	4712	183	704	3254	8603
		НР - 84%, СП - 8%				318,78	4,00	3825	48		637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге									185984

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1 по ул. Жана кала

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
49	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		2875,13432	225,52	225,52	648400	648400	--	92378	800040
		НР - 84%, СП - 8%				--	38,25	--	109974		59262	
50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		88,92168	2234,23	--	198672	--	--	166884	394801
		НР - 84%, СП - 8%				2234,23	--	198672	--		29244	
51	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2709,89079	36,35	36,35	98505	98505	--	32802	141811
		НР - 84%, СП - 8%				--	14,41	--	39050		10504	
52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		203,970275	972,00	--	198259	--	--	166538	393980
		НР - 84%, СП - 8%				972,00	--	198259	--		29184	
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		2709,89079	174,70	79,98	473418	216737	--	305003	840694
		НР - 84%, СП - 8%				94,72	39,27	256681	106417		62274	
		Монтажные работы										
54	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		43,432	4399,14	179,06	191063	7777	132385	44667	254589
		НР - 84%, СП - 8%				1171,98	52,36	50901	2274		18858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

54.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	47,7752	2771,00				132385		
55	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,712	388531,25	109758,53	276634	78148	1792	185695	499315
		НР - 34%, СП - 8%				276256,00	34228,72	196694	24371		36986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18	12,816	134,00				1717		
56	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		719,12	1590,00	--	1143401	--	1143401	--	1234873
		СП - 8%				--	--	--	--		91472	
57	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,0015	507915,84	155579,12	762	233	10	497	1360
		НР - 34%, СП - 8%				345800,00	48989,68	519	73		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	48	0,072	134,00				10		
58	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		1,515	3280,00	--	4969	--	4969	--	5367
		СП - 8%				--	--	--	--		398	
59	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,009	388531,25	109758,53	3497	988	23	2347	6312
		НР - 34%, СП - 8%				276256,00	34228,72	2486	308		468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	18	0,162	134,00				22		
60	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		9,09	1590,00	--	14453	--	14453	--	15609
		СП - 8%				--	--	--	--		1156	
65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		14	1514,24	944,99	21199	13230	--	10031	33728
		НР - 34%, СП - 8%				569,25	283,73	7970	3972		2498	
66	241-214-0309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.		2	2704,00	--	5408	--	5408	--	5841
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
67	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.		12	1347,00	--	16164	--	16164	--	17457
		СП - 8%				--	--	--	--		1293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									4645777

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2г.

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
		Шкаф учета ШУ-2 в комплекте										
1	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**										
		НР - 84%; СП - 8%	**шт.**	1		5928,88	118,76	5929	118	2703	2641	9256
						3108,00	36,33	3108	36		686	
2	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**										
		НР - 84%; СП - 8%	**шт.**	1		1750,14	178,14	1750	178	18	1366	3366
						1554,00	72,66	1554	73		249	
3	515-301-0253 РСНБ РК 2015	**Устройства (ящики) управления РУСМ 8103-40АОА с рубильником ВР32-31В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А ГОСТ 30011.1-2012**										
			шт.	1		88860,00	--	88860	--		--	88860
4	247-203-0104 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**				--	--	--	--	88860	--	
		СП - 8%	**шт.**	1		12892,00	--	12892	--	12892	--	13923
		Щит аварийного включения резерва				--	--	--	--		1031	
5	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**										
		НР - 84%; СП - 8%	**шт.**	1		9861,77	118,27	9862	118	6636	2641	13503
						3108,00	36,33	3108	36		1000	
6	247-305-0125 РСНБ РК 2015	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А**										
		СП - 8%	**шт.**	1		78964,00	--	78964	--	78964	--	85281
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				--	--	--	--		6317	

38	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава НР - 30%; СП - 30%	м	30	127,37 101,43	3,50 1,45	3821 3043	106 44	672	2593 513	6927
39	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 30%; СП - 30%	м кабеля	451	321,12 149,60	130,85 42,06	144825 67470	59013 18969	18342	72608 17395	234828
40	243-107-1905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,10815	2071131,00 --	-- --	223993 --	-- --	223993	-- 17919	241912
41	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,15965	377116,00 --	-- --	60207 --	-- --	60207	-- 4817	65024
42	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,03708	844114,00 --	-- --	31300 --	-- --	31300	-- 2504	33804
43	243-201-0302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78 СП - 8%	км	0,08755	325097,00 --	-- --	28462 --	-- --	28462	-- 2277	30739
44	243-142-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	км	0,103	1015805,00 --	-- --	104628 --	-- --	104628	-- 8370	112998
45	1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР - 30%; СП - 8%	м	2	355,59 231,84	48,48 17,08	711 464	97 34	150	418 90	1220
46	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2	310,00 --	-- --	620 --	-- --	620	-- 50	670
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**тенге**								**942311**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**тенге**								**942311**
	- Оборудование, инвентарь		тенге								

Благоустройство

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021г.

№	Шифр норм.	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

п/п	код раздела		измерения	на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	и расходами и сметной
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие тип 1										
3	1127-0603-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство+толщ 5см**	**м2 покрытия**	500		2148,53 25,20	209,70 26,53	1074265 12600	104850 13265	956815	21727 87679	1183671
		НР - 84%, СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке										
		3. Укатка										
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
4	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308**	**м2 покрытия**	500		477,31 4,44	0,04 --	238655 2220	20	236415	1865 19242	259761
		НР - 84%, СП - 8%										
5	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	100		1795,52 857,84	33,13 13,63	179552 85784	3313 1363	90455	73203 20220	272976
		НР - 84%, СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки										
		2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой										
		3. Очистка бортов										
6	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/**	**м3**	13,86		-59017,00 --	-- --	-817975,62 --	-- --	-817975,62	-- -65438,05	-883413,67
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									832995
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									832995
		ИТОГО ПО АКТУ										**15314052**
		Итого с понижающим коэф-м К=0,8										**10714286**
		НДС-12%										**1285714**
		Итого с ндс										**12000000**

Генподрядчик: Директор
ТОО "Корпорация Алем-курылыс"
_____ Сейтмуратов Р.Е.

Субподрядчик: Директор
ТОО «Орда Энерго Строй»
_____ Сейткулов Б.