Заказчик: ТОО "Stroy Life"

Подрядчик: ТОО "М и К LTD"

Наименование объекта: Строительство трех 80-квартирных жилых домов с наружными инженерными сетями в городе Шымкент (дом №3)

Договор: №10 от 20.02.2015 г.

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года
(сети газоснабжения)

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Газоснабжение													
1	1	Е11-240102-0103 1124-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0022		1377016,46 920612,00	456404,46 121666,66	3029,44 2025,35	1004,09 267,67	–	2270,08 423,96	5723,48
2	2	Е11-240102-0102 1124-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0025		1315813,02 867104,00	448709,02 120562,94	3289,53 2167,76	1121,77 301,41	–	2444,48 458,72	6192,73
3	3	Е11-240102-0101 1124-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0228		1292760,92 849268,00	443492,92 118342,04	29474,95 19363,31	10111,64 2698,20	–	21840,89 4105,27	55421,11
4	4	Е11-240101-0103 1124-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0123		1038573,09 578780,00	459793,09 125347,08	12774,45 7118,99	5655,45 1541,77	–	8574,16 1707,89	23056,49
5	5	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	14,5		2244,00 --	-- --	32538,00 --	-- --	32538,00	– 2603,04	35141,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	1677,00	--	4192,50	--	4192,50	--	4527,90
			СП - 8%			--	--	--	--		335,40	
7	7	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,6	1237,00	--	23008,20	--	23008,20	--	24848,86
			СП - 8%			--	--	--	--		1840,66	
8	8	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	229,00	--	961,80	--	961,80	--	1038,74
			СП - 8%			--	--	--	--		76,94	
9	9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,072	355959,94	107445,94	25629,12	7736,11	--	19908,43	49180,55
			НР - 99%; СП - 8%			248514,00	30785,02	17893,01	2216,52		3643,00	
10	10	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 60 мм. Укладка	км трубопровода	0,0348	314161,62	84862,62	10932,82	2953,22	--	8727,23	21232,86
			НР - 99%; СП - 8%			229299,00	24016,60	7979,61	835,78		1572,80	
11	11	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1439,94	--	2879,88	--	--	2159,91	5442,97
			НР - 75%; СП - 8%			1439,94	--	2879,88	--		403,18	
12	12	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-03БМ-1У1	комплект.	1	24322,00	--	24322,00	--	--	--	24322,00
						--	--	--	--	24322,00	--	
13	13	Прайс-лист	Шкафной узел учета расхода газа ШУУРГ-Ultramag-G100	комплект.	1	47443,00	--	47443,00	--	--	--	47443,00
						--	--	--	--	47443,00	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**				220475,69	28582,28	60700,50	65925,18	303571,74
								59427,90	7861,34	71765,00	17170,87	
Стоимость оборудования				Тенге				71765,00				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				71765,00				
Стоимость монтажных работ				Тенге				2879,88				
Всего заработная плата				Тенге					2879,88			
			Накладные расходы	Тенге				2159,91				
			Сметная прибыль	Тенге				403,18				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				5442,97				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,06
			Сметная заработная плата	Тенге					2879,88			
Стоимость общестроительных работ				Тенге				85130,31				
Всего заработная плата				Тенге					64409,36			
			Накладные расходы	Тенге				63765,27				
			Сметная прибыль	Тенге				11911,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160807,22				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48,04
			Сметная заработная плата	Тенге					64409,36			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				60700,50				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60700,50				
			Сметная прибыль	Тенге				4856,04				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				65556,54				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				303571,74				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,10
			Сметная заработная плата	Тенге					67289,24			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**303571,74**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				59427,90				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28582,28			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7861,34			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						60700,50		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						71765,00		
			- Накладные расходы	Тенге							65925,18	
			- Сметная прибыль	Тенге							17170,87	
			НДС 12%	**Тенге**							36 428,61	
			ИТОГО с НДС	**Тенге**							340 000	

Заказчик:
ТОО "Stroy Life"

Директор _____ Ахметжанов М.С.

Подрядчик:
ТОО "М и К LTD"

Директор _____ Морозов В.В.

Технический надзор:

_____ Сакенов К.А.

Авторский надзор:

_____ Ботанов А.С.