Приложение

Договор подряда от 13.04.2018

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого комплекса. Микрорайон "Акбулак", ул.1, участок 43, Алатауский район, г.Алматы, пятно 34 (6-я очередь)**

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 13.04.2018

АКТ
выполненных работ за июнь 2018 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Стоим. Материалов изготовлени	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера	Подпись инженера ОКК
							предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Пятно 34															
1	**Металлопластиковые окна:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция. **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	209,60	1 795	17 145	3 969 824	122,40	122,40	122,40	2 318 256			58%	2 318 256		
2	**Металлопластиковые балконные пары:** **Профиль:** Металлопластиковый, 4-х камерный "WHS-60" (пр-во Россия, англ.бренд), цвет-белый; **Фурнитура**: пр-во Турция **Заполнение**: стеклопакет однокамерный 24 мм,1-ое стекло - 4мм, прозрачное; дистанционная рамка - 16мм, металл; 2-е стекло - 4мм, прозрачное, энергосберегающее	м2	187,20	1 870	18 145	3 746 808	124,80	124,80	124,80	2 497 872			67%	2 497 872		
3	**Клапаны приточные**: приточный "Air-box Comfort"	компл.	179,00	362	2 900	583 898										
4	**Отливы оцинкованные**: Сталь оцинкованная 0,45, окрашенная полимерной краской RAL 9016 (бел)	м.п.	150,60	137	1 234	206 473										
5	**Подоконники**: Доска подоконная ПВХ, ширина - 200-250 мм, цвет-белый	м.п.	218,40	218	1 969	477 641										
	ИТОГО по пятну 34 вкл.НДС					**8 984 644**				**4 816 128**		-		**4 816 128**		

Причины несоответствия
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы: Завершен / Не завершен

ТОО "TechNOVoV Engineering" №7

Ю.П. 27.06.18г

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий Директор объекта

ПТД

ДПП

Кестанцев А.В.

27.06.18

ТОО «СК Барлас-Курылыс» Инженер ОТ и ТБ Подпись

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**