Приложение

Доп.соглашение от 03.08.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, пятна 1,2,9,10,11 с паркингом п.22".**

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 03.08.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

АКТ
выполненных работ за май 2018 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 1														
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	212,68	21 932	4 664 498										
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное.														
3	**Доборочный профиль** (расширитель) для проемов в монолите	м.п.	23,78	2 541	60 425	23,78	23,78	23,78	60 425			100%	60 425		
	Клапана приточной вентиляции	шт	18,00	3 262	58 716										
4	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	71,10	20 044	1 425 128	71,10	71,10	71,10	1 425 128			100%	1 425 128		
	Подоконники пластиковые: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:**														

TOO "TehStroy Engineering" №3

TOO "TehStroy Engineering" №3

5	подоконник шириной 150 мм	м.п.	14,10	2 051	28 919	14,10	14,10	14,10	28 919			100%	28 919		
	подоконник шириной 200 мм	м.п.	14,10	2 482	34 996	14,10	14,10	14,10	34 996			100%	34 996		
	подоконник шириной 250 мм	м.п.	26,72	3 070	82 030	26,72	26,72	26,72	82 030			100%	82 030		
	подоконник шириной 350 мм	м.п.	39,14	3 352	131 197	39,14	39,14	39,14	131 197			100%	131 197		
	подоконник шириной 450 мм	м.п.	80,34	3 851	309 389	80,34	80,34	80,34	309 389			100%	309 389		
	Итого с НДС				**6 795 298**				**2 072 084**		**-**		**2 072 084**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс" **Чакалов С.В.**

ПТД
ОПП 11.08.18 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «Барлас Курылыс» Инженер ОТиТБ

нач. уч-ка

Приложение

Доп.соглашение от 03.08.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, пятна 1,2,9,10,11 с паркингом п.22".**

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 03.08.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

АКТ
выполненных работ за май 2018 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 2														
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	213,95	21 932	4 692 351							0%	-		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное.														
3	**Доборочный профиль** (расширитель) для проемов в монолите	м.п.	167,60	2 541	425 872	167,60	167,60	167,60	425 872			100%	425 872		
	Клапана приточной вентиляции	шт	73,00	3 262	238 126										
4	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	112,27	20 044	2 250 340	112,27	112,27	112,27	2 250 340			100%	2 250 340		
	Подоконники пластиковые: Доска подоконная "Homeline",Цвет-белый, **в том числе:**														
	подоконник шириной 150 мм	м.п.	28,20	2 051	57 838	28,20	28,20	28,20	57 838			100%	57 838		

5	подоконник шириной 200 мм	м.п.	28,20	2 482	69 992	28,20	28,20	28,20	69 992			100%	69 992		
	подоконник шириной 250 мм	м.п.	37,62	3 070	115 493	37,62	37,62	37,62	115 493			100%	115 493		
	подоконник шириной 350 мм	м.п.	29,25	3 352	98 046	29,25	29,25	29,25	98 046			100%	98 046		
	подоконник шириной 450 мм	м.п.	77,90	3 851	299 993	31,03	31,03	31,03	119 497			40%	119 497		
	Итого с НДС				**8 248 051**				**3 137 078**		**-**	**0,38**	**3 137 078**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

срыв

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс" **Чакалов С.В.**

ПТД
ОПП Султанкулов 11.05.18г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: **Кръстева Л.Ф.**

ТОО «Барлас Курылыс» Инженер ОТиТБ

нач. пр.-ва

Приложение

Доп.соглашение от 03.11.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостанд ский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, пятна 1,2,9,10,11 с паркингом п.22".**

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Доп.соглашение от 03.11.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

АКТ
выполненных работ за май (2) 2018 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ: предъявлено	Физ. объем работ: принято ПТО	Физ. объем работ: принято ОКК	Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение: Физ. объём	Предыдущее выполнение: Стоимость тенге	Выполнено с начала: %	Выполнено с начала: Стоимость тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 1														
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее.	м2	212,68	21 932	4 664 498	204,80	204,80	204,80	4 491 674			96%	4 491 674		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное														
3	**Доборочный профиль** (расширитель) для проемов в монолите	м.п.	23,78	2 541	60 425					23,78	60 425	100%	60 425		
	Клапана приточной вентиляции	шт	18,00	3 262	58 716										
4	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый. **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	71,10	20 044	1 425 128					71,10	1 425 128	100%	1 425 128		
5	**Подоконники пластиковые**: Доска подоконная "Homeline",Цвет-														
	подоконник шириной 150 мм	м.п.	14,10	2 051	28 919					14,10	28 919	100%	28 919		
	подоконник шириной 200 мм	м.п.	14,10	2 482	34 996					14,10	34 996	100%	34 996		
	подоконник шириной 250 мм	м.п.	26,72	3 070	82 030					26,72	82 030	100%	82 030		
	подоконник шириной 350 мм	м.п.	39,14	3 352	131 197					39,14	131 197	100%	131 197		
	подоконник шириной 450 мм	м.п.	80,34	3 851	309 389					80,34	309 389	100%	309 389		
	Итого с НДС				**6 795 298**				**4 491 674**		**2 072 084**		**6 563 758**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен 5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс" Чакалов С.В.

ПТД
ОПП Сутпикалов 28.06.18г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: Кръстева Л.Ф.

ТОО «Барлас Курылыс» Инженер ОТиТБ

Наименование объекта: **"Жилой комплекс, расположенный в г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6, участок 25, пятна 1,2,9,10,11 с паркингом п.22".**

Приложение

Доп.соглашение от 03.11.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Доп.соглашение от 03.11.2017г. к Договору подряда от 26.07.2017

АКТ
выполненных работ за май (2) 2018 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ: предъявлено	Физ. объем работ: принято ПТО	Физ. объем работ: принято ОКК	Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение: Физ. объём	Предыдущее выполнение: Стоимость, тенге	Выполнено с начала: %	Выполнено с начала: Стоимость тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 2														
1	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее	м2	213,95	21 932	4 692 351	202,93	202,93	202,93	4 450 661			95%	4 450 661		
2	**Металлопластиковые окна**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый/Графит, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, Подставочный профиль **Заполнение:** Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное														
3	**Доборочный профиль** (расширитель) для проемов в монолите	м.п.	167,60	2 541	425 872					167,60	425 872	100%	425 872		
	Клапана приточной вентиляции	шт	73,00	3 262	238 126										
4	**Металлопластиковые балконные блоки**: Профиль ПВХ "WHS" пр-во Verkarus). Цвет профиля: Белый, Системная глубина-60мм, Армирующий вкладыш-1,2мм **Фурнитура** -GU (Германия), цвет фурнитуры-белый, **Заполнение**: ТИП 1Стеклопакет однокамерный 24мм, наружное стекло-4мм, прозрачное, Дистанционная рамка-16мм, Внутреннее стекло - 4мм, прозрачное энергосберегающее. ТИП 2 сэндвич белого цвета 24 мм	м2	112,27	20 044	2 250 340					112,27	2 250 340	100%	2 250 340		
5	**Подоконники пластиковые**. Доска подоконная "Homeline".Цвет-белый, **в том числе:**														
	подоконник шириной 150 мм	м.п.	28,20	2 051	57 838					28,20	57 838	100%	57 838		
	подоконник шириной 200 мм	м.п.	28,20	2 482	69 992					28,20	69 992	100%	69 992		
	подоконник шириной 250 мм	м.п.	37,62	3 070	115 493					37,62	115 493	100%	115 493		
	подоконник шириной 350 мм	м.п.	29,25	3 352	98 046					29,25	98 046	100%	98 046		
	подоконник шириной 450 мм	м.п.	77,90	3 851	299 993					31,03	119 497	40%	119 497		
	Итого с НДС				**8 248 051**				**4 450 661**		**3 137 078**	**0,92**	**7 587 739**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы: 5.1 Завершен 5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Директор ТОО "СК Барлас Курылыс" Чакалов С.В.

ПТД

ОПП Сыртанханов Б.А. 2018 г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрущёв С.А.

М.П.

Нач. ПТО: Крьстева Л.Ф.