Заказчик: ТОО "Stroy Life"

Подрядчик: ТОО "М и К LTD"

Наименование объекта: Строительство трех 80-квартирных жилых домов с наружными инженерными сетями в городе Шымкент (дом №2)

Договор: №10 от 20.02.2015 г.

Акт приемки выполненных работ за август 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
1	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/**	119	9977,19	335,84	1187285	39965	115952	4,54	540
		м3		699,75	126,00	83270	14994	118	0,61	73
2	Е0115-67-1	**Пароизоляция стен полиэтиленовой пленкой**	450,72	8,11	0,23	3655	104	3772	0,06	25
		м2		7,88	0,09	3552	41	105	--	--
3	Е0115-67-1	**Изоляция стен минераловатными плитами**	450,72	8,40	0,23	3785	104	3772	0,06	25
		м2		7,88	0,09	3552	41	105	--	--
4	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	**Облицовка стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического лицевого утолщенного размером 250х120х88/. / Из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/**	405,72	368,04	34,37	149321	13945	96645	1,21	491
		м2		189,00	12,87	76681	5222	118	0,06	26
5	Прайс лист ТОО "Enki"	**Кирпич Кр-л-пу 250х120х88 керамический лицевой утолшенный пустотелый желтый**	5080	33,87	--	172050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-22-11 прим	**Засыпка промежутка между утеплителем и облицовочным кирпичом песком**	9	1079,72	106,27	9717	956	2509	1,22	11
		м3		195,75	40,50	1762	365	118	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Прайс лист ТОО "Enki"	Кирпич Кр-л-пу 250х120х88 керамический лицевой утолщенный пустотелый желтый шт	1027	33,87 --	-- --	34783 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	4,5	10228,14 1368,00	316,01 119,39	46027 6156	1422 537	7028 105	8,25 0,58	37 3
9	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м. / Из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/ м3	45	9840,97 670,50	337,41 126,00	442844 30173	15183 5670	42294 118	4,38 0,62	197 28
10	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. / Из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/ м2	325,28	1007,02 189,00	34,37 12,87	327565 61478	11180 4186	77484 118	1,21 0,06	394 20
		Перемычки								
11	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж уголков для крепления утеплителя, по ж/бетонным и каменным опорам/ т	0,75	5257,75 2499,75	2020,02 502,43	3943 1875	1515 377	2026 90	15,51 1,79	12 1
12	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,78	114900,00 --	-- --	89622 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже т	0,38	9739,20 5917,50	3333,30 --	3701 2249	1267 --	2024 90	29,80 --	11 --
14	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	48	104,47 23,85	66,43 23,85	5014 1145	3189 1145	3205 140	0,15 0,11	7 5
15	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	2	392,94 130,73	250,96 88,22	786 261	502 176	613 140	0,81 0,37	2 1
16	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 шт.	2	493,00 --	-- --	986 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	13	831,00	--	10803	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	3	387,00	--	1161	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С143015-133 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	4	746,00	--	2984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С143015-130 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ19-3-п ГОСТ 948-84	22	668,00	--	14696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	17	929,00	--	15793	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	7	571,00	--	3997	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	3,75	24954,00	--	93578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,36	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,2	23256,00	--	27907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0107-44-6	Укладка прогонов масса до 2 т	33	916,56	394,75	30247	13027	27141	2,44	81
		шт		447,75	139,72	14776	4611	140	0,60	20
26	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	12,3	18400,00	--	226320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	12,3	191,00	--	2349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-44-5	Укладка прогонов, масса до 1 т	40	634,24	292,42	25370	11697	22442	1,62	65
		шт		297,00	103,75	11880	4150	140	0,45	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С143015-32	**Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/**	5,96	18100,00	--	107876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-46	**Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	5,96	-191,00	--	-1138	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций, над проемами до 600 мм**	0,02	8679,65	422,15	174	8	199	56,40	1
		т		8257,50	157,50	165	3	118	0,77	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3043200**	**114063**			**1899**
			Тенге			**298973**	**41517**			**196**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2945934**				
		Материалы -	Тенге			**24979**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**335990**			
		Местные материалы -	Тенге			**2514823**				
		Накладные расходы -	Тенге			**403056**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**202**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**60458**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**200939**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3549929**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2272**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**396448**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**97266**				
		Материалы -	Тенге			**739**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4500**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**89622**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4050**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**608**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6079**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**107395**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5108**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3657324**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2298**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401556**			

РАЗДЕЛ 2.Перекрытие и покрытие

Перекрытие 2-го этажа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	883,99	200,77	3536	803	2074	1,74	7
		шт		299,25	71,15	1197	285	140	0,31	1
33	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	73	1436,80	373,54	104886	27268	61404	2,66	194
		шт		465,75	135,07	34000	9860	140	0,61	44
34	Е0107-45-3	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2	20	1365,27	504,52	27305	10090	20571	3,27	65
		шт		553,50	181,19	11070	3624	140	0,80	16
35	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	714	2770,00	--	1977780	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	714	45,00	--	32130	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	523	306,00	--	160038	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С143017-80-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 8,86-9,15 м	45	820,00	--	36900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	28	20,00	--	560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С143017-62-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	11,32	41,00	--	464	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143017-73-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,76-7,05 м	128,44	438,00	--	56257	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,12	40200,00	--	4824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж балок из швеллеров №22 в монолитных участках по ж/бетонным и каменным опорам/	0,6	5257,75	2020,02	3155	1212	1621	15,51	9
		т		2499,75	502,43	1500	301	90	1,79	1
44	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,6	114900,00	--	68940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	0,6	2426,40	545,76	1456	327	665	5,25	3
		т		1230,75	--	738	--	90	--	--
46	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2	12394,97	383,89	24790	768	5124	14,20	28
		м3		2295,00	145,01	4590	290	105	0,71	1
47	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01	60500,00	--	605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2503626	40469			307
			Тенге			53095	14360			64
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2430075				
		Материалы -	Тенге			25030				
		Всего заработная плата -	Тенге				64915			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5429				
		Местные материалы -	Тенге			2309830				
		Накладные расходы -	Тенге			89173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13376			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151155				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2670403				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				78291			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			73550				
		Материалы -	Тенге			833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2540			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			68940				
		Накладные расходы -	Тенге			2286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4550				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			80386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2750790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							417
		Сметная заработная плата -	Тенге				81174			
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы Л1, Л2, Л3								
		Лестница Л1								
48	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж балок из швеллеров №22 в монолитных участках по ж/бетонным и каменным опорам/	0,22	5257,75	2020,02	1157	444	594	15,51	3
		т		2499,75	502,43	550	111	90	1,79	--
49	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,22	114900,00	--	25278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	0,22	2426,40	545,76	534	120	244	5,25	1
		т		1230,75	--	271	--	90	--	--
51	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,34	12977,58	383,89	30368	898	5995	14,20	33
		м3		2295,00	145,01	5370	339	105	0,71	2
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16	65900,00	--	10544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0109-29-1	Монтаж лестницы	0,8	13711,47	5475,87	10969	4381	4747	28,90	23
		т		5040,00	1552,87	4032	1242	90	5,46	4
54	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,8	133700,00	--	106960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22	40,72	0,04	896	1	165	0,04	1
		м2		8,32	--	183	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	67	204,79	12,56	13721	842	17330	1,08	72
		м		180,00	4,75	12060	318	140	0,02	2
57	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	67	1230,00	--	82410	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,16	50800,00	--	8128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,16	40200,00	--	6432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л2								
60	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж балок из швеллеров №22 в монолитных участках по ж/бетонным и каменным опорам/	0,44	5257,75	2020,02	2313	889	1189	15,51	7
		т		2499,75	502,43	1100	221	90	1,79	1
61	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,44	114900,00	--	50556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	0,44	2426,40	545,76	1068	240	487	5,25	2
		т		1230,75	--	542	--	90	--	--
63	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,44	12977,58	383,89	31665	937	6251	14,20	35
		м3		2295,00	145,01	5600	354	105	0,71	2
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,17	65900,00	--	11203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0109-29-1	Монтаж лестницы	0,17	13711,47	5475,87	2331	931	1009	28,90	5
		т		5040,00	1552,87	857	264	90	5,46	1
66	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,17	133700,00	--	22729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24	40,72	0,04	977	1	180	0,04	1
		м2		8,32	--	200	--	90	--	--
68	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	77	204,79	12,56	15769	967	19916	1,08	83
		м		180,00	4,75	13860	366	140	0,02	2
69	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	77	1230,00	--	94710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,16	50800,00	--	8128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,16	40200,00	--	6432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л3								
72	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж балок из швеллеров №22 в монолитных участках по ж/бетонным и каменным опорам/	0,43	5257,75	2020,02	2261	869	1162	15,51	7
		т		2499,75	502,43	1075	216	90	1,79	1
73	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,43	114900,00	--	49407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	0,43	2426,40	545,76	1043	235	476	5,25	2
		т		1230,75	--	529	--	90	--	--
75	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,3	12977,58	383,89	29848	883	5893	14,20	33
		м3		2295,00	145,01	5279	334	105	0,71	2
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1	65900,00	--	6590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0109-29-1	Монтаж лестницы	0,1	13711,47	5475,87	1371	548	593	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	504	155	90	5,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**								
		т	**0,1**	**133700,00**	--	**13370**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	Е0107-59-1	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**								
		м	**49,2**	**204,79**	**12,56**	**10076**	**618**	**12726**	**1,08**	**53**
				180,00	**4,75**	**8856**	**234**	**140**	**0,02**	**1**
80	С143021-8	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/**								
		м	**49,2**	**1230,00**	--	**60516**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**719760**	**13802**			**365**
			Тенге			**60866**	**4154**			**17**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**428413**				
		Материалы -	Тенге			**24294**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**53352**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**57457**				
		Местные материалы -	Тенге			**290108**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68455**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10268**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29812**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**526679**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**63620**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**291347**				
		Материалы -	Тенге			**4932**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**11668**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**268300**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10501**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1575**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18111**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**319959**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13243**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**846639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**421**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76863**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6266585**	**168335**			**2571**
			Тенге			**412935**	**60030**			**277**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5804422**				
		Материалы -	Тенге			**74303**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**454257**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62886				
	Местные материалы -		Тенге			5114761				
		Накладные расходы -	Тенге			560684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			381906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6747012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3029
		Сметная заработная плата -	Тенге				538360			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			462164				
	Материалы -		Тенге			6504				
	Всего заработная плата -		Тенге				18708			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			426862				
		Накладные расходы -	Тенге			16837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2526			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28740				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			507741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				21234			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7254753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3137
		Сметная заработная плата -	Тенге				559593			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					7 254 753				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,8%		7 254 753	130 586	7 385 339					
	Возврат от временных зданий и сооружений 15%			19 588	7 385 339					
	Итого с зимними удорожаниями 2,2x1,05x1,2=2,772%		7 385 339	204 722	7 590 060					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		7 385 339	73 853	7 663 914					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		7 385 339	29 541	7 693 455					
	Итого в ценах на 2015-2016 г		7 693 455	20 687 700						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		20 687 700	413 754	21 101 454					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	2 532 175						
	Итого по смете					23 633 629				
	Итого со скидкой (0,500000012578%)					23 515 461				

Заказчик:
ТОО "Stroy Life"

Директор _____ Ахметжанов М.С.

Технический надзор:

_____ Сакенов К.А.

Подрядчик:
ТОО "M и K LTD"

Директор _____ Морозов В.В.

Авторский надзор:

_____ Ботанов А.С.