С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику, генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Наименование объекта:Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №165 Казалинского района Кызылординской области

Договор №87 от 07.09.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость тыс.тенге		Договорная стоимость, тыс.тенге	Акт выполненных работ с начало строительства, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начало года, тыс.тенге		Акт выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге	
		Рыночная	базисная	Рыночная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
2	Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №165 Казалинского района Кызылординской области	**9304,502**	**2975,775**	**8870,400**	**5241,435**	**1758,358**	**5241,435**	**1758,358**	**2579,880**	**865,479**
	ВСЕГО	**9304,502**	**2975,775**	**8870,400**	**5241,435**	**1758,358**	**5241,435**	**1758,358**	**2579,880**	**865,479**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Ә.Сыдықов

Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Ш.Жусумова

технадзор

РАСЧЕТ

по объекту Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №165 Казалинского района Кызылординской области

			Строит. монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего, тенге
		Котельная.Внутреннее газоснабжение	114669	733989		848658
		Итого по локальным сметам:	**114669**	**733989**		**848658**
	СН РК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения -1,8%	2064			2064
		Итого	116733			850722
	СН РК 8.02-07-2002г	Удоражание строительства в зимнее время -1,35%	1576			1576
		Вслуга лет 1%			1167	1167
		Доп.отпуска 0,4%			467	467
		Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса 30%			11547	11547
		Итого в базовых ценах 2001г.	**118309**	**733989**	**13181**	**865479**
	Пост МРК	Итого в текущих ценах 2016г. К = 2,737	323812	2008928	36076	2368816
	СН РК 8.02-02-2002г	Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)			47376	47376
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	323812	2008928	83452	2416192
	Пост Правительства	НДС -12%			289943	289943
			323812	2008928	373396	2706135
		Итого с понижающим коэффициентом К =0,953344950648621	308704	1915201	355975	2579880
		Стоимость строительства	**308704**	**1915201**	**355975**	**2579880**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Ә.Сыдықов

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Групп+АА"
Директор

Жусумова Ш.С

Технадзор _____

SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Кызылординская обл.

Наименование стройки: Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №165 Казалинского Форма 2

Наименование объекта: Переоборудование котельной

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За сентябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 +Газорегуляторный шкаф ГРПШ									
	3.1 Газорегуляторный пункт ГРПШ									
47	80-1-1(пл)НГ	ШГРП-У-2а-2Н с регулятором давления РДНК-1000М и измерительным комплексом RVG G-40 (1:30), с корректором ЕК-280, с обогревом *к/т*	1	733989		733989				
49	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм *шт*	2	10400		20800				
50	8-9-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 *шт*	4	419		1676				
	3.2 Обвязка ГРПШ									
54	8-4-5375	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	6	662		3972				
56	8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	4	452		1808				
58	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	0,2	279		56				
60	8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм *м*	1	111		111				

61	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	6	56	336
		м			
63	8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-63х3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1	158	158
		м			
65	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	1	466	466
		м			
66	8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1	321	321
		шт			
67	8-10-297	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм (ГОСТ 17375-2001)	2	198,87	398
		шт			
68	8-10-296	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 16 МПа, с радиусом кривизны R=1,5, Dy 32, 32х2,5 мм (ГОСТ 17375-2001)	5	88,41	442
		шт			
70	8-4-2760	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	600	1200
		шт			
72	4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,00264	58600	155
		т			
	3.3 Выход газопровода Д=90мм				
76	30-8-92	Песок природныйК=2,000;	2	1450	2900
		м3			
78	2-1-245	Стоимость узла выходаК=2,000;	0,06	172800	10368
		т			
80	8-4-49	Переход, Dy 90х89 ммК=2,000;	0,2	770	154
		10шт			
81	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 90, 90х4 ммК=2,000;	2	401	802
		шт			
82	8-4-40	Муфта, d=90 ммК=2,000;	0,2	594	119
		10шт			
	Итого по разделу 3				**780231**

		Стоимость: материалов, тенге			46242
		оборудования, тенге			733989
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2775
		Всего по разделу, тенге			**783006**
		Раздел 5 +Подземный газопровод среднего давления			
		5.1 Трубопровод подземного газопровода среднего давления			
94	30-8-92	Песок природный	2,5	1450	3625
		м3			
96	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	10,1	231	2333
		м			
103	1-1-686	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), d=1-3 мм и вышеК=10,000;	0,29	344	100
		кг			
105	8-4-2837	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	894	894
		шт			
107	8-4-5372	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	335	2010
		шт			
109	9-4-166	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 90 мм ГОСТ 21345-2005	1	7078	7078
		шт			
111	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98К=2,000;	0,1	6300	630
		м3			
114	1-5-102	Знаки путевые и сигнальныеК=2,000;	0,02	40800	816
		100шт			
115	1-4-81	ЛистК=2,000;	0,004	43300	173
		т			
116	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 ммК=2,000;	3,7	250	925
		Итого по разделу 5			**18584**
		Стоимость: материалов, тенге			18584
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1115

	Всего по разделу, тенге				19699
	Раздел 6 +Подземный газопровод низкого давления				
124	8-4-1171	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-90х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004К=1,010;	34,34	319	10954
		м			
128	1-1-333	Лента сигнальная	0,034	214000	7276
		1000м			
130	1-1-686	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), d=1-3 мм и вышеК=34,000;	0,986	344	339
		кг			
132	8-4-2760	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	600	600
		шт			
136	8-4-5375	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	662	3972
		шт			
138	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	1	10400	10400
		шт			
139	8-9-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419	838
		шт			
143	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	0,05	6300	315
		м3			
146	1-5-102	Знаки путевые и сигнальные	0,01	40800	408
		100шт			
147	1-4-81	Лист	0,002	43300	87
		т			
148	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,85	250	463
		м			
	6.6 Выход из грунта ПЭ Д - 90мм -1шт				
151	30-8-92	Песок природный	1	1450	1450
		м3			
153	2-1-245	Стоимость узла выхода	0,03	172800	5184
		т			

155	8-4-49	Переход, Dy 90x89 мм *10шт*	0,1	770	77
156	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 90, 90x4 мм *шт*	1	401	401
157	8-4-40	Муфта, d=90 мм *10шт*	0,1	594	59
162	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл *шт*	1	530	530

Итого по разделу 6	**43353**
Стоимость: материалов, тенге	43353
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	2601,18
Всего по разделу, тенге	**45954**
Всего прямые затраты	**842168**
Стоимость: материалов, тенге	108179
оборудования, тенге	733989
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6490,74
Всего по акту	**848658,74**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Ә.Сыдықов

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Директор

Жусумова Ш.С.

Технадзор _____