С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчикам генподрядчику,
генподрядчикам застройщику и финансирующему банку)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик:ТОО "Байтерек-Групп+АА"
Наименование объекта:Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №165 Казалинского района Кызылординской области

Договор №87 от 07.09.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость тыс.тенге		Договорная стоимость, тыс.тенге	Акт выполненных работ с начало строительства, тыс.тенге		Акт выполненных работ с начало года, тыс.тенге		Акт выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге	
		Рыночная	базисная	Рыночная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная	Рыночная	базисная
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
2	Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №165 Казалинского района Кызылординской области	9304,502	2975,775	8870,400	2661,559	892,880	2661,559	892,880	2661,559	892,880
	ВСЕГО	9304,502	2975,775	8870,400	2661,559	892,880	2661,559	892,880	2661,559	892,880

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" _____ **Ш.Ә.Сыдықов**

Подрядчик:ТОО."Байтерек-Групп+АА". _____ **Ш.Жусумова**

Технадзор _____

РАСЧЕТ

по объекту Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №165 Казалинского района Кызылординской области

			Строит. монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего, тенге
		Котельная.Внутреннее газоснабжение	254242	601343		855585
		Итого по локальным сметам:	**254242**	**601343**		**855585**
	СНиРК 8.02-09-2002г	Временные здания и сооружения -1,8%	4576			4576
		Итого	258818			860161
	СНиРК 8.02-07-2002г	Удоражание строительства в зимнее время -1,35%	3494			3494
		Вслуга лет 1%			2588	2588
		Доп.отпуска 0,4%			1035	1035
		Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса 30%			25601	25601
		Итого в базовых ценах 2001г.	**262312**	**601343**	**29224**	**892880**
	Пост МРК	Итого в текущих ценах 2016г. К = 2,737	717949	1645876	79987	2443812
	СНиРК 8.02-02-2002г	Налоги и сборы, обязательные платежи (2%)			48876	48876
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	717949	1645876	128864	2492689
	Пост Правительства	НДС -12%			299123	299123
			717949	1645876	427986	2791811
		Итого с понижающим коэффициентом К =0,953344950648621	684453	1569087	408019	2661559
		Стоимость строительства	**684453**	**1569087**	**408019**	**2661559**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Ә.Сыдыков

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Директор

Жусумова Ш.С.

Технадзор

...ие стройки: Переоборудование под газовое топливо котельных и эксплуатируемых котлов средней школы №165 Казалинского Форма 2
...вание объекта: Котельная

Акт выполненных работ

За сентябрь месяц

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепломеханическая часть								
1	Е18-2-2 (ДМ)	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	4561,87	889,87	9124	1780	9212	21,36	43
		котел		3672	333	7344	666	115	1,628	3
2	Е18-2-2	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	2	16332,72	2780,84	32665	5562	26674	61,41	123
		котел		10557	1040,63	21114	2081	115	5,0875	10
3	80-1-1(пл)ТС	Котел Буран Бойлер RD/RG2035	2	158248		316496				
		шт								
4	Е19-3-4	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 50 м3/ч	2	6879,22	49,05	13758	98	6056	12,65	25
		устройство		2613,38	19,69	5227	39	115	0,0875	–
5	80-1-1(пл)ТС	Газовая горелка BLU 350 P	1	201407		201407				
		шт								
6	80-1-1(пл)ТС	Газовая горелка MAX 30	1	83440		83440				
		шт								
7	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм ГАЗОХОД	10	3634,99	88,56	36350	886	5024	2,277	23
		м трубопровода		403,65	33,16	4037	332	115	0,162	2
8	Е16-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 450 мм	5	6686,55	146,7	33433	734	3694	3,3465	17
		м трубопровода		587,36	54,93	2937	275	115	0,26825	1

	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм *м трубопровода*	5	823,18	19,99	4116	100	811	0,7544	4
			133,52	7,49	668	37	115	0,0365	–
10 E16-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40 мм *шт*	3	829,36	37,55	2488	113	1316	2,139	6
			367,43	14,06	1102	42	115	0,075	–
11 9-3-170	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0 °С до +110 °С, PN 2,5, DN 32 *шт*	3	1298		3894				
12 E18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых *комплект*	2	71,1	–	142	–	143	0,3565	1
			62,1	–	124	–	115	–	–
13 12-5-4	Термометры прямые в оправе *шт*	2	352		704				
14 E18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	2	865,17	1,96	1730	4	107	0,253	1
			46,58	–	93	–	115	–	–
15 E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	8,35	22,68	0,06	189	1	45	0,03393	–
			6,68	0,03	56	–	81	0,00013	–
16 E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 *м2*	8,35	20,12	0,03	168	–	24	0,0184	–
			3,6	–	30	–	81	–	–
17 E26-5-2	Изоляция трубопроводов диаметром 219-273 мм изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	10	841,75	63,84	8418	638	4547	2,7255	27
			481,28	23,91	4813	239	90	0,11625	1
18 E26-5-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм *м трубопровода*	5	1580,34	79,06	7902	395	4244	5,1405	26
			913,39	29,54	4567	148	90	0,145	1
19 1-3-77	Маты минераловатные прошивные в обкладках, марка 100, толщина 60 мм *м3*	0,6	4590		2754				
20 E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	4	981,62	112,66	3926	451	2563	2,99	12
			514,91	42,19	2060	169	115	0,2	1
21 9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 80 мм	1	10400		10400				

		шт							
	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	7	419		2933				
		шт							
23 Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 530 мм	0,00045	360694,29	144210,54	162	65	135	985,55	–
		км трубопровода							
			186300	69412,5	84	31	117	339,0125	–
24 8-6-3303									
	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	0,45	13805						
		м							
	Итого по разделу 1				**776599**	**10827**			**308**
					54256	**4059**			**19**
	Стоимость: материалов, тенге				148004				
	оборудования, тенге				601343				
	Накладные расходы, тенге				64595				
	- заработная плата, тенге				9689				
	- трудоемкость, чел-ч				32				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				5990				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14391,06				
	Всего по акту, тенге				**855585**				
	Сметная заработная плата, тенге				68004				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				359				

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Ш.Ә.Сыдықов

Подрядчик: ТОО "Байтерек-Групп+АА"

Жусумова Ш.С.

Технадзор