АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

«18» ноября 2016 года

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Stroy Life», город Шымкент, Проспект Бауыржана Момышулы, 10

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) от 18.11.2016 г., ТОО «М и К LTD», директор Морозов В.В., Казахстан, г. Шымкент, ул. Пшеничных А, дом 1

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 18.11.2016 г. ТОО «Аманат курылыс», Сакенов К.А., аттестат эксперта №KZ34VJE00013571 от 10.04.2014

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 18.11.2016 г. ТОО «ППК «ДАЛА», эксперт Ботанов А.С., аттестат №KZ08VJE00033481 от 15.02.2015 г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Строительство трех 80-квартирных жилых домов с наружными инженерными сетями в городе Шымкент (дом №1)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:
г. Шымкент, Абайский район, Микрорайон Акжайык

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от №1421 от 21.09.2015 г. выданного акиматом города Шымкент

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
ГУ «Управление ГАСК ЮКО», KZ61REA00131764 от 05.04.2015 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ППК «ДАЛА», №14-50-ПР

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ТОО «Stroy Life»

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04.2015 года;
окончание работ 11.2016 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 19 мес.;
фактически, месяц:19 мес.;

3. Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	6630,40	6630,40
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	35704,1	35704,1
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,	80	4225,02	2420,22	80	4225,02	2420,22
в том числе:	40			40		
однокомнатных	40			40		
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Фундамент - монолитная железобетонная плита;
Стены техподполья - сборные железобетонные фундаментные блоки;
Наружные стены из силикатного кирпича с внутренним утеплением; санузлы - из керамического кирпича; внутренние стены - из силикатного кирпича;
Перемычки - сборные железобетонные;
Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные пустотные плиТы перекрытия;
Лестницы - сборные железобетонные ступни по металлическим косоуром; металлические косоуры из швеллеров;
Кровля - двухскатная из профлиста по деревянному настилу;
Проемы - окна металлопластиковые, двери металлические и деревянные;
Внутренняя отделка - штукатурка, левкас стен с последующей окраской водостойкими эмалями; стены санузлах - облицовка керамической плиткой;
Полы - керамическая плитка, линолеум;
Наружная отделка - облицовочный кирпич;
Водопровод и канализация - пластиковые, полиэтиленовые трубы;
Электроснабжение, водоснабжение и газоснабжение предусмотрены от существующих инженерных сетей.
Водоотведение производится в магистральный канализации.
Отопление автономное.
Вентиляция - естественная приточно-вытяжная вентиляция.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1 074 785 810 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 603 420 784 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 8 513 652 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 044 785 810 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 601 820 650 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7 501 985 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство трех 80-квартирных жилых домов с наружными инженерными сетями в городе Шымкент (дом №1)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Ахметжанов М.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Сакенов К.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Ботанов А.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Морозов В.В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)